	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 27/10/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 07
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F-053

FECHA PRESENTE ACTA	14 DIC 2022
CONTRATO	N°. 1005 FECHA 25 DE ABRIL DE 2022
OBJETO:	SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL,MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL:CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($171,230,977) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	CONSORCIO LAS QUINTAS- NIT 901587613-2- R/L EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL C.C. 79.813.506
INTERVENTOR __ SUPERVISOR __X_	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
FECHA INICIO	24 de mayo de 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	09 DE AGOSTO DE 2022
ACTA AMPLIACION 1 DE SUSPENSION N° 1	26 DE AGOSTO DE 2022
ACTA AMPLIACION 2 DE SUSPENSION N° 1	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA AMPLIACION 3 DE SUSPENSION N° 1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO N° 1	23 de septiembre de 2022
ADICIONAL N° 1 VALOR $	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($84.973.493) M/CTE
PRORROGA N° 1	DOS (02) MESES
PRORROGA N° 2	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO A PAGAR	24 de mayo de 2022 A 27 de diciembre de 2022
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	Del 24 de mayo de 2022 A 27 de diciembre de 2022

En la Ciudad de Tunja, a los a los 14 DIC 2022 (___) dias del mes de_____de_____, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, el señor PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA , identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de Tunja quien en su calidad de SUPERVISOR del contrato de obra No.1005 de 2022 y el señor EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.813.506 de Sogamoso quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de CONSORCIO LAS QUINTAS, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE LIQUIDACIÓN, correspondiente al periodo total del 24 de mayo de 2022 al 27 de diciembre de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (incluye adicionales)	$ 256.204.470,00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		$ -
Valor de la presente acta		$ 235.538.983,91
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ 20.665.486,09
Sumas iguales	**$ 256.204.470,00**	**$ 256.204.470,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	x
NO CUMPLIÓ	

FIRMA: _____

NOMBRE: CONSORCIO LAS QUINTAS

R/L EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

SECRETARIO INFRAESTRUCURA TERRITORIAL

SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA: _____

NOMBRE: DR. JUAN CARLOS CRUZ MARTÍNEZ

DIRECTOR UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Alejandro Viasus	contratista	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

FORMATO 2

Proceso No. SA – AMT – 006 – 2022

Objeto: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
CALLE 19 No. 9 - 95 OFICINA 312
Tunja Boyacá COLOMBIA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **SA – AMT – 006 – 2022** en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS**.**

Estimados señores:

Los suscritos, WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES y LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de NOMBRE PROPIO y EDIZA INGENIEROS S.A.S respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES	95%
EDIZA INGENIEROS S.A.S	5%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO LAS QUINTAS

3. El objeto del consorcio es SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.

4. La duración del consorcio es: no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las

FORMATO 2

Proceso No. SA – AMT – 006 – 2022

Objeto: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.

obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL identificado con C. C. No. 79.813.506 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES, identificado con C. C. No. 74.189.987 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El Señor[a] EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO LAS QUINTAS.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará CONSORCIO LAS QUINTAS

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	carrera 10 bis 4-50
Dirección electrónica	organizacion.edizaingenieros@gmail.com
Teléfono	3114825860
Telefax	3143954070
Ciudad	Sogamoso Boyacá

En constancia, se firma en Sogamoso, a los 8 días del mes de marzo de 2022.


FORMATO 2

Proceso No. SA – AMT – 006 – 2022


Objeto: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.

Firmas

Por los integrantes del CONSORIO



LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO
C.C. 46.385.161
Representante Legal
EDIZA INGENIEROS S.A.S
NIT 900.342.685-**7**




WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
C.C. 74.189.987
PERSONA NATURAL
NIT 74.189.987-5

ACEPTACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL



EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL
C.C. 79.813.506
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO LAS QUINTAS



WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
C.C. 74.189.987
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO LAS QUINTAS

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	1	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1005 de 2022

OBJETO: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL,MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDANORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LASQUINTAS.

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 171.230.977,00
FECHA PRESENTE ACTA	martes 27 de diciembre de 2022	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 84.973.493,00
CONTRATO DE OBRA No :	1005 de 2022	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 84.973.493,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO LAS QUINTAS	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 256.204.470,00
INTERVENTORÍA:	N/A	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91
PLAZO TOTAL	5 MESES Y 20 DIAS	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N.2		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1.PRELIMINARES				**$ 3.006.885,00**		**$ 3.147.090,00**				**$ 3.147.090,00**		**$ 3.147.090,00**
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	599,93	$ 4.500,00	$ 2.699.685,00	591,62	$ 2.662.290,00			591,62	$ 2.662.290,00	591,62	$ 2.662.290,00
1,2	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	15,36	$ 20.000,00	$ 307.200,00	24,24	$ 484.800,00			24,24	$ 484.800,00	24,24	$ 484.800,00
	2. EXCAVACIONES				**$ 10.842.750,00**		**$ 22.315.250,00**				**$ 16.911.250,00**		**$ 16.911.250,00**
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	36,61	$ 75.000,00	$ 2.745.750,00	51,99	$ 3.899.250,00			51,99	$ 3.899.250,00	51,99	$ 3.899.250,00
2,2	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	80,97	$ 100.000,00	$ 8.097.000,00	184,16	$ 18.416.000,00			130,12	$ 13.012.000,00	130,12	$ 13.012.000,00
	3. AFIRMADOS SUBBASES Y BASES				**$ 6.550.334,00**		**$ 8.013.350,00**				**$ 4.211.750,00**		**$ 4.211.750,00**
3,1	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	31,47	$ 85.000,00	$ 2.674.950,00	49,55	$ 4.211.750,00			49,55	$ 4.211.750,00	49,55	$ 4.211.750,00
3,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, SIN COMPACTAR HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 0%, INCLUYE	M3	19,672	$ 65.000,00	$ 1.278.680,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	19,672	$ 132.000,00	$ 2.596.704,00	28,80	$ 3.801.600,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4. CIMENTACIONES				**$ 36.995.280,00**		**$ 38.970.278,00**				**$ 38.970.277,50**		**$ 38.970.277,50**
4,1	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	10,22	$ 860.000,00	$ 8.789.200,00	8,92	$ 7.671.200,00			8,92	$ 7.671.200,00	8,92	$ 7.671.200,00
4,2	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	8,75	$ 830.000,00	$ 7.262.500,00	9,34	$ 7.752.200,00			9,34	$ 7.752.200,00	9,34	$ 7.752.200,00
4,3	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	23,76	$ 33.000,00	$ 784.080,00	52,75	$ 1.740.750,00			52,75	$ 1.740.750,00	52,75	$ 1.740.750,00
4,4	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	3.506,00	$ 5.750,00	$ 20.159.500,00	3.792,37	$ 21.806.128,00			3.792,37	$ 21.806.127,50	3.792,37	$ 21.806.127,50
	5. ESTRUCTURAS				**$ 27.982.800,00**		**$ 28.270.920,00**				**$ 28.270.920,00**		**$ 28.270.920,00**
5,1	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	2,65	$ 1.400.000,00	$ 3.710.000,00	1,86	$ 2.604.000,00			1,86	$ 2.604.000,00	1,86	$ 2.604.000,00
5,2	PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS	M2	98,00	$ 125.000,00	$ 12.250.000,00	98,64	$ 12.330.000,00			98,64	$ 12.330.000,00	98,64	$ 12.330.000,00
5,3	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	8,60	$ 1.398.000,00	$ 12.022.800,00	9,54	$ 13.336.920,00			9,54	$ 13.336.920,00	9,54	$ 13.336.920,00
	6. PAVIMENTO FLEXIBLE				**$ 19.864.952,00**		**$ 18.536.543,00**				**$ 12.286.567,50**		**$ 12.286.567,50**
6,1	BARRIDO Y SOPLADO	M2	319,70	$ 1.500,00	$ 479.550,00	158,45	$ 237.675,00			158,45	$ 237.675,00	158,45	$ 237.675,00
6,2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	319,68	$ 2.650,00	$ 847.152,00	158,45	$ 419.893,00			158,45	$ 419.892,50	158,45	$ 419.892,50
6,3	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	25,57	$ 725.000,00	$ 18.538.250,00	24,66	$ 17.878.975,00			16,04	$ 11.629.000,00	16,04	$ 11.629.000,00
	7. SARDINELES , BORDILLOS, ANDENES Y RAMPAS				**$ 9.929.250,00**		**$ 3.645.600,00**				**$ 3.645.600,00**		**$ 3.645.600,00**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	134,92	$ 53.000,00	$ 7.150.760,00	59,19	$ 3.137.070,00			59,19	$ 3.137.070,00	59,19	$ 3.137.070,00
7,2	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	M3	3,77	$ 737.000,00	$ 2.778.490,00	0,69	$ 508.530,00			0,69	$ 508.530,00	0,69	$ 508.530,00
	8. ACEROS				**$ 4.187.750,00**		**$ 4.156.438,00**				**$ 4.156.437,50**		**$ 4.156.437,50**
8,1	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	224,76	$ 6.250,00	$ 1.404.750,00	219,75	$ 1.373.438,00			219,75	$ 1.373.437,50	219,75	$ 1.373.437,50
8,2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	460,00	$ 6.050,00	$ 2.783.000,00	460,00	$ 2.783.000,00			460,00	$ 2.783.000,00	460,00	$ 2.783.000,00
	9. VARIOS				**$ 42.710.476,00**		**$ 394.723,00**				**$ 394.723,00**		**$ 394.723,00**
9,1	POMPEYANO	ML	14,74	$ 610.000,00	$ 8.991.400,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y	ML	82,00	$ 410.000,00	$ 33.620.000,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	63,92	$ 1.550,00	$ 99.076,00	254,66	$ 394.723,00			254,66	$ 394.723,00	254,66	$ 394.723,00
	10.TUBERIA SANITARIA PVC-ALCANTARILLADO Y DESAGUE				**$ 9.160.500,00**		**$ 1.770.000,00**				**$ 1.770.000,00**		**$ 1.770.000,00**

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	1	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1005 de 2022

OBJETO: SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL,MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDANORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LASQUINTAS.

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 171.230.977,00
FECHA PRESENTE ACTA	martes 27 de diciembre de 2022	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 84.973.493,00
CONTRATO DE OBRA No :	1005 de 2022	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 84.973.493,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO LAS QUINTAS	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 256.204.470,00
INTERVENTORÍA:	N/A	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91
PLAZO TOTAL	5 MESES Y 20 DIAS	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N.2		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	28,27	$ 150.000,00	$ 4.240.500,00	11,80	$ 1.770.000,00			11,80	$ 1.770.000,00	11,80	$ 1.770.000,00
10,2	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	1,00	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,3	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	3,00	$ 950.000,00	$ 2.850.000,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 126.984.278,00				$ 121.774.367,41		$ 121.774.367,41
11,1	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		$ 103.291,89		14,05	$ 1.451.251,00			14,05	$ 1.451.251,05	14,05	$ 1.451.251,05
11,2	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3		$ 676.989,44		11,54	$ 7.812.458,00			11,54	$ 7.812.458,14	11,54	$ 7.812.458,14
11,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D= 2", TUBERIA 1-1/2, PERFIL 5X15 cm, TUBO CUADRADO 10X10 cm	ML		$ 754.096,43		83,77	$ 63.170.658,00			83,77	$ 63.170.657,94	83,77	$ 63.170.657,94
11,4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PLATINAS 250X200MM Y 200X200 MM PARA ANCLAJE BARANDAS.	UN		$ 151.729,89		50,00	$ 7.586.495,00			50,00	$ 7.586.494,50	50,00	$ 7.586.494,50
11,5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2		$ 4.419,47		18,30	$ 80.876,00			18,30	$ 80.876,30	18,30	$ 80.876,30
11,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O	M2		$ 13.312,23		144,00	$ 1.916.961,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"	ML		$ 52.538,60		4,80	$ 252.185,00			4,80	$ 252.185,28	4,80	$ 252.185,28
11,8	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISENO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2		$ 67.222,35		77,00	$ 5.176.121,00			77,00	$ 5.176.120,95	77,00	$ 5.176.120,95
11,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ML		$ 3.026,73		120,00	$ 363.208,00			85,00	$ 257.272,05	85,00	$ 257.272,05
11,10	POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1,2M, 1,5<H<2,00 CON TAPA Y ARO PLASTICO.	UN		$ 2.919.704,66		1,00	$ 2.919.705,00			1,00	$ 2.919.704,66	1,00	$ 2.919.704,66
11,11	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 CON REJILLA PLASTICA	UN		$ 1.401.077,02		3,00	$ 4.203.231,00			3,00	$ 4.203.231,06	3,00	$ 4.203.231,06
11,12	IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR	M2		$ 73.850,67		1,92	$ 141.793,00			1,92	$ 141.793,29	1,92	$ 141.793,29
11,13	CONSTRUCCION DE POMPEYANO A NIVEL DE ANDEN H = 0,25 M	ML		$ 963.182,07		14,00	$ 13.344.549,00			14,00	$ 13.344.548,98	14,00	$ 13.344.548,98
11,14	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3		$ 97.253,98		32,77	$ 3.187.013,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES TUBULARES ABATIBLES H=0,75 cm	UN		$ 70.250,95		65,00	$ 4.566.312,00			65,00	$ 4.566.311,75	65,00	$ 4.566.311,75
11,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES 40X15X8 CM	UN		$ 77.278,28		71,00	$ 5.486.758,00			71,00	$ 5.486.757,88	71,00	$ 5.486.757,88
11,17	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML		$ 54.333,71		98,00	$ 5.324.704,00			98,00	$ 5.324.703,58	98,00	$ 5.324.703,58

		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 171.230.977,00	TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No __	$ 256.204.470,00	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91
		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____				$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -
		VALOR DEL PROYECTO				$ 171.230.977,00	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No __	$ 256.204.470,00	VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 0,00	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 235.538.982,91

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATO
ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

FIRMA CONTRATISTA
EDILBERTO TIBACAN V.
CONSORCIO LAS QUINTAS

Vo.Bo. _____
V.B SECRETARIO DE LA SECTORIAL
ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CON-F-077

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO __ CONVENIO __	N°. 1005 de 2022	FECHA	25 DE ABRIL DE 2022
OBJETO:	SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL,MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	VALOR TOTAL:CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($171,230,977) M/CTE		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES		
CONTRATANTE **X**	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __ INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	CONSORCIO LAS QUINTAS- NIT 901587613-2- R/L EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL C.C. 79.813.506 PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA		
FECHA INICIO	24 DE MAYO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	09 DE AGOSTO DE 2022		
ACTA AMPLIACION 1 DE SUSPENSION N° 1	26 DE AGOSTO DE 2022		
ACTA AMPLIACION 2 DE SUSPENSION N° 1	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ACTA AMPLIACION 3 DE SUSPENSION N° 1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ACTA DE REINICIO N° 1	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ADICIONAL N°1 VALOR $	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($84.973.493) M/CTE		
PRORROGA N° 1	DOS (02) MESES		
PRORROGA N° 2	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	24 DE MAYO DE 2022 A 27 DE DICIEMBRE DE 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de infraestructura Territorial del Municipio, el señor PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA , identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de Tunja , quien en su calidad de SUPERVISOR, y el señor EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.813.506 de Sogamoso quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de consorcio las quintas, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN ,teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 27 DE DICIEMBRE DE 2022 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:

NOMBRE: CONSORCIO LAS QUINTAS
R/L EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR/INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR/INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	ALEJANDRO VIASUS	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
CONTRATO _CONVENIO __	N° 1005 DE 2022	FECHA	25 DE ABRIL DE 2022
OBJETO:	SI – 147 ADECUACIÓN DEL ANDEN DE ACCESO PEATONAL, MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DESDE LA AVENIDA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PUENTE DE LAS QUINTAS.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($171,230,977) M/CTE		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES		
CONTRATANTE_X_ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA_X_ CONTRAPARTE __	CONSORCIO LAS QUINTAS - NIT: 901587613-2 -R/L EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL C.C 79.813.506		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X_	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA		
FECHA INICIO	24 DE MAYO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	09 DE AGOSTO DE 2022		
ACTA AMPLIACION No.1 DE SUSPENSION No.1	26 DE AGOSTO DE 2022		
ACTA AMPLIACION No.2 DE SUSPENSION No.1	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ACTA AMPLIACION No.3 DE SUSPENSION No.1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ACTA DE REINICIO No.1	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
ADICIONAL N° 1 VALOR $	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($84.973.493) M/CTE		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	DOS (2) MESES		
PRORROGA N° 2 TIEMPO	VEINTE (20) DÍAS		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS		

En la Ciudad de Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Infrestructura del Municipio de Tunja, el señor (a) PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de TUNJA, quien obra como SUPERVISOR del

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

CONTRATO No.1005 del año 2022, y el señor (a) EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79.813.506 de BOGOTA representante legal de CONSORCIO LAS QUINTAS con Nit. No. 901587613-2 , en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

NOMBRE: EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL
CONSORCIO LAS QUINTAS
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO A. RODRIGUEZ AVILA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO A. RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Alejandro Viasus	contratista	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma				