	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-16
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión: 1 | Página: 1 de 1

ACTA FINAL

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

CONTRATO No. SAMC 009-2025

OBJETO: OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

CONTRATISTA : FMV INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR: ING. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PERÍODO A PAGAR: DEL 19/DICIEMBRE/2025 AL 30/DICIEMBRE/2025

En Yondó- Antioquia, a los treinta (30) dias del mes de diciembre del año 2025 se reunieron FERNANDO ALIRIO VEGA GALVIS representante lega de FMV INGENIERIA S.A.S. contratista y ING. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA en su calidad de secretario de infraestructura para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CORTE	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CORTE	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,0	**SEÑALIZACION VERTICAL**												
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALES VERTICALES EN FONDO REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD CON TABLERO EN LAMINA DE CAL 16, TERMINADOS EN PINTURAS ELESTROSTATICA BLANCA	UND	58,00	$ 629.725,80	$ 36.524.096,00		58,00	58,00	-	$ 36.524.096,00	$ 36.524.096,00	-	$ -
2,0	**REDUCTORES DE VELOCIDAD**												
2,1	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CAUCHO	Ml.	306,05	$ 451.447,00	$ 138.165.354,00		306,05	306,05	-	$ 138.165.354,00	$ 138.165.354,00	-	$ -
3,0	**SEÑALIZACION HORIZONTAL**												
3,1	SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA DOBLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.	UND	11,00	$ 150.958,00	$ 1.660.538,00		11,00	11,00	-	$ 1.660.538,00	$ 1.660.538,00	-	$ -
3,2	SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA TRIPLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.	UND	8,00	224.510,00	1.796.080,00		8,00	8,00	-	$ 1.796.080,00	1.796.080,00	-	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 178.146.068,00**				**-**	**$ 178.146.068,00**	**$ 178.146.068,00**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 62.351.123,00**				**-**	**$ 62.351.123,00**	**$ 62.351.123,00**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	30%			$ 53.443.820,00				-	$ 53.443.820,00	$ 53.443.820,00		$ -
	IMPREVISTOS	0%			$ -				-	$ -	$ -		$ -
	UTILIDAD	5%			$ 8.907.303,00				-	$ 8.907.303,00	$ 8.907.303,00		$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 240.497.191,00**				**-**	**$ 240.497.191,00**	**$ 240.497.191,00**		**$ -**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 240.497.191,00

V/R ADICIONES:

V/R ACTUAL CONTRATO: $ 240.497.191,00

V/R ANTICIPO: 96.198.876,40

% ANTICIPO : 40%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL # 1	30-dic.-25	$ 240.497.191,00		$ 96.198.876,40	-	$ 144.298.314,60	$ -	100,00%
	TOTAL		**$ 240.497.191,00**		-	-	**$ 144.298.314,60**	**$ -**	**100,00%**

(1) Descripción del pago (Pago Acta parcial).

EL CONTRATISTA:

Firma:

FERNANDO ALIRIO VEGA GALVIS
REP. LEGAL DE FMV INGENIERIA S.A.S

30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN

LA SUPERVISORA:

Firma:

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA