GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO	FR-GIH-06
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN	26 / 7 / 2024
		VERSIÓN	4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO			INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No :	597 DEL 2025	FECHA DE INICIO:		31/10/2025		
OBJETO:	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA SARAVENA - ARAUQUITA - LA ANTIOQUEÑA)	FECHA DE TERMINACION INICIAL:		31/12/2025		
NTRATISTA:	CONSORCIO VIAS AUK R/L DERLY YULIETH LETRADO	FECHA DE SUSPENSION No.1:		15/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	
NTRATO PRINCIPAL:	$ 5.651.651.352,64	FECHA DE REINICIO No.1:		16/02/2026		
DE EJECUCION:	DOS (2) MESES	FECHA ACTA DE MODIFICACION No.1:	NA			
ANTICIPO (30%):	$ 1.695.495.405,79	PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1	UN MES(1)		PERIODO DEL ACTA:	11/03/2026 HASTA EL 15/04/2026
ERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 2025 R/L KATHERIN DIAZ RIVERA	FECHA DE REINICIO No.2:	NA		FECHA DEL ACTA:	15/04/2026
NTERVENTORIA No.:	598 DEL 2025	PRORROGA No.1	DOS (2) MESES		VALOR DEL ACTA:	1.130.531.581,95
		*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:		4/05/2026		

En el municipio de Arauca, el 15/04/2026, se reunieron la Señor (a) DERLY YULIETH LETRADO representante del CONSORCIO VIAS AUK , en calidad de Contratista, la señor (a) KATHERIN DIAZ RIVERA representante del CONSORCIO INTERVIAL 2025 en calidad de Interventoria Externa, el señor (a) EDWAR ENRRIQUE PORTILLO, como Supervisor de la Interventoria Externa y la señor (a) EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca.

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 DEL 20/02/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA SARAVENA - ARAUQUITA - LA ANTIOQUEÑA)												
	MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTO ASFALTICO												
1.1	RIEGO CON EMULSION ASFALTICA	M2	9.950,00	$ 11.722,00	$ 116.633.900,00	14.875,83	$ 174.374.479,26	14.709,17	$ 172.420.890,74		$ -	14.709,17	$ 172.420.890,74
1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA PARCHEO - MDC-19 (MANUAL)	M3	556,00	$ 1.923.419,00	$ 1.069.420.964,00	89,84	$ 172.799.962,96	89,84	$ 172.799.962,96		$ -	89,84	$ 172.799.962,96
1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE- MDC-19	M3	240,00	$ 1.923.688,00	$ 461.685.120,00	825,17	$ 1.587.369.626,96	815,17	$ 1.568.132.746,96		$ -	815,17	$ 1.568.132.746,96
					$ 1.647.739.984,00		**$ 1.934.544.069,18**		**$ 1.913.353.600,66**		$ -		**$ 1.913.353.600,66**
	MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL GRANULAR												
2.1	SUB BASE GRANULAR	M3	99,00	$ 192.808,00	$ 19.087.992,00	99,00	$ 19.087.992,00				$ -		$ -
2.2	BASE GRANULAR	M3	82,50	$ 207.585,00	$ 17.125.762,50	82,50	$ 17.125.762,50				$ -		$ -
					$ 36.213.754,50		**$ 36.213.754,50**				$ -		$ -
	MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS										$ -		$ -
3.1	GEOCOLCHON EN MALLA UNIAXIAL INCLUYE ROCA	M2	201,40	$ 249.440,00	$ 50.237.216,00	201,40	$ 50.237.216,00				$ -		$ -
3.2	GEOTEXTIL NT-3000	M2	220,00	$ 22.125,00	$ 4.867.500,00	220,00	$ 4.867.500,00				$ -		$ -
3.3	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3	M2	2.100,00	$ 73.125,00	$ 153.562.500,00	960,00	$ 70.200.000,00				$ -		$ -
3.4	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M3	2.100,00	$ 439.274,00	$ 922.475.400,00	960,00	$ 421.703.040,00			97,00	$ 42.609.578,00	97,00	$ 42.609.578,00
					$ 1.131.142.616,00		**$ 547.007.756,00**				**$ 42.609.578,00**		**$ 42.609.578,00**
	OBRAS DE DRENAJE										$ -		$ -
4.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	439,78	$ 30.575,00	$ 13.446.273,50	809,31	$ 24.744.653,25			809,310	$ 24.744.653,25	809,31	$ 24.744.653,25
4.2	ACERO DE REFUERZO	KG	16.482,65	$ 12.630,00	$ 208.175.869,50	16.482,65	$ 208.175.869,50			16.482,65	$ 208.175.869,50	16.482,65	$ 208.175.869,50
4.3	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO	M3	6,77	$ 865.891,00	$ 5.862.082,07	6,77	$ 5.862.082,07			6,77	$ 5.862.082,07	6,77	$ 5.862.082,07
4.4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	141,88	$ 1.173.174,00	$ 166.449.927,12	141,88	$ 166.449.927,12			141,88	$ 166.449.927,12	141,88	$ 166.449.927,12
4.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA	M3	20,31	$ 32.873,00	$ 667.650,63	20,31	$ 667.650,63			20,31	$ 667.650,63	20,31	$ 667.650,63
4.6	JUNTA DE CONSTRUCCION EN CINTA PVC-V15	M	37,80	$ 80.512,00	$ 3.043.353,60	37,80	$ 3.043.353,60			37,80	$ 3.043.353,60	37,80	$ 3.043.353,60
4.7	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	2,00	$ 3.126.490,00	$ 6.252.980,00	2,00	$ 6.252.980,00			2,00	$ 6.252.980,00	2,00	$ 6.252.980,00
					$ 403.898.136,42		**$ 415.196.516,17**				**$ 415.196.516,17**		**$ 415.196.516,17**
	CONTROL DE LA VEGETACIÓN										$ -		$ -
5.1	ROCERIA Y DESMONTE	Ha	49,32	$ 386.207,00	$ 19.047.729,24	49,32	$ 19.047.729,24	4,80	$ 1.853.793,60		$ -	4,80	$ 1.853.793,60
5.2	TALA DE ARBOLES (INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO,	UND	93,00	$ 551.224,00	$ 51.263.832,00	93,00	$ 51.263.832,00						
					$ 70.311.561,24		**$ 70.311.561,24**		**$ 1.853.793,60**		$ -		**$ 1.853.793,60**
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD												
6.1	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICO T - RESALTO	M	96,00	$ 336.440,00	$ 32.298.240,00	96,00	$ 32.298.240,00				$ -	-	$ -
6.2	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	22,00	$ 974.913,00	$ 21.448.086,00	22,00	$ 21.448.086,00				$ -	-	$ -
6.3	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	69.000,00	$ 5.382,00	$ 371.358.000,00	34.500,00	$ 185.679.000,00				$ -	-	$ -
6.4	TACHAS REFLECTIVAS	UND	4.312,50	$ 13.708,00	$ 59.115.750,00	2.156,25	$ 29.557.875,00				$ -		$ -
					$ 484.220.076,00		**$ 268.983.201,00**				$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ARAUCA		PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO: FR-GIH-06
		FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024
			VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	597 DEL 2025
OBJETO:	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA SARAVENA - ARAUQUITA - LA ANTIOQUEÑA)
NTRATISTA:	CONSORCIO VIAS AUK R/L DERLY YULIETH LETRADO
NTRATO PRINCIPAL:	$ 5.651.651.352,64
DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
ANTICIPO (30%):	$ 1.695.495.405,79
ERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 2025 R/L KATHERIN DIAZ RIVERA
NTERVENTORIA No.:	598 DEL 2025

CRONOLOGIA DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	31/10/2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	
FECHA DE SUSPENSION No.1:	15/12/2025	
FECHA DE REINICIO No.1:	16/02/2026	
FECHA ACTA DE MODIFICACION No.1:	NA	
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1	UN MES(1)	
FECHA DE REINICIO No.2:	NA	
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES	
*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico		
FECHA DE TERMINACION FINAL:	4/05/2026	

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
PERIODO DEL ACTA:	11/03/2026 HASTA EL 15/04/2026
FECHA DEL ACTA:	15/04/2026
VALOR DEL ACTA:	1.130.534.581,95

En el municipio de Arauca, el 15/04/2026, se reunieron la Señor (a) DERLY YULIETH LETRADO representante del CONSORCIO VIAS AUK , en calidad de Contratista, la señor (a) KATHERIN DIAZ RIVERA representante del CONSORCIO INTERVIAL 2025 en calidad de Interventoría Externa, el señor (a) EDWAR ENRRIQUE PORTILLO, como Supervisor de la Interventoria Externa y la señor (a) EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 DEL 20/02/2026 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 DEL 20/02/2026 V. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES V. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA V. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS V.TOTAL
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA TAME - PUERTO RONDON)												
	MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS												
7.1	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3 CM (TRAMO 2)	M2	60,00	$ 73.705,00	$ 4.422.300,00	60,00	$ 4.422.300,00				$ -		$ -
7.2	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO (TRAMO 2)	M3	210,00	$ 451.659,00	$ 94.848.390,00	60,00	$ 27.099.540,00				$ -		$ -
					$ 99.270.690,00		$ 31.521.840,00				$ -		$ -
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA ARAUQUITA - AGUACHICA - PANAMÁ)												
	MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS												
8.1	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3	M2	834,00	$ 76.657,00	$ 63.931.938,00	834,00	$ 63.931.938,00				$ -		$ -
8.2	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M2	1.212,00	$ 558.961,00	$ 677.460.732,00	1.212,00	$ 677.460.732,00				$ -		$ -
					$ 741.392.670,00		$ 741.392.670,00				$ -		$ -
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA COROCORO - CRAVO NORTE)												
	MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL GRANULAR												
9.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	367.190,00	$ 2.098,00	$ 770.364.620,00	478.800,00	$ 1.004.522.400,00	315.000,00	$ 660.870.000,00	163.800,00	$ 343.652.400,00	478.800,00	$ 1.004.522.400,00
9.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE	M2	330,00	$ 671.214,00	$ 221.500.620,00	828,88	$ 556.355.860,32	338,61	$ 227.279.772,54	490,2700	$ 329.076.087,78	828,88	$ 556.355.860,32
					$ 991.865.240,00		$ 1.560.878.260,32		$ 888.149.772,54		$ 672.728.487,78		$ 1.560.878.260,320
	SUB TOTAL DEL CONTRATO				$ 5.606.054.728,16	SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO	$ (5.099,75)		$ 2.803.357.166,80		$ 1.130.534.581,9500		$ 3.933.891.748,750
	PROGRAMA ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA				$ 45.596.624,48				$ 22.798.312,24				$ 22.798.312,240
	VALORES TOTALES				$ 5.651.651.352,64				$ 2.826.155.479,04		$ 1.130.534.581,95		$ 3.956.690.060,99

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 5.651.651.352,64
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 3.956.690.060,99
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.694.961.291,65
SUMAS IGUALES		$ 5.651.651.352,64

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO (30%)	1.695.495.405,79	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 847.846.643,710	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	339.099.081,160	
SALDO POR AMORTIZAR	508.549.680,92	
SUMAS IGUALES	1.695.495.405,79	

VALOR A CANCELAR	
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.130.534.581,950
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 339.099.081,16
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 791.435.500,79
% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	70,000%
% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	70,000%

MIL CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

ciones que consideren pertinente las partes plasmar en el acta parcial)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 15/04/2026.

RVACIONES:

Firma

CONSORCIO VIAS AUK
R/L DERLY YULIETH LETRADO
Contratista

Firma

EVERYN DARIANA MANOSALVA
Secretario (a) de Infraestructura Física

Firma

CONSORCIO INTERVIAL 2025
R/L KATHERIN DIAZ RIVERA
Interventor Externo
Contrato de Interventoría No. 598 de 2025

Firma

EDWAR ENRRIQUE PORTILLO
Profesional Universitario S.I.F.D.
Supervisor de Interventoría Externa