
Vereda la chapa Noviembre 29 de 2025 Dia Nublado
Se realiza la revision de la fundicion del dia anterior, se evidencia limpieza de obra y desencofrado de fraguado fondido. Continuan labores de armado de acero de columnas en algunas baterias Sanitarias, se realiza revision del encofrado e instalacion de Cinta de PVC de 15 cm. en las uniones, se verifica la ubicacion e instalacion de los Pasamuros, el acero instalado la estructura se libera Para fundicion.
Personal de Obra: 2 maestros, 2 oficiales, residente de obra, interventoria. SG STT 14 ayudantes, auxiliares de construccion.

Vereda la chapa diciembre 01 2025 Dia Nublado.
Continua la excavacion manual de bateria Sanitaria, instalacion de Tuberia electrica y se adelanto la fundicion de la losa aérea de las baterias Sanitarias, Se realiza bajo Supervision de la interventoria, se realiza la revision de encofrado y de acero y de las mismas, se evidencia revision de señalizacion de la obra de la PTAP Por Parte del Siso. Se realiza la fundicion con carro mixer de forma Parcial del Tanque de almacenamiento. Supervision de la interventoria en obra evidencia se hacen laboratorios de SLUMP y muestras de resistencia.
Personal de obra: 2 maestros, 2 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, interventoria, SGSTT, auxiliares de construccion


Vereda la chapa diciembre 2 - 2025 - Dia Soleado.
Se realiza visitas tecnicas en las diferentes baterias Sanitarias, avanza las actividades de Pega de ladrillo, armado de acero de columnas, de las baterias Sanitarias

y continuación de los muros del tanque de almacenamiento y encofrado. La interventoria revisa las labores ejecutadas en el presente dia. Personal de obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, interventoria, SGSTT, auxiliares de construcción.




Vereda la chapa diciembre 3-2025 Dia Soleado

Durante la Jornada se realizaron visitas técnicas en las diferentes baterias Sanitarias, verificando el avance y compliminos de las actividas Programadas. Se continuo con la Pega de tadillo en algunas areas, mientras que en otras se Llevo acabo el armado de acero Para columnas y encofrado correspondiente. La interventoria realizo la revisión de los Trabajos ejecutados, autorizando la fundida de algunas columnas. Al final de la Jornada se inicio el desencofrado. de 2 losas fundidas. liberada las actividades en el tanque de almacenamiento. Personal en obra: 2 maestro 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, eintervventoria, SGSST y auxiliares de construccion.



VEREDA LA CHAPA Diciembre 4-2025 DIA NOBLADO

AVANZO LA PEGA DE mampostevia en Sectores definidos, asi como el armado de acero de refuerzo y el encofrado de elemantos estructurales Que ya complian con el tiempo requerido. Personal de Obra 2 maestros, 3 oficiales residente de obra, 14 ayudantes, eintervventoria, SGSST y auxiliares de construcción.



VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE -5- 2025 DIA NUBLADO
En el dia se desarrollaron visitas tecnicas en las distintas baterias Sanitarias, evaluando el estado de las actividades en ejecuccion. Se dio continuidad alo Pega de ladrillo, ademas del armado de aceros y encofrado de columnas segun Programacion. La interventoria realizo Seguimiento y control de calidad, validando la fundida de algunas columnas. Asi mismo se Procedio con el desencofrado de columnas fundidas en dias anteriores, Personal de obra: 2 maestros 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, interventoria SGSST y auxiliares de construccion.

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 6- 2025 DIA nublado
Se efetuo Por Parte de SISO una charla Preventiva con estiramientos y movilidad, donde Se reforzo la importancia de la Seguridad en obra. Se hicieron Observaciones y recomendaciones Sobre el manejo de equipos, Postura adecuada y uso correcto de heuramientas, buscando reducir accidentes y mejorar la ergonomia. Continua labores de Pega de ladrillo y fundicion de la losa de baterias Sanitarios, Se realizó la reparticion de la Grava y arena a cada casa, asegurando. Que cada frente de trabajo contara con el mate. rial necesario Para continuar las labores Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra 14 ayudantes, SGSST.

VEREDA LA CHAPA - DICIEMBRE 9- 2025 DIA NUBLADO.
Continuaron las labores en Pega de ladrillo, armado de aceros de columnas y encofrado en diferentes frentes de trabajo. →

La interventoria acompaño las actividades, efectuando revisiones y autorizando la fundida de columnas. Se realiza limpieza de obra y se realiza la instalacion de acero de refuerzo en la espera de operaciones de las vigas aereas. la interventoria acompaño las actividade efectuando fundida de columnas Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, 3 interventoria, SG SS, coordinador de SGSS, Supervisor de alcaldia, contratista y 2 auxiliares de construccion.

COMITE DE OBRA

LOS TEMAS TRATADOS FUERON:

- Se Plantea la construccion de muros en gavion con el fin de estabilizar el talud adyacente ala via, incorporando sistema de aguas lluvias.
- Se Plantea la construccion de un muro de tierra armada Para estabilizar la banca inferior y garantizar la estabilidad del talud.
- Se informa los muros anteriormente mencionados serian adicionales NO se encuentran contemplados en el Presente Presupuesta
- Se Plantea sistema de aguas lluvias, se requiere de topografia Para definir el trazado y longitud y se sugiere una colaboracion ala alcaldia Para Gestionar Permiso del Predio donde se instalara la caja y los disipadores
- Se le brinda observaciones al cordinador y Persona SGTT sobre la Señalizacion de la obra.
- Se informa que la bateria # 15 se encuentra en dialogo, Proximamente se ejecutara.

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 10-2025 DIA SOLEADO

El Personal de SISO realizo ona chaula con el equipo de obra, combinando estiramientos y ejercicios de movilidad para Prevenir lesiones. Durante la actividad se brindaron recomendaciones sobre Posturas, uso correcto de herramientas y medidas de seguridad en los frentes de trabajo. Durante la jornada se llevaron a cabo visitas tecnicas en las distintas baterias sanitarias, verificando el correcto desarrollo de las actividades constructivas. Se avanzo en la pega de ladrillo, asi como el armado de acero, y el encofrado de columnas, en zonas especificas. Se realiza labores de encofrado de vigas aereas de la caseta de operaciones. La interventoria realizo seguimiento permanente, revisando y aprobando la fundida de columnas. Se efectua el desencofrado de columnas previamente fundidas conforme alos tiempos establecidos.

Se informa se realiza Emibado de terreno del talud lateral colindante con la via

Personal De obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 13 ayudantes, interventoria SGSST, contratistas, demanposteria y auxiliares de construccion

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 11-2025 DIA SOLEADO

SISO efectuo ona chaula Preventiva con el Personal incorporando multiples ejercicios de estiramiento para reducir riesgos musculares. Ademas se constato la correcta colocacion de la señalizacion en obra y se verificaron Herramientas como Poladoras y otros equipos, asegurando condiciones seguras de trabajo.

Durante la jornada se realizo la fundicion de-

columnas correspondientes a baterias sanitarias y vigas aereas de la caseta de operaciones, previa revision y aprobacion por parte de la interventoria. De manera simultanea, se continuo con las actividades de pegan de ladrillo en las areas programadas. Se llevo acabo la recepcion de material petreo (Grava y arena) que llego a obra en volqueta, procediendo con su reparticion a cada una de las casas segun requerimiento. Asi mismo, se informa la llegada a obra de material de enchape para pared y ceramica de piso, el cual fue debidamente organizado y almacenado en bodega para su posterior uso, pendiente para su reparticion a cada bateria. Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes interventoria, SGSST y auxiliares de construccion.

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 12-2025 DIA SABADO se dio inicio alg construccion de la bateria sanitaria N°15, realizando la excavacion manual para la conformacion de la estructura. Se efectuo la ubicacion e instalacion de la tuberia sanitaria segun planos y especificaciones tecnicas. De manera paralela, se continuo con las actividades de pega de ladrillo en los puntos de trabajo establecidos. Se informa que se recibio visita de la persona encargada de las puertas con el objetivo de tomar medida y verificar detalles de fabricacion, para cada bateria sanitaria. De manera simultanea, se continuaron las labores de repello y otros trabajos programados en obra, bajo supervision de la interventoria. Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales,


residente de obra, 14 ayudantes, interventoria, SGSST, contratistas, de mampostería y auxiliares de construcion.

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 13 - 2025 DIA NUBLADO


Continuaron las labores de encofrado de columnas y la pega de ladrillos en los puntos de trabajo establecidos. Asi mismo, se realizo la Fundicion de la cimentacion correspondiente ala bateria Sanitaria, cumpliendo con las especificaciones tecnicas y el proceso constructivo Programado. Se informa Que durante la jornada se Presento Personal ajeno ala obra, Quienes se acercaron a realiza Preguntas relacionadas con el Personal que labora en el proyecto. la Situacion Fue reportada de manera inmediata ala administracion de obra Para Su conocimiento y Seguimiento. Asi mismo, se tuvo conocimiento de la Presencia de un reten ilegal en la via de acceso al Proyecto por lo cual se extremaron las medidas de seguridad y se mantuvo comunicacion constante con el Personal en obra. PERSONAL EN OBRA: 2 maestros, 3 OFICIALES, residente de obra, 12 ayudantes 1 auxiliar de obra, contratista de mampostaria.

OBSERVACION: Se informa Que se anuncia un Paro armado decretado Por el ELN con una duracion de Setenta y dos Horas (72) horas Que restringe la movilidad en la region, afectando el normal desarrollo de las actividades. Esta Situacion exige la Suspension del Transporte de comerciantes y labores de Trabajo, impactando el desplazamiento de Personal administrativo asi como el ingreso de materiales ala obra Se evidencio la Presencia de PANFLETOS alusivos al Paro en diferentes Sectores de la via-

Panamericana. La situacion fue reportada ala administracion de la obra, Priorizando la Seguridad del Personal y la suspencion Preventiva de actividades.



VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 16-2021 DIA soleado.
SISO LLEVO a cabo una Sesion de Sensibilizacion con los trabajadores, incorporando ejercicios de estiramiento y rutinas de Prevencion de riesgos musculoesqueleticos. Ademas se entregaron recomendaciones Practicas sobre Señalizacion. Cuidado de herramientas y habitos de Seguridad durante las labores diarias.
De manera Simultanea, se continuaron actividades Programadas en obra, como repello y pega de ladrillo, desencofrado de columnas y distribucion de materiales Petreos, estucado de baterias. Personal en obra: 1 maestro, 2 Oficiales, residente de obra, 12 ayudantes



VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 17-2021 DIA NUBLADO
Se llevo acabo por parte del SISO una sesion de capacitacion en Seguridad, donde el Personal Participo en ejercicios de estiramiento y movilidad. Durante la jornada tambien se reviso la señalizacion de los frentes de trabajo y se inspeccionaron herramientas y equipos, asegurando su buen funcionamiento.
Se dio continuidad al armado de columnas y vigas aéreas de las baterias sanitarias, conforme a Planos estructurales. Asimismo se dio inicio a las labores de repello

en las mismas, Se avanzo en la Pega de ladrillo y en la instalacion electrica, ademas de labores de armado de acero y encofrado en los frentes de trabajo Programados. La interventoria realizo visita de seguimiento. liberando actividades ejecutadas y brindando recomendaciones relacionadas con los acabados Personal en obra: 2 maestros, 30 Ficiales, residente de obra, 11 ayudantes, 1 auxiliar de obra.
OBSERVACION: Se informa Que una vez Finalizado el paro, Se trata de retomar las labores de manera Gradual, Privilegiando en todo momento la seguridad del Personal. Durante el Periodo del paro armado Se Suspendieron las labores como medida Preventiva. Se evidencio situaciones Que afectaron el orden Publico de la Panamericana, donde se Presentaron retenes ilegales, Presencia de cilindros en varios Puntos de la via y explosiones, marcacion de vehiculos e instalacion de banderas alusivas al ELN

lo anteria Genera Preocupacion en el Personal externo y administrativo, debida ala afectacion del orden Publico y las condiciones de la Seguridad. A si mismo el Proyecto de la doble calzada de la Panamericana informo la Suspencion de actividades por hechos de inseguridad, robos de maquinaria Por Grupos armados, lo cual refuerza el estado de alerta en la zona. Se deja constancia de lo anteria Para conocimiento y Seguimiento Por Parte de la administracion de Obra


VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 18 , 2025 DIA SOLEADO.
Se realizo visita al taller donde Foburcan las Puerta de cada bateria Sanitaria, →

verificando el abance de la Fabricacion y asegurando que cumpla con los requerimientos del Proyecto, las puertas Forman Parte de los elementos constructivos que se incorporaran alas baterias Sanitarias una vez esten listas. De manera Simoltanea, se avanzaron actividades en obra como encofrado, armado de columnas y Pega de ladrillo. La interventoria realizo Seguimiento, revisando los trabajos y dando recomendaciones sobre acabados y control de calidad. Personal en obra: 2 maestros, 3oficiales, residente de obra 14 ayudantes, 2 auxiliares de obra, SGSST.

VEREDA LA CHAPA 19 DICIEMBRE 2025 DIA Solgado

El Personal de SISO realizo una charla de Seguridad Con los trabajadores, incluyendo estiramientos y ejercicios multiples, Adicionalmente, verifico la señalizacion de obra y realizo inspeccion de las herramientas y equipos, como Polidoras, para Gavantizar su correcto estado y uso Seguro. Avanza excavacion de sistemas Septicos. Se reconto avance en las labores de repello en las baterias Sanitarias y Pega de ladrillo, Cumpliendo con los estandares de calidad y Proceduracion establecidas. La interventoria realizo Seguimiento y constato el Progreso de la actividad. Se informa que durante la jornada Se recibio visita de la Persona encargada de los Pozos Septico y tanques de almacenamiento, verificando las fichas tecnicas y confirmando que los elementos ya se encuentran en Produccion. de manera Simoltanea se iniciaron actividades de la pegade enchape en las baterias Sanitarias, bajo Seguimiento de la interventoria.

Personal de obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, 2 auxiliares de obra, 56 SST




VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 20-2025 DIA SABADO

Se recibieron 16 lavaderos con su respectivo grifo correspondiente a las baterias sanitarias y caseta de operaciones, listos para su instalación se resalta que las actividades en obra se desarrollan en orden, y los lavaderos fueron almacenados y guardados adecuadamente, quedando listos para su posterior distribucion mediante acta de entrega a cada casa.

Se realizo la instalacion de puertas en las baterias sanitarias y se avanzo en la educacion de las losas. De manera simultanea, se continuaron las labores, repello, pega de enchape y colocacion de ceramica de piso, La interventoria estuvo presente supervisando las actividades, realizando observaciones y recomendaciones sobre la calidad de los trabajos y acabados, llegando sistemas septicos y tanques. se informa que hasta la fecha se han ejecutado 15 baterias sanitarias registrando un avance significativo a cada una de ellas.

Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes, residente de interventoria 2 auxiliares de obra, 56 SST.



VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 28-2025 DIA NOBIADO

Se continua las labores de pega de ladrillo y colocacion de enchape, avanzando en los frentes de trabajo programados segun planificación de obra. Se realiza supervision de armado de losa, instalacion de lavaderos y tanques septicos, estucado y repello.

instalacion, electrica de aceros encofrado y se libera para su Posterior Fundicion.
La Señalizacion Fue verificada Por SISO y la obra Fue dejada correctamente cerrada Por las Fechas navideñas, lo dañado Fue reparado y Todo @uedo en buen estado.
Personal en obra: 2 maestros, 3 oficiales, residente de obra, 14 ayudantes 1 residente de interventoria, 2 auxiliar de obra, 56 SST

VEREDA LA CHAPA DICIEMBRE 24-2025
Se informa se realiza el acta de Suspencion del contrato de obra y el de interventoria, se Fundamentan en las afectaciones derivadas del orden Publico y alas condiciones minimas de Seguridad, las cuales son agenas ala voluntad de los contratistas e imPosibilitan la ejecucion normal, continua y Segura de las actividades contractuales. Por un termino de 30 dias calendario.