| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | CÓDIGO: | MS-GP-FR-033 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN: | 2 |
| | FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA | FECHA: | 29/10/2025 |

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 3

FECHA: 17 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

VALOR ACTA: $ 117.933.760,00

PERIODO: 1 de junio al 30 de junio

CONTRATO No.: 219 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFÁN C-031

PLAZO INICIAL: 11,5 MESES

FECHA DE INICIO: 9 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $ 3.865.474.620,00

PLAZO ACTUAL: 11,5 MESES

FECHA DE FIN: 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: N/A

## COSTOS DE PERSONAL

| CLASIFICACIÓN | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 219 DE 2025 | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | ACTA PARCIAL No. 3 | | | | ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | VALOR |
| PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN | | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN | | | | PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | |
| Director de interventoria 1 (principal) | $ 8.100.000,00 | | 1 | 0,50 | $ 3,00 | 2,3 | $ 27.945.000,00 | 1,00 | 50% | 3 | $ 27.945.000,00 | 1 | 50% | 1 | $ 9.315.000,00 | 1,00 | 50% | 2,70 | $ 25.150.500,00 | $ 2.794.500,00 |
| Especialista Pavimentos | $ 6.500.000,00 | | 3 | 0,50 | $ 3,00 | 2,3 | $ 67.275.000,00 | 3,00 | 50% | 3 | $ 67.275.000,00 | 3 | 50% | 1 | $ 22.425.000,00 | 3,00 | 50% | 2,70 | $ 60.547.500,00 | $ 6.727.500,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | 3 | 0,40 | $ 3,00 | 2,3 | $ 53.820.000,00 | 3,00 | 40% | 3 | $ 53.820.000,00 | 3 | 40% | 1 | $ 17.940.000,00 | 3,00 | 40% | 2,70 | $ 48.438.000,00 | $ 5.382.000,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 5.600.000,00 | | 1 | 0,50 | $ 3,00 | 2,3 | $ 19.320.000,00 | 1,00 | 50% | 3 | $ 19.320.000,00 | 0 | 50% | 0 | $ - | 1,00 | 50% | 1,70 | $ 8.092.000,00 | $ 11.228.000,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 5.600.000,00 | | 4 | 0,50 | $ 3,00 | 2,3 | $ 77.280.000,00 | 4,00 | 50% | 3 | $ 77.280.000,00 | 1 | 50% | 1 | $ 6.440.000,00 | 1,00 | 50% | 2,53 | $ 16.293.200,00 | $ 60.986.800,00 |
| Profesional SISO 1 | $ 5.000.000,00 | | 1 | 0,50 | $ 3,00 | 2,3 | $ 17.250.000,00 | 1,00 | 50% | 3 | $ 17.250.000,00 | 1 | 50% | 1 | $ 5.750.000,00 | 1,00 | 50% | 2,70 | $ 15.525.000,00 | $ 1.725.000,00 |
| Ingeniero SIG | $ 5.600.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 2,00 | 2,3 | $ 25.760.000,00 | 1,00 | 100% | 2 | $ 25.760.000,00 | 0 | 100% | 0 | $ - | 0,00 | 100% | 0,00 | $ - | $ 25.760.000,00 |
| Ingeniero Residente de interventoria 1 | $ 3.000.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 3,00 | 2,3 | $ 20.700.000,00 | 1,00 | 100% | 3 | $ 20.700.000,00 | 1 | 100% | 1 | $ 6.900.000,00 | 1,00 | 100% | 2,70 | $ 18.630.000,00 | $ 2.070.000,00 |
| Profesional Ingeniero Apoyo | $ 2.000.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 3,00 | 2,3 | $ 13.800.000,00 | 1,00 | 100% | 3 | $ 13.800.000,00 | 0 | 100% | 0 | $ - | 0,00 | 100% | 0,00 | $ - | $ 13.800.000,00 |
| Inspector de interventoria | $ 2.500.000,00 | | 5 | 1,00 | $ 2,00 | 2,3 | $ 57.500.000,00 | 5,00 | 100% | 2 | $ 57.500.000,00 | 1 | 100% | 1 | $ 5.750.000,00 | 1,00 | 100% | 1,40 | $ 8.050.000,00 | $ 49.450.000,00 |
| Topografo | $ 2.950.000,00 | | 5 | 0,50 | $ 2,00 | 2,3 | $ 33.925.000,00 | 5,00 | 50% | 2 | $ 33.925.000,00 | 1 | 50% | 1 | $ 3.392.500,00 | 1,00 | 50% | 1,40 | $ 4.749.500,00 | $ 29.175.500,00 |
| Secretaria | $ 1.700.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 2,50 | 2,3 | $ 9.775.000,00 | 1,00 | 100% | 2,5 | $ 9.775.000,00 | 0 | 100% | 0 | $ - | 0,00 | 100% | 0,00 | $ - | $ 9.775.000,00 |
| PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN | | | | PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | $ - |
| Director de interventoria 1 (principal) | $ 8.100.000,00 | | 1 | 0,60 | $ 8,50 | 2,3 | $ 95.013.000,00 | 1,00 | $ 0,60 | $ 8,50 | $ 95.013.000,00 | | | | | | | | | $ 95.013.000,00 |
| Director de interventoria 2 | $ 8.100.000,00 | | 2 | 0,50 | $ 9,00 | 2,3 | $ 167.670.000,00 | 2,00 | $ 0,50 | $ 9,00 | $ 167.670.000,00 | | | | | | | | | $ 167.670.000,00 |
| Especialista Pavimentos | $ 6.500.000,00 | | 3 | 0,50 | $ 8,50 | 2,3 | $ 190.612.500,00 | 3,00 | $ 0,50 | $ 8,50 | $ 190.612.500,00 | | | | | | | | | $ 190.612.500,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | 3 | 0,40 | $ 8,50 | 2,3 | $ 152.490.000,00 | 3,00 | $ 0,40 | $ 8,50 | $ 152.490.000,00 | | | | | | | | | $ 152.490.000,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | | 1 | 0,30 | $ 8,00 | 2,3 | $ 35.880.000,00 | 1,00 | $ 0,30 | $ 8,00 | $ 35.880.000,00 | | | | | | | | | $ 35.880.000,00 |
| Especialista Ambiental | $ 5.600.000,00 | | 5 | 0,60 | $ 9,00 | 2,3 | $ 347.760.000,00 | 5,00 | $ 0,60 | $ 9,00 | $ 347.760.000,00 | | | | | | | | | $ 347.760.000,00 |
| Especialista Hidraulico | $ 6.500.000,00 | | 1 | 0,40 | $ 8,00 | 2,3 | $ 47.840.000,00 | 1,00 | $ 0,40 | $ 8,00 | $ 47.840.000,00 | | | | | | | | | $ 47.840.000,00 |
| Abogado | $ 5.000.000,00 | | 1 | 0,10 | $ 9,00 | 2,3 | $ 10.350.000,00 | 1,00 | $ 0,10 | $ 9,00 | $ 10.350.000,00 | | | | | | | | | $ 10.350.000,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 5.800.000,00 | | 5 | 0,60 | $ 9,00 | 2,3 | $ 360.180.000,00 | 5,00 | $ 0,60 | $ 9,00 | $ 360.180.000,00 | | | | | | | | | $ 360.180.000,00 |
| Profesional SISO 1 | $ 5.000.000,00 | | 1 | 0,70 | $ 9,00 | 2,3 | $ 72.450.000,00 | 1,00 | $ 0,70 | $ 9,00 | $ 72.450.000,00 | | | | | | | | | $ 72.450.000,00 |
| Profesional SISO 2 | $ 5.000.000,00 | | 4 | 0,50 | $ 9,00 | 2,3 | $ 207.000.000,00 | 4,00 | $ 0,50 | $ 9,00 | $ 207.000.000,00 | | | | | | | | | $ 207.000.000,00 |
| Ingeniero Residente de interventoria 1 | $ 3.000.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 9,00 | 2,3 | $ 62.100.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 9,00 | $ 62.100.000,00 | | | | | | | | | $ 62.100.000,00 |
| Ingeniero Residente de interventoria 2 | $ 3.000.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 9,00 | 2,3 | $ 62.100.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 9,00 | $ 62.100.000,00 | | | | | | | | | $ 62.100.000,00 |
| Profesional Ingeniero Apoyo | $ 2.000.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 11,50 | 2,3 | $ 52.900.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 11,50 | $ 52.900.000,00 | | | | | | | | | $ 52.900.000,00 |
| Inspector de interventoria | $ 2.700.000,00 | | 3 | 1,00 | $ 9,00 | 2,3 | $ 167.670.000,00 | 3,00 | $ 1,00 | $ 9,00 | $ 167.670.000,00 | | | | | | | | | $ 167.670.000,00 |
| Topografo | $ 2.950.000,00 | | 5 | 0,50 | $ 9,00 | 2,3 | $ 152.662.500,00 | 5,00 | $ 0,50 | $ 9,00 | $ 152.662.500,00 | | | | | | | | | $ 152.662.500,00 |
| Cadenero 1 | $ 2.000.000,00 | | 5 | 0,50 | $ 9,00 | 2,3 | $ 103.500.000,00 | 5,00 | $ 0,50 | $ 9,00 | $ 103.500.000,00 | | | | | | | | | $ 103.500.000,00 |
| Secretaria | $ 1.700.000,00 | | 1 | 1,00 | $ 9,00 | 2,3 | $ 35.190.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 9,00 | $ 35.190.000,00 | | | | | | | | | $ 35.190.000,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 2.747.718.000,00 | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 2.747.718.000,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 77.912.500,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 205.475.700,00 | $ 2.542.242.300,00 |

## OTROS COSTOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. COSTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | |
| Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) | UN | 5 | 11,5 | $ 5.000.000,00 | $ 287.500.000,00 | 5,00 | $ 11,50 | $ 5.000.000,00 | $ 287.500.000,00 | 3,00 | $ 1,00 | $ 5.000.000,00 | $ 15.000.000,00 | 3,00 | $ 2,70 | $ 5.000.000,00 | $ 32.000.000,00 | $ 255.500.000,00 |
| Alquiler de equipos de oficina, software, licencias | UN | 1 | 11,5 | $ 1.200.000,00 | $ 13.800.000,00 | 1,00 | $ 11,50 | $ 1.200.000,00 | $ 13.800.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 2,70 | $ 1.200.000,00 | $ 3.240.000,00 | $ 10.560.000,00 |
| Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios | UN | 1 | 10,5 | $ 3.000.000,00 | $ 31.500.000,00 | 1,00 | $ 10,50 | $ 3.000.000,00 | $ 31.500.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | 1,00 | $ 2,00 | $ 3.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 25.500.000,00 |
| Oficina (incluye servicios) | UN | 1 | 11,5 | $ 1.200.000,00 | $ 13.800.000,00 | 1,00 | $ 11,50 | $ 1.200.000,00 | $ 13.800.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 2,70 | $ 1.200.000,00 | $ 3.240.000,00 | $ 10.560.000,00 |
| Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias | UN | 1 | 11,5 | $ 500.000,00 | $ 5.750.000,00 | 1,00 | $ 11,50 | $ 500.000,00 | $ 5.750.000,00 | 1,00 | $ 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 2,70 | $ 500.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 4.400.000,00 |
| Alquiler GPS manual | UN | 5 | 2 | $ 2.415.000,00 | $ 24.150.000,00 | 5,00 | $ 2,00 | $ 2.415.000,00 | $ 24.150.000,00 | 0,00 | $ - | $ 2.415.000,00 | $ - | 0,00 | $ - | $ 2.415.000,00 | $ - | $ 24.150.000,00 |
| Alquiler PC Alto Rendimiento y Software SIG | UN | 1 | 2 | $ 2.500.000,00 | $ 5.000.000,00 | 1,00 | $ 2,00 | $ 2.500.000,00 | $ 5.000.000,00 | 0,00 | $ - | $ 2.500.000,00 | $ - | 0,00 | $ 1,00 | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 |
| 3. ENSAYOS Y LABORATORIOS | | | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | NOMBRE SUBCAPITULO | | | | $ - |
| Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) | UN | 1 | 8 | $ 14.885.000,00 | $ 119.080.000,00 | 1,00 | $ 8,00 | $ 14.885.000,00 | $ 119.080.000,00 | 1,00 | $ 0,02 | $ 14.885.000,00 | $ 291.500,00 | 1,00 | 0,02 | $ 14.885.000,00 | $ 291.500,00 | $ 118.788.500,00 |
| | | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 500.580.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 500.580.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 21.191.500,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 48.621.500,00 | $ 451.958.500,00 |
| | | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 3.248.298.000,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 3.248.298.000,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 99.104.000,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 254.097.200,00 | $ 2.994.200.800,00 |
| | | | | IVA 19% | $ 617.176.620,00 | | | IVA 19% | $ 617.176.620,00 | | | IVA 19% | $ 18.829.760,00 | | | IVA 19% | $ 48.278.468,00 | $ 568.898.152,00 |
| | | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 3.865.474.620,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 3.865.474.620,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 117.933.760,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 302.375.668,00 | $ 3.563.098.952,00 |
| | | | | | | | | | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | | $ 23.586.752,00 | | | | $ 60.475.13,60 | $ 712.619.790,40 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | | $ 94.347.008,00 | | | | $ 241.900.534,40 | $ 2.850.479.161,60 |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ 773.094.924,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No.1 | $ 14.138.675,80 | 1,83% | 1,83% |
| ACTA No.2 | $ 22.749.706,00 | 2,94% | 4,77% |
| ACTA No.3 | $ 23.586.752,00 | 3,05% | 7,82% |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ 712.619.790,40 | 92,18% | 100% |
| SUMAS IGUALES | $ 773.094.924,00 | | 100,0% |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 3.865.474.620,00 | | |
| ADICION No. | $ 0,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. 1 | $ 70.693.378,00 | 1,89% | 1,89% |
| ACTA No. 2 | $ 113.748.530,00 | 3,04% | 4,92% |
| ACTA No. 3 | $ 117.933.760,00 | 3,15% | 8,07% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 3.565.098.952,00 | 95,08% | |
| SUMAS IGUALES | $ 3.747.540.860,00 | 4,92% | |

NOMBRE
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

NOMBRE
CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA
SUB DIRECTORA TÉCNICA - SUB DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.