ANTECEDENTES - GENERALIDADES:

DEPENDENCIA ORDENADORA	**SECRETARIA GENERAL**
DEPENDENCIA EJECUTORA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
CONTRATO No.	**202502333**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAL ATL**
REPRESENTANTE LEGAL	**JOHN DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ**
INTERVENTOR	**CONSORCIO ECO ATLÁNTICO**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
VALOR INICIAL	**$ 20.490.134.235,43**
FECHA DE INICIO	**23 de septiembre de 2025**
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	**31 de diciembre de 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	**23 de diciembre de 2025**
ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	**10 DE ENERO DE 2026**
ACTA DE REINICIO 1	**28 DE ENERO DE 2026**
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	**4 DE FEBRERO DE 2026**
ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	**18 DE FEBRERO DE 2026**
ACTA DE REINICIO 2	**27 DE FEBRERO DE 2026**
PRORROGA	**28 DE FEBRERO DE 2026 – DOS (2) MESES**
FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA	**30 DE ABRIL DEL 2026**
SUPERVISOR	**ING. MARIO SEGURA RODRIGUEZ**

En Barranquilla, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2026 se reunieron los señores: **JOHN DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ**, Representante Legal del CONSORCIO VIAL ATL, **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO** Representante Legal del CONSORCIO ECO ATLÁNTICO interventora del contrato y **MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ,** SUBSECRETARIO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN, como supervisión del contrato, con el objeto de suspender el contrato de la referencia por el termino de Quince (15) días contados a partir del 24 de Abril de 2026, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que, se acuerda suspender el contrato No. 202502333 por un término de 15 días, contados a partir del 24 de Abril de 2026, debido al siguiente motivo:

    1. Que el proveedor de la mezcla asfáltica según comunicado enviado a el Consorcio vial Atl expresa "debido a los paros registrados en las vías nacionales en días recientes, el componente correspondiente al asfalto sufrió un desfase en su programación. Esto ha ocasionado retrasos en los pedidos, incluyendo el material destinado a la obra que están realizando en Cuatro Bocas - Tubará, originalmente programado para la semana del 25 al 30 de abril de 2026.

        Debido a que se trata de un tipo de asfalto especial, nos hemos visto obligados a ajustar toda la programación.

En consecuencia, estimamos que podremos despachar el material entre el 7 y 8 de mayo del presente año"

Que la anterior circunstancia fue analizada y avalada por la Interventoría, conforme consta en el Concepto de AVAL N° 219-1-101, en el cual se concluye que la suspensión resulta técnica, administrativa, financiera y jurídicamente procedente, como mecanismo para salvaguardar el interés público, garantizar la correcta ejecución del contrato y prevenir riesgos durante la fase de ejecución.

Por los motivos anteriormente expuestos las partes convienen;

1. Suspensión del contrato de obra No. 202502333 por un término de Quince (15) días, contados a partir del 24 de Abril de 2026, es decir, hasta el 8 de Mayo de 2026.

2. Que, la nueva fecha de terminación, tras el reinicio del contrato el 9 de Mayo de 2026, será el 15 de Mayo de 2026.

3. Que, en virtud de la presente suspensión, el contratista renuncia a cualquier reclamación relacionada con el tiempo transcurrido durante dicho período.

4. Que, en virtud de la presente suspensión, el contratista deberá presentar esta acta ante la compañía aseguradora para que las vigencias de los riesgos amparados sean actualizadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JOHN DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIAL ATL

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
CONSORCIO ECO ATLÁNTICO

MARIO SEGURA RODRIGUEZ
Subsecretario de Vías y Construcción
Supervisor del Contrato
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: FPelaez
Revisó: MHerrera