INFORME DE FINALIZACIÓN DE OBRA CIVIL

Fecha: Tunja 27 de marzo de 2026

Contratante: Colegio Silvino Rodríguez

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la finalización de las actividades de obra civil, correspondientes al suministro de materiales y mano de obra para la adecuación y mantenimiento de los Laboratorios 1, Laboratorio 2 y Bodega, conforme a la cotización previamente aprobada.

2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 Resane de regatas en muros

Se realizó el resane de las regatas generadas por la instalación de tubería eléctrica, garantizando uniformidad en los muros y adecuada adherencia de acabados posteriores.





2.2 Estucado y detallado de muros

Se llevó a cabo el proceso de estucado en muros que presentaban deterioro, logrando superficies lisas, uniformes y aptas para pintura.


11:45 a.m.













2.3 Mantenimiento de mesones de laboratorio

Se ejecutó el desmanchado, pulido y encerado de los mesones en los laboratorios de Biología, mejorando su presentación, higiene y durabilidad.










10:40 a.m.


10:40 a.m.

2.4 Aplicación de pintura de tráfico pesado

Se aplicó pintura especializada de tráfico pesado en las bases de los mesones de los Laboratorios 1 y 2, con el fin de garantizar resistencia al uso constante y a condiciones de trabajo exigentes.









2.5 Resane general y pintura

Se realizaron actividades de resane general de muros, pintura de muros y techos en color blanco, esmalte en ventanas, rejas y puertas, lacado de muebles en madera empotrados y lacado de ladrillo a la vista en interiores y exteriores.

3. CUMPLIMIENTO

Las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la cotización, las condiciones de calidad requeridas y las normas de seguridad, incluyendo trabajo en alturas.

4. VALOR EJECUTADO

El valor total de la obra ejecutada corresponde a $13.886.000 (Trece millones ochocientos ochenta y seis mil pesos M/CTE). Este valor incluye materiales, mano de obra, alquiler de equipos y actividades de trabajo en alturas.

5. ESTADO FINAL DE LA OBRA

La obra se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y presentación, cumpliendo con los requerimientos del contratante y dejando los espacios intervenidos completamente habilitados para su uso.

Cordialmente

Luis Fernando Sabvedra 4121658

CC 4.121.658

CEL: 3106963381

Recibí Marzo 27 del 2020

Técnico Laboratorio.