BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO 7**		
Fecha:	**12/03/2026**	**Hora de inicio: 2 pm**	**Modalidad:** ___ Presencial _x_ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta
Lugar:	**LOCALIDAD DE USAQUEN**	**Hora de finalización: 3 pm**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable: SANTIAGO MORA**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
		Lina Maria Millan diaz		Interventoría-Coordinación			x							geotecnia2@jamingenieria.com	
		Javier Antonio Millan López		Director interventoría		x								geotecnia2@jamingenieria.com	
		Wilmer Yesid Páez Hernández		Coordinación . Consultoría			x							YESID.PAEZ@appcontroling.com	
		German García		Director consultoría		x								appcontrolingenieria@gmail.com	
		Edgar Pereira		Apoyo supervisión			x								
		Juan Camilo López		Área infraestructura			X								
		Nicolas Castillo		Área infraestructura			X								

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Presentaciones y Confirmación de Asistencia: Los participantes de la reunión realizaron las presentaciones iniciales y confirmaron la asistencia del personal de la consultoría, la interventoría y la alcaldía. . Se identificó al personal de la consultoría (Yesid Páez y Germán García), a la interventoría (Lina María Millán Díaz y Javier Millán), y a la alcaldía (Juan Camilo López, Nicolás Castillo, Stefanie, y Edgar Pereira)

Revisión de Compromisos Anteriores: Interventoria revisó los compromisos de la mesa de trabajo anterior, incluyendo la evaluación para incluir una tercera cuadrilla de topografía, debido al retraso en ese componente, especialmente en el sector La Mariposa . También se mencionó la revisión y aprobación de la metodología de tránsito, el inicio de actividades de tránsito, y la radicación de las Cuentas Uno de la consultoría e interventoría. La interventoría informó que ya recibieron observaciones sobre las cuentas y esperan que sean subsanadas el mismo día

Avance en el Estudio de Tránsito: El director de la consultoría, confirmó que la metodología de tránsito fue revisada y aprobada por la interventoría. Informaron que el trabajo de campo, que consiste en el conteo vehicular y peatonal, comenzará al día siguiente y se extenderá durante el viernes y el sábado. Este cumplimiento de compromiso se consideró avanzado para esa sección del proyecto
Evaluación de la Tercera Cuadrilla de Topografía: La consultoría evaluó la inclusión de una tercera comisión topográfica, como se sugirió previamente, pero encontraron dificultades, incluyendo cotizaciones elevadas debido a que el trabajo restante es "tan poco" y los tramos son "cortos" . Yesid Páez explicó que, además de los costos excesivos, han tenido problemas para conseguir personal debido a que el sitio es de difícil acceso y por la carencia general de personal, aunque están intentando que un topógrafo que está terminando en el barrio El Mirador pueda apoyar en La Mariposa.
Exigencia de un Plan de Contingencia para Topografía: Debido al considerable retraso en la topografía (casi dos meses de contrato transcurridos), la interventoría y la alcaldía solicitaron formalmente un plan de contingencia con fechas concretas de entrega de tramos . La interventoría ya había enviado una solicitud de llamado de atención y ratificó en el comité la urgencia de recibir dicho plan de contingencia con fechas de entrega, estableciendo como límite el lunes o martes de la próxima semana
Entrega de Productos de Topografía y Fases del Proyecto: Se estableció que la Fase Dos del proyecto (El Mirador/El Codito) debía haberse entregado el 26 de febrero, y el retraso generó preocupación, especialmente en esa área de difícil acceso. La consultoría informó que ya se completó el trabajo de campo y la nivelación en la Fase Dos y esperan entregar los primeros planos topográficos dibujados (como insumo inicial) el sábado o el lunes de la próxima semana . Además, Yesid Páez indicó que enviaría los informes de avance de georreferenciación y nivelación de la Fase Uno (Toberín y Santandercitos) a más tardar el día siguiente por la mañana .
Informe de Geotecnia y Caracterización de Suelos: La interventoría recordó que el informe de geotecnia y los resultados de la exploración del subsuelo estaban pendientes, y consultoria señaló que la entrega de la caracterización de la Fase Uno estaba programada para el 26 de febrero. La consultoría se comprometió a entregar los informes de la primera fase a más tardar el lunes. La interventoría insistió en que se requiere el informe formal y dejó el lunes como fecha límite para el cumplimiento de este compromiso.
Se abordó el avance en el componente de urbanismo, donde la consultoría ha estado en la etapa de revisión de información, pero depende de la topografía para definir una metodología de trabajo y comenzar los diseños. La interventoría insistió en que se pueden avanzar esquemas básicos conceptuales para las soluciones urbanísticas, ya que no dependen de la topografía detallada, y solicitó que se presentara una primera aproximació. Se agendó un compromiso para que la presentación de esquemas básicos conceptuales se realice en una mesa de trabajo a más tardar el próximo viernes

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	ENVIO DE PLAN DE CONTINGENCIA	**CONSULTORIA**	**17/03/2026**
2	INICIOS TRABAJOS HIDROLOGIA	**CONSULTORIA**	
3	ENVIO DE PLANOS DE TOPOGRAFIA SECTORES TOBERIN	**CONSULTORIA**	**17/03/2026**
4	ENVIO INFORME CARACTERIZACION GEOTECNICA	**CONSULTORIA**	**17/03/2026**
5	REUNION URBANISMO	**CONSULTORIA**	**20/03/2026**