GLOGISTICS SAS

Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Cotización Q146

Representación Gráfica

Fecha de Generación	14/04/2026 14:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLOGISTICS SAS
Nombre Comercial	GLOGISTICS
NIT	901867813
Obligación	IVA
Email	CONTACTO@GLOGISTICSAS.COM
Teléfono	3203710927
Dirección Fiscal	CL 17 A SUR NO. 56 27, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Nombre Comercial	
NIT	800141645
Obligación	NO APLICA
Email	tesoreriabn1@armada.mil.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Bateria de baño 40ft	Bateria de Baño de 40 pies	1	EA	$67,562,606.00	IVA 19%	$67,562,606.00	$80,399,501.00
2	Escalera segundo nivel	Escalera para segundo nivel	1	EA	$5,000,000.00	IVA 19%	$5,000,000.00	$5,950,000.00
3	TTE40FT	TRANSPORTE 40 PIES	1	EA	$7,237,394.00	IVA 19%	$7,237,394.00	$8,612,499.00

3

Subtotal	$79,800,000.00
IVA 19%	$15,162,000.00
TOTAL	$94,962,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
BATERIA DE BAÑOS 40FT

Estructura y Acabados Generales:

- Contenedor marítimo restaurado con detallado 40ft con paredes y techo lamina de contenedor y acabado en pintura tipo esmalte color blanco.
- Acabado externo de superficie en pintura tipo esmalte color verde oliva.
- Piso lamina alfajor de aluminio 30 metros cuadrados.
- Cubículos de ducha con forrado en eterboard y acabado en panel pvc.
- Cubículos de sanitarios en lamina metálica con acabado en pintura color blanco.
- Puertas de cubículos en marco de aluminio y superficie en acrílico.

Aberturas:

- 1 Puerta de acceso en lamina de contenedor 0,90m ancho x 2,10m alto con cerradura de seguridad.

Sistema Eléctrico:

- Red eléctrica en tuberia EMT a la vista sobre muros.
- Plug 32 Amperios para conexión a suministro eléctrico.
- 4 Lámparas led tipo regleta.
- 1 caja de circuitos.
- 1 interruptor sencillo.
- 2 tomacorriente doble GFCI 110V.

Baño:

- 4 ducha con griferia y accesorios.
- 3 sanitarios color blanco.
- 3 orinales con griferia.
- 2 lavamanos color blanco con mueble, incluye griferia.
- 7 Extractor de olores 15x15cm.

Sistema de apoyo:

- 6 Polines en concreto 30x30x30cm.

Otro:

- 1 escalera acceso a segundo nivel en estructura metálica y baranda de seguridad con base anticorrosiva color negro, peldaños en lamina de alfajor de aluminio, 0,90m ancho.
- 1 tanque de polietileno color negro de 250 litros sobre estructura metálica con base anticorrosivo color negro adosada al techo del contenedor para almacenamiento de agua.
- 1 escalera gato para acceso al techo de la unidad.

Observaciones y recomendaciones:

*EL CLIENTE DEBE GARANTIZAR VIAS DE ACCESO OPTIMAS PARA EL TRANSPORTE AL SITIO DE ENTREGA.
*EL CLIENTE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE TERRENO: COMPACTADO, NIVELADO Y DEBIDAMENTE CIMENTADO; PARA EL PROCESO DE DESCARGUE
*EL CLIENTE DEBE GARANTIZAR SUMINISTRO ELECTRICO 110-220V PARA TRABAJOS EN SITIO, CUANDO APLIQUE
* INCLUYE TRANSPORTE
*LOS SISTEMAS DE REDES SE ENTREGAN CON CONEXION A PUNTO CERO, NO SE INCLUYE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO PARA LAS UNIDADES SANITARIAS.
* INCLUYE DESCARGUE.
*CUALQUIER MODIFICACION EN CANTIDAD O ELIMINACION DE ITEMS DE LA OFERTA ECONOMICA ESTA SUJETA A UNA NUEVA ACTUALIZACION DE LA COTIZACION.



LEANDRO LIMA HINCAPIE
GLOGISTICSCAPITAL
C.C. 75.101.653