Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1						
2		**CONTRATISTA : SERVICIOS DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S**				
3		**NIT : 900632433-2**				
4		**CONTRATO : 343-2025**				
5		**PROGRAMACION DE OBRAS MANTENIMIENTO CRA**				
6		**PRELIMINARES ACTIVIDADES DE PLANEACION**				
7		INPECCION SEDE 1/ REVISION DE ESPACIOS A LABORAR , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES.	1 día	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25	
8		INPECCION SEDE 2/ REVISION DE ESPACIOS A LABORAR , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES.	1 día	sáb 15/11/25	lsáb 15/11/25	7
9		INPECCION SEDE SIBARCO/ REVISION DE ESPACIOS A LABORAR , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES.	1 día	dom 16/11/25	dom 16/11/25	
10		INPECCION SEDE REPELON/ REVISION DE ESPACIOS A LABORAR , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES.	1 día	dom 16/11/25	dom 16/11/25	
11		**SEDE 1 CRA 58 NO 64-43**				
12		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTO	12 días	jue 20/11/25	vie 5/12/25	
13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOMO, CAMBIO DE TEJAS , GRATEDADO, Y PINTURA	12 días	lun 8/12/25	mar 23/12/25	12
14		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCION DE PUERTAS DE MADERA ENTRADA PRINCIPAL , JARDIN INTERNO Y ABOGADOS DE LA SUB DIRECCION AMBIENTAL. BASE DE PINTURA CON ACABADO EN POLIURETANO CON BASE GRIS , DESMONTE Y MONTAJE DE HOJAS Y ACCESORIOS, INCLUYENDO BISAGRAS, CERROJO	5 días	jue 20/11/25	mié 26/11/25	
15		SUMINISTRO INSTALACION PUERTA PATIO DE 2.20 MTS X 1.33 MTS	5 días	jue 27/11/25	mié 3/12/25	14
16		SONDEO DE LA RED HIDRAULICA E HIDROSANITARIAS BAÑOS HOMBRES , Y BAÑOS MUJERES	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	
17		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA LA CANALIZACION DEL AGUA DE LAVAMANOS UBICADO EN EL PATIO LATERAL Y MODERNIZACION REJILLA	3 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	16
18		REPARACION DE GRIETAS Y PERFORACIONES PARA RECIBO DE PINTURA Y SELLANTE	7 días	mié 26/11/25	jue 4/12/25	
19		PINTURA DE FACHADA DE CERRAMIENTO CON PINTURA Y EXTERIORES	7 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25	18
20		PINTURA DE AREAS INTERIORES SEDE CON VINILO TIPO 1	6 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	19
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 32 CIRCUITOS DE 220 V	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	
22		PINTURA DEL AREA DATA CENTER CON PINTURA HIDROREPELENTE.	3 días	mié 24/12/25	vie 26/12/25	20
23		PINTURA ESCALERA SEDE 1 DE ACCESO DE PRIMER PISO A SEGUNDO PISO DE OFICINAS , CON PINTURA DE ACEITE TIPO ESMALTE	6 días	mié 26/11/25	mié 3/12/25	18CC
24		MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE ACCESO A PARQUEADERO SOTANO , INCLUYE GRATEADO Y APLICACIÓN DE ESMALTE TIPO ACEITE	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	23
25		REMODELACION DE BODEGA ALMACEN UBICADA EN EL PARQUEADERO (CIELO RASO, PISO, PINTURA , 2 VENTANA DE 1MTS X 1 MTS).	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	22
26		SUMINISTRO DE EXTRACTOR INDUSTRIAL DEL BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES PRIMER PISO	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	21
27		SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLES DE PISO EN JARDIN EXTERNO	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	26
28		LEVANTAMIENTO CUADRO DE CARGAS TABLEROS ELECTRICOS	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	27
29		MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR CON BASE EN EL ULTIMO MANTENIMIENTO.	3 días	mar 23/12/25	jue 25/12/25	28
30		ASEO DE AREA DE TRABAJO	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	
31		**SEDE 2 CRA 58 NO 64-248**				
32		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - INPERMEABILIZACION DE LOSAS Y LAMINA CON MANTO.	8 días	lun 8/12/25	mié 17/12/25	12
33		REPARACION DE GRIETAS , PERFORACIONES , Y FISURAS EN TECHO Y PAREDES INTERIORES CON ESTUCO.	3 días	mié 26/11/25	vie 28/11/25	18CC
34		REPARACION DE GRIETAS, PERFORACIONES Y FISURAS EN PAREDES EXTERIORES CON ESTUCO.	2 días	lun 1/12/25	mar 2/12/25	33
35		PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO 1	4 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25	
36		PINTURA DE FACHADA Y PATIO CON VINILO TIPO 1 EXTERIOR	4 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25	35CC
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE REFUERZO PARA BODEGA EN PATIO	4 días	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN BLOCK FONDO PATIO EXTERIOR	13 días	jue 27/11/25	lun 15/12/25	37
39		REFUERZO DE TECHO VOLADIZO CON LISTON EN MADERA	4 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25	36CC
40		SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO VOLADIZO EXTERIOR EN ETHERBOARD	7 días	vie 21/11/25	lun 1/12/25	39CC
41		SONDE Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA.	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	17
42		ASEO AREA DE TRABAJO DISPOSICION DE ESCOMBRO	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	
43		**MANTENIMIENTO SEDE SIBARCO Y BARANOA**				
44		DEMOLICION DE CASA 1	4 días	vie 28/11/25	mié 3/12/25	
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES SOLAR 400 W	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	
46		**MANTENIMIENTO SEDE REPELON**				
47		**CASA PRINCIPAL**				
48		INPERMEABILIZACION CUBIERTA	2 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25	
49		REPARACION DE GRIETAS Y PERFORACIONES , FISURAS EN TECHO Y PAREDES INTERIORES CON ESTUCO.	1 día	vie 12/12/25	vie 12/12/25	
50		REPARACION DE GRIETAS Y PERFORACION DE FISURAS EN PAREDES EXTERIORES CON ESTUCO.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	49
51		**AUDITORIO**				
52		MANTENIMIENTO DE LA INPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA Y MANTO.	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25	48
53		**OTROS TRABAJOS**				
54		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES SOLAR 400 W Y DESMONTE DE LUMINARIAS INSTALADAS	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25	

