PROYECCIÓN DE CANTIDADES CTO 2025 - 2782

		Descripción	T1	T1X	Poste tipo T2					TOTAL	OBSERVACIÓN
					2,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	8,50 m		
		Cantidad en Bodega STOCK (11-ABRIL-2025)	30	4	5	11	9	8	0	67	
2025	ABRIL	Consumo Abril (Siniestr)	2	1	0	1	0	0	0	4	
		Acumulado Abril 25	28	3	5	10	9	8	0	63	
		Fabricación Abr25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MAYO	Consumo May25 (Manten + Siniestr)	11	0	0	4	2	3	0	20	
		Implementación May25 (0 int)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Complementos May25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Acumulado Mayo 25	17	3	5	6	7	5	0	43	
		Fabric May25/Uso Jun25 Orden de Fabricación No. 1 16/05/25	40	5	0	30	30	30	0	135	
	JUNIO	Consumo Jun25 (Manten + Siniestr)	31	2	1	5	9	15	0	63	
		Implementación Jun25 (2 int)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Complementos Jun25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fabric Jun25/Uso Jul25 Orden de Fabricación No. 2 xx/xx/25	70	5	5	20	20	15	0	135	
		Acumulado Junio 25	96	11	9	51	48	35	0	250	
	JULIO	Consumo Jul25 (Manten + Siniestr)	36	8	1	14	21	18	0	98	
		Implementación Jul25 (7 int)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Complementos Jul25	0	0	7	2	0	0	0	9	
		Retiro de almacén SDM	0	0	0	4	0	3	0	7	
		Fabricación Jul25	40	5	10	30	30	30	0	145	
		Acumulado Julio 25	100	8	11	69	57	50	0	295	
	AGOSTO	Consumo Ago25 (Manten + Siniestr)	37	4	0	15	14	17	0	87	
		Implementación Ago25 (0 int)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Complementos Ago24 (0 int)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Retiro Intersecciones	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Fabricación Ago25	30	30	10	10	10	25	0	115	
		Acumulado Agosto 25	93	34	21	64	53	58	1	324	
	SEPTIEMBRE	Consumo Sep25 (Manten + Siniestr)	36	2	0	20	9	7	0	74	
		Implementación y complementos Sep25	21	7	16	9	4	20	0	77	
		Retiro EXT 3494	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Fabricación Sep25	50	5	20	10	15	20	1	121	
		Acumulado Septiembre 25	86	30	26	45	55	51	2	295	
	OCTUBRE	Consumo Oct25 (Manten + Siniestr)	42	0	3	22	16	13	0	96	
		Implementación y complementos Oct 25	9	1	1	5	4	2	0	22	
		Retiro EXT 3664	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Fabricación Oct25	38	4	6	34	18	20	0	120	
		Acumulado Oct25	73	33	29	52	53	56	2	298	
	NOVIEMBRE	Consumo Nov25 (Manten + Siniestr)	23	0	0	4	11	15	0	53	
		Implementación y complementos Nov 25	7	0	0	3	2	0	2	14	
		Fabricación Nov25	60	0	0	20	20	20	0	120	
		Acumulado Noviembre 25	103	33	29	65	60	61	0	351	
	DICIEMBRE	Consumo Dici25 (Manten + Siniestr)	23	4	3	13	30	16	0	89	
		Implementación y complementos Dic25	0	1	0	1	0	0	0	2	
		Fabricación Dic25	25	0	0	11	17	17	0	70	
		Acumulado Diciembre 25	105	28	26	62	47	62	0	330	
2026	ENERO	Consumo Ene26 (Manten + Siniestr)	18	2	5	8	19	7	0	59	
		Implementación y complementos Ene26	3	0	0	0	4	2	0	9	
		Retiro EXT 1003	1	0	0	0	2	0	0	3	
		Fabricación Ene26	41	0	0	8	23	8	0	80	
		Acumulado Enero 26	126	26	21	62	49	61	0	345	
	FEBRERO	Consumo Feb26 (Manten + Siniestr)	37	0	3	24	24	3	0	91	
		Implementación y complementos Feb26	1	0	0	0	0	1	0	2	
		Retiro								0	
		Fabricación Feb26	40	0	0	10	38	8	4	100	
		Acumulado Febrero 26	128	26	18	48	63	65	4	352	
	MARZO	Consumo Mar26 (Manten + Siniestr)	45	4	1	13	26	9	3	101	Valores Estimado (En revisión por parte de Interventoría)
		Implementación y complementos Mar26	8	1	1	2	2	1	0	15	
		Retiro								0	
		Fabricación Mar26	45	0	0	30	10	0	0	85	
		Acumulado Marzo 26	120	21	16	63	45	55	1	321	
	ABRIL	Consumo Abr26 (Manten + Siniestr)	23	1	2	10	8	8	0	52	Valores Proyectado Al 50% de mantenimientos
		Implementación y complementos Abr26	18	1	0	5	6	9	0	39	
		Retiro								0	
		Fabricación Abr26	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Acumulado Abril 26 STOCK final cto 2025-2782	79	19	14	48	31	38	1	230	
	MAYO	Consumo May26 (Manten + Siniestr)	34	1	2	14	10	15	0	76	Valores Proyectado Al 80% de mantenimientos
		Implementación y complementos May26	18	0	1	6	5	1	1	32	
		Retiro								0	
		Fabricación May26	17	0	0	0	0	0	0	17	
		Acumulado Mayo 26 **STOCK final cto 2025-2782**	**44**	**18**	**11**	**28**	**16**	**22**	**0**	**139**	

Valor del contrato	$	5.638.412.901
Valor Calculado Adición No. 1	$	1.249.999.201
VALOR TOTAL CONTRATO 2782	**$**	**6.888.412.102**
Valor ejecutado (Proyectado)	$	6.888.412.059
Saldo al 30 de abril de 2026	**$**	**43**