ACTA DE REUNION.		
Acta No	CONTRATO CI-014-2025	
Fecha:	23 DE ABRIL DE 2026	
Hora	**Inicio:** 9:00 a.m.	**Fin:** 10:30 a.m.
Lugar:	ALCALDIA MUNICIPAL ARMENIA	

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Diego Camilo Gómez Pérez	Secretario de planeación - Armenia	3207214492
2	Andrés Felipe	Coordinador de la UMATA - Armenia	3206601181
3	Alejandra María Silva Porras	Subdirectora de Infraestructura Planeación y Obras - Amoccidente	3104261633
4	Juan Carlos Giraldo Oquendo	Ingeniero Civil - Amoccidente	3113390703
5	Daniela	Representante contratista X2	3014015322
6		Representante Interventoría - SISBA	

ORDEN DEL DIA	
1	Saludo a los asistentes
2	Resumen del proyecto
3	Pendientes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de la reunión

El secretario de Planeación de Armenia, Diego Camilo, dio la bienvenida y presento al equipo de trabajo del proyecto a la representante por parte de la interventoría - SISBA

Posteriormente se le cedió la palabra a la representante del contratista de obra con el fin de que nos presente el estado actual del proyecto, indicando lo siguiente:

- A la fecha se han instalado 18 de los 37 sistemas sépticos, 3 se encuentran en ejecución y se culminarían el día de hoy y hay 16 sin iniciar
- Adicionalmente hay 4 de los 16 beneficiarios faltantes, que desistieron del beneficio

Por último, la representante de la interventoría manifiesta que documentación está pendiente por entregar tanto el municipio a la interventoría, como contratista a municipio, indicándose lo siguiente:

- El municipio manifiesta que hasta el día de hoy hay 33 de los 37 beneficiarios del proyecto con la documentación de los permisos y registros de vertimientos diligenciado, faltando únicamente los 4 beneficiarios nuevos, que para el fin de semana ya se contaría con estos en su totalidad
- No se ha enviado la documentación para la exclusión del IVA
- El municipio manifiesta que aún no se ha iniciado con la siembra de las especies arbóreas, sin embargo, ya se conversó con EPM para la donación de estas
- El municipio asignara una persona que acompañe el componente social por motivo del aplicativo gota

Observaciones y/o conclusiones:

- El municipio debe enviar los documentos diligenciados en su totalidad en cuanto a los permisos y registros de vertimientos a más tardar el día 07/05/2026
- El municipio debe entregar la documentación correspondiente para la exclusión del IVA a más tardar el 30/04/2026
- El municipio se compromete a iniciar con la siembra de las especies arbóreas el día 07/05/2026
- Verificar la coordenada del beneficiario Rene de Jesus Estrada Galeano de la vereda Mojones ya que la proporcionada georefencia en otro lugar
- El contratista se compromete a enviar egreso, orden de pago y comprobante de pago una vez se hagan pagos
- A cada beneficiario se le debe hacer firmar un acta de entrega del sistema séptico acompañada de una cartilla de mantenimiento
- Realizar un nuevo comité de seguimiento el día 30/04/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO



