ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 30/09/2025
CONTRATO No.	013-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	SUPERVISOR PRINCIPAL: TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID SUPERVISOR SUPLENTE: T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS Y CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($934.953.380,53)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN	VALOR
16 DE JUNIO 2025	AGOSTO 2025	20%	1ER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 16 DE JUNIO 2025
25 DE JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	20%	2DO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 25 DE JULIO DE 2025
29 DE AGOSTO 2025	OCTUBRE 2025	20%	3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 29 DE AGOSTO DE 2025
30 DE SEPTIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	40%	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LOS SALDOS FINALES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>% DE EJECUCION</th></tr><tr><td>16 DE JUNIO 2025</td><td>MINIMO 20%</td></tr><tr><td>25 DE JULIO 2025</td><td>MINIMO 40% ACUMULADO</td></tr><tr><td>29 DE AGOSTO 2025</td><td>MINIMO 60% ACUMULADO</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>100% ACUMULADO</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>% DE EJECUCION</th></tr><tr><td>16 DE JUNIO 2025</td><td>MINIMO 20%</td></tr><tr><td>25 DE JULIO 2025</td><td>MINIMO 40% ACUMULADO</td></tr><tr><td>29 DE AGOSTO 2025</td><td>MINIMO 60% ACUMULADO</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>MINIMO 70% ACUMULADO</td></tr><tr><td>31 DE OCTUBRE 2025</td><td>100% ACUMULADO</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

De forma Virtual mediante el aplicativo TEAMS, el día 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2025, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de MSG S.A.S, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES

VER ANEXO: CORTE 4	DE ACUERDO A CORTE DE OBRA	SE RECIBE A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A CORTE DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No se ejecutan actividades para el presente corte.	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGOS**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
JHONATAN VELASCO	REDIDENTE OBRA	**A35872015**
JORGE RESTREPO TOVAR	SISO	No. Resolución 4470 - 24/08/2022 Secretaría Salud Bogota

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _X___NO: _____Valor del incremento: $162.939.625,28 (Valor total correspondiente a este pago incluye AIU+IVA)

ALOJAMIENTO BOFICIALES APARTAMENTOS No. ACTIVO FIJO 164000001670
SI: _X___NO: _____Valor del incremento: $ 94.675.085,29 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

SANIDAD GACAS No. ACTIVO FIJO 164000001680
SI: _X___NO: _____Valor del incremento: $ 14.381.390,30 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

HANGAR I – GACAS No. ACTIVO FIJO 164000001708
SI: _X___NO: _____Valor del incremento: $ 43.535.596.30 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

HANGAR II ALCARAVAN No. ACTIVO FIJO 164000001709
SI: _X___NO: _____Valor del incremento: $ 10.347.553.39 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: __X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO _____N/A

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 934.953.380,53	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 934.953.380,53	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 282.848.805,78	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura N° FELE115
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 158.041.354,16	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE116

TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 189.735.386,2	El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 29 de agosto del 2025.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 276.783.430,60	El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 30 de septiembre del 2025. factura No. FELE123
SALDO	**$ 27,544,403.79**	


OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MSG S.A.S
ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
SUPERVISOR SUPLENTE



TENIENTE CORONEL JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO