ACTA PARCIAL DE OBRA

Carrera 22 No 16-25 Barrio Santa Teresita
consorcioredvial2025@gmail.com
Arauca -Arauca

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO	
		FR-GIH-06	
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN	
		26 / 7 / 2024	
		VERSIÓN 4	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	382 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VIAL R.L. ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.668.800.481,95
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 667.520.192,78
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025 R.L. ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	391 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA - RESOLUCION No.4059 DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de2025
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01:	25 de noviembre de 2025
ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 de diciembre de 2025
PRORROGA N.01 ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 de febrero de 2026

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA N.01	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
PERIODO DEL ACTA:	DEL DIA 01/09/2025 AL 21/12/2025
FECHA DEL ACTA:	26 de enero de 2026
VALOR DEL ACTA:	MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE ($1,148,535,832.26)

En el municipio de Arauca, a los **veintiseis (26) dias del mes enero de dos mil veintiseis (2026)**, se reunieron: el Ing. **ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO** representante del **CONSORCIO RED VIAL**, en calidad de Contratista de obra, el Ing. **ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ** representante de **CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025**, en calidad de Interventoria Externa, el Ing. **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA**, como profesional universitario SIFD y la Ing. **EVERYN DARIANA MANOSALVAL ZOCADAGÜI** como Secretaria de **INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**_, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.01 DEL 25/11/2025		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1	**REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA**										
1.1	BASE GRANULAR	M3	275,58	$ 284.572,00	$ 78.422.351,76	328,50	$ 93.481.902,00	275,58	$ 78.422.351,76	275,58	$ 78.422.351,76
1.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	2985,70	$ 8.238,00	$ 24.596.196,60	3.471,51	$ 28.598.299,38	2.985,70	$ 24.596.196,60	2.985,70	$ 24.596.196,60
1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	238,86	$ 2.164.000,00	$ 516.893.040,00	277,72	$ 600.986.080,00	238,86	$ 516.893.040,00	238,86	$ 516.893.040,00
	SUB TOTAL REHABILITACION CARPETA ASFALTICA				**$ 619.911.588,00**		**$ 723.066.281,38**		**$ 619.911.588,36**		**$ 619.911.588,36**
2	**BACHEO**										
2.1	RIEGO CON EMULSION ASFALTICA (MANUAL)	M2	4908,03	$ 12.805,00	$ 62.847.324,15	4.601,16	$ 58.917.828,19	3.359,44	$ 43.017.629,20	2.690,38	$ 34.450.315,90
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (MANUAL)	M3	392,64	$ 2.184.000,00	$ 857.525.760,00	368,09	$ 803.908.560,00	268,75	$ 586.950.000,00	215,23	$ 470.062.320,00
	SUB TOTAL BACHEO				**$ 920.373.084,00**		**$ 862.826.388,19**		**$ 629.967.629,20**		**$ 504.512.635,90**
3	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**										
3.1	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICO T RESALTO	ML	87,60	$ 313.834,00	$ 27.491.858,40	87,60	$ 27.491.858,40	-	$ 0,00	-	$ -
3.2	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	18,00	$ 703.390,00	$ 12.661.020,00	18,00	$ 12.661.020,00	-	$ 0,00	-	$ -
	SUB TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 40.152.878,00**		**$ 40.152.878,40**		**$ -**		**$ -**
4	**LIMPIEZA DE ZONAS LATERALES**										
4.1	LIMPIEZA DE BERMAS, ZONAS BOSCOSAS Y DESMONTE	Ha	85,02	$ 478.880,00	$ 40.714.377,60	50,35	$ 24.111.608,00	50,35	$ 24.111.608,00	50,35	$ 24.111.608,00
	SUB TOTAL LIMPIEZA ZONAS LATERALES				**$ 40.714.378,00**		**$ 24.111.608,00**		**$ 24.111.608,00**		**$ 24.111.608,00**
5	**PROTECCION DE BANCA EXISTENTE**										
5.1	GEOCOLCHON EN MALLA UNIAXIAL INCLUYE ROCA	M2	480,00	$ 45.920,00	$ 22.041.600,00	15,00	$ 688.800,00	15,00	$ 688.800,00	-	$ -
5.2	GEOTEXTIL NT-3000	M2	480,00	$ 16.484,00	$ 7.912.320,00	15,00	$ 247.260,00	15,00	$ 247.260,00	-	$ -
	SUB TOTAL PROTECCION DE BANCA EXISTENTE				**$ 29.953.920,00**		**$ 936.060,00**		**$ 936.060,00**		**$ -**

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO	
		FR-GIH-06	
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN	
		26 / 7 / 2024	
		VERSIÓN 4	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	382 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VIAL R.L. ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.668.800.481,95
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 667.520.192,78
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025 R.L. ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	391 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA - RESOLUCION No.4059 DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de2025
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01:	25 de noviembre de 2025
ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 de diciembre de 2025
PRORROGA N.01 ACTA DE SUSPENSION N.01:	22 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 de febrero de 2026

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA N.01	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
PERIODO DEL ACTA:	DEL DIA 01/09/2025 AL 21/12/2025
FECHA DEL ACTA:	26 de enero de 2026
VALOR DEL ACTA:	MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE ($1,148,535,832.26)

En el municipio de Arauca, a los **veintiseis (26) dias del mes enero de dos mil veintiseis (2026)**, se reunieron: el Ing. **ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO** representante del **CONSORCIO RED VIAL**, en calidad de Contratista de obra, el Ing. **ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ** representante de **CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025**, en calidad de Interventoría Externa, el Ing. **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA,** como profesional universitario SIFD y la Ing. **EVERYN DARIANA MANOSALVAL ZOCADAGÜI** como Secretaria de **INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.01 DEL 25/11/2025		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
	SUBTOTAL OBRA FISICA				$ 1.651.105.848,00		$ 1.651.093.215,97		$ 1.274.926.885,56		$ 1.148.535.832,26
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA				$ 17.694.633,95		$ 17.694.633,95		$ -		$ -
	VALOR TOTAL				$ 1.668.800.481,95		$ 1.668.787.849,92		$ 1.274.926.885,56		$ 1.148.535.832,26

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N.01 DEL 25/11/2025		$ 1.668.787.849,92	VALOR ANTICIPO (40%)		$ 667.520.192,78	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.148.535.832,26
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 667.520.192,78
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.274.926.885,56		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 667.520.192,78		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 481.015.639,48
SALDO POR EJECUTAR	$ 393.860.964,36		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	68,82%
SUMAS IGUALES	$ 1.668.787.849,92	$ 1.668.787.849,92	SUMAS IGUALES	$ 667.520.192,78	$ 667.520.192,78	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	68,82%

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE ($1,148,535,832.26)

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2026.

ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO
R.L. CONSORCIO RED VIAL
Contratista de Obra

ANDRES JULIAN TRUJILLO PAEZ
R.L. CONSORCIO INTER MANTENIMIENTO VIAL 2025
Interventoria Externa
Contrato de Interventoria No. 391 de 2025

EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA
Profesional Universitario S.I.F.D
Supervisor Contrato de Interventoria N. 391 de 2025
Según Resolucion No.4059 de 2025

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretaria de Infraestrutura Fisica Departamental