FECHA (D/M/A): 05-2-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Pavimentación
RANGO: Masivo	CANTIDAD: N/A
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 15
COMUNA: 10 La Candelaria	
BARRIO: 1012 Perpetuo Socorro	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 5:00 pm
TERMINACIÓN: 10:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna Lluvias retrasan las actividades de ejecución

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco - Lluvias desde 12:30 am a.
TARDE: Nada
6:00 am

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Se recomienda instalar el baño en el frente de obra. Lunes
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Se atiende solicitud del baño, ya se encuentra en el frente de obra, Se toma registro fotográfico
- Se solicita al contratista realizar garantía del proceso constructivo realizado el día 3 de febrero de 2026.
- Inicia, compleción de 4cm de espesor con fresadora
- Se realiza limpieza de las áreas intervenidas.
- Se realiza irrigación con emulsión asfaltica
- Aplicación, mezcla asfáltica MSC-19 con fibra
- Descarga temperatura mezcla asfáltica, MSC-19 con fibra
- Se realiza vibrocompactación mezcla asfáltica MSC-19 con fibra
- Se realiza sellado con compactador de llantas.
- Nota: Fuertes lluvias retrasan las actividades constructivas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

GARANTIA

5. VISITANTES

Jorge Mercado Luis Daniel Ortiz Vidal — José Guzmán

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Daniel Ortiz Vidal	James S Taborda
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Cortes	NOMBRE: Juan J. Bermúdez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-02-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Daniel de la Rosa	X		Consorcio Vial 2025 Ambiental
2	Encargado	Gilberto Colorado	X		
3	Liguero	Isaac López	X		
4	Rastrillero	Luis Parra	X		
5	Rastrillero	Sandro Uribe	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Alejandro Monroy	X		
8	Ayudante	Mateo Mosquera	X		
9	Ayudante	Isaac Correa	X		
10	Ayudante	Fabian Maqueda	X		
11	Ayudante	Alonso Palmagos	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jhon Frady Ramirez	X		
18	Operador fresadora	Frady Gomez	X		
19	Operador finisher	Jorge Hugo Anas	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Rolando Mesa	X		
22	Operador Compactador llantas	Alvaro Salas	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	Andres Rodas	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Doosan 1841 - M50	X		
3	Fresadora	Wirtgen - W50 CF	X		
4	Finisher	Dinapac - atlas copco SD500	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Dinapac - atlas copco - MC02464	X		
7	Compactador llantas	Dinapac atlas copco - CP140	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Log boy		X	
10	Placa vibratoria	Facom - fc 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai - HSL 850 - 7A	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque	Internacional - TEK016	X		
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	01 baño móvil	SPC	X		

Powered by CamScanner