**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**

| | AREAS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR | MES | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | % DE EJECUCIÒN - SEGUIMIENTO | FRECUENCIA MTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| MANTENIMIENTOS LOCATIVOS | ZONAS VERDES | Poda, fumigacion y demarcacion de cancha ,Poda, corte arbustos bajos, limpieza exterior pinos | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 50% | MENSUAL |
| | PARQUE PISO CAUCHO | Limpieza zona ludica, superficie com jabon neutro y agua | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | PISOS | Revision ocular pisos, verificacion de soldaduras y limpieza (AREA DE SALONES) | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | PAREDES | Revision ocular, resanes, lijar y pintar muros según color de area | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | TECHOS | Revision ocular, techo en PVC limpieza, si hay piezas dañadas, cambio de piezas techo PVC o resane + pintura si es Dry Wall | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | VENTANAS | Revision de angeos, chapas de cierre y rieles, inspeccion de zocalos, bisagras y empaques. | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 67% | MENSUAL |
| | PUERTAS | Revision de antimachucones, bisagras y pintura puertas | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 50% | MENSUAL |
| | ANTIMACHUCIONES | Cambio de plastico, sujetadores en madera que lo requieran | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 50% | MENSUAL |
| | ILUMINACIÓN | Cambio de paneles redondos de 18W luz fria dañados | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | MOBILIARIO | Inspeccion de mobiliarios, limpieza, cambios de bisagras y entrepaños | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | APARATOS DE BAÑOS | Inspeccion, revision y cambio de griferias, sanitarios o accesorios de funcionamiento de aparatos | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | ☐ | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | LAVADO DE TANQUES | Lavado de tanques de agua | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | SEMESTRAL |
| | PINTURA SALONES | Pintura salones Edf del Arbol (6 salones) | | | | | | | | ☑ | | | | ☑ | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67% | |
| | OTROS | Inspeccion y cambio de prilanes, marcos de aluminio para cielo raso en PVC (inspeccion), percheros y tope puertas | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | TRIMESTRAL |
| | ***EJECUCIÒN DE MANTENMIENTOS 2026*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **53%** | |

**FIN DE CONTRATO**