Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	17 de junio de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	No. 03456 del 20 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria de Vías
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
C.C. o N.I.T	901266624-6
REPRESENTANTE LEGAL	Imar Orlando Vacca Machado
C.C. o N.I.T	88279674
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA VIA LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION, RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 002596 del 31 de mayo de 2024 - $1.000.000.000,00 No. 00 002640 del 19 de mayo de 2025 - $193.939.459,00
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	No. 00 008396 del 26 de diciembre de 2024 - $950.600.538,00 No. 00 001049 del 31 de marzo de 2025 - $950.600.538,00 No. 00 002500 del 20 de mayo de 2025 - $193.939.459,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$950.600.538,00
VALOR ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	$193.939.459,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.144.539.997,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Tres (03) meses
PRÓRROGA(S) (Si hay lugar a ello)	Un (01) meses
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. María Camila Viloria Ochoa, Profesional Universitario de la secretaria de Vías, Supervisora Encargada, designado mediante memorando del 21 de mayo de 2025. Ing. Breiner Acosta Urquijo, Profesional contratado de la Secretaria de Vías, Apoyo a la Supervisión, designado mediante memorando de 11 de abril de 2025
INTERVENTOR (EXTERNO)	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO	18 de febrero de 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si hay lugar a ello)	N.A.
ACTAS DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENCIÓN (Si hay lugar a ello)	N.A.

ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

SUSPENSIÓN (Si hay lugar a ello)			
ACTAS DE REINICIO (Si hay lugar a ello)	N.A.		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	17 de mayo de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	17 de junio de 2025		
GARANTIAS	NB-100364825 Compañía mundial de Seguros S.A.		
Garantía Única. No. NB-100364825 anexo 6 Aseguradora: Compañía mundial de Seguros S.A. Fecha de Expedición: 21/05/2025	AMPAROS	V. ASEGURADO	VIGENCIA
	Cumplimiento	$114.453.999,70	28/04/2025 – 18/10/2025
	Prestaciones sociales	$228.907.999,40	28/04/2025 – 18/06/2028
	Calidad del Servicio	$343.361.999,10	18/06/2025 – 18/06/2030
	Estabilidad de la obra	$343.361.999,10	18/06/2025 – 18/06/2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100094173 anexo 6 Aseguradora: Compañía mundial de Seguros S.A. Fecha de Expedición: 21/05/2025	Valor Asegurado	Vigencia	
	$284.700.000,00	18/02/2025 – 18/06/2025	
FECHA DE ACTAS DE APROBACIÓN DE POLIZAS	23 de mayo de 2025		
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N.A.		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Acta de modificación de cantidades 001 del 20 de mayo de 2025		
PERIODO A COBRAR PRESENTE ACTA	01-06-2025 AL 17-06-2025		
VALOR ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA No. 1	$643.350.905,00	
	ACTA No. 2	$414.031.967,00	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$87.157.125,00		
VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO	$643.350.905,00		
VALOR PENDIENTE POR PAGAR (si hay lugar a ello - Sin incluir la presente acta)	$501.189.091,00		
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 0,00		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	7,62%		
% EJECUTADO ACUMULADO	100,00%		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%		

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

plena satisfacción, certificando que el contratista cumplió a cabalidad con las cantidades presentadas y con las especificaciones técnicas de obra.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
R.L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista

María Camila Viloria O.
Ing. MARIA CAMILA VILORIA OCHOA
Supervisora (E)

Ordenador del gasto
Arq. MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

Nota 1: Las cantidades y valores consignados en la presenta acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría y/o supervisión.

Nota 2: El ordenador del gasto suscribe la presente acta previa viabilidad emitida por la interventoría según el informe técnico, administrativo, jurídico y financiero, donde consta que las actividades a recibir fueron ejecutadas a satisfacción en las cantidades y especificaciones del contrato, así mismo según la viabilidad emitida por la supervisión del contrato. (Según corresponda Interventoría y/o Supervisión).

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Ing. Breiner Acosta Urquijo	Apoyo a la supervisión	
Revisión jurídica:	Clarivel Vergel Badillo	Profesional Contratado	
Aprobación Jurídica:	Clarivel Vergel Badillo	Profesional Contratado	
Revisión área técnica:	Ing. María Camila Viloria Ochoa	Profesional universitario, Supervisora (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Gobernación de Norte de Santander

Mary Fabiana Leal Garay
SECRETARIA DE VIAS

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 03456 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

MS-CC-CS-10 (Anexo)

FECHA DEL ACTA: 17/06/2025

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO No. 01		ACTA DE RECIBO No. 02		ACTA FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.	EXCAVACION EN ROCA EN SECO CON COMPRESOR Y MARTILLO	m³	3,00	$ 354.726,00	$ 1.064.178,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.064.178,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.064.178,00	100,00	0,00	$ 0,00
2.	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m³	1495,36	$ 158.242,00	$ 236.628.757,12	1094,05	$ 173.124.660,10	401,31	$ 63.504.097,02	0,00	$ 0,00	1495,36	$ 236.628.757,12	100,00	0,00	$ 0,00
3.	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m³	100,00	$ 81.530,00	$ 8.153.000,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 8.153.000,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 8.153.000,00	100,00	0,00	$ 0,00
4.	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	m³	10,00	$ 114.307,00	$ 1.143.070,00	10,00	$ 1.143.070,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.143.070,00	100,00	0,00	$ 0,00
5.	SUBBASE GRANULAR CLASE A	m³	575,14	$ 162.564,00	$ 93.497.058,96	297,68	$ 48.392.051,52	277,46	$ 45.105.007,44	0,00	$ 0,00	575,14	$ 93.497.058,96	100,00	0,00	$ 0,00
6.	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m³	575,14	$ 160.009,00	$ 92.027.576,26	420,79	$ 67.330.187,11	154,35	$ 24.697.389,15	0,00	$ 0,00	575,14	$ 92.027.576,26	100,00	0,00	$ 0,00
7.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL -1	m²	2300,55	$ 9.494,00	$ 21.841.421,70	1683,15	$ 15.979.826,10	617,40	$ 5.861.595,60	0,00	$ 0,00	2300,55	$ 21.841.421,70	100,00	0,00	$ 0,00
8.	RIEGO DE LIGA ENTRE CAPAS DE MDC-19	m²	2300,55	$ 8.865,00	$ 20.394.375,75	1683,15	$ 14.921.124,75	617,40	$ 5.473.251,00	0,00	$ 0,00	2300,55	$ 20.394.375,75	100,00	0,00	$ 0,00
9.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m³	345,08	$ 1.277.221,00	$ 440.743.422,68	252,47	$ 322.459.985,87	92,61	$ 118.283.436,81	0,00	$ 0,00	345,08	$ 440.743.422,68	100,00	0,00	$ 0,00
10.	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m²	678,21	$ 10.025,00	$ 6.799.055,25	0,00	$ 0,00	678,21	$ 6.799.055,25	0,00	$ 0,00	678,21	$ 6.799.055,25	100,00	0,00	$ 0,00
11.	MATERIAL DE COBERTURA TIPO ARENA	m³	12,72	$ 157.470,00	$ 2.003.018,40	0,00	$ 0,00	12,72	$ 2.003.018,40	0,00	$ 0,00	12,72	$ 2.003.018,40	100,00	0,00	$ 0,00
12.	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m³	10,00	$ 549.200,00	$ 5.492.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 5.492.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 5.492.000,00	100,00	0,00	$ 0,00
13.	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m³	261,02	$ 671.626,00	$ 175.307.818,52	0,00	$ 0,00	145,00	$ 97.385.770,00	116,02	$ 77.922.048,52	261,02	$ 175.307.818,52	100,00	0,00	$ 0,00
14.	BORDILLO EN CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	261,02	$ 79.599,00	$ 20.776.930,98	0,00	$ 0,00	145,00	$ 11.541.855,00	116,02	$ 9.235.075,98	261,02	$ 20.776.930,98	100,00	0,00	$ 0,00
15.	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	93,97	$ 134.505,00	$ 12.639.434,85	0,00	$ 0,00	93,97	$ 12.639.434,85	0,00	$ 0,00	93,97	$ 12.639.434,85	100,00	0,00	$ 0,00
16.	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO	ml	939,00	$ 4.846,00	$ 4.550.394,00	0,00	$ 0,00	939,00	$ 4.550.394,00	0,00	$ 0,00	939,00	$ 4.550.394,00	100,00	0,00	$ 0,00
17.	TACHA REFLECTIVA	und	126,00	$ 11.734,00	$ 1.478.484,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 1.478.484,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 1.478.484,00	100,00	0,00	$ 0,00
	COSTO DIRECTO				$ 1.144.539.996		$ 643.350.905		$ 414.031.967		$ 87.157.125		$ 1.144.539.996			$ 0,00
	ADMINISTRACIÓN (____)				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			$ 0,00
	IMPREVISTOS (____)				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			$ 0,00
	UTILIDADES (____)				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			$ 0,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			$ 0,00
	COSTO TOTAL				$ 1.144.539.996		$ 643.350.905		$ 414.031.967		$ 87.157.125		$ 1.144.539.996			$ 0,00
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)										$ 0					
	VALOR A PAGAR SEGUN ACTA DE RECIBO No. 3 Y FINAL DEL 17 DE JUNIO DE 2025										$ 87.157.125					

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS M/C

SE FIRMA Y ENTREGA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Contratista
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
RL IMAR ORLANDO VACCA MACHADO

Supervisora (E)
Ing. MARIA CAMILA VILORIA OCHOA

Apoyo a la Supervisión
Ing. BREINER ACOSTA URQUIJO

Vo. Bo. Ordenador del Gasto
Arq. MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

	Nombres	Cargo	Firma / fecha
Trazabilidad:			
Proyectó:	Ing. Breiner Acosta Urquijo	Apoyo a la Supervisión	
Revisó Juridico:	Clarivel Vergel Badillo	Profesional contratada	
Aprobó juridico:	Clarivel Vergel Badillo	Profesional contratada	
Revis+o área técnica:	Ing. Maria Camila Viloria Ochoa	Profesional Universitario, Supervisora (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos firmado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

116

Gobernación de Norte de Santander

MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033

CONTRATO DE OBRA No:	03456-2024
CONTRATISTA:	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

TRAMO	K7+100 - K7+472		
ITEM:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**UND.**	m³
ITEM.	13		

TRAMO				LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUB TOTAL	DETALLE
DESCRIPCION	RECOMENDACIÓN	INICIAL	FINAL						
TRAMO	Cuneta	PR7+384	PR7+321	63,00	1,00	1,00	63,00		
TRAMO	Cuneta	PR7+213	PR7+160	53,02	1,00	1,00	53,02		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL (M3)								**116,02**	

OBSERVACIONES:

Firma
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
R/L Imar Orlando Vacca Machado
Ingeniero Civil
Matricula No. : 54202-132380 NTS

Firma María Camila Viloria Ochoa
SUPERVISORA (E)
María Camila Viloria Ochoa
Ingeniero Civil
Matricula No. : 54202-426587 NTS

Firma
APOYO A LA SUPERVISION
Breiner Acosta Urquijo
Ingeniero Civil
Matricula No. : 121037-0687412 NTS

Gobernación de Norte de Santander

MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033

CONTRATO DE OBRA No:	03456-2024
CONTRATISTA:	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.

TRAMO	K7+100 - K7+472				
ITEM:	BORDILLO EN CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**UND.**	ml	**ITEM.**	14

TRAMO				LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUB TOTAL	DETALLE
DESCRIPCION	RECOMENDACIÓN	INICIAL	FINAL						
TRAMO	Cuneta	PR7+384	PR7+321	63,00	1,00	1,00	63,00		
TRAMO	Cuneta	PR7+213	PR7+160	53,02	1,00	1,00	53,02		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL (M3)								**116,02**	

OBSERVACIONES:

Firma
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
R/L Imar Orlando Vacca Machado
Ingeniero Civil
Matricula No. : 54202-132380 NTS

Firma María Camila Viloria O.
SUPERVISORA (E)
María Camila Viloria Ochoa
Ingeniero Civil
Matricula No. : 54202-428587 NTS

Firma
APOYO A LA SUPERVISION
Breiner Acosta Urquijo
Ingeniero Civil
Matricula No. : 121037-0687412 NTS