	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-152
	INFORME DIAGNÓSTICO ESTADO FÍSICO INFRAESTRUCTURA (AERONÁUTICA Y NO AERONÁUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO (NO AERONÁUTICO) EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CASINOS FAC	Versión:	8
		Vigencia:	30122024

FECHA DE INFORME: 10 de junio de 2025

UNIDAD, ESCUELA Y CLUBES FAC: COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA (AERONÁUTICA Y NO AERONÁUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO (NO AERONÁUTICO) EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES FAC

INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA

No.	NOMBRE INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)	VALOR CON DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL	TIEMPO DE VETUSTEZ	CLASIFICACIÓN DETERIORO	% DETERIORO	VALOR MÍN ESTIMADO REQUERIDO MANTENIMIENTO	ALCANCE MANTENIMIENTO REQUERIDO
1	HANGAR No. 2, CACOM 5	$ 998.068.755,54	125	31	3,00	34,73	$ 346.629.278,80	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES (185 M2). CUBIERTA OFICINAS (274 M2) Y PINTURA FACHADA POSTERIOR (310 M2) PINTURA PISOS DEL HANGAR
2	HANGAR No. 1, CACOM 5	$ 940.012.249,39	125	31	3,35	43,15	$ 405.624.685,73	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES (185 M2). CUBIERTA OFICINAS (274 M2) Y PINTURA FACHADA POSTERIOR (310 M2) PINTURA PISOS DEL HANGAR
3	HELIPUERTO (SPOT No. 1), CACOM 5	$ 44.664.339,93	115	22	2,50	20,42	$ 9.120.458,21	MANTENIMIENTO HELIPUERTO POR INUNDACIONES
4	CASETA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN No. 2, CACOM 5	$ 4.936.575,45	62	19	3,10	30,04	$ 1.482.848,53	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES , CUBIERTA OFICINAS Y PINTURA FACHADA POSTERIOR DESCARIFICACIÓN PISO Y PINTURA PISOS DEL HANGAR
5	CASETA PUNTO TANQUEO No. 1, CACOM 5	$ 5.612.565,66	82	19	3,10	30,04	$ 1.685.902,47	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES CUBIERTA OFICINAS Y PINTURA FACHADA POSTERIOR DESCARIFICACIÓN PISO Y PINTURA PISOS DEL HANGAR
6	HANGAR No. 3, CACOM 5	$ 188.947.326,25	129	36	3,10	40,43	$ 76.391.404,00	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES (185 M2). CUBIERTA OFICINAS (274 M2) Y PINTURA FACHADA POSTERIOR (310 M2) PINTURA PISOS DEL HANGAR
7	CASETA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN No. 1, CACOM 5	$ 22.583.942,63	62	19	3,10	30,04	$ 6.783.764,69	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES CUBIERTA OFICINAS Y PINTURA FACHADA POSTERIOR DESCARIFICACIÓN PISO Y PINTURA PISOS DEL HANGAR
8	ALMACEN AERONAUTICO, CACOM 5	$ 1.390.932.587,74	115	22	2,60	22,15	$ 308.147.205,49	MANTENIMIENTO GENERAL
9	CASETA PUNTO TANQUEO No. 2, CACOM 5	$ 5.604.703,41	79	16	2,60	18,44	$ 1.033.283,12	CAMBIO DE CUBIERTAS TALLERES , CUBIERTA OFICINAS Y PINTURA FACHADA POSTERIOR DESCARIFICACIÓN PISO Y PINTURA PISOS DEL HANGAR
10	DEPOSITO ARMAMENTO AEREO, CACOM 5	$ 841.846.702,87	115	22	2,50	20,42	$ 171.905.096,73	CAMBIO DE CUBIERTAS, MUROS Y PISOS, REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, CONTROL DE HUMEDAD Y LIMPIEZA GENERAL PARA PRESERVAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD.
11	DEPOSITO DE ARMAMENTO INTELIGENTE, CACOM 5	$ 1.826.923.487,58	115	22	2,20	17,53	$ 320.223.148,90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, VERIFICACIÓN DE VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE ACCESO, ASÍ COMO ACCIONES CORRECTIVAS MENORES ANTE POSIBLES FILTRACIONES O DETERIORO.
12	HELIPUERTO (SPOT No. 2), CACOM 5	$ 12.805.934,84	115	22	2,10	16,56	$ 2.121.175,05	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE ATERRIZAJE, REVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PINTURA REFLECTIVA Y BALIZAMIENTO, JUNTO CON REPARACIONES MENORES POR DESGASTE.
13	HELIPUERTO (SPOT No. 3), CACOM 5	$ 12.805.934,84	115	22	2,10	16,56	$ 2.121.175,05	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE ATERRIZAJE, REVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PINTURA REFLECTIVA Y BALIZAMIENTO, JUNTO CON REPARACIONES MENORES POR DESGASTE.
14	HELIPUERTO (SPOT No. 4), CACOM 5	$ 11.987.482,47	115	22	2,10	16,56	$ 1.985.606,60	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE ATERRIZAJE, REVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PINTURA REFLECTIVA Y BALIZAMIENTO, JUNTO CON REPARACIONES MENORES POR DESGASTE.
15	HELIPUERTO (SPOT No. 5), CACOM 5	$ 14.744.642,27	106	13	3,30	32,51	$ 4.793.188,31	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE ATERRIZAJE, REVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PINTURA REFLECTIVA Y BALIZAMIENTO, JUNTO CON REPARACIONES MENORES POR DESGASTE.
16	C312 Y SALA DE PILOTOS, CACOM 5	$ 2.034.616.561,49	111	18	2,80	23,22	$ 472.437.965,58	MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, AJUSTES DE SEÑALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS.
17	HANGAR DE ELECTRONICA, CACOM 5	$ 1.288.690.829,61	115	22	1,90	15,17	$ 195.468.625,04	MANTENIMIENTO CUBIERTA, MUROS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, LIMPIEZA PROFUNDA, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SI ES NECESARIO.
18	SHELTER TIPO TRAILER	$ 42.266.416,84	15	9	4,00	54,93	$ 23.216.942,77	CUBIERTA, MUROS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, LIMPIEZA PROFUNDA, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SI ES NECESARIO.
19	SHELTER TIPO OFICINA CON TRAILER	$ 115.539.083,33	20	5	3,00	20,25	$ 23.396.664,37	CUBIERTA, MUROS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, LIMPIEZA PROFUNDA, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SI ES NECESARIO.

INFRAESTRUCTURA NO AERONÁUTICA

No.	NOMBRE INFRAESTRUCTURA NO AERONÁUTICA (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)	VALOR CON DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL	TIEMPO DE VETUSTEZ	CLASIFICACIÓN DETERIORO	% DETERIORO	VALOR MÍN ESTIMADO REQUERIDO MANTENIMIENTO	ALCANCE MANTENIMIENTO REQUERIDO
1	CASETA PROTECCION A LA FUERZA, CACOM 5	$ 13.734.499,29	65	16	4,56	80,20	$ 11.015.068,43	MANTENIMIENTO GENERAL QUE INCLUYE REVISIÓN DE ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUERTAS O VENTANAS.
2	KIOSKO SOLDADOS No. 01, CACOM 5	$ 3.850.530,07	59	16	4,55	79,75	$ 3.070.797,73	REVISIÓN DE CUBIERTA, MUROS Y, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, ADEMÁS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MENORES.
3	KIOSKO SOLDADOS No. 02, CACOM 5	$ 3.850.530,07	59	16	4,55	79,75	$ 3.070.797,73	REVISIÓN DE CUBIERTA, MUROS Y, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, ADEMÁS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MENORES.
4	PARQUEADEROS CUBIERTOS OFICIALES CASADOS, CACOM 5	$ 32.032.210,13	64	21	4,55	80,52	$ 25.790.733,99	MANTENIMIENTO DE, ESTRUCTURA, AJUSTE DE CANALETAS, PINTURA DE COLUMNAS Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES.
5	NUCLEO DE REACCIÓN SOLDADOS (BRAVO), CACOM 5	$ 163.320.803,63	100	37	2,50	31,38	$ 51.250.068,18	MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS, CUBIERTA, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LIMPIEZA INTEGRAL.
6	PARQUEADERO CUBIERTO APARTAMENTOS, CACOM 5	$ 32.984.659,28	80	13	4,30	68,64	$ 22.641.989,52	ELABORACION DE ESTRUCTURA, AJUSTE DE CANALETAS, PINTURA DE COLUMNAS Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES.
7	CASETA DE COMPOSTAJE NUEVA, CACOM 5	$ 19.734.995,18	56	13	3,70	45,29	$ 8.938.374,02	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LIVIANA, LIMPIEZA, REVISIÓN DE PISOS Y CUBIERTA, PINTURA GENERAL Y ADECUACIÓN DE PUERTAS.
8	CASA No.3 MIRADOR DE ALCARAVAN, CACOM 5	$ 267.857.494,39	78	15	3,98	55,98	$ 149.947.696,79	ARREGLO DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
9	KIOSCO BAR SOLDADOS, CACOM 5	$ 30.691.425,77	50	28	4,10	64,80	$ 19.888.043,90	PINTURA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE CUBIERTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES MENORES.
10	BODEGA MULTIPLE GRUSE, CACOM 5	$ 138.892.870,58	115	21	4,00	58,62	$ 81.419.000,73	REPARACIÓN DE MUROS, REVISIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA GENERAL.
11	TANQUE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 5000 GLS CEN	$ 587.362,44	40	3	2,60	11,48	$ 67.440,96	PINTURA GENERAL, REVISIÓN DE MUROS Y PISOS
12	ALOJAMIENTO TRANSEUNTES, CACOM 5	$ 1.842.519.826,56	150	5	2,60	12,45	$ 229.393.718,41	DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS, DESMONTE DE CLOSET INCLUYE MARCO Y TAPA LUCES, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
13	EQUIPO HIDRONEUMATICO 2.0 HP	$ 618.893,36	11	11	1,00	6,10	$ 37.752,49	INCLUYE INSPECCIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DEL ENTORNO, VERIFICACIÓN DE BASE Y AJUSTES MENORES.
14	APARTAMENTOS SUBOFICIALES TORRE E , CACOM 5	$ 579.961.452,91	112	19	3,95	56,24	$ 326.164.521,50	SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE FACHADA, TECHOS, MUEBLES DE MADERA, , PINTURA GENERAL
15	CANCHA MULTIPLE SOLDADOS (PLAZA DE ARMAS), CACOM 5	$ 97.320.705,29	112	19	4,00	57,96	$ 56.407.080,79	COMPRENDE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DEPORTIVA, DEMARCACIÓN, PINTURA
16	ALOJAMIENTO BUNKER TIPO 1 (CUADROS), CACOM 5	$ 82.198.664,37	102	9	3,90	51,23	$ 42.110.375,76	MANTENIMIENTO GENERAL SOBRE CUBIERTAS, PISOS Y MUROS; PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REVISIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y LIMPIEZA INTEGRAL.
17	CANCHA DE TENNIS, CACOM 5	$ 100.952.365,29	75	31	3,90	59,13	$ 59.691.114,55	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DEPORTIVA, DEMARCACIÓN, REVISIÓN DE CERRAMIENTOS, MALLAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA.
18	CANILES (PERRERA), CACOM 5	$ 40.009.659,50	85	22	3,90	55,60	$ 22.245.370,68	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS, LIMPIEZA PROFUNDA, REVISIÓN DE TECHOS Y DRENAJES, ADEMÁS DE PINTURA GENERAL
19	CASETA BODEGA SANIDAD, CACOM 5	$ 14.275.450,18	65	22	3,90	55,60	$ 7.937.150,30	PINTURA EXTERIOR, VERIFICACIÓN DE TECHUMBRE Y PISOS, ASÍ COMO LIMPIEZA INTERNA

20	SHELTER CLUS 2/23	$ 355.666.666,67	90	2	2,00	3,51	$ 12.483.900,00	CUBIERTA, MUROS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, LIMPIEZA PROFUNDA, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SI ES NECESARIO.	20	CASETA TANQUE DE GAS CLUB DE SUBO, CACOM 5	$ 8.757.195,59	82	19	3,90	54,52	$ 4.774.247,69	VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL, PINTURA ANTICORROSIVA Y ASEGURAMIENTO DE PUERTAS Y ELEMENTOS METÁLICOS.
21	INSTALACION BLARP SATURNO	$ 174.581.919,72	150	6	2,80	16,82	$ 29.371.662,17	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONEXIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA, CON ÉNFASIS EN LIMPIEZA Y AJUSTES CORRECTIVOS.	21	PISTA DE DERECHOS HUMANOS, CACOM 5	$ 109.541.561,20	59	16	4,20	65,20	$ 71.421.097,90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO.
									22	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CACOM 5	$ 34.733.943,15	25	22	4,00	58,96	$ 20.479.132,88	SE DEBE REALIZAR UNA RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y REFORZAMIENTO DE FILTROS Y TANQUES.
									23	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID/ELECBOM, CACOM 5	$ 289.054.653,83	25	7	2,50	11,53	$ 33.328.001,59	RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y REFORZAMIENTO DE FILTROS Y TANQUES, ASÍ MISMO SE DEBE SEPARAR LAS AGUAS LLUVIAS DE LAS AGUAS RESIDUALES.
									24	OFICINAS GRUSE, CACOM 5	$ 275.615.308,32	95	31	3,90	59,13	$ 162.965.819,50	MANTENIMIENTO DE TECHOS, MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS, PINTURA GENERAL Y LIMPIEZA DE ESPACIOS INTERIORES.
									25	CANCHA MINIFUTBOL SINTETICA, CACOM 5	$ 1.101.082.260,86	125	31	3,80	56,04	$ 617.002.455,70	AJUSTE DE CERRAMIENTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL
									26	LABORATORIO DE RADIO FRECUENCIA, CACOM 5	$ 183.670.765,24	72	9	2,80	18,31	$ 33.633.790,53	MANTENIMIENTO GENERAL QUE INCLUYE REVISIÓN DE ESTRUCTURA, TECHUMBRE, PINTURA, LIMPIEZA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO.
									27	ALOJAMIENTO OFICIALES B, CACOM 5	$ 1.138.706.893,18	121	28	2,50	24,56	$ 279.666.412,97	CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA, RETIRO DE TEJAS DETERIORADAS ADECUACIÓN DE CANALETAS Y BAJANTES, RESANE Y PINTURA DE PAREDES, AJUSTE DE PUERTAS, VENTANAS Y CERRADURAS CON FALLAS DE FUNCIONAMIENTO.
									28	APARTAMENTOS OFICIALES TORRE B , CACOM 5	$ 602.031.709,17	112	19	3,60	44,19	$ 266.049.852,92	CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA, RETIRO DE TEJAS DETERIORADAS ADECUACIÓN DE CANALETAS Y BAJANTES, RESANE Y PINTURA DE PAREDES, AJUSTE DE PUERTAS, VENTANAS Y CERRADURAS CON FALLAS DE FUNCIONAMIENTO.
									29	CENTRO DE ACOPIO NUEVO, CACOM 5	$ 124.973.217,35	76	13	3,56	40,26	$ 50.311.217,95	MANTEMENIMIENTO DE CERRAMIENTOS, PINTURA DE MUROS, PISOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS.
									30	OFICINAS GRUPO DE INTELIGENCIA, CACOM 5	$ 379.343.949,96	74	11	3,20	28,77	$ 109.129.667,52	MANTENIMIENTO GENERAL EN TECHOS, MUROS, PISOS Y VENTANAS, INCLUYE PINTURA INTERIOR, REVISIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZA
									31	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 16, CACOM 5	$ 96.605.901,72	85	22	3,60	45,52	$ 43.975.006,46	AREGLO DE CUBIERTA, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BÁSICAS
									32	CASETA BODEGA MALL, CACOM 5	$ 13.947.775,08	79	16	3,55	41,15	$ 5.739.648,92	PINTURA GENERAL, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL BÁSICA Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS.
									33	ALOJAMIENTO BUNKER TIPO 2 (SOLDADOS), CACOM 5	$ 67.888.830,42	102	9	3,50	36,43	$ 24.731.900,92	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA, PISOS Y MUROS, REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, Y LIMPIEZA GENERAL
									34	ALOJAMIENTO BUNKER TIPO 3 (SOLDADOS), CACOM 5	$ 58.119.977,35	102	9	3,50	36,43	$ 21.173.107,75	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA, PISOS Y MUROS, REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, Y LIMPIEZA GENERAL
									35	CASA No.4 MIRADOR DE ALCARAVAN, CACOM 5	$ 267.857.494,39	78	15	3,00	25,16	$ 67.392.945,59	MANTENIMIENTO GENERAL EN FACHADAS, TECHOS, INSTALACIONES BÁSICAS, PINTURA INTERIOR Y LIMPIEZA COMPLETA.
									36	CASETA SUBESTACION ELECTRICA, CACOM 5	$ 18.271.635,68	114	21	3,20	33,78	$ 6.172.524,03	REPARACIÓN DE MUROS, REVISIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA GENERAL.
									37	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 04, CACOM 5	$ 78.042.269,20	99	36	3,20	42,71	$ 33.331.853,18	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, PINTURA GENERAL, REVISIÓN DE MUROS Y PISOS, Y LIMPIEZA COMPLETA DE INTERIORES Y EXTERIORES.
									38	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 06, CACOM 5	$ 112.213.755,12	99	36	2,95	37,39	$ 41.961.211,59	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, PINTURA GENERAL, REVISIÓN DE MUROS Y PISOS, Y LIMPIEZA COMPLETA DE INTERIORES Y EXTERIORES.
									39	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES B, CACOM 5	$ 1.221.711.171,51	121	28	2,80	29,49	$ 360.307.058,70	MANTENIMIENTO DE MUROS, TECHOS, PISOS, REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
									40	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES A, CACOM 5	$ 1.126.908.568,24	121	28	2,80	29,49	$ 332.347.874,95	MANTENIMIENTO DE MUROS, TECHOS, PISOS, REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
									41	CUARTO DE BOMBAS AGUA APTOS FISCALES, CACOM 5	$ 3.734.432,29	76	13	3,56	40,26	$ 1.503.392,81	LIMPIEZA PROFUNDA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ASEGURAMIENTO DE PUERTAS, CUBIERTAS Y PAREDES.
									42	DEPOSITO ARMAMENTO, CACOM 5	$ 747.765.988,77	125	31	3,85	57,58	$ 430.578.611,65	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE, RESANE DE MUROS, PINTURA GENERAL, VERIFICACIÓN DE DRENAJES Y LIMPIEZA.
									43	PIZZERIA, CACOM 5	$ 7.294.106,02	50	13	3,70	45,29	$ 3.303.646,50	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, PISOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, Y VERIFICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.
									44	RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CACOM 5	$ 121.003.503,40	25	21	3,50	41,69	$ 50.446.360,57	INSTALACION DE VALVULAS PARA INDEPENDIZAR SECTORES DE DISTRIBUCION (06) ASI COMO VALVULAS REGULADORES (02) DE PRESION PARA EVITAR SOBREPRESIONES EN LA TUBERIA, EVITANDO DAÑOS INTERNOS
									45	TALLERES Y OFICINAS GRUAL, CACOM 5	$ 800.539.604,77	114	20	3,40	38,56	$ 308.704.082,39	PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y PISOS, Y LIMPIEZA COMPLETA.

									46	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 12, CACOM 5	$ 112.213.755,12	99	36	3,40	47,27	$ 53.043.442,05	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									47	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 14, CACOM 5	$ 112.213.755,12	99	36	3,40	47,27	$ 53.043.442,05	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									48	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 20, CACOM 5	$ 109.887.861,92	99	36	3,40	47,27	$ 51.943.992,33	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									49	CASINO SUBOFICIALES, CACOM 5	$ 1.052.266.394,97	129	36	3,35	46,13	$ 485.410.488,00	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTAS (1027 M2) Y CANOAS Y BAJANTES (220 ML)
									50	GUARDIA PRINCIPAL, CACOM 5	$ 2.093.017.972,71	109	16	3,20	31,18	$ 652.519.283,17	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS
									51	HABITACIÓN VIP DOS ANTIGUA GUARDIA, CACOM 5	$ 28.365.202,78	130	37	3,35	46,75	$ 13.260.448,65	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS
									52	ALOJAMIENTO PERSONAL SUBO CASADOS TORRE H, CACOM 5	$ 716.358.494,42	103	10	3,35	32,59	$ 233.454.069,75	CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, BARANDAS DE PROTECCIÓN EN LAS VENTANAS, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJOS.
									53	CHOPPERS CLUB, CACOM 5	$ 26.904.131,53	91	28	3,30	40,21	$ 10.819.227,45	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAY MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA DE MADERA INMUNIZADA
									54	OFICINAS COMANDO, CACOM 5	$ 1.383.455.082,21	95	31	3,40	44,35	$ 613.617.667,16	MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CANOAS Y BAJANTES
									55	VIAS COMUNICACIÓN INTERNAS, CACOM 5	$ 329.076.328,49	75	31	3,70	52,94	$ 174.226.171,36	700 m² DE BASE, 3500 m² DE IMPRIMACIÓN, 280m² CARPETA ASFALTICA ESP. 8 cm. MANTENIMIENTO CUNETAS LATERALES EN VIAS INTERNAS DE LA UNIDAD. DEBE INCLUIR DEMOLICION, APLICACIÓN DE LLENOS COMPACTADOS Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO
									56	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 09, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	3,30	44,99	$ 44.674.623,14	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									57	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 10, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	3,40	47,27	$ 46.938.640,50	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									58	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 17, CACOM 5	$ 91.571.827,11	91	28	3,30	40,21	$ 36.824.694,55	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									59	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 09, CACOM 5	$ 101.956.098,96	99	36	3,30	44,99	$ 45.870.048,92	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									60	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 13, CACOM 5	$ 124.107.532,11	99	36	3,30	44,99	$ 55.835.978,70	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									61	ALOJAMIENTO SOLDADOS Y RANCHO, CACOM 5	$ 1.698.352.116,22	121	28	2,50	24,56	$ 417.115.279,74	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA (1195 M2), CIELO RAZO ALOJAMIENTO Y CANOAS Y BAJANTES (180 ML)
									62	LOCALES LAVANDERIA Y SALA DE BELLEZA, CACOM 5	$ 10.234.688,27	50	27	3,10	34,64	$ 3.545.500,71	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA, CIELO RAZO PINTURA DE FACHADA
									63	PUNTO DE LAVADO VEHICULOS, CACOM 5	$ 13.305.259,06	106	13	3,30	32,51	$ 4.325.273,62	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA, CIELO RAZO PINTURA DE FACHADA

									64	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 01, CACOM 5	$ 137.096.471,48	99	13	3,20	29,71	$ 40.734.103,61	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									65	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 02, CACOM 5	$ 137.096.471,48	99	36	3,20	42,71	$ 58.553.902,97	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									66	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 03, CACOM 5	$ 121.299.121,82	99	36	3,20	42,71	$ 51.806.854,93	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									67	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 01, CACOM 5	$ 78.042.269,20	99	36	3,20	42,71	$ 33.331.853,18	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									68	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 02, CACOM 5	$ 78.042.269,20	99	36	3,20	42,71	$ 33.331.853,18	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									69	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 18, CACOM 5	$ 123.154.733,37	99	36	3,20	42,71	$ 52.599.386,62	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									70	APARTAMENTOS SUBOFICIALES TORRE C, CACOM 5	$ 579.961.452,91	112	19	3,20	32,72	$ 189.740.188,93	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA
									71	LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, CACOM 5	$ 622.097.604,53	109	16	2,90	23,88	$ 148.581.791,87	REMOCION PAÑETE MUROS, RESANE Y PAÑETE, PINTURA PARA MUROS.
									72	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 19, CACOM 5	$ 109.887.861,92	99	16	3,20	31,18	$ 34.258.639,83	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									73	CERRAMIENTO PERIMETRAL No. 01, CACOM 5	$ 608.965.073,87	64	21	2,85	25,89	$ 157.648.878,32	AJUSTE O REPOSICIÓN DE MALLA Y CONCERTINA, RESANE DE BASES Y APLICACIÓN DE PINTURA.
									74	CERRAMIENTO PERIMETRAL No. 02, CACOM 5	$ 448.196.830,45	63	20	3,00	27,93	$ 125.181.374,74	AJUSTE O REPOSICIÓN DE MALLA Y CONCERTINA, RESANE DE BASES Y APLICACIÓN DE PINTURA.
									75	GARITA TIPO 1, CACOM 5	$ 2.296.419,75	102	9	3,00	22,12	$ 507.968,05	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									76	GARITA TIPO 1, CACOM 5	$ 2.296.419,75	102	9	3,00	22,12	$ 507.968,05	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									77	GARITA TIPO 1, CACOM 5	$ 2.296.419,75	102	9	3,00	22,12	$ 507.968,05	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									78	GARITA TIPO 1, CACOM 5	$ 2.296.419,75	102	9	3,00	22,12	$ 507.968,05	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									79	GARITA TIPO 1, CACOM 5	$ 2.296.419,75	102	9	3,00	22,12	$ 507.968,05	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									80	GARITA TIPO 2 ALCARAVANES, CACOM 5	$ 3.911.810,67	102	9	3,00	22,12	$ 865.292,52	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									81	GARITA TIPO CONCRETO, CACOM 5	$ 2.324.372,59	125	31	3,00	34,73	$ 807.254,60	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									82	GARITA TIPO CONCRETO, CACOM 5	$ 2.324.372,59	125	31	3,00	34,73	$ 807.254,60	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.

									83	GARITA TIPO CONCRETO, CACOM 5	$ 2.324.372,59	125	31	3,00	34,73	$ 807.254,60	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									84	GARITA TIPO CONCRETO, CACOM 5	$ 2.324.372,59	125	31	3,00	34,73	$ 807.254,60	RESANE DE CONCRETO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO GENERAL E INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS.
									85	GIMNASIO CACOM-5, CACOM 5	$ 213.524.816,22	20	31	3,00	34,73	$ 74.157.168,67	LIMPIEZA GENERAL, RESANE DE MUROS, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, PINTURA Y REVISIÓN DE ILUMINACIÓN
									86	HOGAR INFANTIL PEQUEÑOS HALCONES, CACOM 5	$ 94.623.468,82	50	21	3,00	28,51	$ 26.977.150,96	RESANE DE MUROS Y CIELO RASO, PINTURA, REVISIÓN DE CUBIERTA, BAÑOS E ILUMINACIÓN.
									87	RED ELECTRICA, GAS Y TELEFONOS, CACOM 5	$ 100.349.897,38	25	31	3,00	34,73	$ 34.851.519,36	VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y CONEXIONES, AJUSTE DE EMPALMES, LIMPIEZA DE REGISTROS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CANALIZACIONES Y PUNTOS DE SERVICIO.
									88	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 07, CACOM 5	$ 101.956.098,96	99	36	3,00	38,15	$ 38.896.251,75	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									89	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 21, CACOM 5	$ 109.887.861,92	99	36	3,00	38,15	$ 41.922.219,32	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									90	APARTAMENTOS SUBOFICIALES TORRE D, CACOM 5	$ 602.527.747,37	112	19	2,90	25,58	$ 154.150.698,89	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									91	CAMERINO POLIDEPORTIVO, CACOM 5	$ 70.210.070,66	116	22	3,30	36,93	$ 25.929.983,30	INTERVENCIÓN EN ACABADOS, REVISIÓN SANITARIA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE INSTALACIONES.
									92	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No 24 CACOM 5	$ 94.684.557,12	86	23	3,20	34,95	$ 33.090.359,02	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									93	PARQUEADERO CUBIERTO APTOS SECTOR ORIENTE, CACOM 5	$ 8.875.894,28	51	8	2,85	18,77	$ 1.665.650,32	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									94	ALMACEN MISCELANEOS, CACOM 5	$ 258.585.176,91	125	31	2,80	31,54	$ 81.552.593,09	REVISIÓN DE CUBIERTA, RESANE Y PINTURA EN ZONAS DE ALMACENAMIENTO.
									95	ANDENES Y CORDONES EN CONCRETO, CACOM 5	$ 316.742.594,90	79	36	3,00	38,15	$ 120.837.299,95	REPARACIÓN DE FISURAS, NIVELACIÓN DE TRAMOS
									96	APARTAMENTOS OFICIALES TORRE A, CACOM 5	$ 579.465.643,25	112	19	2,80	23,81	$ 137.959.180,34	MANTENIMIENTO DE REDES, RESANE EN MUROS, PINTURA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EN MADERA.
									97	APARTAMENTOS SUBO TORRE F, CACOM 5	$ 592.238.135,87	109	19	2,80	23,81	$ 141.000.055,39	MANTENIMIENTO DE REDES, RESANE EN MUROS, PINTURA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EN MADERA.
									98	CANCHA DE GOLF GREEN (6 HOYOS), CACOM 5	$ 79.013.130,12	75	31	2,80	31,54	$ 24.919.160,98	CORTE DE CÉSPED, NIVELACIÓN DE TERRENO, AJUSTE DE HOYOS Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES
									99	CASETA TANQUEO TERRESTRE, CACOM 5	$ 10.743.976,05	84	15	2,80	21,50	$ 2.310.384,61	VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA ANTICORROSIVA Y SEÑALIZACIÓN.
									100	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CACOM 5	$ 654.760.229,14	52	9	2,80	18,31	$ 119.899.693,16	CAMBIO DE MALLA, REPARACIÓN DE SOPORTES Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS OXIDADOS.
									101	FUENTE DE AGUA, CACOM 5	$ 8.570.313,53	62	19	2,80	23,81	$ 2.040.420,25	LIMPIEZA DEL SISTEMA, REVISIÓN DE MOTOBOMBA, CONEXIONES Y CONTROL DE FUGAS.
									102	POLIDEPORTIVO, CACOM 5	$ 883.154.502,07	107	14	2,80	20,89	$ 184.455.649,30	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES, PINTURA DE DEMARCACIÓN, AJUSTE DE ESTRUCTURAS Y LIMPIEZA GENERAL.
									103	SALON CONFERENCIAS SOLDADOS, CACOM 5	$ 174.737.757,13	76	13	2,90	22,26	$ 38.903.614,25	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, PINTURA DE MUROS Y REVISIÓN ELÉCTRICA.
									104	TEATRO, CACOM 5	$ 618.352.204,58	125	31	2,50	26,75	$ 165.409.214,73	REVISIÓN DE SILLAS, SISTEMA DE SONIDO E ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PINTURA DE INTERIORES.
									105	CASETA TANQUE DE GAS CLUB DE OFIC, CACOM 5	$ 12.790.938,81	82	19	2,60	20,26	$ 2.590.932,57	REVISIÓN DE VÁLVULAS, PINTURA DE ESTRUCTURA Y VERIFICACIÓN DE VENTILACIÓN.
									106	EDIFICIO SANIDAD, CACOM 5	$ 406.855.855,98	125	31	2,60	28,35	$ 115.327.360,94	RESANE DE MUROS, MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y REVISIÓN DE REDES.
									107	OFICINAS GRUEA, CACOM 5	$ 1.216.396.500,47	100	27	2,60	25,51	$ 310.278.419,34	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE CUBIERTA, PINTURA Y REVISIÓN DE MOBILIARIO.
									108	PARQUEADERO CUBIERTO GRUAL, CACOM 5	$ 9.931.512,42	59	16	2,60	18,44	$ 1.830.973,63	LIMPIEZA DE PISOS, REVISIÓN DE CUBIERTA, PINTURA DE COLUMNAS Y DEMARCACIONES.
									109	ALOJAMIENTO SOLDADOS GRUSE-5, CACOM 5	$ 555.096.643,02	121	28	2,60	26,20	$ 145.457.524,34	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA (1195 M2), CIELO RAZO ALOJAMIENTO Y CANDAS Y BAJANTES (180 ML)

									110	CASA No.1 MIRADOR DE ALCARAVAN, CACOM 5	$ 267.857.494,39	78	15	2,70	19,68	$ 52.703.640,60	RESANE Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES), CAMBIOS PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18 LISA . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
									111	CHOPERS SUBOFICIALES, CACOM 5	$ 35.928.929,03	91	28	2,85	30,31	$ 10.891.495,55	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAY MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA DE MADERA INMUNIZADA
									112	KIOSCO PARQUE JARDIN INFANTIL, CACOM 5	$ 3.850.999,40	56	13	2,60	16,70	$ 642.962,86	PINTURA, REVISIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN MADERA.
									113	PARQUE ECOLOGICO, CACOM 5	$ 138.636.791,41	59	16	2,60	18,44	$ 25.559.078,86	LIMPIEZA DE SENDEROS, PODA DE VEGETACIÓN, CONTROL DE MALEZA Y REPARACIÓN DE SEÑALÉTICA.
									114	PARQUE INFANTIL ZONA APTOS, CACOM 5	$ 4.174.694,38	51	8	2,60	13,98	$ 583.455,29	REVISIÓN Y AJUSTE DE JUEGOS, LIMPIEZA DE ÁREA, PINTURA Y CONTROL DE SEGURIDAD.
									115	PARQUE INFANTIL, CACOM 5	$ 21.906.055,10	59	16	2,60	18,44	$ 4.038.600,32	LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO DE JUEGOS Y PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS O PLÁSTICOS.
									116	PARQUEADERO CUBIERTO OFIC SOLT "A", CACOM 5	$ 17.698.578,59	64	15	2,60	17,85	$ 3.158.842,31	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									117	PARQUEADERO CUBIERTO OFIC SOLTEROS B, CACOM 5	$ 20.530.885,98	62	19	2,60	20,26	$ 4.158.736,26	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									118	PARQUEADERO CUBIERTO OFICIALES CASADOS 2, CACOM 5	$ 5.235.794,82	51	8	2,80	17,81	$ 932.390,34	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									119	PARQUEADERO CUBIERTO OFICIALES CASADOS 3, CACOM 5	$ 15.969.432,38	51	8	2,80	17,81	$ 2.843.836,52	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									120	PARQUEADERO CUBIERTO SUBO CASADOS 1, CACOM 5	$ 20.602.387,96	51	8	2,60	13,98	$ 2.879.389,74	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									121	PARQUEADERO CUBIERTO SUBO CASADOS 2, CACOM 5	$ 6.660.922,41	51	8	2,60	13,98	$ 930.930,52	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									122	PARQUEADERO CUBIERTO SUBO SOLT, CACOM 5	$ 14.911.483,57	64	21	2,60	21,52	$ 3.208.653,03	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									123	PARQUEADERO OCCIDENTAL CASA COMANDO, CACOM 5	$ 9.470.564,88	56	13	2,60	16,70	$ 1.581.205,51	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA, INCLUYE PINTURA
									124	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 04, CACOM 5	$ 96.181.490,44	99	36	2,60	32,10	$ 30.876.182,06	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									125	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 05, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	2,60	32,10	$ 31.876.967,15	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									126	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 06, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	2,60	32,10	$ 31.876.967,15	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									127	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 07, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	2,60	32,10	$ 31.876.967,15	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									128	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 08, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	2,60	32,10	$ 31.876.967,15	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									129	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 11, CACOM 5	$ 99.299.006,76	99	36	2,60	32,10	$ 31.876.967,15	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									130	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 12, CACOM 5	$ 134.933.003,99	99	36	2,60	32,10	$ 43.316.192,94	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.

									131	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 19, CACOM 5	$ 94.684.557,12	86	23	2,60	22,81	$ 21.595.653,79	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									132	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 25, CACOM 5	$ 106.940.365,95	86	23	2,60	22,81	$ 24.390.958,67	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									133	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 03, CACOM 5	$ 116.125.633,79	99	36	2,60	32,10	$ 37.278.650,96	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									134	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 10, CACOM 5	$ 174.697.626,96	99	36	2,60	32,10	$ 56.081.432,21	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									135	ALOJAMIENTO PERSONAL SUBO CASADOS TORRE I, CACOM 5	$ 771.068.362,41	105	12	2,60	16,14	$ 124.435.012,33	DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. DESMONTE DE CLOSET, SALIDA CON LUMINARIA. RESANE Y VINILO TIPO-1. 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
									136	CAPILLA, CACOM 5	$ 356.620.892,82	130	27	2,60	25,51	$ 90.966.857,34	RESANE DE MUROS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA E ILUMINACIÓN.
									137	CASA No.2 MIRADOR DE ALCARAVAN, CACOM 5	$ 359.387.107,95	78	15	2,60	17,85	$ 64.143.411,03	RESANE Y VINLO TIPO-1. 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES), CAMBIOS PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18 LISA . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
									138	CASINO OFICIALES, CACOM 5	$ 613.657.678,81	129	36	2,60	32,10	$ 196.996.388,05	MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTAS (1027 M2) Y CANOAS Y BAJANTES (220 ML)
									139	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 13, CACOM 5	$ 159.385.484,96	99	36	2,60	32,10	$ 51.165.928,38	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									140	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 14, CACOM 5	$ 94.684.557,12	86	23	2,60	22,81	$ 21.595.653,79	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									141	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 15, CACOM 5	$ 94.684.557,12	86	23	2,60	22,81	$ 21.595.653,79	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									142	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 16, CACOM 5	$ 116.428.158,45	91	28	2,60	26,20	$ 30.508.834,64	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									143	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 18, CACOM 5	$ 91.571.827,11	91	28	2,60	26,20	$ 23.995.481,58	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.

									144	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 20, CACOM 5	$ 93.745.690,07	91	28	2,60	26,20	$ 24.565.120,63	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									145	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 21, CACOM 5	$ 93.745.690,07	91	28	2,60	26,20	$ 24.565.120,63	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									146	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 22, CACOM 5	$ 93.745.690,07	91	28	2,60	26,20	$ 24.565.120,63	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									147	VIVIENDA FISCAL OFICIALES No. 23, CACOM 5	$ 93.745.690,07	91	28	2,60	26,20	$ 24.565.120,63	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									148	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 05, CACOM 5	$ 124.471.561,68	99	36	2,80	35,13	$ 43.721.880,76	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									149	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 08, CACOM 5	$ 101.956.098,96	99	36	2,60	32,10	$ 32.729.946,89	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									150	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 11, CACOM 5	$ 134.660.785,12	85	36	2,60	32,10	$ 43.228.805,24	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									151	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 15, CACOM 5	$ 147.971.226,52	99	36	2,60	32,10	$ 47.501.723,14	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									152	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 17, CACOM 5	$ 119.023.518,29	99	36	2,60	32,10	$ 38.208.929,84	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									153	VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES No. 22, CACOM 5	$ 109.887.861,92	99	36	2,60	32,10	$ 35.276.201,43	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									154	APARTAMENTOS SUBO TORRE G, CACOM 5	$ 719.737.738,54	109	16	2,60	18,44	$ 132.690.849,48	MANTENIMIENTO DE REDES, RESANE DE MUROS, REVISIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, Y PINTURA GENERAL
									155	CANCHA DE FUTBOL, CACOM 5	$ 102.207.477,76	75	31	2,60	28,35	$ 28.971.731,65	REVISIÓN DEL DRENAJE, NIVELACIÓN DE TERRENO, LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES Y MANTENIMIENTO GENERAL
									156	CASA COMANDO, CACOM 5	$ 164.772.203,03	121	28	2,50	24,56	$ 40.468.053,06	CAMBIO DE VENTANAS, CAMBIO DE COCINAS, MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES, MANTENIMIENTO FACHADAS Y PUNTOS FIJO, INSTALACION DE ENCHAPES, PISOS, ADECUACION DE BAÑOS Y COCINAS. ADEMAS DE MANTENIMIENTO DE CARPINTRIA EN MADERA.
									157	MALL- ALMACEN SOCIAL Y PUNTO DE VENTA, CACOM 5	$ 80.399.458,81	50	27	2,60	25,51	$ 20.508.293,95	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y CUBIERTA, REVISIÓN ELÉCTRICA Y ADECUACIÓN DE ACABADOS INTERIORES.
									158	PARQUEADERO CUBIERTO GRUSE, CACOM 5	$ 14.307.037,57	62	19	2,60	20,26	$ 2.898.033,53	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE PINTURA

								159	PARQUEADERO CUBIERTO ORIENTAL CASA CDO. CACOM 5	$ 5.008.031,85	59	16	2,60	18,44	$ 923.280,75	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE PINTURA.
								160	PARQUEADERO CUBIERTO SANIDAD, CACOM 5	$ 10.999.687,22	51	8	2,60	13,98	$ 1.537.316,29	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE PINTURA
								161	PLACA DE BANQUITAS, CACOM 5	$ 17.027.033,14	53	13	2,60	16,70	$ 2.842.833,45	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE PINTURA.
								162	PLANTA TELEFONICA SANIDAD	$ 14.350.400,00	15	7	2,60	13,46	$ 1.931.276,83	INSPECCIÓN DE CABLEADO, REVISIÓN DE EQUIPOS, LIMPIEZA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES.
								163	ALOJAMIENTO OFICIALES A CACOM 5	$ 1.156.138.218,92	121	28	3,20	37,74	$ 436.280.318,29	CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA, RETIRO DE TEJAS DETERIORADAS ADECUACIÓN DE CANALETAS Y BAJANTES, RESANE Y PINTURA DE PAREDES, AJUSTE DE PUERTAS, VENTANAS Y CERRADURAS CON FALLAS DE FUNCIONAMIENTO.
								164	CASETA CHENTERITO, CACOM 5	$ 9.632.017,88	62	19	2,60	20,26	$ 1.951.061,54	RESANE GENERAL, LIMPIEZA, PINTURA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE INSTALACIONES.
								165	CACOM-5 TERRENOS	$ 3.782.169.200,00	150	26	2,60	24,81	$ 938.507.465,29	DESMALEZADO, LIMPIEZA DE ESCOMBROS, NIVELACIÓN DE ÁREAS Y RETIRO DE MATERIAL INSERVIBLE.
	TOTAL ZONA AERONÁUTICA	$ 10.333.838.708,53		1,57		$ 2.416.423.981,61			TOTAL ZONA NO AERONÁUTICA	$ 43.149.986.142,40		9,59	1,86		$ 13.517.681.578,35	

EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO NO AERONÁUTICO

No.	NOMBRE EQUIPO (SEGÚN INVENTARIO)	VALOR INICIAL	VALOR CON DEPRECIACIÓN	TIEMPO DE VETUSTEZ	CLASIFICACIÓN DETERORO	VIDA ÚTIL INICIAL	% DETERORO	VALOR MÍN ESTIMADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ALERTA	ALCANCE MANTENIMIENTO REQUERIDO
1	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	$ 2.339.900,56	$ 1.364.940,99	5	2,50	10	50,00%	$ 194.991,91		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE CONEXIONES
2	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	$ 2.339.900,56	$ 1.364.941,99	5	2,50	10	50,00%	$ 194.991,71		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE CONEXIONES
3	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	$ 1.785.000,00	$ 756.684,79	10	4,17	12	83,33%	$ 514.157,61	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
4	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	$ 1.785.000,00	$ 756.685,79	5	2,08	12	41,67%	$ 146.902,03		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
5	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	$ 1.785.000,00	$ 756.686,79	5	2,08	12	41,67%	$ 146.901,89		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
6	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTUJAA09BEC13801000210	$ 1.986.694,00	$ 948.267,64	10	3,33	15	66,67%	$ 207.685,27		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
7	AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU	$ 2.023.000,00	$ 857.576,10	6	2,50	12	50,00%	$ 194.237,32		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
8	AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU	$ 2.023.000,00	$ 857.576,10	6	2,50	12	50,00%	$ 194.237,32		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
9	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU DOS PIEZAS MOTOR SPLI	$ 12.495.000,00	$ 12.333.027,79	2	0,11	90	2,22%	$ 1.840,59		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
10	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU DOS PIEZAS MOTOR SPLI	$ 12.495.000,00	$ 12.333.027,79	2	0,11	90	2,22%	$ 1.840,59		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
11	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU DOS PIEZAS MOTOR SPLI	$ 12.495.000,00	$ 12.333.027,79	2	0,11	90	2,22%	$ 1.840,59		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
12	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	$ 2.380.000,00	$ 1.216.214,05	8	2,67	15	53,33%	$ 166.255,14		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
13	AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU	$ 4.736.200,00	$ 2.420.265,96	8	2,67	15	53,33%	$ 330.847,72		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
14	AIRE ACONDICIONADO KOMFORT ALUMODEL MA1822	$ 1.799.999,97	$ 38.280,41	11	5,00	11	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
15	AIRE ACONDICIONADO LG BLART	$ 2.074.997,55	$ 1.515.561,94	6	1,00	30	20,00%	$ 23.309,82		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
16	AIRE ACONDICIONADO MOD MS-24TN1ISEMR	$ 4.635.592,00	$ 9.000,45	22	5,00	22	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
17	AIRE ACONDICIONADO PORTÁBLE 2400 BT	$ 2.074.997,60	$ 1.582.185,67	5	1,25	20	25,00%	$ 32.854,13		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
18	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL MODELO MPMS-12CRN1	$ 1.800.000,00	$ 102.160,40	14	3,50	20	70,00%	$ 292.971,77	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
19	AIRE ACONDICIONADO TIPO ART COOL 1,5 TON. CAP	$ 3.279.999,96	$ 82.050,08	20	4,00	25	80,00%	$ 639.589,98	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
20	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU	$ 1.980.000,00	$ 48.364,11	12	4,62	13	92,31%	$ 1.931.635,89	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
21	UPS EATON	$ 1.700.000,00	$ 150.918,80	10	3,33	15	66,67%	$ 309.816,24	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
22	SIP DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA/11.4KV	$ 16.070.927,36	$ 3.589.496,97	11	4,23	13	84,61%	$ 6.240.715,20	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
23	PLANTA HOBART 115AC/28DC 90KVA	$ 154.280.141,74	$ 54.930.754,03	16	3,48	23	69,56%	$ 14.192.769,67		LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
24	PLANTA HOBART POWER MASTER ADV	$ 90.783.014,60	$ 39.063.414,44	15	3,41	22	68,18%	$ 7.388.514,58		LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
25	PLANTA HOBART POWER MASTER ADV	$ 46.648.645,44	$ 21.568.306,16	25	3,91	32	78,12%	$ 3.582.905,61		LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
26	PLANTA HOBART POWER MASTER ADV	$ 51.064.764,33	$ 22.776.263,86	21	3,75	28	75,00%	$ 4.041.214,35		LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
27	POSTE TRANSFORMADOR 30 KVA 120/210 13,2 KV	$ 5.000.000,00	$ 1.440.476,19	5	4,17	6	83,33%	$ 3.559.523,81	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
28	POSTE TRANSFORMADOR 75 KVA 127/220 13,2 KV	$ 10.000.000,00	$ 2.880.952,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.047,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
29	TORRE TRANSFORMADOR 75 KVA 124/214 13,2 KV	$ 10.000.000,00	$ 2.880.952,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.047,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
30	TORRE TRANSFORMADOR 75 KVA 220/208 13,2 KV	$ 10.000.000,00	$ 2.880.953,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.046,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
31	PLANTA ELECTRICA HONDA EM5500CXS 5 KV A GASOLINA	$ 1.700.000,00	$ 150.918,80	10	3,33	15	66,67%	$ 309.816,24	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
32	UPS EMERSON NETWORK POWER	$ 3.255.217,00	$ 168.592,58	14	3,50	20	70,00%	$ 514.437,40	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
33	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	$ 2.609.100,00	$ 158.033,15	8	5,00	8	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
34	TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA SUBESTACION EN POSTE	$ 10.000.000,00	$ 2.880.952,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.047,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
35	TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA SUBESTACION EN POSTE	$ 10.000.000,00	$ 2.880.952,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.047,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
36	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15k VA 13200/208-120V	$ 5.568.000,00	$ 209.537,32	11	5,00	11	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
37	TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO	$ 2.609.100,00	$ 158.033,15	8	5,00	8	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
38	UPS 10K A PLENA CARGA CON SOPORTE 15	$ 45.115.000,00	$ 41.856.694,44	10	4,33	15	66,67%	$ 651.661,11		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
39	UPS 2 KVA	$ 2.369.594,29	$ 1.994.408,53	4	1,00	20	20,00%	$ 23.449,11		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
40	UPS 2 KVA	$ 2.369.594,29	$ 1.994.409,53	4	1,00	20	20,00%	$ 23.449,05		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
41	UPS 2 KVA	$ 2.369.594,29	$ 1.994.409,53	4	1,00	20	20,00%	$ 23.449,05		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
42	UPS 2 KVA	$ 4.000.000,00	$ 242.279,94	9	5,63	8	112,50%	$ 3.757.720,06		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
43	UPS 2 KVA	$ 5.754.587,16	$ 166.393,62	5	2,78	5	55,55%	$ 1.597.955,89	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
44	UPS 2KVA PARA 110V	$ 3.094.000,00	$ 2.544.702,90	5	1,09	23	21,74%	$ 30.516,51		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
45	UPS 3 KVA	$ 6.453.187,08	$ 186.559,81	9	5,00	9	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
46	UPS 3 KVA	$ 6.453.187,08	$ 186.560,81	9	5,00	9	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
47	UPS APC SMART UPS VTKVA	$ 28.893.591,93	$ 522.593,00	10	5,00	10	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
48	UPS DE 3 KVA	$ 3.188.577,00	$ 39.027,44	8	5,00	8	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
49	UPS DE 3 KVA	$ 3.188.577,00	$ 39.027,44	8	5,00	8	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
50	UPS DE 6 KVA MARCA TITAN	$ 7.940.200,00	$ 467.267,78	14	5,00	14	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
51	UPS ON LINE	$ 2.231.840,00	$ 113.333,68	13	5,00	13	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
52	UPS ON LINE	$ 2.231.840,00	$ 113.333,68	13	5,00	13	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
53	UPS ON LINE	$ 2.231.840,00	$ 113.333,68	13	5,00	13	100,00%	$ -		Diagnóstico técnico y análisis de costo-beneficio
54	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	$ 7.430.000,01	$ 185.883,44	20	4,00	25	80,00%	$ 1.448.927,31	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
55	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	$ 7.430.000,01	$ 185.884,44	20	4,00	25	80,00%	$ 1.448.927,11	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
56	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	$ 7.430.000,01	$ 185.885,44	20	4,00	25	80,00%	$ 1.448.926,91	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
57	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	$ 7.430.000,01	$ 185.886,44	20	4,00	25	80,00%	$ 1.448.926,71	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
58	UPS EATON	$ 1.700.000,00	$ 150.918,80	10	3,33	15	66,67%	$ 309.816,24	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
59	PLANTA GENERACION ELECTRICA EVANS	$ 13.000.000,00	$ 6.978.421,37	2	0,20	50	4,00%	$ 125.449,55		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
60	PLANTA GENERACION ELECTRICA EVANS	$ 13.000.000,00	$ 6.978.421,37	2	0,20	50	4,00%	$ 125.449,55		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
61	PLANTA GENERACION ELECTRICA EVANS	$ 13.000.000,00	$ 6.978.421,37	2	0,20	50	4,00%	$ 125.449,55		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
62	PLANTA GENERADORA	$ 4.426.830,99	$ 4.357.149,39	2	0,11	90	2,22%	$ 791,84		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
63	PLANTA GENERADORA	$ 4.426.831,08	$ 4.357.149,48	2	0,11	90	2,22%	$ 791,84		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
64	PLANTA GENERADORA PERKINS	$ 34.000.000,00	$ 20.887.333,34	2	0,20	50	4,00%	$ 273.180,56		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
65	PLANTA SOLAR	$ 78.812.058,40	$ 58.131.268,36	1	1,50	20	30,00%	$ 1.427.940,50		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
66	PLANTA TELEFONICA VIRTUAL	$ 43.557.150,00	$ 40.169.371,67	5	0,50	50	10,00%	$ 125.473,77		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
67	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 117/207 13,8 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.428,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.571,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
68	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 127/220 13,2 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.429,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.570,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
69	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 212/123 13,8 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.430,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.569,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
70	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 213/123 13,8 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.431,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.568,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
71	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 226/130 13,8 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.432,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.567,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
72	PEDESTAL TRANSFORMADOR 112,5 KVA 450/263 13,2 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.433,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.566,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
73	PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 208/120 13,2 KV	$ 15.000.000,00	$ 4.321.434,57	5	4,17	6	83,33%	$ 10.678.565,43	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
74	PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13,2 KV	$ 18.000.000,00	$ 5.185.714,29	5	4,17	6	83,33%	$ 12.814.285,71	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
75	PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13,2 KV	$ 18.000.000,00	$ 5.185.715,29	5	4,17	6	83,33%	$ 12.814.284,71	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
76	PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 222/122 13,8 KV	$ 18.000.000,00	$ 5.185.716,29	5	4,17	6	83,33%	$ 12.814.283,71	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
77	PEDESTAL TRANSFORMADOR 225 KVA 226/130 13,2 KV	$ 18.000.000,00	$ 5.185.717,29	5	4,17	6	83,33%	$ 12.814.282,71	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
78	CALENTADOR DE AGUA A GAS EN ACERO	$ 5.290.000,00	$ 4.716.916,67	2	1,00	10	20,00%	$ 71.635,42		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
79	CALENTADOR DE AGUA A GAS EN ACERO	$ 5.290.000,00	$ 4.716.916,67	2	1,00	10	20,00%	$ 71.635,42		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
80	CALENTADOR DE AGUA A GAS EN ACERO	$ 6.124.900,00	$ 5.461.369,17	2	1,00	10	20,00%	$ 82.941,35		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
81	CALENTADOR DE AGUA A GAS EN ACERO	$ 6.124.900,00	$ 5.461.369,17	2	1,00	10	20,00%	$ 82.941,35		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
82	CALENTADOR DE PASO A GAS DE 60 LTS	$ 1.780.799,01	$ 700.764,82	10	3,33	15	66,67%	$ 216.006,98		LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINES Y DRENAJES, VERIFICACIÓN DE
83	CUARTO FRIO	$ 8.524.624,07	$ 806.833,35	14	4,38	16	87,50%	$ 2.348.895,34	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE CUARTOS
84	CUARTO FRIO	$ 28.196.885,43	$ 3.503.147,36	14	4,38	16	87,50%	$ 12.346.869,04	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE CUARTOS
85	CUARTO FRIO	$ 28.196.885,43	$ 3.503.147,36	14	4,38	16	87,50%	$ 12.346.869,04	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE CUARTOS
86	PLANTA	$ 6.136.400,00	$ 1.599.223,09	22	3,79	29	75,86%	$ 648.168,13		CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE CUARTOS
87	PLANTA 150 KVA GP CUMINS	$ 30.610.822,38	$ 11.972.050,90	20	4,00	25	80,00%	$ 3.727.752,50		LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y SUS COMPONENTES,
88	PLANTA 33 KVA TRITON MODELO 1103A-33G	$ 51.167.000,00	$ 18.606.181,82	7	3,18	11	63,64%	$ 8.140.704,55		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
89	PLANTA ELÉCTRICA KIPOR MODELO KDE20SS3 30 KVA	$ 28.795.574,50	$ 19.206.039,20	20	14,29	7	285,71%	$ 737.656,56		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
90	PLANTA HOBART GENERATOR SET	$ 21.900.000,00	$ 11.684.800,00	7	2,33	15	46,67%	$ 1.278.025,00		LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
91	POSTE TRANSFORMADOR 30 KVA 120/210 13,2 KV	$ 5.000.000,00	$ 1.440.476,19	5	4,17	6	83,33%	$ 3.559.523,81	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
92	POSTE TRANSFORMADOR 75 KVA 127/220 13,2 KV	$ 10.000.000,00	$ 2.880.952,38	5	4,17	6	83,33%	$ 7.119.047,62	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA GENERAL DE SUS COMPONENTES, VERIFICACIÓN DE
93	UPS	$ 106.388.000,00	$ 102.485.180,00	1	0,20	25	4,00%	$ 182.534,17		LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
94	UPS EMERSON NETWORK POWER	$ 3.255.217,00	$ 168.592,58	14	3,50	20	70,00%	$ 514.437,40	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
95	UPS EMERSON NETWORK POWER	$ 3.255.217,00	$ 168.592,58	14	3,50	20	70,00%	$ 514.437,40	VERIFICAR VALOR DEL EQUIPO EN EL MERCADO	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO
	TOTAL EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO NO AERONÁUTICO	$ 1.403.165.490,54	$ 662.827.841,94	7,61	2,87			$ 266.194.909,85		

VALOR TOTAL ESTIMADO INFRAESTRUCTURA (AERONÁUTICA Y NO AERONÁUTICA) Y EQUIPO (NO AERONÁUTICO) DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO EN LAS UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES FAC

$ 54.146.652.693

VALOR TOTAL ESTIMADO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (AERONÁUTICA Y NO AERONÁUTICA) Y EQUIPO (NO AERONÁUTICO) DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO EN LAS UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES FAC

$ 16.200.300.470

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA ACLARATORIA:

Los valores que se encuentran como "VALOR MÍN ESTIMADO REQUERIDO MANTENIMIENTO" en el caso de la infraestructura aeronáutica y no aeronáutica y "VALOR MÍN ESTIMADO POR MANTENIMIENTO" en el caso de equipos de apoyo logístico no aeronáutico, corresponden a valores estimados, los cuales están sujetos a cambio teniendo en cuenta la ubicación de la Unidad Militar Aérea y los precios del mercado.

En el caso de los equipos de apoyo logístico, las calificaciones, a pesar de invertir recursos, no se ven afectados positivamente en su calificacion de deterioro, ya que solo se mantienen mas no se mejoran.

En constancia firman:

ESPECIALISTA A ARQUITECTO