	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	28 de noviembre de 2025	No. ACTA:	106-2025-04

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Convenio **SBV-CD-CVI-106-2025** EPC-Bienestar Verde Comité Técnico informe 3.
LUGAR:	Edificio capital Towers, piso 11, EPC, Sub-Gerencia General.
HORA INICIO:	10:40 am — HORA FIN: 11:10 am

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Mónica Quiroga Poveda	Directora de Seguridad Hídrica y Saneamiento Básico - Secretaría de Bienestar Verde	
2	Erika Marcela Álvarez Cubillos	Supervisor convenio - Secretaría de Bienestar Verde	
3	Olga Lucia Moreno	Contratista - Secretaría de Bienestar Verde	Olga Lucia Moreno
4	Paula Andrea Cárdenas Ruiz	Contratista - Secretaría de Bienestar Verde	Paula Cardenas
5	Henry Javier Palacios Clavijo	Asesor de Asuntos Ambientales - EPC	
6	Jorge Libardo Ramírez González	Contratista - EPC	
7	Angie Lizeth Rodríguez Verdugo	Contratista - EPC	Angie R.

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances del convenio.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	28 de noviembre de 2025	No. ACTA:	106-2025-04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **Presentación de avances del convenio.**

El Comité tiene como propósito presentar el estado de avance del convenio SBV-CD-CVI-106-2025.

Estado de los estudios hidrogeológicos del sitio propuesto para perforación.

Predio de Facatativá:

- Se radicó el permiso de prospección y exploración el 29 de septiembre de 2025.
- En octubre se realizó el pago asociado al trámite.
- El 21 de noviembre se efectuó la visita técnica de verificación en campo, acompañada por funcionarios de la CAR y de la Alcaldía.
- Se resolvieron satisfactoriamente las inquietudes técnicas del profesional de la CAR.
- Se revisó el pozo existente del municipio, el cual presenta disminución del caudal (de 25 L/s a valores entre 12 y 7 L/s).
- Se discutió la futura operabilidad alternada entre ambos pozos (existente y nuevo), sujeto a:
    - Profundidad del nuevo pozo.
    - Captación de acuíferos distintos.
    - Restricciones de la CAR respecto a distancias menores a 500 m entre pozos.

Consideraciones técnicas sobre el pozo existente:

Se identifican posibles causas de disminución de caudal:

- Perforación inadecuada.
- Condiciones del macizo rocoso.
- Equipos de producción.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	28 de noviembre de 2025	No. ACTA:	106-2025-04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La CAR evaluará la operabilidad simultánea según resultados de exploración, particularmente la prueba de bombeo que se realizará al finalizar la etapa exploratoria. Esta prueba determinará si existe interferencia entre pozos.

Contexto geológico:

El área corresponde al Grupo Guadalupe conformado por:

1. Formación Labor y Tierna
2. Formación Plaeners
3. Formación Arenisca Dura

Los registros indican que el nuevo pozo probablemente explotará arenisca dura, lo cual corresponde a un acuífero diferente al del pozo existente.

Avance general de estudios hidrogeológicos del convenio.

A la fecha, los informes entregados:

- Facatativá – 26 de septiembre de 2025
- Madrid –Devuelto con observaciones técnicas
- Cajicá –Devuelto con observaciones técnicas

Pendientes:

1. Sesquilé
2. La Calera
3. Funza

Los informes se encuentran dentro de los plazos establecidos y se espera su entrega final en las próximas semanas.

Avance predial y permisos.

Madrid.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	28 de noviembre de 2025	No. ACTA:	106-2025-04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Se confirmó el potencial hidrogeológico del predio.
- Se programó visita predial y técnica para el 2 de diciembre con el fin de definir la coordenada exacta de perforación.
- Posteriormente se gestionará:
    1. Firma del acuerdo de intervención del predio.
    2. Radicación del permiso de exploración ante autoridad ambiental.

Cajicá.

- Se inicia proceso de definición de coordenada y trámites prediales.

Orden preliminar de intervención.

Con base en los permisos y estudios:

1. Facatativá
2. Madrid
3. Cajicá
4. Sopó
5. Funza

La capacidad presupuestal indica que el proyecto permitirá 2 o máximo 3 pozos, no más.

Contrato de obra.

Según la presentación:

- El contrato de obra fue adjudicado a Llano Pozos.
- El proceso contractual finalizó y se encuentran:
    - Pólizas emitidas por el contratista, en evaluación.
    - Pendiente la creación de la fiducia para la consignación del anticipo.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	28 de noviembre de 2025	No. ACTA:	106-2025-04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Se espera activar el contrato una vez se emita el primer permiso de exploración (Facatativá).

La movilización de equipos puede iniciarse antes del permiso, pues este solo condiciona el inicio de perforación.

Contrato de interventoría.

De acuerdo con la Resolución 758 del 20 de noviembre de 2025:

- Se adjudicó el Concurso de Méritos CM-PDA-015-2025 al Consorcio INTER ACR.
- Valor del contrato: $634.243.287.
- El consorcio está tramitando:
  - Constitución de pólizas.
  - Firma del contrato.

EPC solicitó cambio de fuente de financiación, que se realizará una vez se suscriba el contrato, siguiendo recomendaciones jurídicas.

Discusión sobre aportes de bienes y servicios de EPC.

Se solicitó especificar el aporte en bienes y servicios por parte de EPC. Sin embargo:

- Las actividades involucran múltiples dependencias (jurídica, ambiental, predial, ingeniería, contractual).
- Se acordó agrupar las actividades por líneas temáticas. Esta información se incluirá en el informe del comité como soporte del aporte institucional.

Conclusiones.

1. Se informó que el permiso de prospección de Facatativá podría emitirse la siguiente semana, algo excepcional considerando los tiempos usuales.
2. Los estudios hidrogeológicos avanzan dentro del cronograma, con entregas parciales completadas.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	28 de noviembre de 2025	**No. ACTA:**	106-2025-04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

3. El contrato de obra se activará con la emisión del primer permiso.
4. La interventoría fue adjudicada y está en etapa final de legalización.

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Gestionar emisión del permiso de prospección de Facatativá.		
2.	Ajustar y entregar informes pendientes (Sesquilé, La Calera, Funza)		
3.	Preparar y firmar acuerdos de intervención predial	**EPC**	

ELABORÓ		**APROBÓ**	
NOMBRE:	Angie Rodríguez	**NOMBRE:**	Henry Javier Palacios Clavijo
CARGO:	CONTRATISTA	**CARGO:**	ASESOR DE ASUNTOS AMBIENTALES
FIRMA:	Angie R.	**FIRMA:**	

pda
Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

EPC EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES EXTERNAS**		Código: PDE-F-005 Versión: 4 Fecha: 13/12/2019

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Convenio: SBV - CD - CUI 106 20255 Informe 3

FECHA: 28/11/25.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

LUGAR:

HORA DE INICIO: 10:40 am

HORA FIN:

No.	NOMBRE	TIPO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Angie Rodríguez	CC 1001498300		EPC	Contratista	3228156860	angie.rodriguez@epc.com.co	
2	Olga Lucia Moreno	52.072.260		SBV	Contratista	3002999792	olgalucia.moreno.partroj@gmail.com	
3	Erika Alvarez	1033704177		SBV	Prof. Universitario	3057683481	erika.alvarez@cundinamarca.gov.co	
4	Paola Cabeza	30339212		SBV	Contratista	3163042987	paola.cabeza@epc.com.co	
5	Jorge Ramirez	C.C 11365621		EPC-	Contratista	3107905088	jorge.ramirez@epc.com.co	
6	Monica Quiroga	CC. 53930703	Silvania	Director Verde	Director	3118357874	monica.quiroga@cndgo.co	
7	Henry J. Palacin	7166950	Tbto.	EPC	Asesor STO	3124279449	henry.palacin@epc.	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								