CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A.
NIT: 811.017.640-0

Envigado, 15 de abril del 2026

INGENIERA
Laura Quintero
Supervisora
DeSur

Asunto: *Solicitud de prórroga de plazo contractual – Contrato DESur-OC-313-2025.*

Por medio de la presente, la empresa ***CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A.****, con NIT 811.017.640-0, solicita a DeSur la prórroga de* ***quince (15) días calendario*** *al plazo del contrato* ***DESur-OC-313-2025****, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24",el cual tiene como fecha de finalización el* ***21 de abril de 2026****; en consecuencia, con la prórroga solicitada, la nueva fecha de terminación del contrato se proyecta para el* ***6 de mayo de 2026****, correspondiente a los quince (15) días calendario adicionales requeridos.*

La presente solicitud se fundamenta en las condiciones climáticas adversas presentadas durante la ejecución del contrato, específicamente las precipitaciones recurrentes que han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas de cubierta. Estas actividades, por su naturaleza técnica, requieren condiciones secas que garanticen tanto la correcta instalación de los materiales como la seguridad del personal en obra, generando restricciones operativas que han impactado el cronograma inicialmente previsto.

A pesar de la implementación de medidas de mitigación y la reprogramación de actividades, la continuidad de las lluvias ha ocasionado retrasos que hacen necesario contar con un tiempo adicional para culminar adecuadamente las actividades pendientes, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad exigidos.

En este sentido, la prórroga solicitada permitirá finalizar las intervenciones de manera integral, evitando reprocesos y garantizando la correcta entrega de las obras.
Agradecemos su atención a la presente solicitud y quedamos atentos a sus comentarios y aprobación.

ROBERTO SOTO NARANJO
Representante Legal
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA