BITÁCORA OFICIAL DE OBRA

REGISTRO DIARIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Entidad Contrante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Proyecto en Ejecución: Reparaciones Locativas en Sedes Nacionales.

Objeto del Contrato: Realizar las Reparaciones Locativas de la Sede Seccional de Manizales, Caldas. Lote 1.

Contratista: DALCONS S.A.S.
Interventoria: Constructora Gilli S.A.S.

Ubicación de la obra: Manizales - Departamento de Caldas.

Fecha: Miercoles 18 de Febrero de 2026.
Inicio Físico de obra

2. Información Contractual.

Contratista
Razón social: DALCONS S.A.S.
Nit: 901603.369-9.
Representante legal: Alberto Hector Calabelo Monsalve.

3. PARTES INTERVINIENTES:

Entidad:
Supervisión:
Interventoria:

4. GARANTIAS CONTRACTUALES:

- Poliza N°: 11-44-101268818.
- Aseguradora: Seguros del Estado
- Cobertura: Cumplimiento, Prestaciones y Calidad del servicio.

5. DATOS DE APERTURA DE LA BITÁCORA

- Fecha de Apertura: _____
- Numero de total de Folios: _____
- FOLIO INICIAL : 001 - 002.

6. CONSTANCIA

La Presente bitacora de Obra Constituye el Instrumento oficial del Registro diario de las Actividades tecnicas, Administrativas, Ambientales y de seguridad y Salud en el trabajo desarrolladas dentro del Contrato N° 150-SG-2025.

Todo Registro deberá realizarse en orden Cronologico Sin enmendadura, Sin Espacios en blanco y debidamente firmado por el Residente de obra y del Residente de Interventoria;

Firma: Octavio Ortiz C.
Nombre: Representante Legal
DALCONS S.A.S.

Firma: _____
Nombre: Jairo Gil C
Representante Contratista
GILLI S.A.S.

Firma: _____
Nombre: _____
CARGO: Supervisor.

Firma: _____
Nombre: GABRIEL E. ANGULO A.
Cargo: Residente de Interventoria

REGISTRO DIARIO DE
- BITACORA DE OBRAS -

Fecha: 18-02-2026. Nº Dia de Ejecución: 01 Clima: Nublado Temp. 12°

PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE EN MANIZALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (LOTE 1.)

Contrato: N° 150-SG-2025

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.

DESARROLLO DEL DIA.

1. PERSONAL DE OBRA.

Cargo	Nombre	Cant. Propuesta	Hora/uso	observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz.	1	7:00 am 17:00 PM.	* Si Estuvo presente durante todo el dia.
Maestro de Obra	Luis Sanchez.	1.	7:00 am / 17:00 pm	No Estuvo presente en obra
OFICIALES		3		
Ayudantes.		3		
Profesional SST.		1.		no Estuvo Presente

2. MATERIALES

NOTA: Al sitio de las obras no ha llegado ningún tipo de Materiales.

3. Equipos y Herramientas

Se deja Constancia que el dia de hoy solo se utilizaron el Roto martillo, Palas, otros elementos Menores.

4. SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO.

Se deja Constancia que:

→ En el día de hoy no hubo Ningún tipo de Charla Para el uso adecuado de EPP en demoliciones.

→ INCIDENTES: Ninguno.

5. ASPECTOS AMBIENTALES:

- Se deja Constancia que: La Interventoría le solicitó al Contratista que le hiciera la documentación necesaria Para aprobar el Gestor de RCD, Sin Embargo, el Residente de obra Manifiesto que esta documentación Se Iba Entregar una vez disperticado o haya realizado La disposición final de éstos Residuos.

La Interventoría le Recordó la obligación de Entregar estos documentos Previo a Cada Actividad, de lo Contrario Ordenará la Suspensión de las Actividades que no Cumplan con éstos Requerimientos Legales Técnicos Administrativos.

6. NOVEDADES Y OBSERVACIONES:

- La Interventoría Recordó al Contratista Entrega del Plan de Contingencia.
- La Interventoría Recordó al Contratista la Importancia del Cumplimiento de las disposiciones normativas y de los Aspectos Administrativos Previos al Inicio de Cada Actividad.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Demolición de Piso existente en Zona Exterior
-

N° Folios utilizados en éste DIA: Folio 3 y 4

Nombre: Octavio Ortiz Castillo
Cargo: Residente (Interventoría) Obra

Nombre: Gabriel E. Angulo M.
Cargo: Residente de Interventoría

Bitácora de obra.

Registro diario.

Fecha: 19/Febrero/2026 Día de Ejecución N: 02 Clima: Nublado Temp. 14

Proyecto: Reparaciones locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lote 1. Sede de Manizales - Caldas.

Contrato: N° 150-56-2025

Entidad Contratante: Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses.

Contratista: DALCONS S.A.S.

Interventoría: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

DESARROLLO DEL DÍA.

1. PERSONAL DE OBRA.

Cargo	Nombre	Cantidad Programada	Cantidad Presente	Horas	observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz	1	1	07:00 Am 17:00 Pm	Permaneció en la obra.
Maestro	Luis Sanchez	1	0		no estuvo Presente
Ayudantes	Victor Morales cristian Loaiza.		2	07:00 Am 17:00 Pm.	Estos son nuevos que Ingresaron Hoy
Oficiales	oscar Penagos Fabian A. Nieto M.		2		
Profesional SST.	Yiomara Pico Parra Coordinadora.	1	0		NO Estuvo Presente hoy.
Ayudante	Juan Carlos Arias		1	07:00 am 17:00 Pm	cabe anotar que este ayudante es adicionado

Anotación: La Interventoría deja en manifiesto por Escrito que los dos (2) Ayudantes que Ingresaron, No Presentaron documentación alguna ni están Relacionados en el Listado de avalados por la Interventoría, como lo Exige el Contrato y sus Lineamientos Técnicos y Administrativos.

2. EQUIPOS y Herramientas.

	CANTIDAD	TIPO / Caracteristicas	observaciones
Mezcladora	No		
RotoMartillo Percutor/Demoledor	1	1500 Watt.	
Demoledor	1	4.500 watt.	
Herramientas Manor (varios)	15.		Según especificaciones.

3. Actividades Realizadas:
   - Se Continuo con la demolición de pisos en zonas Exterior
   - Se Continuo retirando el Material de Piso demolido, Sin embargo la Interventoria le advirtio a los miembros del Personal de obra que el Retiro y Empaque del mismo, Solo Podrain efectuar el Retiro una vez Cumplido con la Entrega Previa de la documentacion que avale al GESTOR Para el transporte y disposición final de estos en el sitio autorizado para ello.
   - Corte dilatacion de Medio cañas

4. MATERIALES RECIBIDOS.
   - A La Fecha NO ha Ingresado ningún Material al sitio de las obras.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
   - La Interventoria Advierte al Contratista que a la Fecha la Profesional SST, no ha hecho ninguna actividad a los o al Personal de obra.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS/ADMINISTRATIVOS
   - El Contratista aún a la Fecha no ha Entregado los Certificados de los Gestores Para el transporte y disposición Final Residuos
   - El Contratista no ha Entregado a Residencia certificado de Vacunas

7. Novedades y/o Observaciones.

8. Compromisos para el Dia siguiente.

9. Nº Folios del Dia: Folio 5 y 6.

FIRMA: [signature]
Nombre: Octavio Ortiz C.
Cargo: Residente Obra

FIRMA:
Nombre: Gabriel E. Angulo A.
CARGO: Residente de Interventoria

BITÁCORA DE OBRA
(Registro diario)

FECHA: 20 de febrero / 2026. Día de Ejecución N: 03

CLIMA: TEMPLADO temp. 16°

PROYECTO: Reparaciones locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lote 1. Sede Manizales.

CONTRATO: N: 150-SG-2025

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S. Nit N: 901.603.369.-9

Interventoría: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S. Nit N:

- DESARROLLO DEL DÍA -

1. PERSONAL DE OBRA presente

Cargo	Nombre	N: Cont. Programado	N: Cont. Ejecutado	Horas 7:00a - 5:00p
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz	1	1	7:00am / 17:00
Inspector Profesional SST	Tec. Fabian Nieto / Ximena Pico Parra. Coordinadora SST	1 / 1	1 / 0	7:00 am / 17:00 pm — —
Oficial	Oscar Peña Adria	1	1	7:00 / 17:00 pm
Maestro de obra	Luis Sanchez	1	0	— N.A —
Ayudantes			3	7:00 AM / 17:00 PM

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Nombre	U/M	Cantidad	Especificaciones/Marca	observaciones
Demoledor	und	1.	2500 Wat.	Grande.
Roto Martillo - Perforador / Demoledor.	und	1	1.500 wat.	Mediano.
Herramientas Menores (varios)	glb.	15		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se Continuó en la demolición de Pisos en planta de 4to piso.
- Se Continuó con el retiro y embalaje en Sacos del R.C.D., el Cual se acomodan sobre la Zona exterior Continua a la acceso Principal. Se aclara que El Contratista a dispuesto Con un Cerramiento Provisional Sobre el andén Exterior, Sin Interferir el paso del Peatón.

4. MATERIALES RECIBIDOS.

→ A la Fecha No ha Ingresado ningún Material que Se vaya a utilizar dentro de las actividades.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Se deja Constancia Por parte de la Interventoría que a la fecha de hoy, ha hecho Presencia la Profesional SST. ni otro Personal Profesional Requerido.
- de Igual forma, se deja Constancia que En la obra no ha Presencia

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS/Administrativos).

→ El Contratista a la fecha no ha Presentado las Certificaciones de los gestores R.C.D.

→ El Personal sin novedad Certificado de las Charlas.

7. NOVEDADES Y/O OBSERVACIONES

La Interventoría deja en Manifiesto al Contratista el deber Contractual de tener el Equipo de Personal Propuesto de Forma Completa. Asimismo, Recordarle asumir el Compromiso.

8. COMPROMISOS PARA EL DIA SIGUIENTE.

- Allegar a la Interventoría los Certificados de Vacunación del Personal.
- Allegar los Certificaciones del gestor del R.C.D.

9. Nº FOLIOS DEL DIA = FOLIOS N° 7 y 8

FIRMA:
CARGO:

FIRMA: [signature]
CARGO: Residente de Interventoría

V°B°. firma
CARGO

Bitacora de obra

Sabado

Fecha: 21 de Febrero de 2026 Dia Ejecución N°: 04

Clima: Nublado Temp: 14° Prom.

PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. LOTE. 1. (Sede Manizales.)

CONTRATO: N° 150-SG-2025

ENTIDAD Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Sede Manizales.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.
Nit: N° 901.603.369-9.

INTERVENTORIA: CONSTRUCCIONES GILLI SAS.

- DESARROLLO DEL DIA -

1. PERSONAL EN OBRA:

CARGO	Nombres	Cantidad	Horas	Observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz.	0	0	no estuvo presente el dia hoy.
Inspector	tec. Fabiana Nieto M.	1	7:00 am/12:00 Pm	
Profesional SST	Yuranny Rico Parra Coordinadora SST.	0	0	no estuvo presente /dia
Maestro de obra	Luis Sanchez.	0	0	no Estuvo presente/dia
OFICIALES	OSCAR Ramón Molina	1		
Ayudante		3	7:00/12:00 Pm	

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Descripción	U/M	CANT	Especificaciones.	observaciones.
Demoledor	und	1	4.500 Watt	es Electrico
Rotomartillo - Perforador	und	1	1.500 Watt	es Electrico.
Herramientas Menores	GLB	1		

10

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:
- terminación de Demolición de Pisos en Rampa Exterior.
- Se Continúa con el Retiro, Cargue y Transporte de Material demolido.
- Se Realiza el Embalaje de los Vanos Producto de la demolición.

4. MATERIALES Recibidos.
- Se recibe mantenimiento Para Pisos.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Se deja Constancia que el día de hoy aún No ha hecho Presencia en el Sitio de los trabajos la Profesional SST.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TENICOS/Administrativos
→ Se les Recordó al Personal tecnico del Contratista la diligencia de tener los Certificados de los Gestores R.C.D. Sin embargo, el Contratista ha hecho caso Omiso a Estos Requerimientos.

7. Novedades y/o Observaciones.
La Interventoria nuevamente deja Por Escrito la novedad que el Contratista no tiene en el Lugar de las Obras todo el Personal Profesional Propuesto y exigido en el Contrato.

8. Compromisos para el Dia siguiente.
Se le Comunica por este Medio, al Contratista allegar la documentacion Requerida.

9. N= Folios: Folios N= 9 y 10

FIRMS:
CARGO:

FIRMS:
CARGO: Residente de Interventoria

Bitacora de obra.

Fecha 23/febrero/26 - Lunes. - Diagonales: Dios N:05.
dia - Medio nublado temp° 19°.

Proyecto: Reparaciones locativas de las sedes del Inst. Nac. de medicina legal y ciencias forenses lote 1 (sede m/zles).
Contrato: # 150 - SG. - 2025

Entidad contratante = Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses Manizales

Contratista = DALCON SAS NIT: 901.603 369-9.

Interventoria: Construcciones CALI S.A.S.

Desarrollo del dia.

1 Personal en obra:

Cargo.	Nombres	Cantidad	horas	observaciones
Residente de Obra	Ing. Octavio Ortiz	0	0	No Estuvo Presente.
Inspector de obra	tec. Fabian Nieto	1	7:00 Am - 5:00 Pm.	Sin Observaciones.
Profesional SST.	Yeimmy Pico Parra	0	—	No Estuvo Presente
Maestro de obra	Luis Samudio	0	—	No se hecho presencia.
Operarios		1	7:00 Am / 5:00 Pm	Sin Observaciones
Ayudantes		3	7:00 Am / 5:00 Pm.	Sin Observaciones.

2 Equipos y herramientas	U/M	Cant.	Especificaciones	
Demoledor	Und.	1.	4.000 Wat.	electrico
Rotomartillo	Und	1	1.500 wat	Electrico
Herramienta Menores	GbL	1	—	Sin Especificar.

3. Actividades realizadas. → Continua

m/zles = Manuales.

3. ACTIVIDADES Realizadas:
- Se Realizan algunas demoliciones Finales sobre la Rampa.
- Se Continúa con el Embalaje del Material Producto de la demoliciones.
- Llega una volqueta para Continuar con el Cargue Retiro del Material demolido.

4. MATERIALES RECIBIDOS:
- Se Recibido por Parte del Contratista Material como Arena y grava para el Concreto.

5. Seguridad y SALUD EN el TRABAJO:
- Se deja Constancia que el día ~~Sábado~~ Aún no ha hecho Presencia la Profesional S.S.T.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS/ADMINISTRATIVOS
→ Por este Medio, se le Recuerda al Contratista (Residente) las Obligaciones Contractuales de hacer allegar la documentación Respectiva sobre los Gestores R.C.D.

7. Novedades y OBSERVACIONES.
nuevamente se deja en Manifiesto el Contratista la Obligación de tener el Personal Tecnico y profesional en el Sitio de las Obras.

8. Compromisos:
Se le Comunica al Contratista La necesidad de allegar la documentación Requerida, como Son: Constancias, Actas y Certificación del Gestor R.C.D.

Firma:
Cargo: Residente de Obra

Firma:
Nombre: Gabriel E. Angulo [illegible]
Cargo: Residente de Interventoría

BITACORA DE OBRA.

Fecha: 24 de Febrero de 2026. Dia Ejecución: Día N: 06.

Proyecto: Reparaciones Locativas de los Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Lote 2: Sede Manizales.

Contrato: N: 150 - 56 - 2025.

Entidad Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Sede Manizales.

Contratista: DALCONS S.A.S.
nit. N: 901.603.369-1.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.

INTERVENORIA: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA:

Cargo	Nombres	Cantidad Presente.	Horas laboradas	Observaciones
Residente de Obra	Ing. Octavio Ortiz	0	0	No Asistio
Inspector	Tec. Fabian Nieto M.	1	7:00 AM 5:00 PM	Estuvo todo el dia.
Profesional SST.	Yiomara Pico Parra	0	0	no Estuvo.
Maestro de obras	Luis Sanchez	0	0	No Estuvo Presente
Oficiales	OSCAR PEÑA MOLINA	1	7:00 AM 5:00 PM.	Sin Novedad.
Ayudantes		4	7:00 AM 5:00 PM.	Asistió 1 ayudante.

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Descripción	U/M	Cant.	Especificaciones	Observaciones
Demoledor		1	4.000 Wat.	
Roto Martillo		1	1.500. Wat.	
Percutor				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se Continuan unas Demoliciones Puntuales en Rampa de Acceso al Edificio.
- Se Continua con el llenado de SACOS Con material de Escombros. y se Continua Con su almacenamiento Para ser transportado.
- Se sigue cortando malla Electrosoldada y se hace su Retiro.

4. MATERIALES RECIBIDOS:
En este dia, el Contratista no Informó de ningún Material que haya Ingresado a la obra.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
- La Interventoria hace un llamado de Atención al Personal de la obra, Para que en el Desarrollo de la misma utilicen todos sus Elementos de Protección, Principalmente Para los que hace demoliciones y Cortes de Malla Electrosoldada.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS/ADMINISTRATIVOS
De Forma Reiterada la Interventoria le hace un llamado de Atención de manera Verbal al Contratista Para que el menor tiempo Posible allegue la documentación Requerida.

7. Novedades/OBSERVACIONES:
Se deja Constancia de los llamados de Atención al Contratista Por el Incumplimiento de NO haber llegar los documentos Requeridos.

8. Compromisos/VARIOS: NINGUNO
dato Expresado el Contratista

Firma: _____
Residente de Obra

Firma: _____
Nombre: GABRIEL E. ROCUCO.
Cargo: Residente de Interventoria

BITACORA DE OBRA

Fecha: 25 de FEBRERO de 2026. Día Ejecución: Día N°07.

PROYECTO: Reparaciones Locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Lote 1: Sede Manizales.

CONTRATO: N° 150 - SG - 2025.

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.
N.it: 901.603.369.-1.

INTERVENTORIA: CONSTRUCCIONES GILLI S.AS.

-DESARROLLO-

1. PERSONAL DE OBRA:

Cargo	Nombre	Cantidad Presente	Horas Trabajo	Observaciones
Residente de Obra	Ing. Octavio Ortiz.	0	0	no asistió.
Inspector de obra.	Tec. Fabian Nieto	1	7:00 AM 5:00 PM.	
Profesional SST	Yiomara Picoparra	0	0	No Registro en sistema
Maestro de obra	Luis Sanchez	0	0	No hizo presencia.
Oficiales	OSCAR PEÑA MOLINA	1	7:00 AM 5:00 pm.	
Ayudantes		4	7:00 AM 5:00 PM.	

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Descripción	U/M.	Cantidad	Especificaciones	Observaciones.
Demoledor	und	1	4.000 Wat.	
Roto martillo tipo Perforador	und	1	1.500 Wat.	
Herramienta Menor	Glb.	1		Varios tipos

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:

→ Se Continuan con la Recolección del Material Demolido de Piso en Rampa.
→ Se Realizan trabajo de Limpieza en terraza o cubierta.
→ Se Continuan demoliciones con Martillo tipo Perforador de Media caña Existente.
→ Se hace Llenado de Sacos de Material de demolición y se ubican en Acceso Principal edificación - Area Común Peatonal.

4. MATERIALES RECIBIDOS:

El Contratista no hace Referencia de ningún Material que haya Ingresado a la Obra..

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El Contratista le hace saber a la Interventoría que la Profesional SST. Hizo Presencia en horas del Día y Realizó algunas charlas con el Personal de obra.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS:

La Interventoría solicita al Contratista hacer llegar la documentación y Certificados de vacuna de dos (2) ayudantes que Ingresaron, para que a la fecha se descanse su documentación.

7 Novedades/OBSERVACIONES:

Se Reitera con los Certificados de vacuna de quien van a trabajar dentro de la Morgue.

8. Compromisos/varios:

Firma: _____
Nombre:
Cargo: Residente de Obra

Firma: _____
Nombre: Gabriel Aucardo
Residente de Interventoría

BITACORA DE OBRA.

Fecha: 26 de febrero/2026 dias de ejecución: Dia N: 08.

Proyecto: Reparaciones locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Lote 2 - Sede MANIZALES.

Contrato: N-150 - SG - 2025.

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Contratista: DALCONS S.A.S.

nit: 901.603.369.-1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

DESARROLLO

1. PERSONAL DE OBRA:

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD PRESENTE	HORAS	OBSERVACIÓN
Residente de OBRA	Ing. Octavio Ortiz	1	7:00 am 5:pm	Estuvo en Pato En la Mañana y todo la tarde.
Inspector de Obra	Tec. Fabian nieto	1	7:00 am 5:00 pm	—
Profesional SST	Xiomara Pico P.	0	—	—
Maestro de Obra	Luis Sanchez	0	—	—
Oficiales	OSCAR DEVIS M.	1	7:00 am 5:00 pm	—
Ayudantes	varios.	4	7:00 am 5:00 pm.	—

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Descripción	U/M	CANTIDAD	Especificacion	Observación
Demoledor	und	1	4.800 Wat	en buen estado
Roto martillo Perforador	und.	1	1.500 Wat	en buen estado.
Herramientas Menores	glb	1	Genericos.	varios

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:

→ Se Continuan con el Retiro del sitio los Escombros
→ Se Continuan Con trabajos de Limpieza del Contra Piso demolido.
→ Se hizo Retiro, Cargue y transporte de Material de la demolición.

4. MATERIALES RECIBIDOS:

no se Evidencio ningún Material que haya Ingresado Por Parte del Contratista.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

No hizo Presencia la Profesional SST.

6. Aspectos AMBIENTALES / TECNICOS / ADMINISTRATIVOS

Aún el Contratista no ha Allegado Certificación del Gestor R.C.D.

7. OBSERVACIONES / novedades:

Se le hace un llamado al Contratista y se le Advierte un Proceso de Incumplimiento.

8. Compromisos y Retos.

El Contratista se Compromete en Gestionar los Escombros del gestor.

Firma:
Nombre:
Cargo: Residente de Obra

Firma:
Nombre:
CARGO: Residente Interventoría.

BITACORA DE OBRA.

Fecha: 27 de Febrero/2026. Dia de Ejecución: Dia 09.
Clima: Lluvioso/Nublado temp: 17°.

Proyecto: Reparaciones Locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Sede Misiones

Contrato: N°: 150-SG-2025.
Intidad Contratante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Contratista: DALCONS S.A.S.
nit: 901.603.369-1.
Interventor: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA:

Cargo	Nombre	Cantidad Presente	Horas	Observaciones
Residente de Obra	Ing. OCTAVIO ORTIZ	1	7:00 am 5:00 PM.	también es el Rep. Suplente.
Inspector de obra	Tec. Fabian Nieto	1	7:00 AM 5:00 PM	
Profesional SST	Yiomara Pico Parra	1	7:00 AM 12:00 AM.	solo estuvo en la Mañana
Maestro de Obra	Luis SANCHEZ	0	0	—
Oficiales	OSCAR PEÑA M.	1	7:00 AM 5:00 PM	—
Ayudantes		3	7:00 AM 5:00 PM.	Falto un ayudante.

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Descripción	U/M.	Cantidad	Especificaciones	Observaciones
Demoledor	Und.	1	4.800 Wat	electrico
Rot. Martillo	und	1	1.500 Wat	electrico semi-Usado
Rotomartillo				
Herramientas Menores	glb	1	—	Varios.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:

→ se continúa con la demolición y retiro de material
→ se sigue con la demolición de media caña existente.
→ se realiza la demolición de granito en muro Rampa

4. MATERIALES RECIBIDOS:

→ el Contratista allego a la obra malla electrosoldada.
→ Se Recomienda al Contratista organizar las Zonas posteriores del Edificio, ya que la actual Obstruyen como Vestidores. se le Prohibe dichas actividades.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La Profesional SST del Contratista Realizo las charlas Pertinentes e hizo Recomendaciones.

6. ASPECTOS AMBIENTALES/TECNICOS/ADMTIVOS)

se le Recomendó al Contratista Mejorar el Encerramiento de la area dispuesta para almacenar Material de Escombros.

7. OBSERVACIONES/Novedades:

Se le Reitera al Contratista Sobre los Cuidados de las valvulas, para Poder Iniciar Labores en Morgue.

8- COMPROMISOS Y VARIOS:

• se Compromete con documentaciones Pertinentes.

Firma:
Nombre:
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Gabriel E. Angel Agudelo
Cargo: Residente Interventoría

BITÁCORA OFICIAL DE OBRA

REGISTRO DIARIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Entidad Contrante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Proyecto en Ejecución: Reparaciones Locativas en Sedes Nacionales.

Objeto del Contrato: Realizar las Reparaciones Locativas de la Sede Seccional de Manizales, Caldas. Lote 1.

Contratista: DALCONS S.A.S.
Interventoria: Constructora Gilli S.A.S.

Ubicación de la obra: Manizales - Departamento de Caldas.

Fecha: Miercoles 18 de Febrero de 2026.
Inicio Físico de obra

2. Información Contractual.

Contratista
Razón social: DALCONS S.A.S.
Nit: 901603.369-9.
Representante legal: Alberto Hector Calabelo Monsalve.

3. PARTES INTERVINIENTES:

Entidad:
Supervisión:
Interventoria:

Bitácora de Obra

FECHA: 28 de Febrero de 2026 Día de Ejecución: día N° 10

PROYECTO: Reparaciones locativas de las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Sede Manizales.

CONTRATO: N° 150-SG-2025

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.

NIT: 901.605.369-1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA.

Cargo	Nombre	Cantidad presente	Horas	Observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz	1	7:00 am 12:00 pm	
Inspector de obra	Tec. Fabián Nieto	1	7:00 am 12:00 pm	
Profesional SST	Yiomara Pico Parra	1	7:00 am 12:00 pm	
Maestro de Obra	Luis Sánchez	0	—	
Ayudantes operativos		4	7:00 am 12:00 pm	
	Oscar Peña	1	7:00 am 5:00 pm.	se está ausentando mucho.

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES.

Descripción	u/m	Cantidad	Especificaciones	Observaciones
Demoledor	Und	1	4.000 wat	Electrico.
Roto martillo - percutor	und	1	1.500. wat.	Electrico.
Herramientas Menores.	Glb	1	Gerencia.	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS :

→ Se Continúa con la demolición y Retiro de Escombros en Zona Lateral - Rampa.
→ se continúa con demolición de placa (muertos) de Rampa
→ se Continúa con el Retiro Cargue y Transporte de Escombros
→ se continúa con el Retiro de estuco en Antepecho
→ durante el día también también desintalaron Equipos/Ap

4. MATERIALES RECIBIDOS

→ No trajeron más sacos de arena gruesa.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

→ La Profesional SST. realizó más recorridos.

6 ASPECTOS AMBIENTALES / TECNICOS / ADMTIVOS.

→ La Interventoría le Recomendó al Contratista mejorar el Encerramiento en la Parte Exterior sobre el sendero Peatonal.

7. NOVEDADES / OBSERVACIONES.

- El Contratista a la fecha ~~tiene~~ abierto un frente de trabajo en la Morgue.

8. Compromisos y Varios.

- el Contratista se Compromete en Enviar por Correo los documentos Para verificación de vacunas del Personal que trabajará en la Morgue.

Firma: _____
Nombre: [illegible]
Cargo: Residente de obra

Firma: _____
Nombre: Gabriel E. Duque D.
Cargo: Residente Interventoría

Bitácora de Obra

FECHA: 28 de Febrero de 2026 Día de Ejecución: día N: 10

Proyecto: Reparaciones locativas de las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Sede Manizales.

CONTRATO: N: 150-SG-2025

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.
NIT: 901.605.369-1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA.

Cargo	Nombre	Cantidad presente	Horas	Observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz	1	7:00 am 12:00 pm	
Inspector de obra	Ing. Fabian Nieto	1	7:00 am 12:00 pm	
Profesional SST	Yiomara Pico Parra	1	7:00 am 12:00 pm	
Maestro de Obra	Luis Sanchez	0	—	
Ayudantes		4	7:00 am 12:00 pm	

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES.

Descripción	u/m	Cantidad	Especificaciones	Observaciones
DEMOLEDOR	Und	1	4.000 wat	Electrico.
ROTOMARTILLO - PERCUTOR	und	1	1.500. wat.	Electrico.
Herramientas Menores.	GLB	1	Gerencia.	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:

→ Se Continúa con la demolición y Retiro de Cuadrilla en Muro lateral - Rampa.
→ se continúa con demolición de placa (contrapiso) de Rampa
→ se Continúa con el Retiro Cargue y transporte de Escombros
→ se continúa con el Retiro de estuco en la torre
→ durante el día también se desinstalaron Equipos de

4. MATERIALES RECIBIDOS

→ No traguen más sacos de arena gruesa.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

→ La Profesional SST. Realizó inducciones.

6 ASPECTOS AMBIENTALES / TECNICOS / ADMTIVOS.

→ La Interventoría le Recomendó al Contratista mejorar el Encerramiento en la Parte Exterior sobre el sendero Peatonal.

7. NOVEDADES / OBSERVACIONES.

- El Contratista a la fecha tiene abierto un frente de trabajo en la Morgue.

8. Compromisos y Varios.

- el Contratista se Compromete en Enviar por Correo los documentos Para verificación de vacunas del Personal que trabajará en la Morgue.

Firma: _____
Nombre:
Cargo: Residente de obra

Firma: _____
Nombre: Gabriel E. Angel O.
Cargo: Residente Interventoría