GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	FORMATO	Código: F-INF-10
	CERTIFICADO	Versión: 04 Fecha: 01/02/2016 Página 1 de 3

CERTIFICADO CONTRATO DE OBRA

EL SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

HACE CONSTAR

Que en el archivo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, reposa documentación según la cual el Ingeniero Civil **FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 18.391.737 Expedida en Calarcá - Quindío y Matricula Profesional Nro.63202-52629 QND, ejecutó el contrato de Obra Nro.027 de 2011, cuyo objeto es **"ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF)"**, con las siguientes especificaciones:

FECHA DE INICIACION	SEPTIEMBRE 12 DE 2011
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 26 DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 124.722.775.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 5.249.981.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 129.972.756,00
PLAZO DEL CONTRATO	15 DIAS

DIRECTOR DE OBRA Fernando Arturo Ángel Peláez
C.c. 18.391.737 Calarcá
M.P 63202-52629 QND

RESIDENTE DE OBRA Henry Santamaría González
C.c. 7.542.529 Armenia
M.P 63202-35298 QND

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	ESCENARIO DEPORTIVO GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
1	ESTRUCTURA MAMPOSTERIA		
1,01	Desmonte ventana	M2	1
1,02	Demolición muro	M2	4.33
1,03	Muro en board (camerinos) 1C	M2	100.34
3	CIELO RASO		
3,01	Cielo raso en dry Wall (bodegas 1-5 y cuarto seguridad)	M2	146.27
4	PAÑETE		
4. 01	Resane malla vena+repello (revoque fachada frontal).	ML	28.3

5	CARPINTERIA METALICA		
5,01	Ventana en aluminio (camerino 1.6*.75*2-cabina trad 1.75*.55)	M2	4.33
5,02	Cambio de vidrios	M2	20.55
6	CARPINTERIA MADERA		
6,01	Desmonte microforrado cabina traducción	M2	4.33
6,02	Puerta seguridad bodega 2 alas (1.40*2.0) adecuación marco incluye chapa doble	M2	14.28
6,03	Desmonte puerta cabina traducción	UN	1
6,04	Instalación puerta camerinos	UN	1
7	VIDRIOS		
7,01	Adecuación salón de vidrio y ventaneria salón Chilacoa	GL	1
8	PISOS Y ENCHAPES		
8,02	Piso en alfombra (cafeteria-bodega2)	M3	266
9	PINTURA		
9,01	Pintura vinilo tipo I 3M (Cabina trad-cuarto seguridad-muros int fachada)	M2	630.10
9,02	Estuco y pintura vinilo tipo I 3 manos (bodega)	M2	310
9,03	Pintura exterior tipo coraza (fachada frontal)	M2	482.88
10	AIRES ACONDICIONADOS		
10,01	Aires acondicionados 36000 BTU/HR	UN	2
10,02	Aires acondicionados 60000 BTU/HR	UN	1
10,03	Aires acondicionados 12000-24000 BTU/HR	UN	6
	OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA		
	Suministro e instalación puertas camerinos con riel y puertas cafeteria	M2	8.67
	Gato hidráulico puerta cafeteria	UN	1
	Mesón fijo cabinas de traducción	UN	2
	Resane y tratamiento dilataciones fachada frontal	ML	186
	Regatas-corte con pulidora+tuberia eléctrica+resane+malla con vena	ML	167.96
	Pelicula opalizada sobre ventaneria cafeteria	M2	13
	Demolición mesón cocina	GL	1
	Evacuación de escombros	M3	7
	Desmonte celosia en aluminio cafeteria-bodegas	M2	20
	Adecuación ventaneria para instalación de vidrio bodegas	M2	13
	Instalación lámparas sobre cielo raso	UN	11
	Suministro e instalación aire acondicionado 24000BTU	UN	1
	Acometidas adicionales para instalación de aires acondicionados	ML	50
	Puntos eléctricos	UN	5
	Falsas columnas en drywall bodegas	UN	2
	Cajas eléctricas 4*4 con suplemento	UN	40
	Cajas eléctricas 2*4	UN	40
	Reubicación aire acondicionado 12000 BTU/HR cabina de traducción incluye gas refrigerante	UN	1
	Tuberías para desagües aires acondicionados	ML	40
	Punto hidráulico	UN	1
	Carteras superboard	ML	20

	Aseo general obra	GL	1
	OBRA CONTRATO ADICIONAL		
	Guardaescoba madera	ML	129
	Suministro e instalación Blake aut salón conferencias	ML	26

Las obras objeto del contrato fueron entregadas en el tiempo y la calidad requerida, calificándose como BUENAS.

Para constancia se firma en Armenia Quindío, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ
Secretario de Aguas e Infraestructura

Nota: En la copia se adhieren y se anulan estampillas Pro-Desarrollo por $2500 (Decreto 0841 de diciembre 12 de 2018-Gobernación del Quindío), estampilla Pro-Hospital por $2500 (Decreto 0842 de diciembre 12 de 2018 - Hospital Universitario Departamental del Quindío San Juan de Dios), y estampilla Pro-universidad por $2500 (Decreto 0843 de diciembre 12 de 2018-Universidad del Quindío).

Proyectó/ Elaboró: Liliana P. Giraldo M.- Técnico Administrativo
Vo. Bo. Marco Aurelio Forero Patiño – Director Vial y Social

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	FORMATO	Código: F-SI-06
	ACTA DE RECIBO DE OBRA	Versión: 01
		Fecha: 28/05/2009
		Página 1 de 1

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

COPIA

HACE CONSTAR:

QUE EL ING. CIVIL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 18391737 EXPEDIDA EN CALARCA -QUINDIO Y MATRICULA PROFESIONAL No. 63202 52629, EJECUTÓ A CABALIDAD CON EL CONTRATO DE OBRA 027-2011, CUYO OBJETO FUE "ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF)"

QUE EL MENCIONADO CONTRATISTA SE CIÑO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN ARMENIA A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE (2011)

JAIME JULIAN TORRES VELASQUEZ
Director de Infraestructura Social

Vº Bº ARQ. JUAN M. VALENCIA ARIAS
Secretario de Infraestructura

Nota: En la copia se adhieren y se anulan estampillas Pro-desarrollo por $1,600.oo (Decreto 001401 de diciembre 23 de 2008), estampilla Pro-Hospital por $1,600.oo (Decreto 001412 de diciembre 23 de 2008), y estampilla Pro-universidad por $1,600.oo (Decreto 001412 de diciembre 23 de 2008).

Proyecto / elaboro: Jaime E Rincon Robledo

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTAMPILLAPRO-DESARROLLO
$1.700.00
SERIE B-1031304 FECHA EMISION 2011/10/13

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ARMENIA TESORERIA DEPARTAM
$1.700 UN MIL SETECIENTOS PESO
Sol. 3570 431670 19/10/11

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
PROHOSPITAL
ARMENIA O HOSPITAL
$1.700.00 UN MIL SETECIENTOS PESOS M/C 826401
Sol. 20514 1256235 19/10/11

Codigo: F-SI-07	Formato: ACTA DE OBRA	Fecha: 28/09/2009	Version: 01

GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 027-2011

OBJETO: ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF)

MUNICIPIO: ARMENIA
CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
CEDULA: 18391737 DE CALARCA -QUINDIO
CONTRATO DE OBRA: OBRA No. 027-2011
VALOR INICIAL: $ 124,732,775.00
VALOR ANTICIPO:
MAYOR CANTIDAD DE OBRA: $ 5,249,581.80
VALOR CONTRATO ADICIONAL: No. 3737 DE 12 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 3787 DE 21 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR ADICIONAL:
ORDEN DE PAGO ANTICIPO :
ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL No.1 :

PLAZO INICIAL: 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 12 de Septiembre de 2011
FECHA DE SUSPENSION:
PLAZO PRORROGA:
FECHA DE REINICIACION:
FECHA DE TERMINACION: 26 de SEPTIEMBRE

A LOS VEINTIUNO (21) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011), SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: JAIME J. TORRES VELASCUEZ, INTERVENTOR Y EL ING. CIVIL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, CONTRATISTA PARA LA OBRA: "ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF), CON EL OBJETO DE RECIBIR LA OBRA PARCIAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Item	Descripcion	Und	Contrato Original			Balance del Contrato						Acta Final		
			Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial	Obra Contratada Ejecutada		Obra Contratada No Ejecutada		Obra Ejecutada No Contratada		Cantidad Total	Cantidad Ejecutada	Valor
1.00	ESTRUCTURA / MAMPOSTERIA													
1.01	DESMONTE VENTANA	M2	1.00	11,613.00	11,613.00	1.00	11,613.00					1.00	1.00	11,613.00
1.02	DEMOLICION MURO	M3	3.00	2,525.00	7,575.00	3.00	7,575.00			1.33	3,358.25	4.33	4.33	10,933.25
1.03	MURO EN BOARD (CAMPERINTEC)	M2	32.00	47,905.00	1,520,160.00	32.00	1,520,160.00			68.34	3,246,491.70	100.34	100.34	4,766,651.70
2.00	INSTALACIONES ELECTRICAS/TELEFONICAS/TV													
2.02	ADECUACIÓN A/A CABINAS TRADUCCION	GL	1.00	3,057,205.00	3,057,205.00			1.00	3,057,205.00					
3.00	CIELO RASOS													
3.01	CIELO RASO EN DRY-WALL (BODEGAS 1-5 Y CUARTO SEGURIDAD)	M2	167.00	33,327.00	5,566,609.00	148.27	4,874,749.29	20.73	690,859.71			148.27	148.27	4,874,713.63
4.00	PAÑETE													
4.01	RESANE MALLA VENA + REPELLO (REVOQUE FACHADA FRONTAL)	ML	50.00	6,999.00	349,900.00	28.30	198,043.40	21.70	151,856.60			28.30	28.30	198,043.40
5.00	CARPINTERIA METALICA													
5.01	VENTANA EN ALUMINIO (CANCHUMO 1.8*2.0) -CABINA TRAD 1.73*.28)	M2	3.00	172,702.00	488,105.82	3.00	488,106.00			1.33	216,309.66	4.33	4.33	704,489.66
5.02	CAMBIO EN VIDRIOS	M2	20.00	53,120.00	1,062,400.00	20.00	1,062,400.00			0.55	29,216.00	20.55	20.55	1,091,616.00
6.00	CARPINTERIA MADERA													
6.01	DESMONTE MICRO-ONDAS/O CABINA TRADUCCION	M2	5.00	8,126.00	40,630.00	4.33	35,515.58	0.67	5,114.42			4.33	4.33	35,515.58
6.02	PUERTA SEGURIDA BODEGA DOS ALAS (1.4*2.0) ACEC MARC -INC CHAPA DOBLE	M2	14.00	237,965.00	3,331,510.00	14.00	3,331,510.00			0.36	86,633.20	14.36	14.36	3,398,143.20
6.03	DESMONTE PUERTA CABINA TRADUCCION	UN	1.00	16,171.00	16,171.00	1.00	16,171.00					1.00	1.00	16,171.00
6.04	INSTALACION PUERTA CAMERINOS	UN	1.00	30,952.00	30,952.00	1.00	30,952.00					1.00	1.00	30,952.00
6.05	DIVISION MADERA TIPO PERSIANA CORREDIZA (1.8 * 41.2 * 7MDO)	ML	25.00	936,000.00	13,260,000.00			25.00	13,260,000.00					
7.00	VIDRIOS													
7.01	ADECUACION SALON DE VIDRIO Y VENTANERIA SALON CHILACOA	GL	1	7860000	7,860,000.00	1.00	7,860,000.00					1.00	1.00	7,860,000.00

Codigo: F-SI-07 | Formato: ACTA DE OBRA | Fecha: 28/09/2009 | Version: 01

GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 027-2011

OBJETO: ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF)

MUNICIPIO: ARMENIA
CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
CEDULA: 10391737 DE CALARCA -QUINDIO
CONTRATO DE OBRA: OBRA No. 027-2011
VALOR INICIAL: $ 124,722,775.00
VALOR ANTICIPO:
MAYOR CANTIDAD DE OBRA: $ 5,249,961.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL: No. 3737 DE 12 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 3787 DE 21 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR ADICIONAL:
ORDEN DE PAGO ANTICIPO:
ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL No.1:

PLAZO INICIAL: 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 12 de Septiembre de 2011
FECHA DE SUSPENSION:
PLAZO PRORROGA:
FECHA DE REINICIACION:
FECHA DE TERMINACION: 26 de SEPTIEMBRE

A LOS VEINTIUNO (21) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011), SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: JAIME J. TORRES VELASQUEZ, INTERVENTOR Y EL ING. CIVIL, FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, CONTRATISTA PARA LA OBRA: "ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF). CON EL OBJETO DE RECIBIR LA OBRA PARCIAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Item	Descripcion	Und	Contrato Original			Balance del Contrato						Acta Final		
			Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial	Obra Contratada Ejecutada		Obra Contratada No Ejecutada		Obra Ejecutada No Contratada		Cantidad Total	Cantidad Ejecutada	Valor
8.00	PISOS Y ENCHAPES													
8.01	PISO EN BALDOSA TIPO ALFA (BODEGAS 1-3-4-5)	M2	126.00	65,000.00	8,190,000.00			126.00	8,190,000.00					
8.02	PISO EN ALFOMBRA (CAFETERIA -BODEGA 2)	M3	92.00	75,000.00	6,900,000.00	92.00	6,900,000.00							
9.00	PINTURA									174.00	13,050,000.00	266.00	266.00	19,950,000.00
9.01	PINTURA VINILO TIPO 1 (CABINA TRAJO, CUARTO SEGURIDAD, MURO SUR FACHADA)	M2	620.00	8,000.00	4,960,000.00	620.00	4,960,000.00			10.10	80,800.00	630.10	630.10	5,040,800.00
9.02	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 3M (BODEGAS)	M2	576.00	11,500.00	6,612,500.00	310.00	3,565,000.00	266.00	3,047,500.00			310.00	310.00	3,565,000.00
9.03	PINTURA EXT TIPO CORAZA (FACHADA FRONTAL)	M2	525.67	7,400.00	3,889,958.00	482.88	3,573,312.00	42.79	316,646.00			482.88	482.88	3,573,312.00
10.00	AIRES ACONDICIONADOS													
10.01	AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU/HR	UN	3.00	4,314,089.00	12,942,267.00	2.00	8,628,178.00	1.00	4,314,089.00			2.00	2.00	8,628,178.00
10.02	AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU/HR	UN	1.00	5,269,040.00	5,269,040.00	1.00	5,269,040.00					1.00	1.00	5,269,040.00
10.03	AIRES ACONDICIONADOS 12000-24000 BTU/HP	UN	6.00	1,595,000.00	9,570,000.00	6.00	9,570,000.00					6.00	6.00	9,570,000.00
11.00	OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA													
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS CANCELINOS CON RIEL Y PUERTAS CAFETERIA	M2	8.67	237,995.00						8.67	2,063,870.45	8.67	8.67	2,063,870.45
11.02	CAMBIO HERRAJES PUERTA CAFETERIA	UN	1.00	150,000.00						1.00	150,000.00	1.00	1.00	150,000.00
11.03	MESON FIJO CABINAS DE TRADUCCION	UN	2.00	325,000.00						2.00	650,000.00	2.00	2.00	650,000.00
11.04	RESANE Y TRATAMIENTO DILATACIONES FACHADA FRONTAL	ML	186.00	12,500.00						186.00	2,325,000.00	185.88	185.88	2,325,000.00
11.05	REGATAS - CORTE CON PULIDORA + TUBERIA ELECTRICA+RESANE +MALLA CON VENA	ML	167.99	19,500.00						167.99	3,275,220.00	167.99	167.99	3,275,220.00
11.06	PELICULA OPALIZADA SOBRE VENTANERIA CAFETERIA	M2	13.00	39,500.00						13.00	513,500.00	13.00	13.00	513,500.00
11.07	DEMOLICION MESON COCINA	GL	1.00	85,300.00						1.00	85,300.00	1.00	1.00	85,300.00
11.08	EVACUACION DE ESCOMBROS	M3	7.00	25,600.00						7.00	179,200.00	7.00	7.00	179,200.00
11.09	DESMONTE CELOSIA EN ALUMINIO CAFETERIA BODEGAS	M2	20.00	5,200.00						20.00	104,000.00	20.00	20.00	104,000.00
11.1	ADECUACION VENTANERIA PARA INSTALACION DE VIDRIO BODEGAS	M2	13.00	23,500.00						13.00	305,500.00	13.00	13.00	305,500.00
11.11	INSTALACION CAMPANA SOBRE CIELO RASO	UNI	11.00	26,000.00						11.00	308,000.00	11.00	11.00	308,000.00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 24.000BTU	UNI	1.00	3,666,000.00						1.00	3,666,000.00	1.00	1.00	3,666,000.00

Codigo: F-SI-07 | Formato: ACTA DE OBRA | Fecha: 28/08/2009 | Version: 01

GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF)

MUNICIPIO: ARMENIA
CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
CEDULA: 18391737 DE CALARCA -QUINDIO
CONTRATO DE OBRA: OBRA No. 027-2011
VALOR INICIAL: $ 124,722,775.00
VALOR ANTICIPO:
MAYOR CANTIDAD DE OBRA: $ 5,249,981.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL: No. 3787 DE 12 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 3787 DE 21 de Septiembre de 2011
REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR ADICIONAL: ----------
ORDEN DE PAGO ANTICIPO :
ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL No.1 :

ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 027-2011

PLAZO INICIAL: 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 12 de Septiembre de 2011
FECHA DE SUSPENSION:
PLAZO PRORROGA:
FECHA DE REINICIACION:
FECHA DE TERMINACION: 26 de SEPTIEMBRE

A LOS VEINTIUNO (21) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011), SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: JAIME J. TORRES VELASQUEZ, INTERVENTOR Y EL ING. CIVIL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, CONTRATISTA PARA LA OBRA "ADECUACION BODEGAS CAFETERIA Y AREAS EXTERIORES CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL METROPOLITANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA REALIZACION DEL XI SIMPOSIO GLOBAL DE REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (GSL) Y VI FORO GLOBAL DE LIDERES DE LA INDUSTRIA (GILF). CON EL OBJETO DE RECIBIR LA OBRA PARCIAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Item	Descripción	Und	Contrato Original Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial	Balance del Contrato Obra Contratada Ejecutada		Obra Contratada No Ejecutada		Obra Ejecutada No Contratada		Cantidad Total	Acta Final Cantidad Ejecutada	Acta Final Valor
11.13	ACOMETICAS ADICIONALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	50.00	17,200.00						50.00	860,000.00	50.00	50.00	860,000.00
11.14	PUNTOS ELECTRICO	UNI	5.00	42,600.00						5.00	213,000.00	5.00	5.00	213,000.00
11.15	PALCAS COLUMNAS EN DRWALL BODEGAS	UNI	2.00	98,000.00						2.00	196,000.00	2.00	2.00	196,000.00
11.16	CAJAS ELECTRICAS 4X4 CON SUPLEMETO	UNI	40.00	2,500.00						40.00	100,000.00	40.00	40.00	100,000.00
11.17	CAJAS ELECTRICAS 2X4	UNI	40.00	1,700.00						40.00	68,000.00	40.00	40.00	68,000.00
11.18	RECUPERACION AIRE ACONDICIONADOS 12000 BTU/HR CABINA DE TRADUCCION, INCLUYE GAS REFRIGERANTE	UNI	1.00	440,226.16						1.00	440,226.16	1.00	1.00	440,226.16
11.19	TUBERIAS PARA DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS	ML	40.00	2,500.00						40.00	100,000.00	40.00	40.00	100,000.00
11.2	PUNTO HIDRAHULICO	UNI	1.00	38,600.00						1.00	38,600.00	1.00	1.00	38,600.00
11.21	CARTERAS SUPERBOARD	ML	20.00	12,300.00						20.00	246,000.00	20.00	20.00	246,000.00
11.22	ASEO GENERAL OBRA	GLB	1.00	450,000.00						1.00	450,000.00	1.00	1.00	450,000.00
	OBRA CONTRATO ADICIONAL													
11.23	GUARDAESCOBA MADERA	ML	129.00	10,143.00	1,308,447.00	129.00	1,308,447.00					129.00	129.00	1,308,447.00
11.24	SUMINISTRO E INSTALACION BLAK AUT SALON CONFERENCIAS	ML	26.00	105,000.00	2,730,000.00	26.00	2,730,000.00					26.00	26.00	2,730,000.00
	COSTO DIRECTO				89,979,043.00		66,954,783.00		33,024,260.00		33,024,260.00			89,979,043.00
	A.I.U. 33%				29,693,713.00		22,095,428.82		9,907,284.00		9,907,284.00			29,693,713.00
	COSTO TOTAL				119,672,756.00		89,050,211.82		42,931,544.00		42,931,544.00			119,672,756.00
	AMORTIZACION ANTICIPO													
	VALOR ACTA PRESENTE													119,672,756.00

RESUMEN CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	124,722,775.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	5,249,981.00
VALOR A PAGAR ACTA UNICA CONTRATO INICIAL	124,722,775.00
VALOR A PAGAR ACTA UNICA CONTRATO ADICIONAL	5,249,981.00
VALOR A PAGAR ACTA UNICA Y FINAL CONSOLIDADA	129,972,756.00
VALOR TOTAL DE OBRAS	129,972,756.00

Tomese: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE/ ($129,972,756oo)

La presente acta se firma a los 26 días del mes de Octubre de 2011

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
Contratista

JAIME J. TORRES VELASQUEZ
Interventor

V°B° ARQ. JUAN M. VALENCIA ARIAS
Secretario de Infraestructura

Nota: La obras se terminaron el dia 21/10/11 de acuerdo al objeto contractual, pero el acta final se firmo el dia 26/10/11, lo anterior debido a que el contratista solo aportó los documentos relacionados con salud, pension y parafiscales, necesarios para la liquidacion del contrato, dias antes de la firma de la presente acta.

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PROHOSPITAL
ARMENIA Q HOSPITAL 426405
$1.700.00 UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE
Sol. 26514-1258239-19/09/11

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO
$1.700.00
FECHA EMISION 28/11/10
SERIE R-1031303

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ARMENIA TESORERIA DEPARTAM
$1.700,00 UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
NIT 890000464-1 DV 1