INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 24
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACAVIL"

CONTRATO 1449 DE 2024

PERIODO: ABRIL DE 2026

MAYO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", Lote 6, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y treinta (30) de abril de 2026.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

El contrato 1449 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACAVIL.

La cooperativa COOTRACAVIL encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

- Vía 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000,
- Vía 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360
- Vía 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (Lorica) - PR10+0000 (Purísima)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACAVIL C.T.A.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la cooperativa "COOTRACAVIL", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (Purísima), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de abril de 2026 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRACAVIL (CONTRATO 1449 DE 2024)***
Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

- **VIA 9004 LORICA – COVEÑAS**

Semana 1: Miércoles 1 – Domingo 5 de Abril de 2026.

- Se realizó la actividad de despeje de señal vertical en el PR1+0500, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 6 – Domingo 12 de Abril de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 13 – Domingo 19 de Abril de 2026.

- Limpieza de obras de arte desde PR28+0300 hasta el PR28+0700, en donde se limpiaron 3 obras con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Villeros en el PR29+0150, con 8 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR29+0150, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 20 – Domingo 26 de Abril de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR29+0150 y desde el PR25+0000 hasta el PR26+0900, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0150 hasta el PR29+0000, desde el PR25+0070 hasta el PR25+0100 y desde el PR5+0070 hasta el PR5+0300, en donde se limpiaron 610 metros lineales con 9 jornales de trabajo.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 27 – Jueves 30 de Abril de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR3+0000 hasta el PR5+0800 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical en el PR29+0750, con 3 jornales de trabajo.
- Retiro de señales verticales entre el PR25+0350 y el PR28+0800, en donde se retiraron 13 señales con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ VIA 7801 LORICA – CHINU

Semana 1: Miércoles 1 – Domingo 5 de Abril de 2026.

- Abscisado en la vía 7801 entre el PR0+0000 y el PR10+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR1+0200 y en el PR2+0020, con 4 jornales de trabajo
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 6 – Domingo 12 de Abril de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR4+0000 hasta el PR6+0800, desde el PR3+0000 hasta el PR4+0000, desde el PR1+0600 hasta el PR3+0000 y desde el PR0+0000 hasta el PR1+0600, en ambos lados de la vía con 40 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR4+0500 hasta el PR4+0850, desde el PR3+0400 hasta el PR3+0545 y desde el PR0+0800 hasta el PR0+0900, en donde se limpiaron 575 metros lineales con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR2+0900 hasta el PR3+0000 y desde el PR1+0560 hasta el PR1+0570, en donde se limpiaron 3 obras con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR5+0850 hasta el PR6+0050, en el PR4+0550, en el PR3+0750, en el PR3+0150 y en el PR1+0150, en donde se podaron 9 árboles con 6 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR0+0990, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR4+0900, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 13 – Domingo 19 de Abril de 2026.

- Limpieza de obras de arte desde PR0+0600 hasta el PR1+0400 y desde el PR4+0350 hasta el PR5+0700, en donde se limpiaron 8 obras con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales desde el PR9+0000 hasta el PR10+0000, en donde se limpiaron 8 señales con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR9+0000 hasta el PR10+0000, en donde se despejaron 12 señales con 8 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR8+0000 y el PR9+9500, en donde se podaron 3 árboles con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 20 – Domingo 26 de Abril de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 27 – Jueves 30 de Abril de 2026.

- despeje de zona de carretera entre el PR1+0200 y el PR5+0300, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

- **VIA 2103 CERETE – LORICA**

Semana 1: Miércoles 1 – Domingo 5 de Abril de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 6 – Domingo 12 de Abril de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 13 – Domingo 19 de Abril de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 20 – Domingo 26 de Abril de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR7+0400 hasta el PR8+0600, en donde se despejaron 7 señales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR7+0000 hasta el PR9+0000, en donde se limpiaron 15 señales con 4 jornales de trabajo.
- Retiro de publicidad en señales verticales y puente, desde el PR7+0000 hasta el PR10+0000, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 27 – Jueves 30 de Abril de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0400 hasta el PR49+0100, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR5+0000 hasta el PR5+0750, en donde se limpiaron 350 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de abril de 2026. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Caño Viejo, en el PR32+0730, vía 9003, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACAVIL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
NÚMERO DEL CONTRATO	1449 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootracavil informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de abril de 2026 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se finalizo el Abscisado de la vía 7801: Lorica – Chinú.

Se retiraron señales verticales en mal estado entre el PR25+0350 y el PR28+0800 de la vía 9004, las cuales fueron sustituidas a través del contrato 1848 de 2025.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias que pudiesen presentarse, relacionadas con la caída de árboles producto de lluvias y vientos.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Resolución de conflictos".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR4+0000	PR6+0550		4	2,55	1,02	8	0,13	VIA 7801
PR4+0000	PR6+0800	5		2,80	1,40	8	0,18	VIA 7801
PR3+0000	PR4+0000	4	6	1,00	1,00	8	0,13	VIA 7801
PR1+0600	PR3+0000	4	7	1,40	1,54	8	0,19	VIA 7801
PR+00	PR1+0600	3	3	1,60	0,96	8	0,12	VIA 7801
PR27+0000	PR29+0150	5	4	2,15	1,94	8	0,24	VIA 9004
PR7+0000	PR10+0764	4	4	3,76	3,01	8	0,38	VIA 2103
PR25+0000	PR26+0900	3	6	1,90	1,71	8	0,21	VIA 9004
PR48+0400	PR49+0100	3	3	0,70	0,42	8	0,05	VIA 2103
PR3+0000	PR5+0800	4	3	2,80	1,96	8	0,25	VIA 9004
PR+00	PR3+0000	2	6	3,00	2,40	8	0,30	VIA 9004

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR4+0500	PR4+0850	X		Triangular	350	3	116,7	VIA 7801
PR3+0400	PR3+0545	X		Triangular	145	3	48,3	VIA 7801
PR+0800	PR+0900	X		Triangular	80	3	26,7	VIA 7801
PR28+0150	PR29+0000	X		Triangular	350	3	116,7	VIA 9004
PR25+0070	PR25+0100	X		Triangular	30	3	10,0	VIA 9004
PR5+0070	PR5+0300	X		Triangular	230	3	76,7	VIA 9004
PR5+0000	PR5+0750	X		Triangular	350	3	116,7	VIA 2103

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR2+0900	PR3+0000	2	2	2	3	0,67	VIA 7801
PR1+0560	PR1+0570	1	1	1	3	0,33	VIA 7801
PR+0600	PR1+0400	3	3	3	3	1,00	VIA 7801
PR4+0350	PR5+0700	5	5	5	3	1,67	VIA 7801
PR28+0300	PR28+0700	3	3	3	3	1,00	VIA 9004

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR29+0150	PUENTE VILLERO	10,70	8	1,34	VIA 9004

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR9+0500	X	X	8	8	1,0	VIA 7801
PR8+0000	X	X	15	4	3,8	VIA 2103

OTRAS ACTIVIDADES

- Se completo la actividad de abscisado en la vía 7801 entre el PR0+0000 y el PR10+0000.
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera en el PR0+0990, en el PR1+0200, en el PR2+0020 y entre el PR1+0200 y el PR5+0300 de la vía 7801.
- Se realizó la actividad de despeje de señales verticales en sectores varios de las vías 9004, 2103 y 7801.
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles en sectores varios de la vía 7801 y 9004.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR4+0900 de la vía 7801.
- Se realizó la actividad de retiro de publicidad en señales verticales y puente en la vía 2103 (Cereté)
- Se realizó la actividad de aplomado de señal vertical en el PR29+0750 de la vía 9004.
- Se realizó la actividad de retiro de señales verticales viejas entre el PR25+0350 y el PR28+0800 de la vía 9004.
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	Diaria	Ha	17,4	88	0,20	90%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	Diaria	ML	1535	21	73	94%
4	LIMPIEZA DE PUENTES	Quincenal	UND	1	8	0,1	95%
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Diaria	UND	14	15	0,9	92%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	Diaria	UND	23	12	1,9	95%
7	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	Diaria	UND	14	11	1,27	95%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de mayo se debe continuar priorizando la actividad de rocería para mantenerla en los porcentajes de cumplimiento de INVIAS.
- Se debe continuar con la actividad de limpieza de cunetas, limpieza bermas y limpieza calzada donde se presente acumulación de sedimentos y el lavado de defensas metálicas sucias.
- Se debe verificar el estado de todas las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza donde se requiera.
- En el mes de mayo se debe ejecutar la actividad de limpeza y despeje de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**01 - 05 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ABSCISADO DE LA VIA

VÍA 7801; PR7+0900

DURANTE



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 7801; PR1+0200

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 7801; PR2+0020

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	06 - 12 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ
DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL
VÍA 7801; PR6+0050

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR5+0850

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR6+0550

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**06 - 12 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR4+0950

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR4+0550

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR6+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**06 - 12 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0000

DURANTE



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR3+0750

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR2+0900

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	06 - 12 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR3+0545

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR3+0150

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR3+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**06 - 12 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR1+0560

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 7801; PR0+0990

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR1+0600

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**13 - 19 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR0+0600

ANTES



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR1+0400



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR4+0350



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**13 - 19 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR5+0700

DURANTE



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR9+0580

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR6+0400

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	13 - 19 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE
VÍA 9004; PR28+0300

ANTES



DESPUES



ANTES — LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE — VÍA 9004; PR28+0700 — DESPUES





ANTES — LIMPIEZA DE BORDE EN PUENTE — VÍA 9004; PR29+0150 — DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	13 - 19 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR9+0630

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR9+0750

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR9+0950

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**13 - 19 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR10+0000

ANTES



DESPUES



DURANTE

LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR10+0000



DESPUES



ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR1+0150



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	20 - 26 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR10+0800

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR8+0540

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR7+0560

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	20 - 26 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

ANTES

RETIRO DE PUBLICIDAD EN SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR7+0265

DESPUES





ANTES

RETIRO DE PUBLICIDAD EN SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR7+0300

DESPUES





ANTES

RETIRO DE PUBLICIDAD EN PUENTE

VÍA 2103; PR7+0600

DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	20 - 26 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR26+0900

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 9004; PR5+0070

ANTES



DESPUES



CAPACITACIÓN COOPERATIVAS
TEMA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DURANTE



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	27 - 30 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
RETIRO DE SEÑALES VERTICALES
VÍA 9004; PR25+0350

ANTES



DESPUES



ANTES

RETIRO DE SEÑALES VERTICALES
VÍA 9004; PR28+0800



DESPUES



ANTES

APLOMADO DE SEÑAL VERTICAL
VÍA 9004; PR29+0750



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**9004 : LORICA - SAN ONOFRE**	**SECTOR:**	**LORICA - SAN ONOFRE**
FECHA:	**27 - 30 DE ABRIL DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
RETIRO DE SEÑALES VERTICALES
VÍA 9004; PR28+0445

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 9004; PR25+0100

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR5+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	27 - 30 DE ABRIL DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR3+0000

ANTES



DESPUES



ANTES

DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA
VÍA 9004; PR5+0300



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 9004; PR5+0500



DESPUES

