INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 210.366.848,00

PERIODO MES: 01 a 30 de noviembre de 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	3	12	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	6	12	21	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6	12	21	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	6	12	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Antonio Rueda Rueda		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20	Dic.	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Carlos Diaz Gonzalez		Se recibe para trámite pertinente de la GGP-2
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NYDIA CORREDOR		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 NIT. 901.480.695-5

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

De acuerdo con la facultad otorgada, el Gerente de Grandes Proyectos (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ICEACSA - TPF (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 250.336.549,00 Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente al acta No. 6 del periodo 01 a 30 de noviembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Matrícula No. 25202-099324 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Matrícula No. 25202-099324 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ**
Matrícula No. 25202-087354 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : **NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ**
Matrícula No. 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 210.366.848,00 **PERIODO:** 01 a 30 de noviembre de 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO **X** (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2021
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 de Junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20 de diciembre de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 33.499.857.438,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 250.336.549,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 7.500.000	$ 525.000	114,00	$ 914.850.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.025.000,00	5,30	$ 42.532.500,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 385.000	328,00	$ 1.930.280.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	2,30	$ 13.535.500,00	9,53	$ 56.084.050,00
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000	$ 245.000	222,00	$ 831.390.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.490.000,00	5,84	$ 21.870.800,00
4		Especialista Ambiental	$ 7.000.000	$ -	54,00	$ 378.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.400.000,00	1,50	$ 10.500.000,00
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000	$ -	52,00	$ 364.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 2.800.000,00	1,70	$ 11.900.000,00
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000	$ -	7,00	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.100.000,00	1,20	$ 8.400.000,00
7		Especialista en Estructuras	$ 7.000.000	$ -	33,00	$ 231.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 2.800.000,00	1,70	$ 11.900.000,00
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000	$ -	7,00	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,30	$ 9.100.000,00
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000	$ -	7,00	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 3.500.000,00	2,00	$ 14.000.000,00
10		Especialista en Tuneles	$ 7.000.000	$ -	24,00	$ 168.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.400.000,00
11		Especialista en Tránsito	$ 7.000.000	$ -	2,00	$ 14.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 2.800.000,00	1,50	$ 10.500.000,00
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.200.000	$ -	17,00	$ 105.400.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 620.000,00	0,70	$ 4.340.000,00
13		Líder de Integración	$ 6.200.000	$ -	108,00	$ 669.600.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.200.000,00	4,00	$ 24.800.000,00
14		Profesional Social	$ 4.000.000	$ -	111,00	$ 444.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000,00	3,97	$ 15.880.000,00
15		Profesional Ambiental	$ 4.500.000	$ -	111,00	$ 499.500.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.500.000,00	4,00	$ 18.000.000,00
16		Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000	$ 315.000	130,00	$ 625.950.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.815.000,00	4,00	$ 19.260.000,00
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000	$ -	22,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.250.000,00	1,50	$ 6.750.000,00
18		Auditor de calidad	$ 4.500.000	$ -	6,00	$ 27.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19		Abogado	$ 6.000.000	$ -	11,00	$ 66.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO											0,00	$ -
20		Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	107,00	$ 228.980.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 2.568.000,00	3,50	$ 7.490.000,00
21		Topógrafo Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	222,00	$ 475.080.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 3.210.000,00	2,50	$ 5.350.000,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	109,00	$ 233.260.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23		Inspector SST	$ 2.000.000	$ 140.000	107,00	$ 228.980.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,47	$ 3.145.800,00	3,74	$ 8.003.600,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												$ -
24		Cadenero	$ 1.200.000,00	$ -	222,00	$ 266.400.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 240.000,00	0,20	$ 240.000,00
25		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.200.000,00	$ -	218,00	$ 261.600.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												$ -
26		Secretaria	$ 1.000.000,00	$ -	225,00	$ 225.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00	2,40	$ 2.400.000,00
27		Conductor	$ 1.200.000,00	$ -	114,00	$ 136.800.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.400.000,00	7,73	$ 9.276.000,00
28		Campamentera	$ 1.000.000,00	$ -	53,00	$ 53.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00	1,73	$ 1.730.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		Provisión Jornadas 7X24				$ 353.682.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 9.977.752.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ 80.399.300,00		$ 321.706.950,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36						2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				23.547.494.720,00	$ -					189.742.348,00		759.228.402,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	691,00	$ 138.200.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000,00	12,00	$ 2.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	218,00	$ 1.090.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	2,00	$ 10.000.000,00	9,19	$ 45.950.000,00
		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	91,00	$ 455.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,54	$ 2.700.000,00	1,09	$ 5.450.000,00
		Equipo completo de topografia	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	222,00	$ 399.600.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,45	$ 810.000,00	0,45	$ 810.000,00
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 275.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	112,00	$ 224.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 178.200.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,88	$ 1.584.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 72.162.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 633.000,00	6,00	$ 3.798.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 68.997.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 633.000,00	4,00	$ 2.532.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,11	$ 148.500,00	0,50	$ 675.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	108,00	$ 21.600.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 2.952.459.000,00						$ 20.624.500,00		$ 75.699.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 26.499.953.720,00					Valor total básico	$ 210.366.848,00	Valor total básico	$ 834.927.402,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 1.651.186.984,00					IVA	$ 39.969.701,00	IVA	$ 158.636.206,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 28.151.140.704,00					Valor total	$ 250.336.549,00	Valor total Valor total	$ 993.563.608,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 5.348.716.734,00								
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 33.499.857.438,00**								

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	21.443.600,00	**39.663.932,08**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 25.665.026.318,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:
VÍCTOR JOSÉ SÁNCHEZ APONTE
Representante Legal

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 971 de 2021

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	x	6	01 a 30 de noviembre de 2021
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 424321 DE 2021 RUBRO No. C-2401-0600-41-0-2401008-02 RECURSO No.: 20

VALOR AFECTADO	**$ 250.336.549,00**
TOTAL ACTA	**$ 250.336.549,00**

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
25202-099324 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 971 de 2021 **Contratista** CONSORCIO ICEACSA - TPF

Objeto del Contrato INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

Acta No. 6 **Valor básico** $ 210.366.848,00 **Período** 01 a 30 de noviembre de 2021

Valor incluido el Iva: $ 250.336.549,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal (Valor Básico)
1	45ACND	Parcheo Variante Zipaquira			$ 95.127.889,00	$ 79.939.402,24
2	45A04	Parcheo Calzada sentido Zipaquira - Peaje de Casablanca			$ 155.208.660,00	$ 130.427.445,76
	TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 250.336.549,00**	**$ 210.366.848,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
899.999.318-6	Zipaquira		$ 36.799.473,00	$ 30.923.927,00
899.999.466-8	Cogua		$ 46.812.935,00	$ 39.338.601,00
899.999.366-3	Nemocon		$ 37.800.819,00	$ 31.765.394,00
899.999.481	Tausa		$ 53.822.358,00	$ 45.228.872,00
899.999.476-3	Sutatausa		$ 49.816.973,00	$ 41.863.003,00
899.999.281-2	Ubate		$ 20.777.934,00	$ 17.460.448,00
899.999.323-3	Fuquene		$ 1.977.659,00	$ 1.661.898,00
899.999.700.-	Susa		$ 1.051.414,00	$ 883.541,00
899.999.384-2	Simijaca		$ 876.178,00	$ 736.284,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 249.735.743,00**	**$ 209.861.968,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
891.800.475-6	Chiquinquira		$ 600.808,00	$ 504.880,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 600.808,00**	**$ 504.880,00**

VICTOR JOSE SANCHEZ APONTE
Representante Legal

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Supervisor de Contrato de Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

MES INFORME MENSUAL: noviembre de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA

SECTOR: ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	424321	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 2.501.190.771,00
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 51.047.619,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 33.499.857.438,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.424321 de 2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 a 30 de Junio de 2021	$ 10.875.736,00	$ 2.066.390,00	$ 12.942.126,00	$ -	$ -	$ 2.488.248.645,00	$ 12.942.126,00	$ 33.486.915.312,00	6/09/2021	PAGADA
2	01 a 31 de Julio de 2021	$ 40.460.600,00	$ 7.687.514,00	$ 48.148.114,00	$ -	$ -	$ 2.440.100.531,00	$ 61.090.240,00	$ 33.425.825.072,00	6/09/2021	PAGADA
3	01 a 31 de agosto de 2021	$ 187.912.284,00	$ 35.703.334,00	$ 223.615.618,00	$ -	$ -	$ 2.216.484.913,00	$ 284.705.858,00	$ 33.141.119.214,00	2/10/2021	PAGADA
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 42.897.159,00	$ 8.150.460,00	$ 51.047.619,00	$ -	$ -	$ -	$ 335.753.477,00	$ 32.805.365.737,00		En revisión Unidad Ejecutora
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 145.118.841,00	$ 27.572.580,00	$ 172.691.421,00	$ -	$ -	$ 2.043.793.492,00	$ 508.444.898,00	$ 32.296.920.839,00		En revisión Unidad Ejecutora
5	01 a 31 de octubre de 2021	$ 197.295.934,00	$ 37.486.227,00	$ 234.782.161,00		$ -	$ 1.809.011.331,00	$ 743.227.059,00	$ 31.553.693.780,00		En revisión Unidad Ejecutora
6	01 a 31 de noviembre de 2021	$ 210.366.848,00	$ 39.969.701,00	$ 250.336.549,00		$ -	$ 1.558.674.782,00	$ 993.563.608,00	$ 30.560.130.172,00		
TOTALES		**$ 834.927.402,00**	**$ 158.636.206,00**	**$ 993.563.608,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.558.674.782,00**	**$ 993.563.608,00**	**$ 30.560.130.172,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	6	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ___GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS__ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Noviembre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ZIPAQUIRA - BARBOSA - CUNDINAMARCA

SECTOR: ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA

					$ 74.472,00	6,96%	4,00%	16,00%			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CÉDULA**	**CARGO**	**SALARIO / HONORARIOS**	**Indice Base Cotización (I.B.C.)**	**1. SEGURIDAD SOCIAL**			**PARAFISCALES**		
						ARL	**EPS**	**PENSION**	**CAJA**	**SENA**	**ICBF**
1	Luis Antonio Rueda Rueda	9.120.647	Director de Interventoria	$ 8.025.000,00	$ 8.025.000,00	$ 558.600,00	$ 321.000,00		$ 321.000,00		
2	Jorge Enrique Sanchez Prada	13.842.460	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.885.000,00	$ 5.885.000,00	$ 409.600,00	$ 235.400,00		$ 235.400,00		
3	Martha Lucia Cortes Pulido	23.964.773	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.885.000,00	$ 5.885.000,00	$ 409.600,00	$ 235.400,00	$ 941.600,00	$ 235.400,00		
4	Juan Roberto Diaz Velandia	19.268.320	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.885.000,00	$ 1.765.500,00	$ 122.900,00	$ 70.700,00		$ 70.700,00		
5	Juan David Torres Chacon	1.013.627.610	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.745.000,00	$ 3.745.000,00	$ 260.700,00	$ 149.800,00	$ 599.200,00	$ 149.800,00		
6	Ricardo Andres Infante Rodriguez	79.170.068	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.745.000,00	$ 3.745.000,00	$ 260.700,00	$ 149.800,00	$ 599.200,00	$ 149.800,00		
7	Modesto Mauricio Joya Veloza	79.513.988	Especialista Ambiental	$ 7.000.000,00	$ 1.400.000,00	$ 97.400,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00	$ 56.000,00		
8	Alba Lucia Naranjo Corredor	52.420.745	Especialista Geotecnia	$ 7.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 31.400,00	$ 112.000,00	$ 448.000,00	$ 112.000,00		
9	Sandra Johana Benavides Bermudez	63.437.731	Especialista Pavimentos	$ 7.000.000,00	$ 2.100.000,00	$ 22.200,00	$ 84.000,00	$ 336.000,00	$ 84.000,00		
10	Samuel Montero Vargas	5.688.654	Especialista Estructuras	$ 7.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 63.300,00	$ 112.000,00	$ 448.000,00	$ -		
11	César Augusto Duarte Santana	79.484.959	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ 243.600,00	$ 140.000,00	$ 560.000,00	$ 140.000,00		
12	Jorge Enrique Diaz Laverde	79.156.932	Especialista en Tránsito	$ 7.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 63.300,00	$ 112.000,00	$ 448.000,00			
13	Diego Alejandro Ruiz Vega	1.012.323.002	Especialista en Sostenibilidad	$ 6.200.000,00	$ 620.000,00	$ 43.200,00	$ 24.800,00	$ 99.200,00	$ 24.800,00		
14	María Soledad Sánchez Arias	52.822.243	Líder de Integración	$ 6.200.000,00	$ 6.200.000,00	$ 431.600,00	$ 248.000,00	$ 992.000,00	$ 248.000,00		
15	Dana Geraldine Soler Ruiz	1.026.267.943	Profesional Social	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 278.400,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	$ 160.000,00		
16	Juan Carlos Correa Mahecha	80.831.924	Profesional Ambiental	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 313.200,00	$ 180.000,00	$ 720.000,00	$ 180.000,00		
17	Alfonso Rozo Gonzalez	11.382.331	Profesional Técnico Predial	$ 4.815.000,00	$ 4.815.000,00	$ 335.200,00	$ 192.600,00	$ 770.400,00	$ 192.600,00		
18	Luz Angela Gomez Garcia	52.858.860	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000,00	$ 2.250.000,00	$ 156.600,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	$ 90.000,00		
19	Jeymer Alexander Pinto Salamanca	74.085.455	Inspector	$ 2.140.000,00	$ 428.000,00	$ 29.800,00	$ 17.200,00	$ 68.500,00	$ 17.200,00		
20	Jovanny Pacheco Suarez	93.395.921	Inspector	$ 2.140.000,00	$ 2.140.000,00	$ 135.100,00	$ 85.600,00	$ 342.400,00	$ 77.600,00		
21	Charlixon Viscillinovick Robles Cruz	80.133.268	Topografo Inspector	$ 2.140.000,00	$ 2.140.000,00	$ 149.000,00	$ 85.600,00	$ 342.400,00	$ 85.600,00		
22	Diego Fernanado Suarez Olivares	1.075.658.571	Topografo Inspector	$ 2.140.000,00	$ 1.070.000,00	$ 74.500,00	$ 42.800,00	$ 171.200,00	$ 42.800,00		
23	Brigitte Alejandra Fernandez Rojas	1.030.592.830	Inspector SST	$ 2.140.000,00	$ 2.140.000,00	$ 149.000,00	$ 85.600,00	$ 342.400,00	$ 85.600,00		
24	Jeimmy Vanesa Valbuena Jaimes	1.070.010.816	Inspector SST	$ 2.140.000,00	$ 998.667,00	$ 69.600,00	$ 40.000,00	$ 159.800,00	$ 40.000,00		
25	Milton Rodrigo Rubiano Olivares	1.075.654.562	Cadenero	$ 1.200.000,00	$ 240.000,00	$ 16.800,00	$ 9.600,00	$ 38.400,00	$ 9.600,00		
26	Jaqueline Rodriguez Vanegas	1.075.652.312	Secretaria	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 4.400,00	$ 33.400,00	$ 160.100,00	$ 33.400,00		
27	James Amid Quiroga Moreno	1.022.362.464	Conductor	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 83.600,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
28	Marco Giovanny Rincon Rincon	1.053.323.628	Conductor	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 83.600,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
29	Ivonne Lizette Buitrago Hernandez	1.075.679.875	Campamentera	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 5.300,00	$ 40.000,00	$ 160.000,00	$ 40.000,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 123.825.000,00**	**$ 80.392.167,00**	**$ 4.902.200,00**	**$ 3.209.300,00**	**$ 10.354.800,00**	**$ 2.977.300,00**		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: 1 a 30 de Noviembre de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971-2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PIEDECUESTA

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAL MHC 063

SECTOR: ZIPAQUIRA - CHIQUINQUIRA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Jorge Enrique Sanchez Prada	Ingeniero Residente de Interventoría		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Martha Lucia Cortes Pulido	Ingeniero Residente de Interventoría		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Juan Roberto Diaz	Ingeniero Residente de Interventoría																						X	X	X	X	X	X		X	X	
Juan David Torres Chacon	Ingeniero Auxiliar de Interventoria		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Ricardo Andres Infante Rodriguez	Ingeniero Auxiliar de Interventoria		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Modesto Mauricio Joya Veloza	Especialista Ambiental					X				X	X	X								X							X					
Alba Lucia Naranjo Corredor	Especialista en Geologia y/o Geotecnia			X	X	X			X	X		X					X	X		X	X		X	X								
Sandra Johana Benvides Bermudez	Especialista Pavimentos y/o Vias									X	X	X	X				X	X		X	X			X								
Samuel Montero Vargas	Especialista Estructuras			X	X	X				X	X	X					X	X		X			X							X	X	
César Augusto Duarte Santana	Especialista en Diseño Geométrico				X	X	X					X	X	X					X	X	X		X	X			X	X		X	X	
Jorge Enrique Diaz Laverde	Especialista en Tránsito					X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X		X									
Diego Alejandro Ruiz Vega	Especialista en Sostenibilidad						X						X				X															
María Soledad Sánchez Arias	Líder de Integración		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Dana Geraldine Soler Ruiz	Profesional Social		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Juan Carlos Correa Mahecha	Profesional Ambiental		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Alfonso Rozo Gonzalez	Profesional Técnico Predial		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Luz Angela Gomez Garcia	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad		X		X		X				X		X	X				X		X	X		X	X			X	X		X	X	
Jovanny Pacheco Suarez	Inspector		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Jeymer Alexarder Pinto Salamanca	Inspector																									X	X	X		X	X	
Diego Fernanado Suarez Olivares	Topografo Inspector																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Milton Rodrguiez Rubiano	Cadenero																									X	X	X		X	X	
Brigitte Alejandra Fernandez Rojas	Inspector SST		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Jeimmy Vanesa Valbuena Jaimes	Inspector SST																	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
James Amid Quiroga Moreno	Conductor		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Marco Giovanny Rincon Rincon	Conductor		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Jaqueline Rodriguez Vanegas	Secretaria		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Ivonne Lizette Buitrago Hernandez	Campamentera		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En el mes ingresa 1 topografo inspector, 1 inspector, 1 inspector SST y 1 cadenero

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PRADA
Residente de Interventoría
Matrícula No. :6820201827 STD

Firma
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.