CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

N.I.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Autorización facturación electrónica No. **válida desde** **hasta** **rango desde**

1 **hasta** **100**

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL
Teléfonos:	3770600
Ciudad:	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
No. de Factura		11	
Fecha Emisión			
Fecha Vencimiento	30	12	2025
Moneda	COP Colombia, Pesos		
Forma de Pago:	CRÉDITO		
Medio de Pago:	ZZZ - Acuerdo mutuo		
Total de Lineas:	4		

#	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	%	Vr. IVA	Vr. Total
1	ACTA	ACTA PARCIAL OBRA 13 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS;	1.00	4,373,837,559.23	0.00	0.00	4,373,837,559.23
2	ADM	ADMINISTRACION 22%	1.00	962,244,262.53	0.00	0.00	962,244,262.53
3	ULT	UTILIDAD 8%	1.00	349,907,005.24	19.00	66,482,331.00	349,907,005.24
4	ULT	AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	244,558,823.53	19.00	46,466,176.47	244,558,823.53

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

VALOR BRUTO	5,930,547,650.53
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	**5,930,547,650.53**
I.V.A.	112,948,507.47
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
ANTICIPOS	148,405,458.00
TOTAL VENTA	**5,895,090,700**

CUFE:	
Total en letras:	CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOFTWARE HELISA NIT. 800.042.928-1

GENERADO POR PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7 SOFTWARE COFIDI


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: nov-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 5.685.988.827

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MANUEL MARIÑO R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	01-dic-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	IVAN M CUBIDES CACERES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Carlos Andrés Mendoza Rondón (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.895.090.700 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MDA. CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Noviembre / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Javier Augusto Cañon Bonilla
Matrícula Profesional No.: 01108-05431
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Iván Mauricio Cubides Caceres
Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,685,988,827.00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 21/11/2025 CANTIDAD	Última de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
SECTOR 1														
NECOCLI-ARBOLETES														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	206.00	$ 203,109.00	$ 41,840,454.00	106.00	$ 21,529,554		$ -	-	$ -
2	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	1,060.00	$ 19,714.00	$ 20,896,840.00	1,060.00	$ 20,896,840		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 62,737,294.00**		**$ 42,426,394.00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
3	11602	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2	22,554.00	$ 16,921.00	$ 381,636,234.00	220.12	$ 3,724,651		$ -	-	$ -
4	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,238.00	$ 406,217.00	$ 2,546,457,646.00	37.15	$ 15,165,262		$ -	-	$ -
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3,031.00	$ 426,703.00	$ 1,293,336,793.00	9,231.01	$ 3,938,899,660	2,143.97	$ 914,838,431	9,221.74	$ 3,934,944,123
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	967.00	$ 424,729.00	$ 410,712,943.00	26.85	$ 11,403,974		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 4,632,143,616.00**		**$ 3,969,193,547.00**		**$ 914,838,431.00**		**$ 3,934,944,123.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												$ -		$ -
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	28,999.00	$ 3,739.00	$ 108,427,261.00	20,993.77	$ 78,495,706	297.50	$ 1,112,353	19,739.24	$ 73,805,019
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	2,319.00	$ 1,435,259.00	$ 3,328,365,621.00	5.00	$ 7,176,295		$ -	-	$ -
9	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	967.00	$ 1,261,892.00	$ 1,220,249,564.00	7.00	$ 8,833,244		$ -	-	$ -
10	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,319.00	$ 92,815.00	$ 215,237,985.00	9.00	$ 835,335		$ -	-	$ -
11	11603	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	22,554.00	$ 13,887.00	$ 313,207,398.00	43.04	$ 597,696		$ -	-	$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	967.00	$ 83,143.00	$ 80,399,281.00	7,569.50	$ 629,350,943		$ -	7,461.73	$ 620,390,617
Subtotal								**$ 5,265,887,110.00**		**$ 725,289,219.00**		**$ 1,112,353.00**		**$ 694,195,636.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	252.00	$ 50,747.00	$ 12,788,244.00	760.70	$ 38,603,243	755.22	$ 38,325,149	755.22	$ 38,325,149
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	2,303.00	$ 346,231.00	$ 797,369,993.00	-	$ -		$ -	-	$ -
15	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3	44.00	$ 407,477.00	$ 17,928,988.00	1.00	$ 407,477		$ -	-	$ -
16	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 3,008,812.00	$ 120,352,480.00	1.00	$ 3,008,812		$ -	-	$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253.00	$ 1,141,744.00	$ 288,861,232.00	1.00	$ 1,141,744		$ -	-	$ -
18	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	22.00	$ 1,016,208.00	$ 22,356,576.00	1.00	$ 1,016,208		$ -	-	$ -
19	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	51.00	$ 980,531.00	$ 50,007,081.00	1.00	$ 980,531		$ -	-	$ -
20	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	14,440.00	$ 7,556.00	$ 109,108,640.00	440.00	$ 3,324,640		$ -	-	$ -
21	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	442.00	$ 9,528.00	$ 4,211,376.00	64.51	$ 614,651		$ -	-	$ -
22	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	26.00	$ 407,477.00	$ 10,594,402.00	2.00	$ 814,954		$ -	-	$ -
23	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	79.00	$ 530,624.00	$ 41,919,296.00	3.00	$ 1,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 1,475,498,308.00**		**$ 51,504,132.00**		**$ 38,325,149.00**		**$ 38,325,149.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
24	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	12,359.00	$ 2,800.00	$ 34,605,200.00	5,359.00	$ 15,005,200		$ -	-	$ -
25	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	62.00	$ 41,042.00	$ 2,544,604.00	62.00	$ 2,544,604		$ -	-	$ -
26	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	685.00	$ 9,578.00	$ 6,560,930.00	685.00	$ 6,560,930		$ -	-	$ -
27	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	309.00	$ 690,342.00	$ 213,315,678.00	30.00	$ 20,710,260		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 257,026,412.00**		**$ 44,820,994.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES										$ -		$ -		$ -
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,634.00	$ 8,655,298.00	5,297.00	$ 8,655,298		$ -	-	$ -
29	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,297.00	$ 1,809.00	$ 9,582,273.00	5,297.00	$ 9,582,273		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 18,237,571.00**		**$ 18,237,571.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES				**$ 11,711,530,311.00**		**$ 4,851,471,857.00**		**$ 954,275,933.00**		**$ 4,667,464,908.00**
SECTOR 2										$ -		$ -		
PASO NACIONAL POR LORICA										$ -		$ -		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		
30	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	4.00	$ 142,142.00	$ 568,568.00	4.00	$ 568,568		$ -	-	$ -
31	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	22.00	$ 63,659.00	$ 1,400,498.00	22.00	$ 1,400,498		$ -	-	$ -
32	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	3,726.00	$ 24,396.00	$ 90,899,496.00	4,826.00	$ 117,735,096	4,800.00	$ 117,100,800	4,800.00	$ 117,100,800
Subtotal								**$ 92,868,562.00**		**$ 119,704,162.00**		**$ 117,100,800.00**		**$ 117,100,800.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -	-	$ -
33	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,487.00	$ 120,891.00	$ 179,764,917.00	287.00	$ 34,695,717		$ -	-	$ -
34	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,783.00	$ 134,615.00	$ 240,018,545.00	1,783.00	$ 240,018,545	1,680.00	$ 226,153,200	1,680.00	$ 226,153,200
Subtotal								**$ 419,783,462.00**		**$ 274,714,262.00**		**$ 226,153,200.00**		**$ 226,153,200.00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -
35	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3,726.00	$ 3,879.00	$ 14,453,154.00	4,801.00	$ 18,623,079	4,800.00	$ 18,619,200	4,800.00	$ 18,619,200
36	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3,726.00	$ 2,110.00	$ 7,861,860.00	6,122.11	$ 12,917,660	6,094.26	$ 12,858,889	6,094.26	$ 12,858,889
37	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	198.00	$ 1,143,675.00	$ 226,447,650.00	45.93	$ 52,528,993		$ -	-	$ -
38	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	62.00	$ 961,649.00	$ 59,622,238.00	64.73	$ 62,247,540		$ -	-	$ -
39	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	297.00	$ 960,373.00	$ 285,230,781.00	297.00	$ 285,230,781		$ -	-	$ -
40	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	623.00	$ 88,689.00	$ 55,253,247.00	1,283.00	$ 113,787,987	1,280.00	$ 113,521,920	1,280.00	$ 113,521,920
41	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,796.00	$ 82,172.00	$ 147,580,912.00	1,796.00	$ 147,580,912	194.16	$ 15,954,516	194.16	$ 15,954,516
Subtotal								**$ 796,449,842.00**		**$ 692,916,952.00**		**$ 160,954,525.00**		**$ 160,954,525.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -
42	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	81.00	$ 31,937.00	$ 2,586,897.00	2,241.00	$ 71,570,817	2,240.00	$ 71,538,880	2,240.00	$ 71,538,880
43	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	50.00	$ 86,628.00	$ 4,331,400.00	255.05	$ 22,094,471		$ -	-	$ -
44	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	25.00	$ 825,700.00	$ 20,642,500.00	25.00	$ 20,642,500		$ -	-	$ -
45	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	15.00	$ 639,927.00	$ 9,598,905.00	15.00	$ 9,598,905		$ -	-	$ -
46	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,368.00	$ 7,429.00	$ 17,591,872.00	2,368.00	$ 17,591,872		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 54,751,574.00**		**$ 141,498,565.00**		**$ 71,538,880.00**		**$ 71,538,880.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -
47	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	2,643.00	$ 2,863.00	$ 7,566,909.00	2,645.00	$ 7,572,635		$ -	-	$ -
48	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	10.00	$ 687,690.00	$ 6,876,900.00	10.00	$ 6,876,900		$ -	-	$ -
49	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 15,720,263.00**		**$ 15,725,989.00**		**$ -**		**$ -**
				BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA				**$ 1,379,873,703.00**		**$ 1,244,859,930.00**		**$ 575,747,405.00**		**$ 575,747,405.00**
MOÑITOS-LORICA										$ -		$ -		$ -
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -
50	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	3.00	$ 142,142.00	$ 426,426.00	3.00	$ 426,426		$ -	-	$ -
51	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	20.00	$ 63,659.00	$ 1,273,180.00	20.00	$ 1,273,180		$ -	-	$ -
52	11602	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	5,351.00	$ 24,396.00	$ 130,542,996.00	1,351.00	$ 32,958,996		$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 132,242,602.00**		**$ 34,658,602.00**		**$ -**		**$ -**

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
53	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	$ 163,391.00	$ 218,780,549.00	330.70	$ 54,033,404		$ -		$ -		$ -
54	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,606.00	$ 177,114.00	$ 284,445,084.00	1,606.00	$ 284,445,084	398.08	$ 70,505,541	1,555.62	$ 275,522,081		$ 275,522,081
Subtotal								**$ 503,225,633.00**		**$ 338,478,488.00**		**$ 70,505,541.00**		**$ 275,522,081.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
55	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	$ 3,879.00	$ 20,756,529.00	6,576.00	$ 25,508,304	2,920.00	$ 11,326,680	6,570.00	$ 25,485,030		$ 25,485,030
56	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	$ 2,110.00	$ 11,290,610.00	6,600.89	$ 13,927,886	6,570.00	$ 13,862,700	6,570.00	$ 13,862,700		$ -
57	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	$ 1,188,423.00	$ 318,497,364.00	23.86	$ 28,355,773		$ -	-	$ -		$ -
58	11603		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	$ 1,006,398.00	$ 268,708,266.00	43.82	$ 44,100,360		$ -	-	$ -		$ -
59	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	56.00	$ 1,005,122.00	$ 56,286,832.00	26.00	$ 26,133,172		$ -	-	$ -		$ -
60	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	$ 88,689.00	$ 35,475,600.00	650.00	$ 57,647,850		$ -	648.00	$ 57,470,472		$ 57,470,472
61	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	$ 82,172.00	$ 132,872,124.00	1,347.32	$ 110,711,979		$ -	1,256.66	$ 103,262,265		$ 103,262,265
Subtotal								**$ 843,887,325.00**		**$ 306,385,324.00**		**$ 25,189,380.00**		**$ 200,060,467.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
62	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	$ 31,937.00	$ 2,331,401.00	743.00	$ 23,729,191	405.26	$ 12,942,789	742.05	$ 23,698,851		$ 23,698,851
63	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	46.00	$ 129,128.00	$ 5,939,888.00	46.00	$ 5,939,888		$ -	-	$ -		$ -
64	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	$ 872,520.00	$ 19,195,440.00	12.11	$ 10,566,217		$ -	-	$ -		$ -
65	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	$ 690,387.00	$ 2,071,161.00	3.00	$ 2,071,161		$ -	-	$ -		$ -
66	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	$ 7,429.00	$ 14,545,982.00	1,958.00	$ 14,545,982		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 44,083,872.00**		**$ 56,852,439.00**		**$ 12,942,789.00**		**$ 23,698,851.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
67	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	2,378.00	$ 2,863.00	$ 6,808,214.00	2,378.00	$ 6,808,214		$ -	-	$ -		$ -
68	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	$ 687,690.00	$ 6,189,210.00	9.00	$ 6,189,210		$ -	-	$ -		$ -
69	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	$ 638,227.00	$ 1,276,454.00	2.00	$ 1,276,454		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 14,273,878.00**		**$ 14,273,878.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA				**$ 1,537,713,310.00**		**$ 750,648,731.00**		**$ 108,637,710.00**		**$ 499,301,399.00**		
				LORICA - SAN ONOFRE												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
70	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	$ 13,575.00	$ 124,537,050.00	224.10	$ 3,042,158		$ -	184.80	$ 2,508,660		$ 2,508,660
71	11601		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3	1,784.00	$ 103,629.00	$ 184,874,136.00	19.00	$ 1,968,951		$ -	-	$ -		$ -
72	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	4,075.00	$ 161,950.00	$ 659,946,250.00	285.00	$ 46,155,750	73.83	$ 11,956,769	278.52	$ 45,106,315		$ -
73	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3	892.00	$ 18,898.00	$ 16,857,016.00	42.00	$ 793,716		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 986,214,452.00**		**$ 51,960,575.00**		**$ 11,956,769.00**		**$ 47,614,975.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
74	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	$ 163,391.00	$ 194,271,899.00	37.00	$ 6,045,467		$ -	-	$ -		$ -
75	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,487.00	$ 177,114.00	$ 263,368,518.00	276.31	$ 48,938,369	73.83	$ 13,076,327	207.12	$ 36,683,852		$ 36,683,852
76	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	$ 180,358.00	$ 157,091,818.00	34.67	$ 6,253,012		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 614,732,235.00**		**$ 61,236,848.00**		**$ 13,076,327.00**		**$ 36,683,852.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
77	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	$ 4,510.00	$ 26,852,540.00	14,944.00	$ 67,397,440	3.76	$ 16,958	14,944.00	$ 67,397,440		$ 67,397,440
78	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	$ 2,110.00	$ 12,562,940.00	14,959.01	$ 31,563,511		$ -	14,944.00	$ 31,531,840		$ 31,531,840
79	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	$ 1,188,423.00	$ 827,142,408.00	1,216.68	$ 1,445,930,496	88.05	$ 104,640,645	1,211.33	$ 1,439,572,432		$ -
80	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	$ 1,005,122.00	$ 411,094,898.00	8.35	$ 8,392,769		$ -	-	$ -		$ -
81	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	$ 88,689.00	$ 79,110,588.00	2,017.00	$ 178,885,713		$ -	2,005.61	$ 177,875,545		$ -
82	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	$ 82,172.00	$ 29,910,608.00	305.50	$ 25,103,546	147.66	$ 12,133,518	300.84	$ 24,720,625		$ -
83	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	4,075.00	$ 17,307.00	$ 70,526,025.00	575.55	$ 9,961,044		$ -	491.85	$ 8,512,448		$ -
Subtotal								**$ 1,457,200,007.00**		**$ 1,767,234,519.00**		**$ 116,791,121.00**		**$ 1,749,610,330.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
84	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5.00	$ 31,937.00	$ 159,685.00	245.00	$ 7,824,565		$ -	239.74	$ 7,656,576		$ 7,656,576
85	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	10.00	$ 129,128.00	$ 1,291,280.00	10.00	$ 1,291,280		$ -	-	$ -		$ -
86	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	$ 872,520.00	$ 12,215,280.00	4.75	$ 4,144,470		$ -	-	$ -		$ -
87	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	$ 690,387.00	$ 3,451,935.00	5.00	$ 3,451,935		$ -	-	$ -		$ -
88	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	$ 7,429.00	$ 7,562,722.00	738.00	$ 5,482,602		$ -	-	$ -		$ -
89	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ,' incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	$ 845,996.00	$ 10,151,952.00	6.00	$ 5,075,976		$ -	-	$ -		$ -
90	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	$ 333,248.00	$ 6,331,712.00	10.00	$ 3,332,480		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 41,164,566.00**		**$ 30,603,306.00**		**$ -**		**$ 7,656,576.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
91	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	509.00	$ 2,863.00	$ 1,457,267.00	509.00	$ 1,457,267		$ -	-	$ -		$ -
92	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	33.00	$ 43,954.00	$ 1,450,482.00	33.00	$ 1,450,482		$ -	-	$ -		$ -
93	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	$ 9,695.00	$ 1,483,335.00	153.00	$ 1,483,335		$ -	-	$ -		$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	102.00	$ 13,804.00	$ 1,408,008.00	102.00	$ 1,408,008		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 5,799,092.00**		**$ 5,799,092.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE				**$ 3,105,110,352.00**		**$ 1,916,834,342.00**		**$ 141,824,217.00**		**$ 1,841,565,733.00**		
				LORICA - CHINU												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
95	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	21.00	$ 142,142.00	$ 2,984,982.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
96	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4.00	$ 63,659.00	$ 254,636.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 3,239,618.00**	-	**$ -**		**$ -**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
97	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,888.00	$ 160,114.00	$ 462,409,232.00	3,220.00	$ 515,567,080	700.00	$ 112,079,800	3,220.00	$ 515,567,080		$ 515,567,080
Subtotal								**$ 462,409,232.00**		**$ 515,567,080.00**		**$ 112,079,800.00**		**$ 515,567,080.00**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
98	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	9,638.00	$ 3,879.00	$ 37,385,802.00	8,803.00	$ 34,146,837	1,600.00	$ 6,206,400	8,800.00	$ 34,135,200		$ 34,135,200
99	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,638.00	$ 2,110.00	$ 20,336,180.00	8,728.80	$ 18,417,768	1,520.00	$ 3,207,200	8,720.00	$ 18,399,200		$ -
100	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	665.00	$ 1,170,524.00	$ 778,398,460.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
101	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	$ 987,223.00	$ 756,212,818.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
102	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,925.00	$ 88,689.00	$ 170,726,325.00	1,096.50	$ 97,247,488		$ -	1,096.07	$ 97,209,352		$ -
103	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	$ 82,172.00	$ 986,064.00	742.00	$ 60,971,624		$ -	741.36	$ 60,919,034		$ -
Subtotal								**$ 1,764,045,649.00**		**$ 210,783,717.00**		**$ 9,413,600.00**		**$ 210,662,786.00**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -
104	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	$ 31,937.00	$ 2,682,708.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
105	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49.00	$ 112,128.00	$ 5,494,272.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
106	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	$ 853,793.00	$ 20,491,032.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
107	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	$ 670,202.00	$ 2,680,808.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
108	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	$ 7,429.00	$ 15,407,746.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 46,756,566.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -
109	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	4,287.00	$ 2,863.00	$ 12,273,681.00	287.00	$ 821,681		$ -	-	$ -		$ -
110	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	$ 687,690.00	$ 1,375,380.00	1.00	$ 687,690		$ -	-	$ -		$ -
111	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	$ 638,227.00	$ 638,227.00	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 14,287,288.00**		**$ 1,509,371.00**		**$ -**		**$ -**		
				BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU				**$ 2,290,738,353.00**		**$ 727,860,168.00**		**$ 121,493,400.00**		**$ 726,229,866.00**		
				COVEÑAS - SABANETA												
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -
112	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	$ 13,575.00	$ 4,520,475.00	333.00	$ 4,520,475		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 4,520,475.00**		**$ 4,520,475.00**		**$ -**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -
113	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	22.00	$ 196,238.00	$ 4,317,236.00	22.00	$ 4,317,236		$ -	-	$ -		$ -
114	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	$ 199,482.00	$ 53,860,140.00	270.00	$ 53,860,140		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 58,177,376.00**		**$ 58,177,376.00**		**$ -**		**$ -**		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -
115	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	$ 4,510.00	$ 10,409,080.00	2,308.00	$ 10,409,080		$ -	-	$ -		$ -
116	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2,564.00	$ 2,110.00	$ 5,410,040.00	2,564.00	$ 5,410,040		$ -	-	$ -		$ -
117	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	$ 1,208,560.00	$ 29,005,440.00	24.00	$ 29,005,440		$ -	-	$ -		$ -
118	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	$ 987,223.00	$ 265,562,987.00	269.00	$ 265,562,987		$ -	-	$ -		$ -
119	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	$ 88,689.00	$ 34,145,265.00	385.00	$ 34,145,265		$ -	-	$ -		$ -
120	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	$ 82,172.00	$ 18,735,216.00	228.00	$ 18,735,216		$ -	-	$ -		$ -
121	11601	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	897.00	$ 17,307.00	$ 15,524,379.00	897.00	$ 15,524,379		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 378,792,407.00**		**$ 378,792,407.00**		**$ -**		**$ -**		

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
122	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	$ 31,937.00	$ 191,622.00	6.00	$ 191,622		$ -	-	$ -		$ -	
123	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	13.00	$ 148,253.00	$ 1,927,289.00	13.00	$ 1,927,289		$ -	-	$ -		$ -	
124	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	18.00	$ 893,591.00	$ 16,084,638.00	18.00	$ 16,084,638		$ -	-	$ -		$ -	
125	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	6.00	$ 713,094.00	$ 4,278,564.00	6.00	$ 4,278,564		$ -	-	$ -		$ -	
126	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	$ 7,429.00	$ 9,523,978.00	1,282.00	$ 9,523,978		$ -	-	$ -		$ -	
127	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ,' incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	$ 867,066.00	$ 13,005,990.00	15.00	$ 13,005,990		$ -	-	$ -		$ -	
128	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	$ 348,695.00	$ 9,066,070.00	26.00	$ 9,066,070		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 54,078,151.00**	**-**	**$ 54,078,151.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -	
129	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	128.00	$ 2,863.00	$ 366,464.00	128.00	$ 366,464		$ -	-	$ -		$ -	
130	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	31.00	$ 43,954.00	$ 1,362,574.00	31.00	$ 1,362,574		$ -	-	$ -		$ -	
131	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	42.00	$ 9,695.00	$ 407,190.00	42.00	$ 407,190		$ -	-	$ -		$ -	
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	26.00	$ 13,804.00	$ 358,904.00	26.00	$ 358,904		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 2,495,132.00**		**$ 2,495,132.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
				BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA				**$ 498,063,541.00**		**$ 498,063,541.00**							
																$ -	
				SECTOR 3						$ -		$ -		$ -		$ -	
																$ -	
				VIAJANO - ACHÍ						$ -		$ -		$ -		$ -	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										$ -		$ -		$ -		$ -	
133	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	335.00	$ 156,268.00	$ 52,349,780.00	345.00	$ 53,912,460		$ -	-	$ -		$ -	
134	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	m	2,362.00	$ 24,111.00	$ 56,950,182.00	2,363.00	$ 56,974,293		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 109,299,962.00**		**$ 110,886,753.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										$ -		$ -		$ -		$ -	
135	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	$ 344,626.00	$ 835,028,798.00	2,424.00	$ 835,373,424		$ -	-	$ -		$ -	
136	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,676.00	$ 359,047.00	$ 601,762,772.00	1,681.00	$ 603,558,007		$ -	-	$ -		$ -	
137	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	486.00	$ 361,229.00	$ 175,196,065.00	493.00	$ 178,085,897		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 1,611,987,635.00**		**$ 1,617,017,328.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
PAVIMENTOS ASFALTICOS										$ -		$ -		$ -		$ -	
138	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,710.00	$ 4,386.00	$ 46,974,060.00	10,719.00	$ 47,013,534		$ -	-	$ -		$ -	
139	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9,080.00	$ 1,988.00	$ 18,051,040.00	9,096.90	$ 18,084,639		$ -	-	$ -		$ -	
140	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	$ 1,363,696.00	$ 57,275,232.00	67.00	$ 91,367,632		$ -	-	$ -		$ -	
141	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	689.00	$ 1,410,720.00	$ 971,986,080.00	724.00	$ 1,021,361,280		$ -	-	$ -		$ -	
142	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	$ 1,236,042.00	$ 426,089,490.00	380.00	$ 469,315,960		$ -	-	$ -		$ -	
143	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	$ 85,461.00	$ 53,840,430.00	684.00	$ 58,455,324		$ -	-	$ -		$ -	
144	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	4,724.00	$ 13,887.00	$ 65,602,188.00	4,739.00	$ 65,810,493		$ -	-	$ -		$ -	
145	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	$ 17,072.00	$ 7,221,456.00	442.00	$ 7,545,824		$ -	-	$ -		$ -	
146	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	$ 88,270.00	$ 32,659,900.00	523.00	$ 46,165,210		$ -	-	$ -		$ -	
147	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	466.00	$ 16,600.00	$ 7,735,600.00	478.00	$ 7,934,800		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 1,687,435,476.00**		**$ 1,833,054,696.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -		$ -		$ -		$ -	
148	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	$ 32,457.00	$ 13,988,967.00	443.00	$ 14,378,451		$ -	-	$ -		$ -	
149	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	358.00	$ 305,454.00	$ 109,352,532.00	370.00	$ 113,017,980		$ -	-	$ -		$ -	
150	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	$ 2,104,466.00	$ 176,775,144.00	98.52	$ 207,331,990		$ -	-	$ -		$ -	
151	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	104.00	$ 1,071,603.00	$ 111,446,712.00	111.00	$ 118,947,933		$ -	-	$ -		$ -	
152	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	14.00	$ 939,313.00	$ 13,150,382.00	59.00	$ 55,419,467		$ -	-	$ -		$ -	
153	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	19.00	$ 903,636.00	$ 17,169,084.00	19.00	$ 17,169,084		$ -	-	$ -		$ -	
154	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	19.00	$ 712,560.00	$ 13,538,640.00	24.00	$ 17,101,440		$ -	-	$ -		$ -	
155	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	$ 7,556.00	$ 77,403,664.00	10,244.00	$ 77,403,664		$ -	-	$ -		$ -	
156	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	$ 1,041,328.00	$ 59,355,696.00	57.00	$ 59,355,696		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 592,180,821.00**		**$ 680,125,705.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL										$ -		$ -		$ -		$ -	
157	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	50,829.00	$ 2,855.00	$ 145,116,795.00	50,841.00	$ 145,151,055		$ -	-	$ -		$ -	
158	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	969.00	$ 43,833.00	$ 42,474,177.00	981.00	$ 43,000,173		$ -	-	$ -		$ -	
159	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	3,214.00	$ 9,690.00	$ 31,143,660.00	3,214.00	$ 31,143,660		$ -	-	$ -		$ -	
160	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	$ 695,045.00	$ 43,092,790.00	62.00	$ 43,092,790		$ -	-	$ -		$ -	
161	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	19.00	$ 670,046.00	$ 12,730,874.00	19.00	$ 12,730,874		$ -	-	$ -		$ -	
162	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	9.00	$ 711,690.00	$ 6,405,210.00	9.00	$ 6,405,210		$ -	-	$ -		$ -	
163	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	117.00	$ 276,519.00	$ 32,352,723.00	117.00	$ 32,352,723		$ -	-	$ -		$ -	
164	11607	730 - 22		Sección final	u	4.00	$ 74,193.00	$ 296,772.00	4.00	$ 296,772		$ -	-	$ -		$ -	
165	11607	740 - 22		Captafaro	u	19.00	$ 13,418.00	$ 254,942.00	19.00	$ 254,942		$ -	-	$ -		$ -	
Subtotal								**$ 313,867,943.00**		**$ 314,428,199.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
				BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ				**$ 4,314,771,837.00**		**$ 4,555,512,681.00**							
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE						**$ 407,302,440.00**		**$ 65,714,010.00**				**$ 390,067,073.00**	
166	11601		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2		$ 17,072		15,200.00	$ 259,494,400	3.71	$ 63,337	14,757.20	$ 251,934,919			
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES						$ -						$ -	
167	11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898		600.00	$ 11,338,800		$ -	95.44	$ 1,803,625			
186	11603	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110		19,009.00	$ 40,108,990	229.20	$ 483,612	19,008.32	$ 40,107,555			
				ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 MOÑITOS-LORICA													
187	11601		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3		$ 161,950		595.00	$ 96,360,250	402.39	$ 65,167,061	594.14	$ 96,220,974			
				ITEMS NO PREVISTOS						**$ 14,035,798,414.00**		**$ 3,718,296,152.00**				**$ 12,834,383,685.00**	
168	11603		450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Necocli Arboletes)	m3		$ 1,618,016		3,005.27	$ 4,862,574,944	42.46	$ 68,700,959	2,730.09	$ 4,417,329,301			
169	11603		450.5P.2.3	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polímero tipo I (Lorica-Chinu)	m3		$ 1,366,281		1,143.89	$ 1,562,875,173	208.00	$ 284,186,448	1,143.80	$ 1,562,752,208			
170	11603		450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Paso Nacional por Lorica)	m3		$ 1,339,433		1,155.00	$ 1,547,045,115	1,155.00	$ 1,547,045,115	1,155.00	$ 1,547,045,115			
171	11603		450.5P.2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Moñitos-Lorica)	m3		$ 1,384,180		856.00	$ 1,184,858,080	635.00	$ 878,954,300	854.00	$ 1,182,089,720			
172	11603		450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polímero tipo 1. (Toluviejo-San Onofre)	m3		$ 1,384,180		1,385.00	$ 1,917,089,300	35.60	$ 49,276,808	1,380.56	$ 1,910,943,541			
173	11602		221.2P.1.1	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo-san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3		$ 185,415		255.00	$ 47,280,825		$ -	239.00	$ 44,314,185			
174	11602		221.2P.1.2	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera aguas vivas (Necocli-Arboletes)	m3		$ 263,419		4,540.00	$ 1,195,922,260	1,455.00	$ 383,274,645	4,534.00	$ 1,194,341,746			
175	11602		221.2P.1.3	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera exclamatur (Necocli-Arboletes)	m3		$ 283,863		450.00	$ 127,738,350		$ -	405.00	$ 114,964,515			
176	11602		311.1P.1	Suministro de afirmado para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3		$ 93,083		2,719.00	$ 253,092,677	1,591.00	$ 148,095,053	2,460.00	$ 228,984,180			
177	11604		630.6P.1	Suministro concreto resistencia f'c 14 mpa (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,097,817		18.00	$ 19,760,706		$ -	-	$ -			
178	11602		221.2P.1.4	Maquinaria para atención de emergencia (Necocli-Arboletes)	hr		$ 419,779		720.00	$ 302,240,880	65.00	$ 27,285,635	715.00	$ 300,141,985			
179	11604		330.1P.2.1	Base granular instalada con equipo menor en estructura de puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 144,933		67.20	$ 9,739,498		$ -	-	$ -			
180	11604		600.1P.1.2	Excavación mecanica sobre estructura para mitigación puente el cañito. no incluye transporte (paso nacional por lorica)	m3		$ 51,424		472.50	$ 24,297,840		$ -	-	$ -			
181	11604		623.1P	Anclaje estructural para viga en el puente el cañito, sobre estructura existente - no incluye acero. (paso nacional por lorica)	unidad		$ 83,307		80.00	$ 6,664,560		$ -	-	$ -			
182	11604		630.3P.2.1	Concreto de 4000 psi acelerado a 3 dias, para viga de soporte de la concha nueva laminas corrugadas para el puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,369,309		5.60	$ 7,668,130		$ -	-	$ -			
183	11604		630.4P.2.1	Concreto 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 dias para recubrimiento de crestas tuberia metalica reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,208,239		273.00	$ 329,849,247		$ -	-	$ -			
184	11604		630.4P.2.2	Concreto resistencia f'c 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 dias (redoblon para mitigación en el puente el cañito) (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,091,513		280.00	$ 305,623,640		$ -	-	$ -			

185	11604		662.1.1P	Suministro e instalación de tubería metálica corrugada galvanizada fabricada de acuerdo a norma astm a760 y astm a 761. para mitigación y reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	ml		$ 11,704,703		28.32	$ 331,477,189	28.32	$ 331,477,189	28.32	$ 331,477,189
				Ajuste al Peso						$ 3,147				

*	TOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 24,837,501,407.00		$ 28,988,055,251.00		$ 5,685,988,827.00		$ 21,534,760,069.00
	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 98,520,080.00		$ 98,520,080.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B				**$ 24,936,021,487.00**		**$ 29,086,575,331.00**		**$ 5,685,988,827.00**		**$ 21,534,760,069.00**
	PROVISION PARA AJUSTES (D)				$ 762,858,250.00		$ 1,177,913,634.00				$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)				$ 73,795,537.00		$ 73,795,537.00				$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E				**$ 25,772,675,274.00**		**$ 30,338,284,502.00**		**$ 5,685,988,827.00**		**$ 21,534,760,069.00**
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)				$ 301,342,049.00		$ 354,724,558.00		$ 66,482,331.00		$ 251,791,040.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G				**$ 26,074,017,323.00**		**$ 30,693,009,060.00**		**$ 5,752,471,158.00**		**$ 21,786,551,109.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)				$ 349,369,748.00		$ 349,369,748.00		$ 244,558,824.00		$ 349,369,748.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)				$ 66,380,252.00		$ 66,380,252.00		$ 46,466,176.00		$ 66,380,252.00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**				**$ 415,750,000.00**		**$ 415,750,000.00**		**$ 291,025,000.00**		**$ 415,750,000.00**
*	**GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)**				**$ 442,029,726.00**		**$ 442,029,726.00**		**$ -**		$ -
*	**VALOR TOTAL**				**$ 26,931,797,049.00**		**$ 31,550,788,786.00**		**$ 6,043,496,158.00**		**$ 22,202,301,109.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 4,987,204,297.00	20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 148,405,458.00	
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,298,565,816.00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 2,688,638,481.00	10.78%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA PARCIAL DE OBRA 12	$ 5,685,988,827.00	$ 66,482,331.00	$ 5,752,471,158
ACTAS DE AJUSTE	$ -	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 244,558,824.00	$ 46,466,176.00	$ 291,025,000
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 5,930,547,651.00	$ 112,948,507.00	$ 6,043,496,158

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 194,224,630	$ 229,882,836
SB	$ -	$ -
B	$ 1,895,308,632	$ 6,904,474,485
P	$ 3,142,171,558	$ 13,927,706,103
OA	$ 454,284,007	$ 472,696,645
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	$ 5,685,988,827	$ 21,534,760,069

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 218,797,121	$ 1,677,411,287
11602	$ 2,012,409,432	$ 6,988,717,747
11603	$ 3,000,498,267	$ 12,395,934,390
11604	$ 454,284,007	$ 472,696,645
11605	$ -	$ -
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ -	$ -
TOTAL	$ 5,685,988,827	$ 21,534,760,069

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,685,988,827
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,537,583,369

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5,895,090,700 **VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MDA. CTE.

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GONZALEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO INTERVIG
CC No.: 1.098.754.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1

CONTRATO N° **4089-2024**

		%
ANTICIPO		____
PAGO ANTICIPADO		____
DESEMBOLSO		____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	13	1/11/2025 a 31/11/2025
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	65.355.900,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	7.150.900,00
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	2.906.094.471,00
No. COMPROMISO	**1245524**	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	417.567.509,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$	2.204.059.946,00
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	**1019524**	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	$	294.861.974,00
						ACTA PARCIAL 13	**$**	**5.895.090.700,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
M. P. No: 01108-0943

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **13** Valor basico: **$ 5,685,988,827** Período: **1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Valor Incluido IVA: **$ 5,752,471,158**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA-CHINU	$ 405,679,848.00	$32,844,250.00	$ 410,423,182.00	$ 443,267,432.00
2	9002	NECOCLÍ-ARBOLETES	$ 1,582,115,837.00	$43,238,000.00	$ 1,600,614,422.00	$ 1,643,852,422.00
3	9004	LORICA-SAN ONOFRE	$ 191,164,362.00	$58,703,900.00	$ 193,399,514.00	$ 252,103,414.00
4	9003	MOÑITOS-LORICA	$ 1,052,759,071.00	$29,144,075.00	$ 1,065,068,254.00	$ 1,094,212,329.00
5	9004	PASO NACIONAL POR LORICA	$ 2,454,269,709.00	$54,587,975.00	$ 2,482,965,786.00	$ 2,537,553,761.00
6	90SCO2	COVEÑAS-SABANETA		$7,150,900.00		$ 7,150,900.00
7	7403-7404	VIAJANO-ACHI		$65,355,900.00		$ 65,355,900.00
		TOTALES	**$ 5,685,988,827.00**	**$291,025,000.00**	**$5,752,471,158.00**	**$ 6,043,496,158.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 443,267,432.00	$ 433,280,058.00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 1,094,212,329.00	$ 1,077,249,890.00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	SANTA CRUZ DE LORICA	$ 2,537,553,761.00	$ 2,500,141,957.00
800.096.777-8	MUNICIPIO 4	SAHAGUN	$ 32,677,950.00	$ 27,460,462.00
823.004.035-1	MUNICIPIO 5	COVEÑAS	$ 7,150,900.00	$ 6,009,160.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 4,114,862,372.00**	**$ 4,044,141,527.00**
	DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA			
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ	$ 558,614,433.00	$ 588,492,881.00
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	$ 1,085,237,989.00	$ 1,029,957,410.00
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1,643,852,422.00**	**$ 1,618,450,291.00**
	DEPARTAMENTO 3 : SUCRE			
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	$ 252,103,414.00	$ 240,495,370.00
892.280.054-4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO ABAD	$ 32,677,950.00	$ 27,460,462.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 284,781,364.00**	**$ 267,955,832.00**
	TOTAL DEPARTAMENTOS		**$ 6,043,496,158.00**	**$ 5,930,547,650.00**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 5,930,547,650.00**

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.784.230

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **DE** Nov 2025 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5,685,988,827.00
SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 12,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3
REPROGRAMACIÓN No. 4
REPROGRAMACIÓN No. 5
REPROGRAMACIÓN No. 6
REPROGRAMACIÓN No. 7
REPROGRAMACIÓN No. 8

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 25/11/24 A 30/11/2024	2 01/12/2024 A 31/12/2024	3 01/01/2025 A 31/01/2025	4 01/02/2025 A 28/02/2025	5 01/03/2025 A 31/03/2025	6 01/04/2025 A 30/04/2025	7 01/05/2025 A 31/05/2025	8 01/06/2025 A 30/06/2025	9 01/07/2025 A 31/07/2025	10 01/08/2025 A 31/08/2025	11 1/09/2025 A 30/09/2025	12 1/10/2025 A 31/10/2025	13 1/11/2025 A 30/11/2025	
SECTOR 1																		
NECOCLI-ARBOLETES	**$11,711,530** / **$11,711,530**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$62,737	0.25%	0.01%	% P	0.00%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.09%	0.09%	0.02%	116%
	$53,765	0.22%	$1,804	$ P	$0.00	$62,737.00	$62,737.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224.59	$0.00	$11,338.80	$23,500.00	$23,500.00	$6,186.10	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$579.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$4,632,144	18.65%	23.42%	% P	0.00%	18.65%	0.00%	5.59%	9.32%	1.86%	1.86%	0.00%	-0.77%	8.59%	1.11%	1.82%	12.22%	
	$5,895,469	23.74%	$5,817,691	$ P	$0.00	$4,632,144.00	$0.00	$1,389,638.38	$2,316,070.00	$463,217.62	$463,217.62	$0.00	-$191,780.51	$2,132,898.31	$275,000.00	$452,898.10	$2,034,762.13	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,774.53	$219,240.00	$448,784.88	$585,534.66	$1,378.25	$1,034,682.24	$1,570,802.42	$1,473,493.76	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	0.88%	1.81%	2.36%	0.01%	4.17%	6.32%	5.93%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$5,265,887	21.20%	20.74%	% P	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.54%	4.75%	8.87%	4.97%	13.09%	9.12%	5.01%	-4.56%	
	$5,627,973	22.66%	$5,151,632	$ P	$0.00	$5,265,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$879,764.00	$1,179,764.00	$2,153,176.00	$1,233,894.81	$3,251,874.98	$2,265,000.00	$1,244,387.10	-$1,133,288.91	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,956.23	$99,389.14	$137,314.82	$181,304.12	$82,873.57	$1,791,900.31	$987,976.75	$1,681,621.62	$70,296.92	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.55%	0.73%	0.253140%	7.21%	3.98%	6.77%	0.28%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1,475,498	5.94%	0.15%	% P	0.00%	5.94%	0.83%	0.83%	0.66%	1.03%	1.03%	1.29%	0.26%	1.13%	1.41%	1.31%	-3.56%	
	$71,265	0.29%	$38,325	$ P	$0.00	$1,475,498.00	$206,808.00	$206,808.00	$164,152.00	$256,608.00	$256,608.00	$320,760.00	$64,154.31	$280,316.70	$350,000.00	$325,000.00	-$884,081.86	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,325.15	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$257,026	1.03%	0.00%	% P	0.00%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	
	$44,821	0.18%	$0	$ P	$0.00	$257,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,256.41	$192,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,820.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES	$18,238	0.07%	0.00%	% P	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	
	$18,238	0.07%	$0	$ P	$0.00	$18,238.00	$0.00	$0.00	$5,960.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,301.57	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$9,237.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SECTOR 2																		90%
PASO NACIONAL POR LORICA	**$1,379,574** / **$3,806,925**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$92,869	0.37%	0.47%	% P	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%	0.08%	0.15%	0.11%	
	$119,704	0.48%	$117,101	$ P	$0.00	$92,869.00	$0.00	$0.00	$25,719.00	$30,149.56	$37,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,000.00	$37,868.56	$26,835.60	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,100.80	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$419,783	1.69%	0.91%	% P	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.56%	0.62%	0.00%	0.30%	0.30%	0.34%	0.20%	
	$284,454	1.15%	$226,153	$ P	$0.00	$419,783.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,914.00	$137,914.00	$153,968.46	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$85,000.00	$49,453.76	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$226,153.20	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$796,450	3.21%	6.88%	% P	0.00%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	1.18%	0.00%	1.41%	6.44%	1.17%	
	$2,239,962	9.02%	$1,708,000	$ P	$0.00	$796,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,811,126.00	$1,534,906.65	$0.00	$350,000.00	$1,600,000.00	$289,962.35	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,707,999.64	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,752	0.22%	1.62%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	4.47%	75%
	$1,147,079	4.62%	$403,016	$ P	$0.00	$54,752.00	$0.00	$0.00	$13,425.00	$18,900.00	$18,900.00	$21,289.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$1,115,079.17	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$403,016.07	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.62%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$15,720	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	
	$15,726	0.06%	$0	$ P	$0.00	$15,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	$0.00	$0.00	$0.00	$15,725.99	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MOÑITOS-LORICA	**$1,537,713** / **$2,031,867**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$132,243	0.53%	0.39%	% P	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.39%	
	$131,019	0.53%	$96,221	$ P	$0.00	$132,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,242.60	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$24,658.60	$96,360.25	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,053.91	$65,167.06	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.26%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$503,226	2.03%	1.11%	% P	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.61%	1.01%	0.74%	1.01%	0.62%	0.00%	0.00%	
	$338,478	1.36%	$275,522	$ P	$0.00	$503,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,290.00	$151,290.00	$250,645.63	$0.00	$185,000.00	$153,478.49	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,477.49	$46,490.65	$108,048.40	$70,506.54	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.19%	0.44%	0.28%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$843,887	3.40%	5.56%	% P	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.08%	0.00%	3.02%	3.42%	-0.44%	
	$1,491,243	6.00%	$1,382,170	$ P	$0.00	$843,887.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573,447.00	$764,594.17	$0.00	$750,000.00	$850,372.32	-$109,128.82	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,623.18	$111,816.53	$11,294.03	$317,293.77	$904,143.88	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.45%	0.05%	1.28%	3.64%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$44,084	0.18%	0.10%	% P	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.09%	0.04%	0.00%	0.18%	0.05%	0.05%	
	$56,852	0.23%	$23,699	$ P	$0.00	$44,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,224.00	$7,000.00	$22,040.00	$8,819.87	$0.00	$0.00	$44,083.87	$12,768.57	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$599.50	$10,157.56	$12,942.79	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,274	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$14,274	0.06%	$0	$ P	$0.00	$14,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	$0.00	$14,273.88	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LORICA-SAN ONOFRE	**$3,105,110** / **$4,093,418**																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$986,214	3.97%	0.19%	% P	0.00%	3.97%	2.65%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.22%	0.40%	0.00%	0.00%	-0.19%	
	$51,961	0.21%	$47,615	$ P	$0.00	$986,214.00	$657,476.00	$328,738.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,439.23	$99,264.77	$0.00	$0.00	-$47,303.27	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,254.46	$0.00	$12,403.75	$11,956.77	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.05%	0.05%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$614,732	2.48%	0.15%	% P	0.00%	2.48%	0.00%	1.24%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.10%	0.34%	0.13%	0.00%	-0.23%	
	$61,237	0.25%	$36,684	$ P	$0.00	$614,732.00	$0.00	$307,365.00	$307,367.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$273,143.39	$85,000.00	$32,284.09	$0.00	-$56,847.74	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,042.36	$0.00	$13,565.16	$13,076.33	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.05%	0.05%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,457,200	5.87%	15.75%	% P	0.00%	5.87%	0.00%	0.00%	2.91%	2.01%	4.92%	0.00%	1.27%	11.90%	3.46%	0.00%	0.51%	50%
	$3,943,818	15.88%	$3,912,489	$ P	$0.00	$1,457,200.00	$0.00	$0.00	$722,754.00	$500,000.00	$1,222,753.70	$0.00	$315,807.82	$2,956,530.00	$860,601.15	$0.00	$126,687.07	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$455,306.00	$671,223.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266,025.10	$1,246,942.43	$106,860.15	$166,131.27	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.10%	5.02%	0.43%	0.67%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$41,165	0.17%	0.03%	% P	0.00%	0.17%	0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.02%	0.00%	0.05%	0.22%	0.00%	0.00%	-0.09%	
	$30,603	0.12%	$7,657	$ P	$0.00	$41,165.00	$5,483.43	$10,976.00	$13,720.00	$5,492.57	$5,492.57	$0.00	$12,774.80	$53,939.37	$0.00	$0.00	-$23,336.06	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,656.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$5,799	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$5,799	0.02%	$0	$ P	$0.00	$5,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.09	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.09	$0.00	$0.00	
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

LORICA-CHINU	**$2,290,738**																	
	$2,290,738																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3,240	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	-0.01%	
				$ P	$0.00	$3,240.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.62	$0.00	$0.00	-$3,239.62	
	$0	0.00%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$462,409	1.86%	2.19%	% P	0.00%	1.86%	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	0.00%	0.00%	0.21%	
				$ P	$0.00	$462,409.00	$308,272.00	$154,137.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$462,409.23	$0.00	$0.00	$53,167.85	
	$515,567	2.08%	$544,585	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,871.87	$0.00	$104,365.16	$29,017.46	$0.00	$112,079.80	37%
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.56%	0.12%	0.00%	0.45%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,764,046	7.10%	7.02%	% P	0.00%	7.10%	0.00%	5.68%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.04%	
				$ P	$0.00	$1,764,046.00	$0.00	$1,411,236.00	$352,809.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,764,045.65	$0.00	$0.00	$9,814.25	
	$1,773,662	7.14%	$1,744,398	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,654.95	$35,647.23	$36,826.20	$0.00	$0.00	$145,024.00	$81,297.66	$336,347.44	$293,600.05	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.14%	0.15%	0.00%	0.00%	0.58%	3.27%	1.35%	1.18%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46,757	0.19%	0.00%	% P	0.00%	0.19%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	-0.19%	
				$ P	$0.00	$46,757.00	$29,226.00	$17,531.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,756.57	$0.00	$0.00	-$46,756.57	
	$0	0.00%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$14,287	0.06%	0.00%	% P	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	-0.05%	
				$ P	$0.00	$14,287.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,287.29	$0.00	$0.00	-$12,777.92	
	$1,509	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
COVEÑAS-SABANETA	**$498,064**																	
	$498,064																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$4,520	0.02%	0.00%	% P	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	
				$ P	$0.00	$4,520.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,520.48	$0.00	
	$4,520	0.02%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$58,177	0.23%	0.00%	% P	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.15%	
				$ P	$0.00	$58,177.00	$0.00	$0.00	$14,544.00	$21,633.38	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$38,177.38	
	$58,177	0.23%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$378,792	1.53%	0.00%	% P	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.56%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.12%	
				$ P	$0.00	$378,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,396.00	$139,396.00	$160,000.41	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$278,792.41	
	$378,792	1.53%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$54,078	0.22%	0.00%	% P	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	
				$ P	$0.00	$54,078.00	$0.00	$0.00	$13,520.00	$14,040.00	$16,040.00	$10,478.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$34,078.15	
	$54,078	0.22%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$2,495	0.01%	0.00%	% P	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				$ P	$0.00	$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,495.13	
	$2,495	0.01%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SECTOR 3																		
VIAJANO-ACHÍ	**$4,314,772**																	
	$4,555,513																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$109,300	0.44%	0.00%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.05%	0.15%	0.24%	0.01%	0.00%	0.12%	0.08%	0.10%	0.14%	
				$ P	$0.00	$109,300.00	$0.00	$0.00	$11,860.00	$37,439.96	$60,000.00	$1,886.79	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$25,000.00	$35,886.75	
	$110,887	0.45%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS	$1,611,988	6.49%	0.00%	% P	0.00%	6.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.68%	5.13%	0.02%	0.00%	1.41%	2.21%	2.89%	
				$ P	$0.00	$1,611,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,665.00	$168,665.00	$1,274,657.64	$5,029.69	$0.00	$350,000.00	$550,000.00	$717,017.33	
	$1,617,017	6.51%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTO ASFÁLTICO	$1,687,435	6.79%	0.00%	% P	0.00%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	6.02%	0.00%	0.00%	3.02%	4.36%	
				$ P	$0.00	$1,687,435.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,487.00	$1,495,563.92	$0.00	$0.00	$750,000.00	$1,083,054.70	
	$1,833,055	7.38%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$592,181	2.38%	0.00%	% P	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.43%	0.64%	1.15%	0.00%	0.81%	0.81%	1.13%	
				$ P	$0.00	$592,181.00	$0.00	$0.00	$28,479.00	$5,516.00	$107,916.00	$159,479.00	$285,339.48	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$280,725.71	
	$680,126	2.74%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$313,868	1.26%	0.00%	% P	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	
				$ P	$0.00	$313,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	$0.00	$0.00	$0.00	$314,428.20	
	$314,428	1.27%	$0	$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0,00
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 24,837,501.41**	100.00%	86.70%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 28,988,055.25**	116.71%	**$21,534,760.07**															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**15.41%**		**16.14%**		**11.59%**		**16.43%**		**28.87%**		**23.15%**		**46.22%**		**23.12%**		**25.79%**		**21.58%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**3,826,230.63**	$	**4,009,587.65**	$	**2,877,979.78**	$	**4,081,244.89**	$	**7,171,183.69**	$	**5,748,787.26**	$	**11,479,051.49**	$	**5,743,662.39**	$	**6,406,562.91**	$	**5,358,778.46**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**100.00%**		**5.13%**		**20.53%**		**36.67%**		**48.26%**		**64.69%**		**93.57%**		**116.71%**		**46.22%**		**69.34%**		**95.14%**		**116.71%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	**24,837,501.00**	$	**1,273,041.34**	$	**5,099,271.97**	$	**9,108,859.62**	$	**11,986,839.40**	$	**16,068,084.29**	$	**23,239,267.98**	$	**28,988,055.24**	$	**11,479,051.49**	$	**17,222,713.88**		**$23,629,276.79**		**$28,988,055.25**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**5.20%**		**2.24%**		**2.54%**		**3.33%**		**14.12%**		**16.78%**		**16.86%**		**22.89%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,290,613.77**	$	**555,909.47**	$	**631,313.59**	$	**826,281.66**	$	**3,508,282.67**	$	**4,168,299.71**	$	**4,188,154.19**	$	**5,685,988.83**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**		**2.74%**		**7.93%**		**10.17%**		**12.71%**		**16.04%**		**30.17%**		**46.95%**		**63.81%**		**86.70%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	$	-	$	-	$	-	$	-	$	**679,916.19**	$	**1,970,529.96**	$	**2,526,439.43**	$	**3,157,753.02**	$	**3,984,034.68**	$	**7,492,317.35**	$	**11,660,617.06**	$	**15,848,771.24**	$	**21,534,760.07**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 98,520.08 / $ 98,520.08	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 73,795.54 / $ 73,795.54	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 762,858.25 / $ 1,177,913.63		0.00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 301,342.05 / $ 354,724.56	$ 251,791.04	70.98%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 415,750.00 / $ 415,750.00	$ 415,750.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 442,029.73 / $ 442,029.73	$ -	0.00%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 2,094,295.64	$ 667,541.04	26.05%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2,562,733.54		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 26,931,797.05**	**$ 22,202,301.11**	**70.37%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 31,550,788.79**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera
Representante legal o apoderado del Interventor
CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

PROYECTO: "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,256,903,852	$ 1,024,151,605
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,986,517,216	$ 1,618,655,867
2024	1019524	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 1,461,926,669	$ 1,191,208,493
2024	1019524	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 588,403,356	$ 479,443,388
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 10,975,961,643	$ 417,567,509
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 7,453,000,000	$ 2,204,059,946
2024	1019524	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 743,216,468	$ 605,588,357
2024	1019524	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal	$ 2,465,867,845	$ 395,272,994
2024	1245524	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 240,740,844	$ 240,740,844
2024	1245524	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	Nacion	Adición No. 1	$ 4,378,250,893	$ 4,378,250,893
					TOTAL	**$ 31,550,788,786**	**$ 12,554,939,896**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 31,550,788,786.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
																						SI	NO	
									1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669			$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 26,931,797,049				RP Vigencia 2024, contrato principal
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	$ 1,256,903,852	$ 1,986,517,216	$ 1,461,926,669	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 588,403,356	$ 10,975,961,643	$ 7,453,000,000	$ 743,216,468	$ 2,465,867,845	$ 31,550,788,786				Acta en $0. No se ejecutó obra
	Anticipo 1	feb-25						$ 3,550,285,519	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,380,362,391	$ 6,072,860,622	$ 605,588,357	$ 2,009,240,807	$ 31,550,788,786				Desembolso anticipo (abono)
5	Parcial	mar-25	$ 679,916,186	$ 7,949,789	$ 687,865,975	$ 96,803,598	$ 591,062,377	$ 3,453,481,921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 10,259,566,311	$ 5,677,055,588	$ 605,588,357	$ 1,934,779,544	$ 30,862,922,811	7466 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 2,18% de avance ejecutado en el mes.
6	Parcial	abr-25	$ 1,290,613,773	$ 15,090,253	$ 1,305,704,026	$ 183,752,143	$ 1,121,951,883	$ 3,269,729,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,752,109,132	$ 5,093,549,612	$ 605,588,357	$ 1,903,790,816	$ 29,557,218,785	7467 de 23 de Julio		X	Acta parcial correspondiente al 4,14% de avance ejecutado en el mes, acumulado 6,32%
7	Parcial	may-25	$ 555,909,471	$ 6,499,865	$ 562,409,336	$ 79,148,045	$ 483,261,291	$ 3,190,581,733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 9,442,150,131	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,994,809,449	7937 de 01 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 1,78% de avance ejecutado en el mes, acumulado 8,10%.
8	Parcial	jun-25	$ 631,313,590	$ 7,381,513	$ 638,695,103	$ 89,883,765	$ 548,811,338	$ 3,100,697,968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,893,338,793	$ 5,086,893,624	$ 605,588,357	$ 1,737,144,514	$ 28,356,114,346	9446 de 29 de Agosto		X	Acta parcial correspondiente al 2,02% de avance ejecutado en el mes, acumulado 10,13%.
9	Parcial	jul-25	$ 826,281,662	$ 9,661,139	$ 835,942,801	$ 165,256,332	$ 670,686,469	$ 2,935,441,636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 8,367,030,824	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545	9922 de 11 de Septiembre		X	Acta parcial correspondiente al 2,65% de avance ejecutado en el mes, acumulado 12,78%.
	Anticipo 2	jul-25						$ 1,436,918,778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	6,930,112,046.00	$ 5,056,355,179	$ 605,588,357	$ 1,623,304,459	$ 27,520,171,545				Desembolso saldo anticipo
10	Parcial	ago-25	$ 3,613,093,591	$ 60,933,996	$ 3,674,027,587	$ 701,656,533	$ 2,972,371,054	$ 3,670,703,881	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 5,349,796,630	$ 3,869,973,571	$ 605,588,357	$ 1,417,630,429	$ 23,846,143,958				Acta parcial correspondiente al 11,64% de avance ejecutado en el mes, acumulado 24,42%.
11	Parcial	sep-25	$ 4,168,299,708	$ 48,737,043	$ 4,217,036,751	$ 833,659,942	$ 3,383,376,809	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 3,708,019,891	$ 2,810,450,818	$ 605,588,357	$ 735,553,112	$ 19,629,107,207				Acta parcial correspondiente al 13,37% de avance ejecutado en el mes, acumulado 37,79%.
12	Parcial	oct-25	$ 4,188,154,185	$ 48,969,187	$ 4,237,123,372		$ 4,237,123,372	$ 2,837,043,939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 1,024,151,605	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 4,378,250,893	$ 479,443,388	$ 417,567,509	$ 2,204,059,946	$ 605,588,357	$ 395,272,994	$ 15,391,983,835				Acta parcial correspondiente al 13,43% de avance ejecutado en el mes, acumulado 51,22%.
13	Parcial	nov-25	$ 5,930,547,651	$ 112,948,507	$ 6,043,496,158	$ 148,405,458	$ 5,895,090,700	$ 2,688,638,481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	$ 958,795,705	$ 1,618,655,867	$ 1,191,208,493	$ 240,740,844	$ 1,472,156,422	$ 472,292,488	$ -	$ -	$ 605,588,357	$ 100,411,020	$ 9,348,487,677				
TOTALES			**$ 21,884,129,817**	**$ 318,171,292**	**$ 22,202,301,109**	**$ 2,298,565,816**	**$ 19,903,735,293**	**$ 2,688,638,481**		**$ 958,795,705**	**$ 1,618,655,867**	**$ 1,191,208,493**	**$ 240,740,844**	**$ 1,472,156,422**	**$ 472,292,488**	**$ -**	**$ -**	**$ 605,588,357**	**$ 100,411,020**	**$ 9,348,487,677**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 28,988,055,251	$ 354,724,558	**$ 29,342,779,809**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 98,520,080		**$ 98,520,080**
PROVISIONES PARA AJUSTES	$ 1,177,913,634		**$ 1,177,913,634**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ 73,795,537		**$ 73,795,537**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 349,369,748	$ 66,380,252	**$ 415,750,000**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 442,029,726		**$ 442,029,726**
VALOR TOTAL	$ 31,129,683,976	$ 421,104,810	**$ 31,550,788,786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma
Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y


APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)


Yo, **DAVID RIVERA BAYONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No **80.849.710** de Bogotá D.C., en mi condición de **Representante Legal** y **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA,** identificada con la cédula de la ciudadanía No. **79.301.615** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **41783-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15** identificado con NIT **901.875.677-9**, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025.



DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG
NIT. 901.624.280-2



JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA
CONTADOR
C.C. 79.301.615
T. P. 41783-T

Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica
Copia Controlada: SI
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI NO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.301.615
BONILLA ESLAVA
APELLIDOS
JUAN ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
20-ENE-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
15-SEP-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00270320-M-0079301615-20101214
0025180885A 1
1161074321

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


41783-T



JUAN ANTONIO
BONILLA ESLAVA
C.C. 79301615
RESOLUCION INSCRIPCION 005 FECHA 16/02/1995
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES-RODRÍGUEZ 49697



FIRMA DEL TITULAR

57328

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley [illegible] de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGICERO 1793 01/2000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

89F7DCA149A4A24F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.064.458** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **109029-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **DBS GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S.** identificado con Nit **900.621.325-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025.



Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **52.064.458** de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. **109029-T**
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.

www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 – 10
Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892
BOGOTÁ - COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.064.458

HERNANDEZ VELANDIA

APELLIDOS

GLORIA ESTHER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-ABR-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-20080711 0000948463A 1 1290005626

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



109029-T

GLORIA ESTHER
HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52064458
RES. INSCRIPCION 31 DEL 03/03/2005
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296750 118601

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BBB89B87F44103DF2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52064458 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados
a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025.

ANA CAROLINA MACIAS MORA
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ
Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.053.930**

MACIAS MORA

APELLIDOS

ANA CAROLINA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00334376-F-0053053930-20110916 **0028**045206A 2 1201448809

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39,417,549 de Apartadó y con Tarjeta Profesional No. 113099-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS identificado con NIT. 900.468.499-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pereira, a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025.



ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **39,417,549 Apartadó**
TARJETA PROFESIONAL No. **113099-T**
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.417.549
MORELO VILLA

APELLIDOS
ANA ISABEL

NOMBRES



FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

113099-T

ANA ISABEL
MORELO VILLA
C.C. 39417549
RES. INSCRIPCION 204 DEL 18/08/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282551 123024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1977
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-DIC-1995 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0103500-00200173-F-0039417549-20091126 0018345219A 1 29658222

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

25B2A20449C6D9CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ISABEL MORELO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS	CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91187548	$3.036.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.520.000	0	0	47.500	47.500	0	0		1.615.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	661.200				661.200	0	0	661.200			6.612	661.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	380.000	0	0	380.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	380.000	380.000
Pensión	1	1.615.000	1.615.000
Riesgos Laborales	1	661.200	661.200
CCF	1	380.000	380.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	3.036.200	3.036.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900621325-8	DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS		CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL	3658915	recursohumano.dbs@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA	OBRA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91187548	$3.036.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79691988	GAETE RIVERA JORGE MAURICIO	1	0			S																	230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS005	9.500.000	380.000	14-11	9.500.000	5	661.200	CCF24	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91527117	$23.765.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	138.900	0		0		0	0	0	0	138.900	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	431.900	0		0		0	0	0	0	431.900	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	418.300	0		0		0	0	0	0	418.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	427.100	0		0		0	0	0	0	427.100	5
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	317.000	0		0		0	0	0	0	317.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	214.400	0		0		0	0	0	0	214.400	4
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	106.000	0		0		0	0	0	0	106.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	523.400	0		0		0	0	0	0	523.400	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.124.600	0	0	0	0	0	0		2.124.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	6.818.700	0	0	0	0	0	0		6.818.700	23
231001	Colfondos	800227940-6	1.684.000	0	0	0	0	0	0		1.684.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.678.000	0	0	0	0	0	0		1.678.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.323.700				5.323.700	0	0	5.323.700			53.237	5.323.700	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.575.200	0	0	1.575.200	18
CCF16	Comfacor	891080005-1	883.200	0	0	883.200	14
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	601.400	0	0	601.400	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91527117	$23.765.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.077.000	3.077.000
Pensión	4	12.305.300	12.305.300
Riesgos Laborales	1	5.323.700	5.323.700
CCF	3	3.059.800	3.059.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	23.765.800	23.765.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91527117	$23.765.800	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901875677-9	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15		CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY	3214964469	contabilidad1dbs.bari@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 38 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91527117	$23.765.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001504349	CARDALES TORRES ANGELICA MARIA	1	0			S									X								230201	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS037	2.160.000	86.400	14-11	2.160.000	5	150.400	CCF03	2.160.000	86.400	0	0	0	0	0
2	CC	1001504349	CARDALES TORRES ANGELICA MARIA	1	0			S									X								230201	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS037	240.000	9.600	14-11	240.000	5	0	CCF03	240.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001595317	RIVERA DE LA HOZ MARTIN ALONSO	1	0			S								X									230301	1.540.777	246.600	0	0	0	0	EPS040	1.540.777	61.700	14-11	1.540.777	5	107.300	CCF03	1.540.777	61.700	0	0	0	0	0
4	CC	1002030237	RODRIGUEZ PADILLA VALENTINA JOSE	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	1003452178	CARVAJAL FUENTES JOSE ALFREDO	1	0			S								X									230301	1.776.302	284.300	0	0	0	0	EPS048	1.776.302	71.100	14-11	1.776.302	5	123.700	CCF16	1.776.302	71.100	0	0	0	0	0
6	CC	1005573224	JARABA CASTRO JORGE DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF41	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S								X									230301	1.616.670	258.700	0	0	0	0	ESSC07	1.616.670	64.700	14-11	1.616.670	5	112.600	CCF03	1.616.670	64.700	0	0	0	0	0
8	CC	1005991254	ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC07	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF03	47.450	0	0	0	0	0	0
9	CC	1063137502	ORTIZ GARCIA LUIS FELIPE	1	0			S								X									230301	1.520.557	243.300	0	0	0	0	EPS041	1.520.557	60.900	14-11	1.520.557	5	105.900	CCF16	1.520.557	60.900	0	0	0	0	0
10	CC	1065374179	MEJIA MARQUEZ JOSE DAVID	1	0			S	X							X									230301	1.372.276	219.600	0	0	0	0	CCFC55	1.372.276	54.900	14-11	1.372.276	5	95.600	CCF16	1.372.276	54.900	0	0	0	0	0
11	CC	1102845336	PEREZ MARTINEZ YULI PAOLA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF41	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
12	CC	1103122861	CARRASCAL NARVAEZ WILBERTO RAFAEL	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	ESSC07	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF16	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
13	CC	1027946327	TUIRAN LEON IVAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.358.957	217.500	0	0	0	0	EPS040	1.358.957	54.400	14-11	1.358.957	5	94.600	CCF03	1.358.957	54.400	0	0	0	0	0
14	CC	1027946327	TUIRAN LEON IVAN DARIO	1	0			S									X								25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS040	142.350	5.700	14-11	142.350	5	0	CCF03	142.350	0	0	0	0	0	0
15	CC	1037468969	GARCES MIRANDA ALEX FERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.609.526	257.600	0	0	0	0	EPS040	1.609.526	64.400	14-11	1.609.526	5	112.100	CCF03	1.609.526	64.400	0	0	0	0	0
16	CC	1037484066	FUENTES PAREJO YULIZA CRISTINA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF03	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	CC	1039093295	GOEZ HIGUITA MARIA ELENA	1	0			S								X									230301	1.470.006	235.300	0	0	0	0	EPS041	1.470.006	58.900	14-11	1.470.006	5	102.400	CCF03	1.470.006	58.900	0	0	0	0	0
18	CC	1122649559	GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO	1	0			S								X									230301	1.999.432	320.000	0	0	0	0	EPS002	1.999.432	80.000	14-11	1.999.432	5	139.200	CCF03	1.999.432	80.000	0	0	0	0	0
19	CC	1128405696	GUISAO HERRERA DANIELA	1	0			S																	230201	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS010	3.850.000	154.000	14-11	3.850.000	5	268.000	CCF03	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
20	CC	1070809506	ARROYO LOPEZ JORGE	1	0			S	X							X									230301	871.355	139.500	0	0	0	0	EPS048	871.355	34.900	14-11	871.355	5	60.700	CCF16	871.355	34.900	0	0	0	0	0
21	CC	1070820720	MADARIAGA GUERRERO LEIDY ESTHER	1	0			S								X									231001	1.524.601	244.000	0	0	0	0	EPS041	1.524.601	61.000	14-11	1.524.601	5	106.200	CCF16	1.524.601	61.000	0	0	0	0	0
22	CC	1077600110	MOSQUERA PALACIOS YAMERLY	1	0			S								X									230301	1.641.878	262.800	0	0	0	0	EPS040	1.641.878	65.700	14-11	1.641.878	5	114.300	CCF03	1.641.878	65.700	0	0	0	0	0
23	CC	10941472	NAAR ARROYO JAIRO LUIS	1	0			S								X									230301	1.528.645	244.600	0	0	0	0	ESSC07	1.528.645	61.200	14-11	1.528.645	5	106.400	CCF16	1.528.645	61.200	0	0	0	0	0
24	CC	16262110	FRANCO RENDON SIGIFREDO	1	0			S								X									25-14	2.106.133	337.000	0	0	0	0	EPS010	2.106.133	84.300	14-11	2.106.133	5	146.600	CCF03	2.106.133	84.300	0	0	0	0	0
25	CC	26008372	MARTINEZ MARTINEZ MERLYS MEDITH	1	0			S		X						X									230301	1.689.490	270.400	0	0	0	0	ESSC07	1.689.490	67.600	14-11	1.689.490	5	117.600	CCF16	1.689.490	67.600	0	0	0	0	0
26	CC	11078450	VILLADIEGO VANEGAS JAIRO ENRIQUE	1	0			S	X							X									230201	838.355	134.200	0	0	0	0	EPS041	838.355	33.600	14-11	838.355	5	58.400	CCF16	838.355	33.600	0	0	0	0	0
27	CC	1108759237	ANAYA BLANCO JAVIER ALBERTO	1	0			S								X									25-14	2.136.364	341.900	0	0	0	0	ESSC07	2.136.364	85.500	14-11	2.136.364	5	148.700	CCF41	2.136.364	85.500	0	0	0	0	0
28	CC	1119698094	FIGUEROA RADILLO DANCELLDUBAN	1	0			S								X									25-14	1.672.208	267.600	0	0	0	0	EPS002	1.672.208	66.900	14-11	1.672.208	5	116.400	CCF41	1.672.208	66.900	0	0	0	0	0
29	CC	1122648681	GARCIA SOTO DIEGO FABIAN	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
30	CC	70526731	BARRIOS PUELLO EVER	1	0			S								X									230301	2.097.818	335.700	0	0	0	0	CCFC55	2.097.818	84.000	14-11	2.097.818	5	146.100	CCF03	2.097.818	84.000	0	0	0	0	0
31	CC	77094089	ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF03	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
32	CC	11801247	MOSQUERA RENTERIA JARINSON	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
33	CC	1193212111	MEZA GARCIA ADRIAN ARTURO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF41	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
34	CC	15024248	LOPEZ GARCIA SILVIO	1	0			S								X									25-14	1.459.896	233.600	0	0	0	0	EPS037	1.459.896	58.400	14-11	1.459.896	5	101.700	CCF16	1.459.896	58.400	0	0	0	0	0
35	CC	15704147	GARCIA MENDOZA LUIS CARLOS	1	0			S		X						X									230201	1.689.490	270.400	0	0	0	0	ESSC07	1.689.490	67.600	14-11	1.689.490	5	117.600	CCF16	1.689.490	67.600	0	0	0	0	0
36	CC	92536429	HERNANDEZ CASARES OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF41	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
37	CC	98613420	GONZALEZ ATENCIO ISAAC	1	0			S								X									230301	1.516.513	242.700	0	0	0	0	EPS037	1.516.513	60.700	14-11	1.516.513	5	105.600	CCF03	1.516.513	60.700	0	0	0	0	0
38	CC	30670127	ANGULO GONZALEZ ROSA JULIA	1	0			S		X															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
39	CC	3158814	LOPEZ SASTOQUE HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF16	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
40	CC	42656121	ALOMIA NAAR SANDRA MILENA	1	0			S								X									230301	1.625.702	260.200	0	0	0	0	EPS040	1.625.702	65.100	14-11	1.625.702	5	113.200	CCF03	1.625.702	65.100	0	0	0	0	0
41	CC	64925598	GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN	1	0			S								X									230301	1.672.208	267.600	0	0	0	0	ESSC07	1.672.208	66.900	14-11	1.672.208	5	116.400	CCF03	1.672.208	66.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$6,453,200	$1,032,900			$7,876,700	$985,000			$7,876,700	$315,400			$7,876,700	$548,500		$7,876,700	$394,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$6,453,200	$1,032,900			$7,876,700	$985,000			$7,876,700	$315,400			$7,876,700	$548,500		$7,876,700	$394,600
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (7 Afiliados)						$6,453,200	$1,032,900			$7,876,700	$985,000			$7,876,700	$315,400			$7,876,700	$548,500		$7,876,700	$394,600
1	CC	92640856	ARIAS HERNANDEZ ALEXANDER MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	2757395	AVILEZ AVILEZ CARLOS LUCIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1003187664	AVILEZ RIVERO DANIEL ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	2761007	LAZA RAMIREZ ILDENSO HENRIQUE	230201	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$142,400	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$1,138,800	$57,000
5	CC	2760312	LAZA RAMIREZ JORGE MANUEL	231001	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$65,300	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200
6	CC	1064988836	RAMOS VILORIA MILLER	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	2761937	VIDAL MIRANDA EDUIN ENRIQUE	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC07	11	$521,950	$65,300	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200
Total			**Afiliados(7)**			$6,453,200	$1,032,900			$7,876,700	$985,000			$7,876,700	$315,400			$7,876,700	$548,500		$7,876,700	$394,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1944519301	9495027227	E	2025/11/12	2025/11/21	BANCOLOMBIA		$3,295,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,032,900	$0	$1,038,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$83,600	$0	$84,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$767,000	$0	$771,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$182,300	$0	$183,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$548,500	$0	$551,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$548,500	$0	$551,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$315,400	$0	$317,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$315,400	$0	$317,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$985,000	$0	$990,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$179,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$385,700	$0	$387,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$243,300	$0	$244,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$179,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$236,800	$0	$238,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$236,800	$0	$238,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$157,800	$0	$158,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$157,800	$0	$158,700
TOTAL				**7**	**$3,276,400**	**$0**	**$3,295,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$759,200	$121,600			$759,200	$95,200			$759,200	$30,400			$759,200	$53,200		$759,200	$38,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$759,200	$121,600			$759,200	$95,200			$759,200	$30,400			$759,200	$53,200		$759,200	$38,000
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						$759,200	$121,600			$759,200	$95,200			$759,200	$30,400			$759,200	$53,200		$759,200	$38,000
1	CC	1108763971	ARIAS HERNANDEZ LEONARDO FABIO	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC24	4	$189,800	$23,800	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
2	CC	92534680	BELEÑO ARRIETA IVAN DARIO	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC07	4	$189,800	$23,800	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
3	CC	92541173	MADERA MONTES OSCAR LEONARDO	231001	4	$189,800	$30,400	ESSC24	4	$189,800	$23,800	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
4	CC	1005605125	MARTINEZ PEREZ LUIS FERNANDO	230301	4	$189,800	$30,400	CCFC55	4	$189,800	$23,800	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
Total			**Afiliados(4)**			$759,200	$121,600			$759,200	$95,200			$759,200	$30,400			$759,200	$53,200		$759,200	$38,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1943423150	9495017140	E	2025/11/12	2025/11/20	BANCOLOMBIA		$340,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$121,600	$0	$122,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$30,400	$0	$30,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$91,200	$0	$91,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$53,200	$0	$53,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$53,200	$0	$53,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,400	$0	$30,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$30,400	$0	$30,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$95,200	$0	$95,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$23,800	$0	$24,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$47,600	$0	$47,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$23,800	$0	$24,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$22,800	$0	$23,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$22,800	$0	$23,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$15,200	$0	$15,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$15,200	$0	$15,300
TOTAL				4	$338,400	$0	$340,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,417,500	$337,000			$8,541,000	$594,600		$8,417,500	$421,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,417,500	$337,000			$8,541,000	$594,600		$8,417,500	$421,500
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,417,500	$337,000			$8,541,000	$594,600		$8,417,500	$421,500
1	CC	1081907788	MUÑOZ MEDINA JAVIER DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	12693350	MUÑOZ MEDINA OSCAR DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1100682342	OYOLA CORRALES JADER ALBERTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	78029161	PADILLA BAUTISTA EIDIER ENRIQUE	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1069476490	VERGARA HERRERA ALVARO JAVIER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	91273831	VILLAMIZAR GARCIA VICTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(6)**			$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,417,500	$337,000			$8,541,000	$594,600		$8,417,500	$421,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913262180	9494537245	E	2025/11/12	2025/11/10	BANCOLOMBIA		$3,787,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,366,800	$0	$1,366,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$337,000	$0	$337,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$337,000	$0	$337,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,068,000	$0	$1,068,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$356,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$534,000	$0	$534,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$253,000	$0	$253,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$253,000	$0	$253,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$168,500	$0	$168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$168,500	$0	$168,500
TOTAL				**6**	**$3,787,900**	**$0**	**$3,787,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913262180	9494537245	E	2025/11/12	2025/11/10	BANCOLOMBIA		$3,787,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1081907788	MUÑOZ MEDINA JAVIER DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	12693350	MUÑOZ MEDINA OSCAR DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
3	CC	1100682342	OYOLA CORRALES JADER ALBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,300,000	$65,000	No	$621,900
4	CC	78029161	PADILLA BAUTISTA EIDIER ENRIQUE																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	1069476490	VERGARA HERRERA ALVARO JAVIER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
6	CC	91273831	VILLAMIZAR GARCIA VICTOR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	**Afiliados(6)**																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,417,500	$337,000			$8,541,000	$594,600		$8,417,500	$421,500		$3,787,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231541	2	JV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NRO 20 30 BRR SANTA TERESA	CERETE-CORDOBA	7748716	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913262180	9494537245	E	2025/11/12	2025/11/10	BANCOLOMBIA		$3,787,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,366,800	$0	$1,366,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$337,000	$0	$337,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$337,000	$0	$337,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,068,000	$0	$1,068,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$356,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$534,000	$0	$534,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$253,000	$0	$253,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$253,000	$0	$253,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$168,500	$0	$168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$168,500	$0	$168,500
TOTAL				**6**	**$3,787,900**	**$0**	**$3,787,900**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:31:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076980366

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEAL RENTAL SAS		
Documento	NI901937907	**Dirección**	CL 58 #10 - 48
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3508376512
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal	REYES CORTES ADA LORENA	**Identificación**	CC 1018416861
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007623482	ROBERTH DARIO FABRA QUINTANA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1037485753	RUBEN DARIO HERNANDEZ ANAYA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1067923328	FRANK OLASCOAGA RIOS	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 47.450	$ 6.000	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF16) COMFACOR	$ 47.450	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1068585615	SILVIO DAVID SEÑA MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1100689583	CARLOS ANTONIO ALVAREZ PEREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF16) COMFACOR	$ 521.950	$ 20.900	$ 10.500	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 232.400
CC 6878725	HELIO PALOMINO HERNANDEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 405.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.839.900	$ 6.263.400	$ 6.263.400	$ 6.263.400	$ 774.600	$ 783.300	$ 436.200	$ 250.800	$ 125.500	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.558.800	$ 2.500	$ 2.561.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:26:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076570420

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 31/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEAL RENTAL SAS		
Documento	NI901937907	**Dirección**	CL 58 #10 - 48
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3508376512
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal	REYES CORTES ADA LORENA	**Identificación**	CC 1018416861
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1067923328	FRANK OLASCOAGA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 1068585615	SILVIO DAVID SEÑA MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 633.200
CC 6878725	HELIO PALOMINO HERNANDEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF16) COMFACOR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 405.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 455.600	$ 534.000	$ 297.300	$ 171.000	$ 85.500	$ 128.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.671.800	$ 30.100	$ 1.701.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954736172	9495369132	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$878,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días		IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$2,821,950	$451,600			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$196,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$2,821,950	$451,600			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$196,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)							$2,821,950	$451,600			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$196,600		$0	$0
1	CC	92508710	CAMPO JOSE	230301	30		$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
2	CC	15031661	FIGUEROA YOVIS	230201	1		$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	1065373975	NEGRETE HEDER	25-14	10		$474,500	$76,000	EPS048	10	$474,500	$19,000	CCF04	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**				$2,821,950	$451,600			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$112,900			$2,821,950	$196,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954736172	9495369132	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$878,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$451,600	$2,200	$0	$453,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,000	$400	$0	$76,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$368,000	$1,700	$0	$369,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$196,600	$900	$0	$197,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$196,600	$900	$0	$197,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$112,900	$500	$0	$113,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$112,900	$500	$0	$113,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$112,900	$700	$0	$113,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$19,000	$100	$0	$19,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$1,900	$100	$0	$2,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$92,000	$500	$0	$92,500
TOTAL				**3**	**$874,000**	**$4,300**	**$0**	**$878,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954765982	9495369690	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$443,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1035432507	PASSOS EDWIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901416863	4	INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 76 # 53 - 200 INT 801	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3193418426	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954765982	9495369690	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$443,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$500	$0	$99,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$500	$0	$99,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$440,900	$2,200	$0	$443,100

Medellín, 22 de november de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS ALFREDO VIDES NAVARRO identificado(a) con cédula de ciudadanía 19872145 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 23/11/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

MAQUI CIVIL S.AS. N901950577

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4492301 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE MERCANCÍAS TALES COMO: TRONCOS, GANADO, PRODUCTOS REFRIGERADOS, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUSO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA DE LÍQUIDOS (EJEMPLO: LA LECHE QUE SE RECOGE EN LAS GRANJAS, AGUA, ETCÉTERA). AUTOMÓVILES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN INCLUIR EL PROCESO DE ACOPIO NI ELIMINACIÓN. INCLUYE EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA (CAMIONES) CON CONDUCTOR.

CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000003 - OPERADOR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5439004 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CON OPERADORES)

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5439004 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CON OPERADORES)

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5439004

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/11/2025 2.30 PM

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71779941		AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MONTERIA CORDOBA	MONTERIA-CORDOBA	7840544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1787753673	9491915687	E	2025/09/09	2025/09/19	BANCOLOMBIA	10	$415,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: UNO (2 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: 1(1 Afiliados)																																		
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA(1 Afiliados)																																		
1	CC	1196969511	CASTILLO LAZARO DEIMER JESUS	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/20																								
Centro de Trabajo: NIVEL 5(1 Afiliados)																																		
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA(1 Afiliados)																																		
2	CC	11004166	ROMERO REYES JUAN GABRIEL	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/13																								
Total	**Afiliados(2)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71779941		AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	MONTERIA CORDOBA	MONTERIA-CORDOBA	7840544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1787753673	9491915687	E	2025/09/09	2025/09/19	BANCOLOMBIA	10	$415,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$220,300	$1,400	$0	$221,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$220,300	$1,400	$0	$221,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$82,300	$600	$0	$82,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$82,300	$600	$0	$82,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$55,100	$400	$0	$55,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$55,100	$400	$0	$55,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$55,100	$500	$0	$55,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$34,200	$300	$0	$34,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$20,900	$200	$0	$21,100
TOTAL				**2**	**$412,800**	**$2,900**	**$0**	**$415,700**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$220,300						$55,100	
																				$83,600						$20,900	
																				$83,600						$20,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	11	$521,950	16%	SIN RIESGO	$83,600	$0	$0	$0	$0	$0	$83,600		SAVIA SALUD	11	$521,950	4%	$20,900	
																				$136,700						$34,200	
																				$136,700						$34,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$854,100	16%	SIN RIESGO	$136,700	$0	$0	$0	$0	$0	$136,700		NUEVA E.P.S.	18	$854,100	4%	$34,200	
																				$220,300						$55,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$55,100						$55,100						$82,300				$0		$0		$0		$0	
	$20,900						$20,900						$22,800				$0		$0		$0		$0	
	$20,900						$20,900						$22,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$20,900		COMFACOR	11	$521,950	4%	$20,900	ARL SURA	11	$521,950	4.35%	4	$22,800	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$34,200						$34,200						$59,500				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$34,200		COMFACOR	18	$854,100	4%	$34,200	ARL SURA	18	$854,100	6.96%	5	$59,500	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$55,100						$55,100						$82,300				$0		$0		$0		$0	

Bogotá, Noviembre 10 de 2025

Señor:
VILLANUEVA NEGRETE RIGOBERTO SEGUNDO
CC. 1067948439
CLL. 58 CRA. 21 - 29 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Junio 12 de 2025. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
VILLANUEVA NEGRETE ROBERTO SEGUNDO	1067948439	C	Jul-31-2016	456	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO	1067948439	Dependiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

JAVIER CARREÑO
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de l a afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

Powered by CamScanner

Medellín, 10 de November de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGAMEZ OVIEDO PABLO ALFONSO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 NIVEL 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1067948439	VILLANUEVA NEGRETE RIGOBERTO SEGUNDO	11/11/2025		41302243	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/11/2025 13:46:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.124.203, 192.230.104.4, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RIGOBERTO SEGUNDO VILLANUEVA NEGRETE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.948.439**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Powered by CamScanner

MAXIMUS S&B SAS

Código del Prestador: 230010185701 **Nit:** 900944634
Dirección: CL 27 10 24 P 1
Teléfono: 3164659413-6047812042
Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia : S.O 042

Fecha de Impresión: **2025/11/18 10:28:34**
Impreso por: **LLUNA**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1067948439	Paciente:	VILLANUEVA NEGRETE RIGOBERTO SEGUNDO		
Fecha Ingreso:	2025/11/18	Hora Ing:	10:08	Ingreso:	**169063**
Telefono:	**3146462211**	Municipio:	**MONTERIA**	**Sexo:**	M
Fecha Nacimiento:	**1996-05-27**	Edad:	**29 años**		
Dirección:	**MZ 201 LOTE 2 LA UNION**				
Empresa:	PARTICULAR				
Contrato:	CONTRATO No 43 : PARTICULAR :				
Ocupación:	OPERADOR DE MAQUINARIA				



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS
OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN
PREINGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP
HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO
CONTROL NUTRICIONAL Y PESO
MANEJO ADECUADO DE CARGAS

OTRAS RECOMENDACIONES
BAJAR DE PESO


PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA
VISIOMETRIA

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS . LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE. DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19.El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1843 de 2025



ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp: MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565

FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

Medellín, 10 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase:	4		null
C1005990578	ARROYO ROMERO ALVARO JOSE	11/10/2025		214³1243	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/10/2025 15:13:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.189.27.18, 198.143.57.32, 172.16.42.57

Medellín, 10 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase:	4		null
C4023828	RIVERO MERCADO EDER CARLOS	11/10/2025		62138147	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/10/2025 15:09:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.189.27.18, 198.143.57.32, 172.16.42.57

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDER CARLOS RIVERO MERCADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **4.023.828**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Medellín, 19 de November de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase: 4		Porcentaje Cotización:	4.35 %
C1067887263	DIAZ GONZALEZ EDERLITH PATRICIA	20/11/2025		b4621123	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/11/2025 09:30:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 148.222.199.109, 198.143.57.43, 172.16.42.57

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDERLITH PATRICIA DIAZ GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.887.263**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 10 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase:	4		null
C92277578	MONTES ARRIETA FRANCISCO JAVIER	11/10/2025		16513434	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/10/2025 15:08:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.189.27.18, 198.143.57.32, 172.16.42.57

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FRANCISCO JAVIER MONTES ARRIETA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **92.277.578**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellín, 10 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase:	4		null
C92275690	MARTINEZ RICARDO JAIRO MANUEL	11/10/2025		635k163n	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/10/2025 15:11:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.189.27.18, 198.143.57.32, 172.16.42.57

Medellín, 26 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN ALBERTO RODRIGUEZ BERRIO, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1067887263	DIAZ GONZALEZ EDERLITH PATRICIA	27/11/2025		24947168	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C92277051	MERCADO MARTINEZ YONNIS ANTONIO	27/11/2025		Sf920937	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C92277578	MONTES ARRIETA FRANCISCO JAVIER	27/11/2025		14714322	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1073817762	MONTES TORRES NEIDER ENRIQUE	27/11/2025		184t135k	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C4023828	RIVERO MERCADO EDER CARLOS	27/11/2025		r2507S20	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C9251335725330560 33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/11/2025 15:33:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.118, 192.230.104.6, 172.16.42.57

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

NEIDER ENRIQUE MONTES TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.073.817.762**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YONNIS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **92.277.051**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellín, 10 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 PLANTA DE OPERACIONES		Clase:	4		null
C92277051	MERCADO MARTINEZ YONNIS ANTONIO	11/10/2025		a144²282	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/10/2025 15:10:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.189.27.18, 198.143.57.32, 172.16.42.57

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

42. Correo electrónico dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 3	6 0 6 3 1 7 0 0 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 0 1	4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 6 7 7	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 2 1 3 2 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAZI INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 8 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153734501

(415)7707212489984(8020) 000014115373450 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 4 9 7 1 0	7	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 4 9 7 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	BAYONA	DAVID	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
AV LAS AMERICAS 93 20 CA 7 MZ 5

42. Correo electrónico davidriverab.dbc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 9 6 4 4 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 0 3	4 9 2 3	2 0 0 6 0 1 0 3				2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-07-2025 10:20:28AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) 000014121222894 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 1 0 0 3	4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON CEBALLOS LEON DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 3 0	2 0 2 0 0 8 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 3	2 0 2 0 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	5 8 7 0 6 6	5 8 7 0 6 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 9 3 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 8 1 3 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	CEBALLOS	LEON	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 8 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 4 1 7 5 4 9		1 1 3 0 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	VILLA	ANA	ISABEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 2 0 6 0 8 7		8 8 7 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	TORRES	ISABEL	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) 000014121222894 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 2 0 1 2 7	3 1 7 4 2 5 4 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 1 0 0 3	4 1 1 1	2 0 1 1 1 0 0 3	4 3 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON CEBALLOS LEON DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 3 0	2 0 2 0 0 8 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 3	2 0 2 0 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	5 8 7 0 6 6	5 8 7 0 6 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 9 3 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 8 1 3 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	CEBALLOS	LEON	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 8 8 2 5 5 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	CARDONA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 8 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212228940

(415)7707212489984(8020) **000014121222894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 4 9 9	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 4 1 7 5 4 9		1 1 3 0 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	VILLA	ANA	ISABEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 2 0 6 0 8 7		8 8 7 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	TORRES	ISABEL	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAZI INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 173 45 41

42. Correo electrónico mazingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 2 0 4 2 5 2 1 3 1	3 1 0 3 2 9 1 6 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 2 2 0 6 0 9		7 1 1 2	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MACIAS MORA ANA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 4 1 8 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 7 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 5 3 9 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MACIAS	MORA	ANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 3 7 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 7 1 4 1 8	1	1 4 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DEVIA	ROBLES	EULALIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 0 6 6 6 4 1		1 1 9 4 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	RUBIO	RICARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 9 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	PREACTA DE OBRA No. 13	FECHA ELAB.	25 de noviembre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 13				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				LORICA-CHINU				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
95	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
96	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
97	330.1.2.3	330 - 22		Base Granular clase A	m3	700.00	$ 160,114.00	112,079,800.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
98	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	1,600.00	$ 3,879.00	6,206,400.00
99	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1,520.00	$ 2,110.00	3,207,200.00
100	450.2P.2.3		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,170,524.00	
101	450.10P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 987,223.00	
102	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
103	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
104	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
105	610.2.2.3	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 112,128.00	
106	630.4.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 853,793.00	
107	630.6.2.3	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 670,202.00	
108	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
109	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
110	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
111	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				SUBTOTAL				**$ 121,493,400.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
169	450.5P.2.3		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	m3	208.00	$ 1,366,281.00	$ 284,186,448.00
				SUBTOTAL				**$284,186,448.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 405,679,848.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 405,679,848.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 405,679,848.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 4,743,334.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 410,423,182.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR LORICA-CHINU		**$ 410,423,182.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.2.3	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta7801 Lorica-Chinú										
	PR19+0900	PR20+0150	BASE GRANULAR	250.00	8.00	0.350			700.00	700.00

PRESENTE ACTA	700.00	m3
ACUMULADO ANTERIOR	2,520.00	m3
ACUMULADO A LA FECHA	3,220.00	m3

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR HERNANDEZ C.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta7801 Lorica-Chinú											
CD	PR19+0900	PR20+0100	IMPRIMACIÓN	200.00	4.00			800.00		800.00	
CI	PR19+0900	PR20+0100	IMPRIMACIÓN	200.00	4.00			800.00		800.00	
PRESENTE ACTA										1,600.00	M2
ACUMULADO ANTERIOR										7,200.00	M2
ACUMULADO A LA FECHA										8,800.00	M2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR HERNANDEZ C. RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta7801 Lorica-Chinú										
CD	PR19+0900	PR20+0100	RIEGO	190.00	4.00			760.00		760.00
CI	PR19+0900	PR20+0100	RIEGO	190.00	4.00			760.00		760.00
PRESENTE ACTA										1,520.00 M2
ACUMULADO ANTERIOR										7,200.00 M2
ACUMULADO A LA FECHA										8,720.00 M2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR HERNANDEZ C.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.3	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 modificada con asfalto modificado con polimero Tipo I (Lorica-Chinu)	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO







FECHA	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta7801 Lorica-Chinú											
CAPA 1	PR19+0900	PR20+0100	MSC AC T1	200.00	8.00	0.070			112.00	112.00	
CAPA 2	PR19+0900	PR20+0100	MSC AC T1	200.00	8.00	0.060			96.00	96.00	
								PRESENTE ACTA		208.00	M3
								ACUMULADO ANTERIOR		695.80	M3
								ACUMULADO A LA FECHA		903.80	M3

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR HERNANDEZ C.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 13	FECHA ELAB.	25 de noviembre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 13				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MOÑITOS-LORICA				
50	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
51	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
52	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2		$ 24,396.00	
				BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS				
53	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
54	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	398.08	$ 177,114.00	70,505,541.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
55	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	2,920.00	$ 3,879.00	11,326,680.00
56	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	6,570.00	$ 2,110.00	13,862,700.00
57	450.2P.2.2			Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,188,423.00	
58	450.4P.2.2			Mezcla densa en caliente MSC-25	m3		$ 1,006,398.00	
59	450.10P.2.2			Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
60	460.1P.2			Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
61	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 82,172.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
62	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	405.26	$ 31,937.00	12,942,789.00
63	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
64	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
65	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
66	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
67	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
68	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
69	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
187	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	402.39	$ 161,950.00	65,167,061.00
				SUBTOTAL				**$ 173,804,771.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
171	450.5P.2.2		450P	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Moñitos-Lorica)	m3	635.00	$ 1,384,180	$878,954,300.00
				SUBTOTAL				**$878,954,300.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 1,052,759,071.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 1,052,759,071.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 1,052,759,071.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 12,309,183.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 1,065,068,254.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR MOÑITOS-LORICA		**$ 1,065,068,254.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE


			MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
INVIAS	DBS / MAZI INGENIERIA	Interpro / PROCONSULTING	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

221.1P.2	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
				Ruta9003 Moñitos-Lorica							
DERECHO	K30+260	K30+272	FALLO SUBRASANTE	11.50	2.50	0.25			7.19	7.19	
IZQUIERDO	K29+690	K29+810	FALLO SUBRASANTE	120.00	3.80	0.40			182.40	182.40	
DERECHO	K29+690	K29+830	FALLO SUBRASANTE	140.00	3.80	0.40			212.80	212.80	
PRESENTE ACTA										**402.39**	**m3**
ACUMULADO ANTERIOR										**191.75**	**m3**
ACUMULADO A LA FECHA										**594.14**	**m3**

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING
Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C** RESIDENTE DE OBRA	Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

330.1.2.2	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta9003 Moñitos-Lorica											
DERECHO	K30+260	K30+271,5	FALLO SUBRASANTE	11.50	2.50	0.10			2.88	2.88	
IZQUIERDO	K29+690	K29+810	FALLO SUBRASANTE	120.00	3.80	0.40			182.40	182.40	
DERECHO	K29+690	K29+830	FALLO SUBRASANTE	140.00	3.80	0.40			212.80	212.80	
PRESENTE ACTA										398.08	m3
ACUMULADO ANTERIOR										1,157.54	m3
ACUMULADO A LA FECHA										1,555.62	m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
TOTAL	PR29+0880	PR30+0280	IMPRIMACIÓN	400.00	7.30			2,920.00		2,920.00
									PRESENTE ACTA	2,920.00 m2
									ACUMULADO ANTERIOR	3,650.00 m2
									ACUMULADO A LA FECHA	6,570.00 m2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ C RESIDENTE DE OBRA	Firma:	YAMIL CARDENAS DUARTE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
TOTAL	PR29+0380	PR30+0280	IMPRIMACIÓN	900.00	7.30			6,570.00		6,570.00

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA			6,570.00 m2
ACUMULADO ANTERIOR			0.00 m2
ACUMULADO A LA FECHA			6,570.00 m2

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERING
Firma:	**OSCAR JAVIER HERNANDEZ C** RESIDENTE DE OBRA	**Firma:**	**YAMIL CARDENAS DUARTE** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.2	Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polimero tipo I. (Moñitos-Lorica)	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
TOTAL	PR29+0880	PR30+0280	MSC19 AC T1	400.00	7.30	0.060			175.00	175.00
TOTAL	PR29+0380	PR30+0280	MSC19 AC T1	900.00	7.30	0.070			460.00	460.00

PRESENTE ACTA	635.00	m3
ACUMULADO ANTERIOR	219.00	m3
ACUMULADO A LA FECHA	854.00	m3

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

600.1.1.2	Excavaciones varias sin clasificar	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARRIL	LOCALIZACIÓN - INICIO	LOCALIZACIÓN - FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta9003 Moñitos-Lorica										
DERECHO	K30+260	K30+272	FALLO SUBRASANTE	11.50	2.50	0.35			10.06	10.06
IZQUIERDO	K29+690	K29+810	FALLO SUBRASANTE	120.00	3.80	0.40			182.40	182.40
DERECHO	K29+690	K29+830	FALLO SUBRASANTE	140.00	3.80	0.40			212.80	212.80
PRESENTE ACTA										405.26 m3
ACUMULADO ANTERIOR										336.79 m3
ACUMULADO A LA FECHA										742.05 m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 13	FECHA ELAB.	25 de noviembre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 13				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				NECOCLI-ARBOLETES				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 203,109.00	0.00
2	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3		$ 19,714.00	0.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
3	233.10.1	233 - 22		Geomalla para refuerzo de capas granulares	m2		$ 16,921.00	0.00
4	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 408,217.00	0.00
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	2,143.97	$ 426,703.00	914,838,431.00
6	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 424,729.00	0.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	297.50	$ 3,739.00	1,112,353.00
8	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,435,259.00	0.00
9	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,261,892.00	0.00
10	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 92,815.00	0.00
11	464.1.1	465 - 22		Geotextil para repavimentación	m2		$ 13,887.00	0.00
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3		$ 83,143.00	0.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	755.22	$ 50,747.00	38,325,149.00
14	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		$ 346,231.00	0.00
15	610.5.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material filtrante	m3		$ 407,477.00	0.00
16	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,008,812.00	0.00
17	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 1,141,744.00	0.00
18	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3		$ 1,016,208.00	0.00
19	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 980,531.00	0.00
20	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,556.00	0.00
21	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2		$ 9,528.00	0.00
22	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3		$ 407,477.00	0.00
23	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 530,624.00	0.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
24	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,800.00	0.00
25	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 41,042.00	0.00
26	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,578.00	0.00
27	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 690,342.00	0.00
				TRANSPORTES				
28	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,634.00	0.00
29	900.3.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,809.00	0.00
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
167	230.2P.2	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	0.00
186	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	229.20	$ 2,110.00	483,612.00
				SUBTOTAL				**$ 954,759,545.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
168	450.5P.1	221.2P		Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necoclí - Arboletes)	m3	42.46	$ 1,618,016.00	$68,700,959.00
173	221.2P.1.1	221.2P		Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo-san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3		$ 185,415.00	$0.00
174	221.2P.1.2	221.2P		Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera aguas vivas (Necocli-Arboletes)	m3	1455.00	$ 263,419.00	$383,274,645.00
175	221.2P.1.3	221.2P		Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera exclamatur (Necocli-Arboletes)	m3		$ 283,863.00	$0.00
176	311.1P.1	311.1P		Suministro de afirmado para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	m3	1591.00	$ 93,083.00	$148,095,053.00
177	630.6P.1	630:6P		Suministro concreto resistencia f'c 14 mpa (Necocli-Arboletes)	m3		$ 1,097,817.00	$0.00
178	221.2P.1.4	221.2P		Maquinaria para atención de emergencia (Necocli-Arboletes)	hr	65.00	$ 419,779.00	$27,285,635.00

				SUBTOTAL				**$627,356,292.00**
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								**$ 1,582,115,837.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B								**$ 1,582,115,837.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)								$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)								$ 0.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E								$ 1,582,115,837.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)								$ 18,498,585.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G								$ 1,600,614,422.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)								$ 0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)							19%	$ 0.00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J								$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)								$ 0.00
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES								**$ 1,600,614,422.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.1	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO














FECHA	LOCALIZACION - UBICACION INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
			Ruta 9002 Necoclí-Arboletes							
			DAMAQUIEL							
	PR 52+212.00	PR 53+370.00	Instalación Base Granular Primera y Segunda Capa						4,267.02	4,267.02
			BALSILLAS							
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Instalación Base Granular Primera Capa	1330.00	8.30	0.22			2,429.00	2,429.00
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Instalación Base Granular Segunda Capa	1330.00	8.30	0.18			1,987.00	1,987.00
4/09/2025	PR 52+320.00	PR 52+393.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	73.00	2.65	0.60		193.45	116.07	116.07
5/09/2025	PR 52+790.00	PR 52+797.00	Falló Carril Derecho Surasante	7.00	2.50	0.75		17.50	13.13	13.13
5/09/2025	PR 52+820.00	PR 52+833.00	Falló Carril Eje Surasante	12.83	3.90	0.50		50.04	25.02	25.02
9/09/2025	PR 53+259.00	PR 53+270.00	Falló Carril Eje Surasante	11.10	5.20	0.65		57.72	37.52	37.52
10/09/2025	PR 53+278.00	PR 53+283.00	Falló Carril Eje Surasante	4.80	2.70	0.75		12.96	9.72	9.72
10/09/2025	PR 53+283.00	PR 53+300.00	Falló Carril Eje Surasante	16.30	2.85	0.83		46.46	38.56	38.56
11/09/2025	PR 53+307.00	PR 53+329.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	22.10	2.50	0.70		55.25	38.68	38.68
12/09/2025	PR 53+364.00	PR 53+370.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	6.50	3.80	0.60		24.70	14.82	14.82
30/09/2025	PR 54+810.00	PR 54+825.00	Falló Carril Derecho Surasante	15.00	2.50	0.60		37.50	22.50	22.50
20/09/2025	PR 54+700.00	PR 54+737.00	Falló Carril Derecho Surasante	36.50	3.60	0.40		131.40	52.56	52.56
23/09/2025	PR 54+700.00	PR 54+737.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	36.50	3.85	0.40		140.53	56.21	56.21
22/09/2025	PR 54+759.00	PR 54+777.00	Falló Carril Derecho Surasante	18.00	3.00	0.30		54.00	16.20	16.20
24/09/2025	PR 54+750.00	PR 54+758.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	8.10	3.30	0.40		26.73	10.69	10.69
24/09/2025	PR 54+742.00	PR 54+750.00	Falló Carril Derecho Surasante	8.00	3.90	0.30		31.20	9.36	9.36
25/09/2025	PR 54+742.00	PR 54+750.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	8.10	3.60	0.35		29.16	10.21	10.21
26/09/2025	PR 54+927.00	PR 54+955.00	Falló Carril Derecho Surasante	28.00	3.30	0.30		92.40	27.72	27.72
27/09/2025	PR 54+955.00	PR 54+975.00	Falló Carril Derecho Surasante	20.00	3.30	0.35		66.00	23.10	23.10
29/09/2025	PR 54+766.00	PR 54+780.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	14.00	3.00	0.30		42.00	12.60	12.60
29/09/2025	PR 54+845.00	PR 54+850.00	Falló Carril Derecho Surasante	5.00	2.70	0.30		13.50	4.05	4.05
			PAGADO ACTAS ANTERIORES SECTOR BALSILLAS							-7,077.77
									PRESENTE ACTA	**2,143.97** m3
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR	**7,077.77** m3
									ACUMULADO A LA FECHA	**9,221.74** m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.1.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN INICIO	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Ruta 9002 Necocli-Arboletes										
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Imprimación	1,330.00	7.75			10,307.50		10,307.50
		PAGADO EN ACTAS ANTERIORES FRENTE BALSILLAS								-10,010.00
PRESENTE ACTA										297.50 m2
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										19,441.74 m2
ACUMULADO A LA FECHA										19,739.24 m2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes										
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Riego	1,330.00	7.64			10,161.20		10,161.20
	PR 52+212.00	PR 53+370.00	Riego	1,158.00	7.64			8,847.12		8,847.12
			PAGADO EN ACTAS ANTERIORES							-18,779.12

PRESENTE ACTA	229.20	m2
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	18,779.12	m2
ACUMULADO A LA FECHA	19,008.32	m2

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS	DBS / MAZI INGENIERIA / ASDELOGY	Interpro / PROCONSULTING	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

450.5P.1	Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado con polimero tipo 1. (Necoclí - Arboletes)	**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	1,330.00	7.75	0.070		10,307.50	721.53	721.53	
	PR 54+700.00	PR 56+030.00	Instalación Primera Capa Asfáltica 7cm	1,330.00	7.70	0.070		10,241.00	716.87	716.87	
		PAGADO EN ACTAS ANTERIORES FRENTE BALSILLAS								-1,395.94	
PRESENTE ACTA										**42.46**	**m3**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										**2,687.63**	**m3**
ACUMULADO A LA FECHA										**2,730.09**	**m3**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

600.1.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
Ruta 9002 Necocli-Arboletes											
4/09/2025	PR 52+320.00	PR 52+393.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	73.00	2.65	0.60		193.45	116.07	116.07	
5/09/2025	PR 52+790.00	PR 52+797.00	Falló Carril Derecho Surasante	7.00	2.50	0.75		17.50	13.13	13.13	
5/09/2025	PR 52+820.00	PR 52+833.00	Falló Carril Eje Surasante	12.83	3.90	0.50		50.04	25.02	25.02	
9/09/2025	PR 53+259.00	PR 53+270.00	Falló Carril Eje Surasante	11.10	5.20	0.65		57.72	37.52	37.52	
10/09/2025	PR 53+278.00	PR 53+283.00	Falló Carril Eje Surasante	4.80	2.70	0.75		12.96	9.72	9.72	
10/09/2025	PR 53+283.00	PR 53+300.00	Falló Carril Eje Surasante	16.30	2.85	0.83		46.46	38.56	38.56	
11/09/2025	PR 53+307.00	PR 53+329.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	22.10	2.50	0.70		55.25	38.68	38.68	
12/09/2025	PR 53+364.00	PR 53+370.00	Falló Carril Izquierdo Surasante	6.50	3.80	1.60		24.70	39.52	39.52	
30/09/2025	PR 54+810.00	PR 54+825.00	Falló Carril Derecho Surasante	15.00	2.50	0.60		37.50	22.50	22.50	
20/09/2025	PR 54+700.00	PR 54+737.00	Falló Carril Derecho Surasante	36.50	3.60	0.80		131.40	105.12	105.12	
23/09/2025	PR 54+700.00	PR 54+737.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	36.50	3.85	0.80		140.53	112.42	112.42	
22/09/2025	PR 54+759.00	PR 54+777.00	Falló Carril Derecho Surasante	18.00	3.00	0.65		54.00	35.10	35.10	
24/09/2025	PR 54+750.00	PR 54+758.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	8.10	3.30	0.65		26.73	17.37	17.37	
24/09/2025	PR 54+742.00	PR 54+750.00	Falló Carril Derecho Surasante	8.00	3.90	0.30		31.20	9.36	9.36	
25/09/2025	PR 54+742.00	PR 54+750.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	8.10	3.60	0.35		29.16	10.21	10.21	
26/09/2025	PR 54+927.00	PR 54+955.00	Falló Carril Derecho Surasante	28.00	3.30	0.55		92.40	50.82	50.82	
27/09/2025	PR 54+955.00	PR 54+975.00	Falló Carril Derecho Surasante	20.00	3.30	0.65		66.00	42.90	42.90	
29/09/2025	PR 54+766.00	PR 54+780.00	Falló Carril Izquierodo Surasante	14.00	3.00	0.55		42.00	23.10	23.10	
29/09/2025	PR 54+845.00	PR 54+850.00	Falló Carril Derecho Surasante	5.00	2.70	0.60		13.50	8.10	8.10	
										755.22	**m3**
										0.00	**m3**
										755.22	**m3**

OBSERVACIONES: Se anexan los archivos topográficos en formato .DWG y las respectivas carteras topográficas.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERING

Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS · DBS · MAZI INGENIERIA · Interpro · PROCONSULTING	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**


FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

221.2P.1.2	Suministro de piedra tipo escollera para emergencia puente mulatos proveniente de cantera aguas vivas (Necocli-Arboletes)	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
	INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes										
10/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						150.00	150.00
11/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						90.00	90.00
12/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						150.00	150.00
13/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						135.00	135.00
14/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						105.00	105.00
15/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						120.00	120.00
18/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						105.00	105.00
19/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						120.00	120.00
20/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						150.00	150.00
21/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	THY839/SZN588/TVB052						75.00	75.00
22/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	THY839/SZN588/TVB052						90.00	90.00
24/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						90.00	90.00
25/11/25	PR 16+500.00	C. AGUAS VIVAS	SZN588/TSY085/SOQ196/USE138/TVB052/THY839						75.00	75.00
PRESENTE ACTA										1,455.00 m3
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										3,079.00 m3
ACUMULADO A LA FECHA										4,534.00 m3

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING
Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO RESIDENTE DE OBRA	Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS | DBS | MAZI INGENIERIA | ASDELOGY | Interpro | PROCONSULTING

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

311.1P.1	Suministro de afirmado para emergencia puente mulatos proveniente de cantera carepalo san juan de uraba (Necocli-Arboletes)	**UNIDAD**	**m3**

REGISTRO FOTOGRAFICO









FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta 9002 Necoclí-Arboletes											
20/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			2.00		15.00	30.00	
24/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			1.00		15.00	15.00	
24/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	UFK 121			1.00		15.00	15.00	
26/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			3.00		15.00	45.00	
29/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			5.00		15.00	75.00	
30/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			5.00		15.00	75.00	
31/05/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			8.00		15.00	120.00	
4/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			5.00		15.00	75.00	
5/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			7.00		15.00	105.00	
6/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			6.00		15.00	90.00	
7/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			9.00		15.00	135.00	
9/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			1.00		15.00	15.00	
16/07/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			10.00		15.00	150.00	
18/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
19/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			5.00		15.00	75.00	
27/06/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
26/07/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			2.00		15.00	30.00	
29/07/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			1.00		15.00	15.00	
31/07/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			6.00		15.00	90.00	
2/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
5/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
8/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			1.00		15.00	15.00	
11/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			2.00		15.00	30.00	
12/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
14/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			3.00		15.00	45.00	
21/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	SOQ 196			8.00		15.00	120.00	
22/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	SOQ 196			3.00		15.00	45.00	
23/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			7.00		15.00	105.00	
26/08/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
8/09/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			4.00		15.00	60.00	
1/10/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			7.00		15.00	105.00	
2/10/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			3.00		15.00	45.00	
7/10/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			7.00		15.00	105.00	
8/10/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			6.00		15.00	90.00	
18/11/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			2.00		15.00	30.00	
20/11/2025	C. CAREPALO	PR 16+550.00	AFIRMADO	WLQ 162			10.00		15.00	150.00	
		PAGADO EN ACTA ANTERIOR								-869.00	
PRESENTE ACTA										**1,591.00**	**m3**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										**869.00**	**m3**
ACUMULADO A LA FECHA										**2,460.00**	**m3**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

221.2P.1.4	Maquinaria para atención de emergencia (Necocli-Arboletes)	UNIDAD	hr

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FECHA	LOCALIZACION - UBICACION INICIO	LOCALIZACION - UBICACION FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL	
Ruta 9002 Necocli-Arboletes											
NOV	10/11/2025	24/11//2025	CAT				65.00			65.00	
PRESENTE ACTA										65.00	hr
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										650.00	hr
ACUMULADO A LA FECHA										715.00	hr

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: DIEGO FABIÁN GARCÍA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: WILMAR EMIR ACEROS ALQUICHIRE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 13	FECHA ELAB.	31 de octubre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 13				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PASO NACIONAL POR LORICA				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
30	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3		$ 142,142.00	
31	201.15.2	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m		$ 63,659.00	
32	223.2.2	223 - 22		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	4,800.00	$ 24,396.00	117,100,800.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
33	320.1.2.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 120,891.00	
34	330.1.2.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1,680.00	$ 134,615.00	226,153,200.00
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
35	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	4,800.00	$ 3,879.00	18,619,200.00
36	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	6,094.26	$ 2,110.00	12,858,889.00
37	450.2P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		$ 1,143,675.00	
38	450.4P.2.1		450P	Mezcla densa en caliente MSC-25	m3		$ 961,649.00	
39	450.10P.2.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 960,373.00	
40	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,280.00	$ 88,689.00	113,521,920.00
41	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	194.16	$ 82,172.00	15,954,516.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
42	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	2,240.00	$ 31,937.00	71,538,880.00
43	610.2.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 86,628.00	
44	630.4.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 825,700.00	
45	630.6.2.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 639,927.00	
46	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
47	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
48	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 687,690.00	
49	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2		$ 638,227.00	
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
				SUBTOTAL				**$ 575,747,405.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
170			450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	m3	1,155.00	$ 1,339,433	1,547,045,115.00
179			330.1P.2.1	Base granular instalada con equipo menor en estructura de puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 144,933	
180			600.1P.1.2	Excavación mecanica sobre estructura para mitigación puente el cañito. no incluye transporte (paso nacional por lorica)	m3		$ 51,424	
181			623.1P	Anclaje estructural para viga en el puente el cañito, sobre estructura existente - no incluye acero. (paso nacional por lorica)	unidad		$ 83,307	
182			630.3P.2.1	Concreto de 4000 psi acelerado a 3 dias, para viga de soporte de la concha nueva laminas corrugadas para el puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,369,309	
183			630.4P.2.1	Concreto 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 días para recubrimiento de crestas tuberia metalica reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,208,239	
184			630.4P.2.2	Concreto resistencia f'c 21 mpa impermeabilizado acelerado a 3 días (redoblon para mitigación en el puente el cañito) (paso nacional por lorica)	m3		$ 1,091,513	
185			662.1.1P	Suministro e instalación de tuberia metalica corrugada galvanizada fabricada de acuerdo a norma astm a760 y astm a 761. para mitigación y reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	ml	28.32	$ 11,704,703	331,477,189.00
				SUBTOTAL				**$ 1,878,522,304.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 2,454,269,709.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 2,454,269,709.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 2,454,269,709.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 28,696,077.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 2,482,965,786.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA EST		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE		**$ 2,482,965,786.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

DIEGO FABIAN GARCIA S.
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

223.2.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+100	ANCHO TOTAL	600.00	8.00			4,800.00		4,800.00
								PRESENTE ACTA	4,800.00
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
								ACUMULADO A LA FECHA	4,800.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

330.1.2.1	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+100	ANCHO TOTAL	600.00	8.00	0.35			1,680.00	1,680.00
PRESENTE ACTA									1,680.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									
ACUMULADO A LA FECHA									1,680.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS	DBS · MAZI INGENIERIA	Interpro · PROCONSULTING	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

420.1.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	**UNIDAD**	**m2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+100	ANCHO TOTAL	600.00	8.00			4,800.00		4,800.00
PRESENTE ACTA									**4,800.00**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									
ACUMULADO A LA FECHA									**4,800.00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING
Firma: **DIEGO F. GARCIA S.** RESIDENTE DE OBRA	**Firma:** **YAMIL CARDENAS D.** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INVIAS	DBS / MAZI INGENIERIA	interpro / PROCONSULTING	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERING**

421.1.2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	**UNIDAD**	**m2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+100	ANCHO TOTAL	600.00	8.00			4,800.00		4,800.00
K+	K+600	PARCHEO	5.10	12.70			64.77		64.77
		PARCHEO	4.50	5.40			24.30		24.30
		PARCHEO	8.70	17.50			152.25		152.25
		PARCHEO	11.10	4.20			46.62		46.62
		PARCHEO	4.60	7.40			34.04		34.04
		PARCHEO	4.50	9.00			40.50		40.50
		PARCHEO	5.00	1.80			9.00		9.00
		PARCHEO	4.50	25.00			112.50		112.50
		PARCHEO	6.70	57.50			385.25		385.25
		PARCHEO	2.00	2.40			4.80		4.80
		PARCHEO	8.70	32.40			281.88		281.88
		PARCHEO	5.70	15.50			88.35		88.35
		PARCHEO	2.00	25.00			50.00		50.00
PRESENTE ACTA									**6,094.26**
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									
ACUMULADO A LA FECHA									**6,094.26**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING
Firma: **DIEGO F. GARCIA S.** RESIDENTE DE OBRA	**Firma:** **YAMIL CARDENAS D.** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.1	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+100	ANCHO TOTAL	600.00	8.00	0.20			960.00	960.00
K+	K+600	PARCHEO	5.10	12.70	0.15			10.00	10.00
K+	K+600	PARCHEO	4.50	5.40	0.15			4.00	4.00
K+	K+600	PARCHEO	8.70	17.50	0.15			23.00	23.00
K+	K+600	PARCHEO	11.10	4.20	0.15			7.00	7.00
K+	K+600	PARCHEO	4.60	7.40	0.15			5.00	5.00
K+	K+600	PARCHEO	4.50	9.00	0.15			6.00	6.00
K+	K+600	PARCHEO	5.00	1.80	0.15			1.00	1.00
K+	K+600	PARCHEO	4.50	25.00	0.15			17.00	17.00
K+	K+600	PARCHEO	6.70	57.50	0.15			58.00	58.00
K+	K+600	PARCHEO	2.00	2.40	0.15			1.00	1.00
K+	K+600	PARCHEO	8.70	32.40	0.15			42.00	42.00
K+	K+600	PARCHEO	5.70	15.50	0.15			13.00	13.00
K+	K+600	PARCHEO	2.00	25.00	0.15			8.00	8.00
							PRESENTE ACTA		1,155.00
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		
							ACUMULADO A LA FECHA		1,155.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.2	Fresado de pavimento asfáltico	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN INICIO	FIN	Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+300	ANCHO TOTAL	800.00	8.00	0.20			1,280.00	1,280.00
PRESENTE ACTA									1,280.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									
ACUMULADO A LA FECHA									1,280.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

465.1.2	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES			CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
K+	K+600	Parcheo	5.10	12.70	0.15			9.72	9.72
K+	K+600	Parcheo	4.50	5.40	0.15			3.65	3.65
K+	K+600	Parcheo	8.70	17.50	0.15			22.84	22.84
K+	K+600	Parcheo	11.10	4.20	0.15			6.99	6.99
K+	K+600	Parcheo	4.60	7.40	0.15			5.11	5.11
K+	K+600	Parcheo	4.50	9.00	0.15			6.08	6.08
K+	K+600	Parcheo	5.00	1.80	0.15			1.35	1.35
K+	K+600	Parcheo	4.50	25.00	0.15			16.88	16.88
K+	K+600	Parcheo	6.70	57.50	0.15			57.79	57.79
K+	K+600	Parcheo	2.00	2.40	0.15			0.72	0.72
K+	K+600	Parcheo	8.70	32.40	0.15			42.28	42.28
K+	K+600	Parcheo	5.70	15.50	0.15			13.25	13.25
K+	K+600	Parcheo	2.00	25.00	0.15			7.50	7.50
		PRESENTE ACTA							194.16
		ACUMULADO ACTA ANTERIOR							
		ACUMULADO A LA FECHA							194.16

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

600.1.1.2	Excavaciones varias sin clasificar	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
Paso Nacional por Lorica (9004)									
K3+500	K4+300	ANCHO TOTAL	800.00	8.00	0.35			2,240.00	2,240.00
PRESENTE ACTA									2,240.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									
ACUMULADO A LA FECHA									2,240.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

662.1.1P	Suministro e instalación de tuberia metalica corrugada galvanizada fabricada de acuerdo a norma astm a760 y astm a 761. para mitigación y reparación puente el cañito. (paso nacional por lorica)	UNIDAD	ml

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
Paso Nacional por Lorica (2103)									
K49+000	K49+000	BOVEDA 1	7.08						7.08
K49+000	K49+000	BOVEDA 2	7.08						7.08
K49+000	K49+000	BOVEDA 3	7.08						7.08
K49+000	K49+000	BOVEDA 4	7.08						7.08
								PRESENTE ACTA	28.32
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
								ACUMULADO A LA FECHA	28.32

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA S.**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS D.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	PREACTA DE OBRA No. 13	FECHA ELAB.	25 de noviembre de 2025
		PAGINA	
		VERSION	

CONTRATO DE OBRA No :	4089 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4120 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING
PERIODO	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		PREACTA 13				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOLUVIEJO-SAN ONOFRE				
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				
70	210.2.2.2	210 - 22		Exacavación en material común de la explanación y canales	m3		$ 13,575.00	
71	220.1P.2		220P	Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén	m3		$ 103,629.00	
72	221.1P.2		221P	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	73.83	$ 161,950.00	11,956,769.00
73	230.2P.2		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes	m3		$ 18,898.00	
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
74	320.1.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		$ 163,391.00	
75	330.1.2.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	73.83	$ 177,114.00	13,076,327.00
76	330.4.2.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3		$ 180,358.00	
				PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
77	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	3.76	$ 4,510.00	16,958.00
78	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		$ 2,110.00	
79	450.2P.2.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	88.05	$ 1,188,423.00	104,640,645.00
80	450.10P.2.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3		$ 1,005,122.00	
81	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 88,689.00	
82	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	147.66	$ 82,172.00	12,133,518.00
83	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		$ 17,307.00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
84	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,937.00	
85	610.2.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 129,128.00	
86	630.4.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 872,520.00	
87	630.6.2.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3		$ 690,387.00	
88	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg		$ 7,429.00	
89	671.3.2.2	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 845,996.00	
90	681.1.2.2	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		$ 333,248.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
91	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m		$ 2,863.00	
92	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 43,954.00	
93	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 9,695.00	
94	750.2P.2	MANUAL DE SENALIZACION VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u		$ 13,804.00	
				ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES				
166	464.1P.3		464.1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2	3.71	$ 17,072.00	63,337.00
				SUBTOTAL				**$ 141,887,554.00**
				ITEMS NO PREVISTOS				
172			450.5P2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	m3	35.60	$ 1,384,180	49,276,808.00
				SUBTOTAL				**$49,276,808.00**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 191,164,362.00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		**$ 191,164,362.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 191,164,362.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 2,235,153.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 193,399,515.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	19%	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)		
VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE		**$ 193,399,515.00**

CONTRATISTA DE OBRA:

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

JANER LOPEZ ARTEAGA
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

221.1P.2	Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K69+650	K69+757	IZQUIERDO	107.00	2.30	0.30			73.83	73.83
PRESENTE ACTA									73.83
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									204.69
ACUMULADO A LA FECHA									278.52

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

300.1.2.2	Base Granular clase A	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K69+650	K69+757	IZQUIERDO	107.00	2.30	0.30			73.83	73.83
							PRESENTE ACTA		73.83
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		133.29
							ACUMULADO A LA FECHA		207.12

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JAVIER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

420.2.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		CARRIL	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+876	K68+184	DERECHO TRAMO 1	1,308.00	4.00			5,232.00		5,232.00
K66+876	K68+184	IZQUIERDO TRAMO 1	1,308.00	4.00			5,232.00		5,232.00
K69+240	K69+800	DERECHO TRAMO 2	560.00	4.00			2,240.00		2,240.00
K69+240	K69+800	IZQUIERDO TRAMO 2	560.00	4.00			2,240.00		2,240.00
							SUBTOTAL		14,944.00
							PAGADO ACTAS ANTERIORES		14,940.24
							PRESENTE ACTA		3.76
							PRESENTE ACTA		3.76
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		14,940.24
							ACUMULADO A LA FECHA		14,944.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JAIER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.2P.2.2	Mezcla densa en caliente MDC-19	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+874	K68+186	ANCHO CALZADA TRAMO 1 - CALCULADO POR TOPOGRAFIA - CAPA 1	1,312.00	8.00				900.55	900.55
K69+240	K69+804	ANCHO CALZADA TRAMO 2 - CALCULADO POR TOPOGRAFIA - CAPA 1	564.00	8.00				310.78	310.78
								SUBTOTAL	1,211.33
								PAGADO ACTAS ANTERIORES	1,123.28
								PRESENTE ACTA	88.05

PRESENTE ACTA	88.05
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	1,123.28
ACUMULADO A LA FECHA	1,211.33

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

450.5P.2.2	Mezcla semidensa en caliente MSC - 19 con asfalto modificado con polimero tipo 1	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+874	K68+186	TODO EL ANCHO CALZADA TRAMO 1 - CALCULADO POR TOPOGRAFIA - CAPA 2	1,312.00	8.00				933.34	933.34
K69+240	K69+366	ANCHO CALZADA TRAMO 2 - CALCULADO POR TOPOGRAFIA - CAPA 2	125.90	8.00				447.22	447.22
							SUBTOTAL		1,380.56
							PAGADO ACTAS ANTERIORES		1,344.96
							PRESENTE ACTA		35.60

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA	35.60
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	1,344.96
ACUMULADO A LA FECHA	1,380.56

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

460.1P.3	Geomalla en fibra de vidrio	UNIDAD	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION - UBICACION		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K66+876	K68+184	DERECHO TRAMO 1	1,308.00	3.95			5,166.60		5,166.60
K66+876	K68+184	IZQUIERDO TRAMO 1	1,308.00	3.95			5,166.60		5,166.60
K69+240	K69+800	DERECHO TRAMO 1	560.00	3.95			2,212.00		2,212.00
K69+240	K69+800	IZQUIERDO TRAMO 1	560.00	3.95			2,212.00		2,212.00
							SUBTOTAL		14,757.20
							PAGADO ACTAS ANTERIORES		14,753.49
							PRESENTE ACTA		3.71
							PRESENTE ACTA		3.71
							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		14,753.49
							ACUMULADO A LA FECHA		14,757.20

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERING
Firma:	JARINSON MOSQUERA R RESIDENTE DE OBRA	Firma:	JANER LOPEZ ARTEAGA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AAAA	2025	ACTA No.	13	ELABORÓ	JARINSON MOSQUERA RENTERIA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERING

465.1.2	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN		Descripción	DIMENSIONES						CANT TOTAL
INICIO	FIN		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANT	AREA (m2)	VOL (m3)	
RUTA: 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE									
K69+650	K69+757	IZQUIERDO	107.00	2.30	0.60			147.66	147.66
PRESENTE ACTA									147.66
ACUMULADO ACTA ANTERIOR									153.18
ACUMULADO A LA FECHA									300.84

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERING

Firma: **JANER LOPEZ ARTEAGA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA