ACTA PARCIAL

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión 03	Código FMI043	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** 407 - 2025
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCUELA LA CONQUISTA 2025
INTERVENTOR: HG INGENIERÍA Y DESARROLLO SAS
PERÍODO A PAGAR: **DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

En LA JAGUA DE IBIRICO, a los doce (12) días del mes de ENERO del año 2025 se reunieron CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ representante legal del Contratista y MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE representante legal de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES								-	-	-	-	-
1,01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INC. RETIRO)	M2	563,60	10.894,62	6.140.205,00	563,60	-	563,60	6.140.205,00	-	6.140.205,00	-	-
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	422,70	5.577,69	2.357.691,00	422,70	-	422,70	2.357.691,00	-	2.357.691,00	-	-
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS								-	-	-	-	-
2,01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	M3	40,67	60.210,00	2.448.741,00	40,67	-	40,67	2.448.741,00	-	2.448.741,00	-	-
2,02	EXCAVACIÓN PARA CONCRETO CICLOPEO DE 0,30X0,60 Y PARA	ML	297,78	35.713,85	10.634.869,00	297,78	-	297,78	10.634.869,00	-	10.634.869,00	-	-
2,03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,24	51.075,38	1.186.992,00	23,24	-	23,24	1.186.992,00	-	1.186.992,00	-	-
3	ESTRUCTURAS								-	-	-	-	-
3,01	SOLADOS DE CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05	M2	40,67	39.386,92	1.601.866,00	40,67	-	40,67	1.601.866,00	-	1.601.866,00	-	-
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	12,20	752.262,31	9.177.600,00	12,20	-	12,20	9.177.600,00	-	9.177.600,00	-	-
3,03	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	ML	58,10	82.696,15	4.804.647,00	58,10	-	58,10	4.804.647,00	-	4.804.647,00	-	-
3,04	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN (60% PIEDRA - 40% CONCRETO 3000 PSI) 0,30X0,30	ML	256,90	37.384,62	9.604.108,00	256,90	-	256,90	9.604.108,00	-	9.604.108,00	-	-
3,05	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	ML	281,80	78.602,31	22.150.130,00	281,80	-	281,80	22.150.130,00	-	22.150.130,00	-	-
3,06	COLUMNA EN CONCRETO DE 0,20 X 0,20 CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,40	77.776,15	5.164.337,00	66,40	-	66,40	5.164.337,00	-	5.164.337,00	-	-
3,07	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20	ML	275,80	75.352,31	20.782.166,00	275,80	-	275,80	20.782.166,00	-	20.782.166,00	-	-
4	ACEROS								-	-	-	-	-
4,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	4.664,40	7.726,15	36.037.893,00	4.664,40	-	4.664,40	36.037.893,00	-	36.037.893,00	-	-
5	MAMPOSTERIA								-	-	-	-	-
5,01	MAMPOSTERIA CONFINADA PARA MURO DE CERRAMIENTO EN	M2	215,80	40.675,38	8.777.748,00	215,80	-	215,80	8.777.748,00	-	8.777.748,00	-	-
5,02	PAÑETES LISO ALLANADO	M2	557,60	38.136,15	21.264.719,00	557,60	-	557,60	21.264.719,00	-	21.264.719,00	-	-
5,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	1.347,80	14.700,77	19.813.697,00	1.347,80	-	1.347,80	19.813.697,00	-	19.813.697,00	-	-
6	CARPINTERIA METALICA								-	-	-	-	-
6,01	MALLA ESLABONADA C. 10	M2	581,60	86.613,85	50.374.613,00	560,00	21,60	581,60	48.503.754,00	1.870.859,00	50.374.613,00	-	-
6,02	TUBO METALICO 3" PARA AMARRE DE MALLA	ML	64,00	140.662,31	9.002.388,00	-	64,00	64,00	-	9.002.388,00	9.002.388,00	-	-
6,03	TUBO METALICO 2" PARA AMARRE DE MALLA	ML	1.194,40	94.729,23	113.144.593,00	1.140,98	53,42	1.194,40	108.084.158,00	5.060.436,00	113.144.594,00	-	-
7	ACABADOS						-		-	-	-	-	-
7,01	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1.151,20	33.371,54	38.417.315,00	1.018,98	132,22	1.151,20	34.004.930,00	4.412.385,00	38.417.315,00	-	-
7,02	GRANIPLAST	M2	563,60	45.733,08	25.775.162,00	563,60	-	563,60	25.775.162,00	-	25.775.162,00	-	-
8	SEGURIDAD						-		-	-	-	-	-
8,01	ALAMBRE DE PUAS (4 LÍNEAS)	ML	281,80	10.693,85	3.013.526,00	-	281,80	281,80	-	3.013.526,00	3.013.526,00	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**421.675.006,00**				**398.315.413,00**	**23.359.594,00**	**421.675.007,00**		-
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**126.502.501,00**				**119.494.624,00**	**7.007.876,00**	**126.502.502,00**		-
	ADMINISTRACIÓN	**24,00%**			101.202.001,00				95.595.699,00	5.606.303,00	101.202.002,00		-
	IMPREVISTOS	**1,00%**			4.216.750,00				3.983.154,00	233.596,00	4.216.750,00		-
	UTILIDAD	**5,00%**			21.083.750,00				19.915.771,00	1.167.980,00	21.083.750,00		-
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	**0,00%**			-				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**548.177.507,00**				**517.810.037,00**	**30.367.470,00**	**548.177.509,00**		-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión 03	Código FMI043	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 407 - 2025
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCUELA LA CONQUISTA 2025
INTERVENTOR: HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
PERÍODO A PAGAR: DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En LA JAGUA DE IBIRICO, a los doce (12) dias del mes de ENERO del año 2025 se reunieron CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ representante legal del Contratista y MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE representante legal de Interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 548.177.507,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 548.177.507,00

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO : 0%
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	26-nov.-25	287.320.257,00	52,41%	-	-	-	287.320.257,00	260.857.250,00	52,41%
2	ACTA No. 2	17-dic.-25	230.489.780,00	42,05%	-	-	-	230.489.780,00	30.367.470,00	94,46%
3	ACTA No. 3	12-ene.-26	30.367.470,00	5,54%	-	-	-	30.367.470,00	-	100,00%
TOTAL			**548.177.507,00**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**548.177.507,00**	**-**	

EL CONTRATISTA:

Firma: Cesar Alarcon V.
Nombre: CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

12 DE ENERO 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

MEMORIAS DE CÁLCULO

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		dic-25	
		17 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	6	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	6,01	MALLA ESLABONADA C. 10	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	10,8		2,00			21,60
Subtotal						21,60
Vienen						
TOTAL						21,60

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		dic-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	6	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	6,02	TUBO METALICO 3" PARA AMARRE DE MALLA	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
ESTRUCTURA PORTON	32,00			1,00	2	64,00
Subtotal						64,00
Vienen						
TOTAL						64,00

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		dic-25	
		17 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	6	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	6,03	TUBO METALICO 2" PARA AMARRE DE MALLA	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	26,71			2,00		53,42

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		dic-25	
		17 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	7	ACABADOS	ÍTEM	7,01	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	33,06		2,00		2	132,22
Subtotal						132,22
Vienen						
TOTAL						132,22

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA dic-25 25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	8	SEGURIDAD	ÍTEM	8,01	ALAMBRE DE PUAS (4 LÍNEAS)	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18		1,00		1	49,18
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38		1,00		1	86,38
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37		1,00		1	99,37
FACHADA POSTERIOR FONDO	46,87		1,00		1	46,87
					Subtotal	281,80
					Vienen	
					TOTAL	281,80

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL
RESIDENTE DE OBRA