Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS
CLEMENTE ALFREDO CUITRAGO AMARILLO

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

IPES-CABA-474-2025

Señores:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL IPES.
ADRIANA VILLAMIZAR
Supervisora del Contrato de Obra
CALLE 19 No. 10-44
Bogotá D.C.

Ref**.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7162568 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL".**

Asunto: Solicitud documentos diseño eléctrico ajustado

Respetada Arquitecta,
En el marco del contrato de la referencia, nos permitimos solicitar la remisión de los diseños eléctricos ajustados, en los cuales se incluya la implementación de acometidas independientes para la alimentación de las zonas comunes.

Al respecto, en el comité de obra realizado el día 14 de enero de 2026, en las oficinas de la entidad, se informó que se efectuaría el ajuste correspondiente a los diseños. Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento de redes y la recopilación de información de consumos de los comerciantes durante el mes de enero, y el día 16 de febrero de 2026 se realizó la presentación de dichos ajustes en reunión con las partes, quedando como compromiso la entrega de la documentación el día 20 de febrero de 2026.

A la fecha del presente comunicado, aún no se cuenta con la información solicitada, la cual es prioritaria para el ajuste de los pedidos de materiales y la posterior instalación de las redes en sitio. Esta actividad resulta necesaria para el retorno de los comerciantes a sus locales, garantizando la respectiva conexión de sus equipos.

Como situación adicional, se resalta que la fecha de finalización del contrato está prevista para el día 28 de marzo de 2026, por lo cual solicitamos de manera atenta la remisión de la documentación a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Ing. Diana Ramirez Zabala
Directora de Interventoría
C.A.B.A. INTERVENTORÍA S.A.S.