CONTRATO Nº :	1301 DEL 27/10/2025	VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESC… DOS PESOS M/CTE	$ 474.027.302,00	
CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".				
VIGENCIA DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE INICIO:	28/10/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	26/03/2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

1 CENTRO DE SALUD GAITAN

		CONTRATADO				EJECUCION TOTAL				ACUMULADO EJECUTADO		MAYORES Y MENORES		
						VALOR ACTA 2			MES DE EJECUCION					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	%		CANTIDAD	VR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR TOTAL
1	PRELIMINARES													
1,01	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	587,00	$ 6.865,00	$ 4.029.755,00	155,54	$ 1.067.782,00	26%		295,30	$ 2.027.235,00		-291,70	-$ 2.961.973,00
1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 34.733,00	$ 69.466,00	1,00	$ 34.733,00	50%		4,00	$ 138.932,00		2,00	$ 34.733,00
1,03	DESMONTE TEJA DE ZINC (Aplica para plastica)	M2	13,00	$ 23.680,00	$ 307.840,00	-0,98	-$ 23.206,00	-8%		35,32	$ 836.378,00		22,32	-$ 331.046,00
1,04	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	4,00	$ 34.733,00	$ 138.932,00	0,00	$ -	0%		6,00	$ 208.398,00		2,00	-$ 138.932,00
1,05	DESMONTE VENTANAS	M2	1,00	$ 24.313,00	$ 24.313,00	0,00	$ -	0%		1,00	$ 24.313,00		0,00	-$ 24.313,00
1,06	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M (Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)	M2	255,00	$ 9.725,00	$ 2.479.875,00	-32,61	-$ 317.132,00	-13%		226,39	$ 2.201.643,00		-28,61	-$ 2.797.007,00
1,07	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	42,00	$ 31.704,00	$ 1.331.568,00	20,76	$ 658.175,00	49%		67,66	$ 2.145.093,00		25,66	-$ 673.393,00
	SUBTOTAL CAPITULO 1				$ 8.381.749,00	SUBTOTAL	$		1.420.352,00	SUBTOTAL	$ 7.581.992,00	SUBTOTAL		-$ 6.961.397,00
2	MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES													
2,01	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	10,65	$ 62.377,00	$ 664.315,05	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-10,65	-$ 664.315,05
2,02	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL)	ML	2,00	$ 28.040,00	$ 56.080,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$ 56.080,00
2,03	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	M2	30,15	$ 36.588,00	$ 1.103.128,20	40,88	$ 1.495.717,00	136%		40,88	$ 1.495.717,00		10,73	$ 392.588,80
2,04	FILOS Y DILATACIONES	ML	82,00	$ 9.402,00	$ 770.964,00	40,79	$ 383.508,00	50%		77,48	$ 728.467,00		-4,52	-$ 387.456,00
2,05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	507,73	$ 42.859,00	$ 21.760.923,92	154,95	$ 6.641.002,00	31%		297,45	$ 12.748.410,00		-210,28	-$ 15.119.921,92
	SUBTOTAL CAPITULO 2				$ 24.355.411,17	SUBTOTAL	$		8.520.227,00	SUBTOTAL	$ 14.972.594,00	SUBTOTAL		-$ 15.835.184,17
3	CUBIERTAS													
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2	33,65	$ 80.074,00	$ 2.694.490,10	-3,38	-$ 270.650,00	-10%		35,32	$ 2.828.214,00		1,67	-$ 2.965.140,10
3,02	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para llmpieza de canales)	ML	47,26	$ 2.746,00	$ 129.775,96	0,00	$ -	0%		46,80	$ 128.513,00		-0,46	-$ 129.775,96
3,03	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	2,00	$ 437.691,00	$ 875.382,00	0,00	$ -	0%		2,00	$ 875.382,00		0,00	-$ 875.382,00
3,04	CANAL PVC AMAZONAS	ML	40,92	$ 110.779,00	$ 4.533.076,68	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-40,92	-$ 4.533.076,68
3,05	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	235,00	$ 40.623,00	$ 9.546.405,00	-33,18	-$ 1.347.871,00	-14%		214,45	$ 8.711.602,00		-20,55	-$ 10.894.276,00
3,06	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	M2	235,00	$ 145.301,00	$ 34.145.735,00	-33,18	-$ 4.821.087,00	-14%		214,45	$ 31.159.799,00		-20,55	-$ 38.966.822,00
3,07	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0.10 M	ML	160,00	$ 27.994,00	$ 4.479.040,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-160,00	-$ 4.479.040,00
	SUBTOTAL CAPITULO 3				$ 56.403.904,74	SUBTOTAL	-$		6.439.608,00	SUBTOTAL	$ 43.703.510,00	SUBTOTAL		-$ 62.843.512,74
4	PINTURA													
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS	M2	85,50	$ 45.054,00	$ 3.852.117,00	0,00	$ -	0%		125,00	$ 5.631.750,00		39,50	-$ 3.852.117,00
4,02	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	447,40	$ 11.305,00	$ 5.057.857,00	524,00	$ 5.923.820,00	117%		524,00	$ 5.923.820,00		76,60	$ 865.963,00
4,03	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)	M2	95,50	$ 24.053,00	$ 2.297.061,50	0,00	$ -	0%		125,00	$ 3.006.625,00		29,50	-$ 2.297.061,50
4,04	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	5,00	$ 38.551,00	$ 192.755,00	0,00	$ -	0%		125,00	$ 4.818.875,00		120,00	-$ 192.755,00
4,05	ESTUCO	M2	460,40	$ 11.090,00	$ 5.105.836,00	53,62	$ 594.646,00	12%		327,00	$ 3.626.430,00		-133,40	-$ 4.511.190,00
4,06	ESTUCO (LINEAL)	ML	87,00	$ 5.732,00	$ 498.684,00	56,84	$ 325.807,00	65%		90,58	$ 519.205,00		3,58	-$ 172.877,00
4,07	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	35,20	$ 21.552,00	$ 758.630,40	96,90	$ 2.088.389,00	275%		96,90	$ 2.088.389,00		61,70	$ 1.329.758,60
4,08	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	63,80	$ 9.948,00	$ 634.682,40	18,42	$ 183.242,00	29%		18,42	$ 183.242,00		-45,38	-$ 451.440,40
4,09	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	19,60	$ 9.385,00	$ 183.946,00	53,88	$ 505.664,00	275%		53,88	$ 505.664,00		34,28	$ 321.718,00
	SUBTOTAL CAPITULO 4				$ 18.581.569,30	SUBTOTAL	$		9.621.568,00	SUBTOTAL	$ 26.304.000,00	SUBTOTAL		-$ 8.960.001,30

CONTRATO Nº :		1301 DEL 27/10/2025		VALOR DEL CONTRATO:		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESC... DOS PESOS M/CTE			$ 474.027.302,00								
CONTRATISTA:		CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.															
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".														
VIGENCIA DEL CONTRATO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025								ACTA DE INICIO:	28/10/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	26/03/2026				
5	ENCHAPES																
5,01	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	70,00	$ 111.932,00	$ 7.835.240,00	53,07	$ 5.940.231,00	76%		90,38	$ 10.116.414,00		20,38	-$ 1.895.009,00			
5,02	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	24,00	$ 137.871,00	$ 3.308.904,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-24,00	-$ 3.308.904,00			
5,03	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	24,00	$ 30.113,00	$ 722.712,00	1,89	$ 56.914,00	8%		1,89	$ 56.914,00		-22,11	-$ 665.798,00			
5,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se suglere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)	ML	144,00	$ 45.569,00	$ 6.561.936,00	17,49	$ 797.002,00	12%		44,52	$ 2.028.732,00		-99,48	-$ 5.764.934,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 5				$ 18.428.792,00	SUBTOTAL	$		6.794.147,00	SUBTOTAL	$ 12.202.060,00	SUBTOTAL		-$ 11.634.645,00			
6	CARPINTERIA METALICA																
6,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	UND	6,00	$ 143.641,00	$ 861.846,00	0,00	$ -	0%		6,00	$ 861.846,00		0,00	-$ 861.846,00			
6,02	PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	6,00	$ 201.416,00	$ 1.208.496,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,00	-$ 1.208.496,00			
6,03	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	4,00	$ 178.119,00	$ 712.476,00	1,00	$ 178.119,00	25%		1,00	$ 178.119,00		-3,00	-$ 534.357,00			
6,04	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	45,00	$ 10.836,00	$ 487.620,00	237,66	$ 2.575.284,00	528%		237,66	$ 2.575.284,00		192,66	$ 2.087.664,00			
6,05	FLANCHE METALICO CAL 22	ML	35,00	$ 76.529,00	$ 2.678.515,00	24,30	$ 1.859.655,00	69%		24,30	$ 1.859.655,00		-10,70	-$ 818.860,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 6				$ 5.948.953,00	SUBTOTAL	$		4.613.058,00	SUBTOTAL	$ 5.474.904,00	SUBTOTAL		-$ 1.335.895,00			
7	CARPINTERIA DE MADERA																
7,01	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	3,00	$ 265.861,00	$ 797.583,00	3,00	$ 797.583,00	100%		3,00	$ 797.583,00		0,00	$ -			
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA	UND	2,00	$ 310.968,00	$ 621.936,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$ 621.936,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 7				$ 1.419.519,00	SUBTOTAL	$		797.583,00	SUBTOTAL	$ 797.583,00	SUBTOTAL		-$ 621.936,00			
8	APARATOS SANITARIOS																
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	2,00	$ 340.926,00	$ 681.852,00	5,00	$ 1.704.630,00	250%		5,00	$ 1.704.630,00		3,00	$ 1.022.778,00			
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	4,00	$ 166.689,00	$ 666.756,00	5,00	$ 833.445,00	125%		5,00	$ 833.445,00		1,00	$ 166.689,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 8				$ 1.348.608,00	SUBTOTAL	$		2.538.075,00	SUBTOTAL	$ 2.538.075,00	SUBTOTAL		$ 1.189.467,00			
9	INSTALACIONES ELECTRICAS																
9,01	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	15,00	$ 114.943,00	$ 1.724.145,00	2,00	$ 229.886,00	13%		2,00	$ 229.886,00		-13,00	-$ 1.494.259,00			
9,02	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	10,00	$ 193.210,00	$ 1.932.100,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-10,00	-$ 1.932.100,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 9				$ 3.656.245,00	SUBTOTAL	$		229.886,00	SUBTOTAL	$ 229.886,00	SUBTOTAL		-$ 3.426.359,00			
10	CIELO RASO																
10,01	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM (Aplica para cielo raso)	M2	220,00	$ 38.113,00	$ 8.384.860,00	49,92	$ 1.902.601,00	23%		105,58	$ 4.023.971,00		-114,42	-$ 6.482.259,00			
10,02	ESTUCO	M2	220,00	$ 11.090,00	$ 2.439.800,00	49,92	$ 553.613,00	23%		105,58	$ 1.170.882,00		-114,42	-$ 1.886.187,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 10				$ 10.824.660,00	SUBTOTAL	$		2.456.214,00	SUBTOTAL	$ 5.194.853,00	SUBTOTAL		-$ 8.368.446,00			
11	MOBILIARIO Y EQUIPOS ESPECIALES																
11,01	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable (Poliéster con sistema de colgado pasador) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	UND	10,00	$ 430.774,00	$ 4.307.740,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-10,00	-$ 4.307.740,00			
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM (PARA BAÑOS)	UND	1,00	$ 184.994,00	$ 184.994,00	1,00	$ 184.994,00	100%		1,00	$ 184.994,00		0,00	$ -			
11,03	Suministro e instalación de perchero para ginecología	UND	1,00	$ 86.094,00	$ 86.094,00	1,00	$ 86.094,00	100%		1,00	$ 86.094,00		0,00	$ -			
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 100 X 50 X 15 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO) (Aplica para medidas de 50x50x60 para vacunación)	UND	1,00	$ 281.539,00	$ 281.539,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-1,00	-$ 281.539,00			
11,05	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)	UND	10,00	$ 238.464,00	$ 2.384.640,00	6,00	$ 1.430.784,00	60%		6,00	$ 1.430.784,00		-4,00	-$ 953.856,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 11				$ 7.245.007,00	SUBTOTAL	$		1.701.872,00	SUBTOTAL	$ 1.701.872,00	SUBTOTAL		-$ 5.543.135,00			
	NO PREVISTOS																
NP01	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 DESARROLLO 40	ML		$ 73.029,00		0,00	$ -			12,90	$ 942.074,00		12,90	-$ 942.074,00			
NP02	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE (INCLUYE DISPOSICIN FINAL)	ML		$ 12.546,00		0,00	$ -			68,86	$ 863.918,00		68,86	$ -			
NP03	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE (INCLUYE DISPOSICION FINAL)	UND		$ 60.431,00		0,00	$ -			2,00	$ 120.862,00		2,00	$ -			
NP04	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA	ML		$ 10.546,00		17,49	$ 184.450,00			44,52	$ 469.508,00		44,52	-$ 184.450,00			

CONTRATO Nº :		1301 DEL 27/10/2025			**VALOR DEL CONTRATO:**		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESC		DOS PESOS M/CTE		$ 474.027.302,00								
CONTRATISTA:		CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.																	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".																	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									**ACTA DE INICIO:**	28/10/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/03/2026					
NP05	REPARACION DE MARCO METALICOS (incluye corte , retiro, reposicion y anticorrosivo de zona afectada hasta 50cm)	UND		$ 94.021,00		2,00	$ 188.042,00			12,00	$ 1.128.252,00		12,00	-$ 188.042,00				
NP09	ADECUACION y MANTENIMIENTOS DE PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN ANTICORROSIVO , SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS , AJUSTE DE BISAGRAS , LUBRICACION Y PINTURA)	UND		$ 693.516,00		1,00	$ 693.516,00			1,00	$ 693.516,00		1,00	-$ 693.516,00				
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTAS	UND		$ 133.453,00		2,00	$ 266.906,00			2,00	$ 266.906,00		2,00	-$ 266.906,00				
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA DOMO	UND		$ 993.669,00		1,00	$ 993.669,00			1,00	$ 993.669,00		1,00	-$ 993.669,00				
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W	UND		$ 47.363,00		23,00	$ 1.089.349,00			23,00	$ 1.089.349,00		23,00	-$ 1.089.349,00				
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS	UND		$ 31.685,00		30,00	$ 950.550,00			30,00	$ 950.550,00		30,00	-$ 950.550,00				
NP 17	SUMINISTRO E INTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANAS	M2		$ 82.402,00		6,27	$ 516.661,00			6,27	$ 516.661,00		6,27	-$ 516.661,00				
NP 18	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2		$ 33.020,00		78,82	$ 2.602.636,00			78,82	$ 2.602.636,00		78,82	-$ 2.602.636,00				
NP19	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 57.794,00		7,88	$ 455.417,00			7,88	$ 455.417,00		7,88	-$ 455.417,00				
NP20	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI	M2		$ 84.595,00		78,82	$ 6.667.778,00			78,82	$ 6.667.778,00		78,82	-$ 6.667.778,00				
NP 21	ESTUCO PLASTICO PARA ADHERENCIA SOBRE BALDOSA	M2		$ 21.438,00		102,18	$ 2.190.535,00			102,18	$ 2.190.535,00		102,18	-$ 2.190.535,00				
NP22	SUMINISTRO E INATALACION DE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT	M2		$ 107.693,00		28,00	$ 3.015.404,00			28,00	$ 3.015.404,00		28,00	-$ 3.015.404,00				
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAPLATOS	UND		$ 96.262,00		2,00	$ 192.524,00			2,00	$ 192.524,00		2,00	-$ 192.524,00				
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 1/2"	UND		$ 49.895,00		1,00	$ 49.895,00			1,00	$ 49.895,00		1,00	-$ 49.895,00				
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	UND		$ 93.182,00		1,00	$ 93.182,00			1,00	$ 93.182,00		1,00	-$ 93.182,00				
NP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 52 X 42 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND		$ 263.392,00		2,00	$ 526.784,00			2,00	$ 526.784,00		2,00	-$ 526.784,00				
NP27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 16.048,00		18,00	$ 288.864,00			18,00	$ 288.864,00		18,00	-$ 288.864,00				
NP28	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML		$ 41.625,00		3,00	$ 124.875,00			3,00	$ 124.875,00		3,00	-$ 124.875,00				
NP29	RESANE Y PERFILADO DE SARDINEL CON MORTERO	ML		$ 18.477,00		42,00	$ 776.034,00			42,00	$ 776.034,00		42,00	-$ 776.034,00				
NP30	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	UND		$ 13.813,00		23,00	$ 317.699,00			23,00	$ 317.699,00		23,00	-$ 317.699,00				
	SUB TOTAL NO PREVISTOS						$		**22.184.770,00**		$			-$				
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P CENTRO DE SALUD GAITAN				$ 156.594.418,00	**SUBTOTAL C.S GAITAN ACTA 1**	$		**54.438.144,00**	**SUBTOTAL C.S GAITAN**	$		**SUBTOTAL +/- C.S GAITAN**	-$					
2	**CENTRO DE SALUD CIUDAD IBAGUE**																		
1	**PRELIMINARES**																		
1,01	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	880,00	$ 6.865,00	$ 6.041.200,00	262,73	$ 1.803.641,00	30%		472,54	$ 3.243.987,00		-407,46	-$ 4.237.559,00					
1,02	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	246,00	$ 18.911,00	$ 4.652.106,00	2,59	$ 48.979,00	1%		259,41	$ 4.905.703,00		13,41	-$ 4.603.127,00					
1,03	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	149,00	$ 29.533,00	$ 4.400.417,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-149,00	-$ 4.400.417,00					
1,04	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	3,00	$ 34.733,00	$ 104.199,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-3,00	-$ 104.199,00					
1,05	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	34,34	$ 31.704,00	$ 1.088.715,36	48,12	$ 1.525.596,00	140%		71,27	$ 2.259.544,00		36,93	$ 436.880,64					
	SUBTOTAL CAPITULO 1				$ 16.286.637,36	**SUBTOTAL**	$		**3.378.216,00**	**SUBTOTAL**	$		**SUBTOTAL**	-$					
2	**MUROS Y PAÑETES**																		
2,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	880,00	$ 42.859,00	$ 37.715.920,00	263,49	$ 11.292.918,00	30%		473,21	$ 20.281.307,00		-406,79	-$ 26.423.002,00					
2,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	104,00	$ 9.402,00	$ 977.808,00	166,40	$ 1.564.493,00	160%		254,12	$ 2.389.236,00		150,12	$ 586.685,00					
	SUBTOTAL CAPITULO 2				$ 38.693.728,00	**SUBTOTAL**	$		**12.857.411,00**	**SUBTOTAL**	$		**SUBTOTAL**	-$					

	CONTRATO Nº :	1301 DEL 27/10/2025			LOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES			DOS PESOS M/CTE	$	474.027.302,00						
	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.															
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUÉ; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".															
	VIGENCIA DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025								ACTA DE INICIO:	28/10/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	26/03/2026				
3	PINTURA																
3,01	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	880,00	$ 11.305,00	$ 9.948.400,00	1202,65	$ 13.595.958,00	137%		1202,65	$ 13.595.958,00		322,65	$ 3.647.558,00			
3,02	ESTUCO	M2	880,00	$ 11.090,00	$ 9.759.200,00	436,66	$ 4.842.559,00	50%		644,87	$ 7.151.608,00		-235,13	-$ 4.916.641,00			
3,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	52,80	$ 21.552,00	$ 1.137.945,60	164,37	$ 3.542.502,00	311%		164,37	$ 3.542.502,00		111,57	$ 2.404.556,40			
3,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	47,20	$ 9.947,00	$ 469.498,40	336,98	$ 3.351.940,00	714%		336,98	$ 3.351.940,00		289,78	$ 2.882.441,60			
	SUBTOTAL CAPITULO 3				$ 21.315.044,00	SUBTOTAL	$		25.332.959,00	SUBTOTAL	$ 27.642.008,00	SUBTOTAL		$ 4.017.915,00			
4	ENCHAPE																
4,01	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	346,00	$ 111.932,00	$ 38.728.472,00	28,56	$ 3.196.778,00	8%		175,56	$ 19.650.782,00		-170,44	-$ 35.531.694,00			
4,02	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)	ML	320,00	$ 45.569,00	$ 14.582.080,00	81,55	$ 3.716.152,00	25%		120,05	$ 5.470.558,00		-199,95	-$ 10.865.928,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 4				$ 53.310.552,00	SUBTOTAL	$		6.912.930,00	SUBTOTAL	$ 25.121.340,00	SUBTOTAL		-$ 46.397.622,00			
5	CUBIERTA																
5,01	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	149,00	$ 47.139,00	$ 7.023.711,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-149,00	-$ 7.023.711,00			
5,02	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	72,00	$ 64.920,00	$ 4.674.240,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-72,00	-$ 4.674.240,00			
5,03	CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 40	ML	40,00	$ 73.029,00	$ 2.921.160,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-40,00	-$ 2.921.160,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 5				$ 14.619.111,00	SUBTOTAL	$		-	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL		-$ 14.619.111,00			
6	CIELO RASO																
6,01	CIELO RASO EN PVC	M2	246,00	$ 84.013,00	$ 20.667.198,00	91,03	$ 7.647.703,00	37%		347,85	$ 29.223.922,00		101,85	-$ 13.019.495,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 6				$ 20.667.198,00	SUBTOTAL	$		7.647.703,00	SUBTOTAL	$ 29.223.922,00	SUBTOTAL		-$ 13.019.495,00			
7	INSTALACIONES ELECTRICAS																
7,01	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	6,00	$ 114.943,00	$ 689.658,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,00	-$ 689.658,00			
7,02	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	6,00	$ 193.210,00	$ 1.159.260,00	5,00	$ 966.050,00	83%		5,00	$ 966.050,00		-1,00	-$ 193.210,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 7				$ 1.848.918,00	SUBTOTAL	$		966.050,00	SUBTOTAL	$ 966.050,00	SUBTOTAL		-$ 882.868,00			
8	CARPINTERIA METALICA																
8,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	UND	2,00	$ 143.641,00	$ 287.282,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$ 287.282,00			
8,02	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	13,20	$ 10.836,00	$ 143.035,20	216,56	$ 2.346.644,00	1641%		216,56	$ 2.346.644,00		203,36	$ 2.203.608,80			
8,03	PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE MARCO Y ANTICORROSIVO)	M2	3,75	$ 784.933,00	$ 2.943.498,75	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-3,75	-$ 2.943.498,75			
	SUBTOTAL CAPITULO 8				$ 3.373.815,95	SUBTOTAL	$		2.346.644,00	SUBTOTAL	$ 2.346.644,00	SUBTOTAL		-$ 1.027.171,95			
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
9,01	Cambio de grifería lavamanos y/o lavaplatos	UND	4,00	$ 86.439,00	$ 345.756,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-4,00	-$ 345.756,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 9				$ 345.756,00	SUBTOTAL	$		-	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL		-$ 345.756,00			
10	MOBILIARIO Y EQUIPOS ESPECIALES																
10,010	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable (Poliéster con sistema de colgado pasador) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	UND	6,00	$ 430.774,00	$ 2.584.644,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,00	-$ 2.584.644,00			
10,020	Suministro e instalación de perchero para ginecología	UND	2,00	$ 86.094,00	$ 172.188,00	1,00	$ 86.094,00	50%		1,00	$ 86.094,00		-1,00	-$ 86.094,00			
10,030	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)	UND	6,00	$ 238.464,00	$ 1.430.784,00	6,00	$ 1.430.784,00	100%		6,00	$ 1.430.784,00		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 10				$ 4.187.616,00	SUBTOTAL	$		1.516.878,00	SUBTOTAL	$ 1.516.878,00	SUBTOTAL		-$ 2.670.738,00			
	NO PREVISTOS																
NP06	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUEBIERTA EN ETERNIT	M2		$ 21.592,00		0,00	$ -			256,82	$ 5.545.257,00		-256,82	$ -			
NP07	CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 60	ML		$ 102.819,00	$ -	15,00	$ 1.542.285,00			79,70	$ 8.194.674,00		-79,70	-$ 1.542.285,00			
NP08	SALIDA SANITARIA PVC-S 3"	UND		$ 75.993,00		0,00	$ -			1,00	$ 75.993,00		-1,00	$ -			
NP09	ADECUACION y MANTENIMIENTOS DE PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN ANTICORROSIVO , SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS , AJUSTE DE BISAGRAS , LUBRICACION Y PINTURA)	UND		$ 693.516,00		0,00	$ -			2,00	$ 1.387.032,00		-2,00	$ -			
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EXTERIOR PARED 30X60	M2		$ 122.713,00		122,88	$ 15.078.973,00			277,10	$ 34.003.772,00		-277,10	-$ 15.078.973,00			
NP04	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA	ML		$ 10.546,00		-26,95	-$ 284.215,00			120,05	$ 1.266.047,00		-120,05	$ 284.215,00			
NP11	REJILLA DE PISO DE 2"	UND		$ 54.806,00		0,00	$ -			1,00	$ 54.806,00		-1,00	$ -			
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W	UND		$ 62.524,00		49,00	$ 3.063.676,00			49,00	$ 3.063.676,00		-49,00	-$ 3.063.676,00			

CONTRATO Nº :		1301 DEL 27/10/2025		**ALOR DEL CONTRATO:**		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES[illegible] DOS PESOS M/CTE			$ 474.027.302,00								
CONTRATISTA:		CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.															
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUÉ; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".														
VIGENCIA DEL CONTRATO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025								**ACTA DE INICIO:**	28/10/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**		26/03/2026			
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS	UND		$ 37.849,00		75,00	$ 2.838.675,00			75,00	$ 2.838.675,00		-75,00	-$ 2.838.675,00			
NP 21	ESTUCO PLASTICO PARA ADHERENCIA SOBRE BALDOSA	M2		$ 16.500,00		180,45	$ 2.977.425,00			180,45	$ 2.977.425,00		-180,45	-$ 2.977.425,00			
NP31	LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO (Incluye impermeabilizacion)	ML		$ 35.148,00		10,00	$ 351.480,00			10,00	$ 351.480,00		-10,00	-$ 351.480,00			
NP28	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML		$ 41.625,00		18,00	$ 749.250,00			18,00	$ 749.250,00		-18,00	-$ 749.250,00			
NP32	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND		$ 344.718,00		6,00	$ 2.068.308,00			6,00	$ 2.068.308,00		-6,00	-$ 2.068.308,00			
NP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 62 X 48 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND		$ 263.392,00		5,00	$ 1.316.960,00			5,00	$ 1.316.960,00		-5,00	-$ 1.316.960,00			
NP33	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND		$ 168.543,00		7,00	$ 1.179.801,00			7,00	$ 1.179.801,00		-7,00	-$ 1.179.801,00			
NP30	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	UND		$ 13.813,00		49,00	$ 676.837,00			49,00	$ 676.837,00		-49,00	-$ 676.837,00			
NP34	IMPERMEABILIZACION DE PLACA	M2		$ 40.430,00		7,20	$ 291.096,00			7,20	$ 291.096,00		-7,20	-$ 291.096,00			
	SUB TOTAL						$		**31.850.551,00**		**$ 66.041.089,00**			**-$ 25.568.299,00**			
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P CENTRO DE SALUD CIUDAD IBAGUE				**$ 174.648.376,00**	**SUBTOTAL C.S CIUDAD IBAGUE ACTA 1**	$		**92.809.342,00**	**SUBTOTAL C.S CIUDAD IBAGUE**	**$ 185.937.708,00**	**SUBTOTAL +/- C.S CIUDAD IBAGUE**		**-$ 139.257.884,31**			
3	**PUESTO DE SALUD AMBALA PARTE ALTA**																
1	**PRELIMINARES**																
1,01	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	8,80	$ 6.865,0	$ 60.412,00	6,16	$ 42.288,00	70%		80,63	$ 553.525,00		71,83	-$ 18.124,00			
1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 34.733,00	$ -	1,00	$ 34.733,00	70%		1,00	$ 34.733,00		1,00	$ 34.733,00			
1,03	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	2,20	$ 18.911,00	$ 41.604,20	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,20	-$ 41.604,20			
1,04	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	5,99	$ 29.533,00	$ 176.772,83	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-5,99	-$ 176.772,83			
1,05	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	0,00	$ 34.733,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
1,06	DESMONTE VENTANAS	M2	0,00	$ 24.313,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
1,07	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M (Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)	M2	0,00	$ 9.725,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
1,08	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	1,84	$ 31.704,00	$ 58.245,49	2,73	$ 86.552,00	149%		6,45	$ 204.491,00		4,61	$ 28.306,51			
1,09	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	13,00	$ 2.779,00	$ 36.127,00	0,00	$ -	0%		35,31	$ 98.126,00		22,31	-$ 36.127,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 1				**$ 373.162,00**	**SUBTOTAL**	$		**163.573,00**	**SUBTOTAL**	**$ 890.875,00**	**SUBTOTAL**		**-$ 209.588,51**			
2	**MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES**																
2,01	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	0,00	$ 62.377,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
2,02	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL)	ML	0,00	$ 28.040,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
2,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	8,32	$ 42.859,00	$ 356.586,88	6,16	$ 264.011,00	74%		80,63	$ 3.455.721,00		72,31	-$ 92.575,88			
2,04	FILOS Y DILATACIONES	ML	2,00	$ 9.402,00	$ 18.804,00	12,50	$ 117.525,00	625%		15,80	$ 148.552,00		13,80	$ 98.721,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 2				**$ 375.391,00**	**SUBTOTAL**	$		**381.536,00**	**SUBTOTAL**	**$ 3.604.273,00**	**SUBTOTAL**		**$ 6.145,12**			
3	**CUBIERTAS**																
3,01	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	3,52	$ 47.139,00	$ 165.929,28	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-3,52	-$ 165.929,28			
3,02	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para limpieza de canales)	ML	35,31	$ 2.746,00	$ 96.961,26	0,00	$ -	0%		10,17	$ 27.927,00		-25,14	-$ 96.961,26			
3,03	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	2,20	$ 64.920,00	$ 142.824,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,20	-$ 142.824,00			
3,04	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	0,00	$ 437.691,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
3,05	CORREA LAMINA CAL. 18 (10*4) CM. SENCILLA	ML	0,00	$ 44.079,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
3,06	CANAL PVC AMAZONAS	ML	0,00	$ 110.779,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
3,07	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	0,00	$ 40.623,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
3,08	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	M2	0,00	$ 145.301,00	$ -	9,00	$ 1.307.709,00	0%		9,00	$ 1.307.709,00		9,00	$ 1.307.709,00			
3,09	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0.10 M	ML	0,00	$ 27.994,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 3				**$ 405.715,00**	**SUBTOTAL**	$		**1.307.709,00**	**SUBTOTAL**	**$ 1.335.636,00**	**SUBTOTAL**		**$ 901.994,46**			

CONTRATO Nº :	1301 DEL 27/10/2025	VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES[illegible] DOS PESOS M/CTE	$ 474.027.302,00	
CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".				
VIGENCIA DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE INICIO:	28/10/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	26/03/2026

4	PINTURA																
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS	M2	33,00	$ 45.054,00	$ 1.486.782,00	84,85	$ 3.822.832,00	257%		84,85	$ 3.822.832,00		51,85	$ 2.336.050,00			
4,02	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	144,65	$ 11.305,00	$ 1.635.268,25	32,84	$ 371.256,00	23%		131,20	$ 1.483.216,00		-13,45	-$ 1.264.012,25			
4,03	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)	M2	145,83	$ 24.053,00	$ 3.507.648,99	84,85	$ 2.040.897,00	58%		84,85	$ 2.040.897,00		-60,98	-$ 1.466.751,99			
4,04	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	0,00	$ 38.551,00	$ -	0,00	$ -	58%		0,00	$ -		0,00	$ -			
4,05	ESTUCO	M2	108,90	$ 11.090,00	$ 1.207.701,00	0,00	$ -	0%		60,88	$ 675.159,00		-48,02	-$ 1.207.701,00			
4,06	ESTUCO (LINEAL)	ML	18,70	$ 5.732,00	$ 107.188,40	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-18,70	-$ 107.188,40			
4,07	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24,63	$ 21.552,00	$ 530.804,21	11,54	$ 248.710,00	47%		25,88	$ 557.766,00		1,25	$ 282.094,21			
4,08	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	126,50	$ 9.948,00	$ 1.258.422,00	23,84	$ 237.160,00	19%		52,88	$ 526.050,00		-73,62	-$ 1.021.262,00			
4,09	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	71,50	$ 9.385,00	$ 671.027,50	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-71,50	-$ 671.027,50			
	SUBTOTAL CAPITULO 4				$ 10.404.842,00	SUBTOTAL	$		6.720.855,00	SUBTOTAL	$ 9.105.920,00		SUBTOTAL	-$ 3.683.987,35			
5	ENCHAPES																
5,01	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	0,00	$ 111.932,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
5,02	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	0,00	$ 137.871,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
5,03	ALISTADO DE PISO E:4 CM	M2	0,00	$ 30.113,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
5,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el amblente)	ML	0,00	$ 45.569,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 5				$ -	SUBTOTAL	$		-	SUBTOTAL	$ -		SUBTOTAL	$ -			
6	CARPINTERIA METALICA																
6,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	UND	0,00	$ 143.641,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
6,02	PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,00	$ 201.416,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
6,03	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,00	$ 178.119,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
6,04	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	25,00	$ 10.836,00	$ 270.900,00	20,94	$ 226.906,00	84%		49,98	$ 541.583,00		24,98	-$ 43.994,00			
6,05	FLANCHE METALICO CAL 22	ML	0,00	$ 76.529,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
6,06	LAMINA COLD ROLLED 2MX1M CAL. 18	UND	0,00	$ 131.985,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
6,07	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2" 2.5 MM	ML	0,00	$ 31.969,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 6				$ 270.900,00	SUBTOTAL	$		226.906,00	SUBTOTAL	$ 541.583,00		SUBTOTAL	-$ 43.994,00			
7	CARPINTERIA DE MADERA																
7,01	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	2,20	$ 265.861,00	$ 584.894,20	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,20	-$ 584.894,20			
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA	UND	0,00	$ 310.968,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 7				$ 584.894,00	SUBTOTAL	$		-	SUBTOTAL	$ -		SUBTOTAL	-$ 584.894,20			
8	APARATOS SANITARIOS																
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	1,00	$ 340.926,00	$ 340.926,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-1,00	-$ 340.926,00			
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 166.689,00	$ -	1,00	$ 166.689,00	0%		1,00	$ 166.689,00		1,00	$ 166.689,00			
	SUBTOTAL CAPITULO 8				$ 340.926,00	SUBTOTAL	$		166.689,00	SUBTOTAL	$ 166.689,00		SUBTOTAL	-$ 174.237,00			
9	CIELO RASO																
9,01	CIELO RASO EN PVC	M2	6,00	$ 84.013,00	$ 504.078,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,00	-$ 504.078,00			
9,02	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM (Aplica para cielo raso)	M2	0,00	$ 38.113,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 9				$ 504.078,00	SUBTOTAL	$		-	SUBTOTAL	$ -		SUBTOTAL	-$ 504.078,00			
10	MOBILIARIO Y EQUIPOS ESPECIALES																
10,01	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable. (Poliéster con sistema de colgado pasador) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	UND	2,00	$ 430.774,00	$ 861.548,00	2,00	$ 861.548,00	100%		2,00	$ 861.548,00		0,00	$ -			
10,02	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)	UND	1,00	$ 238.464,00	$ 238.464,00	1,00	$ 238.464,00	100%		1,00	$ 238.464,00		0,00	$ -			
	SUBTOTAL CAPITULO 10				$ 1.100.012,00	SUBTOTAL	$		1.100.012,00	SUBTOTAL	$ 1.100.012,00		SUBTOTAL	$ -			

CONTRATO Nº :		1301 DEL 27/10/2025		**VALOR DEL CONTRATO:**		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES[illegible] DOS PESOS M/CTE			$ 474.027.302,00									
CONTRATISTA:		CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.																
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".															
VIGENCIA DEL CONTRATO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025								**ACTA DE INICIO:**	28/10/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/03/2026					
	ITEM NO PREVISTO																	
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W	UND		$ 62.524,00		2,00	$ 125.048,00			2,00	$ 125.048,00		2,00	$ 125.048,00				
NP12	MANTENIMIENTO , REPARACION Y ADEUACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 25.087,00		70,20	$ 1.761.107,00			70,20	$ 1.761.107,00		70,20	$ 1.761.107,00				
NP06	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT	M2		$ 21.592,00		43,68	$ 943.139,00			43,68	$ 943.139,00		43,68	$ 943.139,00				
NP20	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI	M2		$ 84.595,00		3,69	$ 312.156,00			3,69	$ 312.156,00		3,69	$ 312.156,00				
	SUBTOTAL				$ -	**SUBTOTAL**	$		**3.141.450,00**	**SUBTOTAL**	$ 3.141.450,00		**SUBTOTAL**	$ 3.141.450,00				
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P PUESTO DE SALUD AMBALA PARTE ALTA				$ 14.359.920,00	**SUBTOTAL P.S AMBALA ACTA 1**	$		**13.208.730,00**	**SUBTOTAL P.S AMBALA PARTE ALTA**	$ 19.886.438,00		**SUBTOTAL +/- P.S AMBALA PARTE ALTA**	-$ 3.349.500,48				
4	**PUESTO DE SALUD LLANOS DEL COMBEIMA**																	
1	**PRELIMINARES**																	
1,01	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	7,00	$ 6.865,00	$ 48.055,00	0,00	$ -	0%		43,03	$ 295.401,00		36,03	-$ 48.055,00				
1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 34.733,00	$ 69.466,00	0,00	$ -	0%		1,00	$ 34.733,00		-1,00	-$ 69.466,00				
1,03	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	2,00	$ 18.911,00	$ 37.822,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$ 37.822,00				
1,04	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	6,50	$ 29.533,00	$ 191.964,50	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,50	-$ 191.964,50				
1,05	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	1,00	$ 34.733,00	$ 34.733,00	0,00	$ -	0%		5,00	$ 173.665,00		4,00	-$ 34.733,00				
1,06	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M (Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)	M2	6,00	$ 9.725,00	$ 58.350,00	0,00	$ -	0%		1,58	$ 15.366,00		-4,42	-$ 58.350,00				
1,07	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3	20,00	$ 31.704,00	$ 634.080,00	3,49	$ 110.647,00	17%		5,85	$ 185.468,00		-14,15	-$ 523.433,00				
1,08	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	12,00	$ 2.779,00	$ 33.348,00	0,00	$ -	0%		24,14	$ 67.085,00		12,14	-$ 33.348,00				
	SUBTOTAL CAPITULO 1				$ 1.107.818,50	**SUBTOTAL**	$		**110.647,00**	**SUBTOTAL**	$ 771.718,00		**SUBTOTAL**	-$ 997.171,50				
2	**MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES**																	
2,01	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	0,00	$ 62.377,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -				
2,02	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL)	ML	0,00	$ 28.040,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -				
2,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	18,13	$ 42.859,00	$ 777.033,67	0,00	$ -	0%		43,03	$ 1.844.223,00		24,90	-$ 777.033,67				
2,04	FILOS Y DILATACIONES	ML	4,00	$ 9.402,00	$ 37.608,00	42,33	$ 397.987,00	1058%		57,60	$ 541.555,00		53,60	$ 360.379,00				
2,05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	15,00	$ 42.859,00	$ 642.885,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-15,00	-$ 642.885,00				
2,06	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	0,00	$ 183.996,00	$ -	0,00	$ -	0%		2,63	$ 483.909,00		2,63	$ -				
	SUBTOTAL CAPITULO 2				$ 1.457.526,67	**SUBTOTAL**	$		**397.987,00**	**SUBTOTAL**	$ 2.869.687,00		**SUBTOTAL**	-$ 1.059.539,67				
3	**CUBIERTAS**																	
3,01	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	8,50	$ 47.139,00	$ 400.681,50	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-8,50	-$ 400.681,50				
3,02	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para limpieza de canales)	ML	98,38	$ 2.746,00	$ 270.151,48	-39,96	-$ 109.730,00	-41%		50,92	$ 139.826,00		-47,46	-$ 379.881,48				
3,03	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	2,00	$ 64.920,00	$ 129.840,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$ 129.840,00				
3,04	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	1,00	$ 437.691,00	$ 437.691,00	0,00	$ -	0%		1,00	$ 437.691,00		0,00	-$ 437.691,00				
3,05	CORREA LAMINA CAL. 18 (10*4) CM. SENCILLA	ML	0,00	$ 44.079,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -				
3,06	CANAL PVC AMAZONAS	ML	0,00	$ 110.779,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$ -				
3,07	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	7,00	$ 40.623,00	$ 284.361,00	0,00	$ -	0%		9,03	$ 366.826,00		2,03	-$ 284.361,00				
3,08	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	M2	7,00	$ 145.301,00	$ 1.017.107,00	0,00	$ -	0%		9,03	$ 1.312.068,00		2,03	-$ 1.017.107,00				
3,09	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0.10 M	ML	12,00	$ 27.994,00	$ 335.928,00	-12,95	-$ 362.522,00	-108%		0,00	$ -		-12,00	-$ 698.450,00				
	SUBTOTAL CAPITULO 3				$ 2.875.759,98		-$		**472.252,00**	**0,00**	$ 2.256.411,00		**SUBTOTAL**	-$ 3.348.011,98				
4	**PINTURA**																	
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS	M2	35,00	$ 45.054,00	$ 1.576.890,00	10,80	$ 486.583,00	31%		59,07	$ 2.661.340,00		24,07	-$ 1.090.307,00				
4,02	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	230,00	$ 11.305,00	$ 2.600.150,00	-62,11	-$ 702.154,00	-27%		95,02	$ 1.074.201,00		-134,98	-$ 3.302.304,00				
4,03	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)	M2	140,65	$ 24.053,00	$ 3.383.043,84	-14,73	-$ 354.301,00	-10%		88,44	$ 2.127.247,00		-52,21	-$ 3.737.344,84				
4,04	ESTUCO	M2	220,00	$ 11.090,00	$ 2.439.800,00	-28,96	-$ 321.166,00	-13%		128,17	$ 1.421.405,00		-91,83	-$ 2.760.966,00				
4,05	ESTUCO (LINEAL)	ML	80,00	$ 5.732,00	$ 458.560,00	15,62	$ 89.534,00	20%		15,62	$ 89.534,00		-64,38	-$ 369.026,00				
4,06	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	96,50	$ 21.552,00	$ 2.079.768,00	22,19	$ 478.239,00	23%		22,19	$ 478.239,00		-74,31	-$ 1.601.529,00				
4,07	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	65,00	$ 9.948,00	$ 646.620,00	46,42	$ 461.786,00	71%		46,42	$ 461.786,00		-18,58	-$ 184.834,00				
4,08	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	65,00	$ 9.385,00	$ 610.025,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-65,00	-$ 610.025,00				
	SUBTOTAL CAPITULO 4				$ 13.794.856,84	**SUBTOTAL**	$		**138.521,00**	**SUBTOTAL**	$ 8.313.752,00		**SUBTOTAL**	-$ 13.656.335,84				

CONTRATO Nº :		1301 DEL 27/10/2025		**VALOR DEL CONTRATO:**		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES			-S DOS PESOS M/CTE	$ 474.027.302,00							
CONTRATISTA:		CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.															
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".															
VIGENCIA DEL CONTRATO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025								**ACTA DE INICIO:**	28/10/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/03/2026				
5	**ENCHAPES**																
5,01	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	18,00	$ 111.932,00	$ 2.014.776,00	0,00	$ -	0%		14,22	$ 1.591.673,00		-3,78	-$	2.014.776,00
5,02	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	6,00	$ 137.871,00	$ 827.226,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-6,00	-$	827.226,00
5,03	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	6,00	$ 30.113,00	$ 180.678,00	-53,25	-$ 1.603.517,00	-888%		0,00	$ -		-6,00	-$	1.784.195,00
5,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)	ML	40,00	$ 45.569,00	$ 1.822.760,00	0,00	$ -	0%		45,04	$ 2.052.428,00		5,04	-$	1.822.760,00
	SUBTOTAL CAPITULO 5				$ **4.845.440,00**	**SUBTOTAL**	-$		**1.603.517,00**	**SUBTOTAL**	$ **3.644.101,00**	**SUBTOTAL**		-$	**6.448.957,00**
6	**CARPINTERIA METALICA**														
6,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	UND	4,00	$ 143.641,00	$ 574.564,00	0,00	$ -	0%		4,00	$ 574.564,00		0,00	-$	574.564,00
6,02	PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	4,00	$ 201.416,00	$ 805.664,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-4,00	-$	805.664,00
6,03	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	2,70	$ 178.119,00	$ 480.921,30	0,00	$ -	0%		8,59	$ 1.530.042,00		5,89	-$	480.921,30
6,04	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	15,00	$ 10.836,00	$ 162.540,00	27,50	$ 297.990,00	183%		27,50	$ 297.990,00		12,50	$	135.450,00
6,05	FLANCHE METALICO CAL 22	ML	0,00	$ 76.529,00	$ -	0,00	$ -	183%		0,00	$ -		0,00	$	-
	SUBTOTAL CAPITULO 6				$ **2.023.689,30**	**SUBTOTAL**	$		**297.990,00**	**SUBTOTAL**	$ **2.402.596,00**	**SUBTOTAL**		-$	**1.725.699,30**
7	**CARPINTERIA DE MADERA**														
7,01	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	2,00	$ 265.861,00	$ 531.722,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-2,00	-$	531.722,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA	UND	0,00	$ 310.968,00	$ -	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		0,00	$	-
	SUBTOTAL CAPITULO 7				$ **531.722,00**	**SUBTOTAL**	$		-	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**		-$	**531.722,00**
8	**APARATOS SANITARIOS**														
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	1,00	$ 340.926,00	$ 340.926,00	0,00	$ -	0%		1,00	$ 340.926,00		0,00	-$	340.926,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 166.689,00	$ 166.689,00	1,00	$ 166.689,00	100%		1,00	$ 166.689,00		0,00	$	-
	SUBTOTAL CAPITULO 8				$ **507.615,00**	**SUBTOTAL**	$		**166.689,00**	**SUBTOTAL**	$ **507.615,00**	**SUBTOTAL**		-$	**340.926,00**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
9,01	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	14,00	$ 114.943,00	$ 1.609.202,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-14,00	-$	1.609.202,00
9,02	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	7,00	$ 193.210,00	$ 1.352.470,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-7,00	-$	1.352.470,00
	SUBTOTAL CAPITULO 9				$ **2.961.672,00**	**SUBTOTAL**	$		-	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**		-$	**2.961.672,00**
10	**CIELO RASO**														
10,01	CIELO RASO EN PVC	M2	26,00	$ 84.013,00	$ 2.184.338,00	0,00	$ -	0%		0,00	$ -		-26,00	-$	2.184.338,00
10,02	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM (Aplica para cielo raso)	M2	6,00	$ 38.113,00	$ 228.678,00	0,00	$ -	0%		12,81	$ 488.228,00		6,81	-$	228.678,00
	SUBTOTAL CAPITULO 10				$ **2.413.016,00**	**SUBTOTAL**	$		-	**SUBTOTAL**	$ **488.228,00**	**SUBTOTAL**		-$	**2.413.016,00**
11	**MOBILIARIO Y EQUIPOS ESPECIALES**														
11,01	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable. (Poliéster con sistema de colgado pasador) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)	UND	2,00	$ 430.774,00	$ 861.548,00	2,00	$ 861.548,00	100%		2,00	$ 861.548,00		0,00	$	-
11,02	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)	UND	1,00	$ 238.464,00	$ 238.464,00	1,00	$ 238.464,00	100%		1,00	$ 238.464,00		0,00	$	-
	SUBTOTAL CAPITULO 11				$ **1.100.012,00**	**SUBTOTAL**	$		**1.100.012,00**	**SUBTOTAL**	$ **1.100.012,00**	**SUBTOTAL**		$	-
	ITEM NO PREVISTO														
NP12	MANTENIMIENTO , REPARACION Y ADEUACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 25.087,00		16,00	$ 401.392,00			36,00	$ 903.132,00		36,00	-$	401.392,00
NP04	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA	ML		$ 10.546,00		0,00	$ -			45,04	$ 474.992,00		45,04	$	-
NP01	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 DESARROLLO 60	ML		$ 73.029,00		0,00	$ -			14,47	$ 1.056.730,00		14,47	-$	1.056.730,00
NP06	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUEBIERTA EN ETERNIT	M2		$ 21.592,00		0,00	$ -			42,22	$ 911.614,00		42,22	-$	911.614,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W	UND		62.524,00		2,00	$ 125.048,00			2,00	$ 125.048,00		2,00	-$	125.048,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS	UND		37.849,00		2,00	$ 75.698,00			2,00	$ 75.698,00		2,00	-$	75.698,00
NP 17	SUMINISTRO E INTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANAS	M2		$ 78.500,00		8,42	$ 660.970,00			8,42	$ 660.970,00		8,42	-$	660.970,00
NP 35	BAJANTE CUADRADAO TIPO AMAZONA (incluye accesorios)	ML		$ 110.779,00		6,20	$ 686.830,00			6,20	$ 686.830,00		6,20	-$	686.830,00
	SUB TOTAL						$		**1.949.938,00**		$ **4.895.014,00**			-$	**3.918.282,00**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P PUESTO DE SALUD LLANOS DEL COMBEIMA				$ **33.619.128,00**	**SUBTOTAL P.S LLANOS ACTA 1**	$		**2.086.015,00**	**SUBTOTAL P.S LLANOS DEL COMBEIMA**	$ **27.249.134,00**	**SUBTOTAL +/- P.S LLANOS DEL COMBEIMA**		-$	**37.401.333,29**

CONTRATO Nº :	1301 DEL 27/10/2025	**VALOR DEL CONTRATO:**	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRES[illegible]S DOS PESOS M/CTE	$	474.027.302,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE,NIT: 901.994.551-1, PERSONA JURIDICA, REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI REYES PATIÑO, C.C: 28.566.981 DE ALVARADO.						
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.".						
VIGENCIA DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**ACTA DE INICIO:**	28/10/2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/03/2026		

CONTRATADO			
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO C.S GAITAN		$	156.594.418,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO C.S CIUDAD IBAGUE		$	174.648.376,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO P.S AMBALA PARTE ALTA		$	14.359.920,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO P.S LLANOS DEL COMBEIMA		$	33.619.128,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P		$	**379.221.842,00**
ADMINISTRACION	20%	$	75.844.368,00
IMPREVISTOS	1%	$	3.792.218,00
UTILIDAD	4%	$	15.168.874,00
SUBTOTAL A.I.U		$	**94.805.460,00**
VALOR TOTAL		$	**474.027.302,00**

ACTA PARCIAL N° 2 Y FINAL			
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO C.S GAITAN		$	54.438.144,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO C.S CIUDAD IBAGUE		$	92.809.342,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO P.S AMBALA PARTE ALTA		$	13.208.730,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO P.S LLANOS DEL COMBEIMA		$	2.086.015,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO M.P		$	**162.542.231,00**
ADMINISTRACION	20%	$	32.508.446,00
IMPREVISTOS	1%	$	1.625.422,00
UTILIDAD	4%	$	6.501.689,00
SUBTOTAL A.I.U		$	**40.635.557,00**
VALOR TOTAL		$	**203.177.788,00**
PORCENTAJE EJECUTADO			**42,86%**

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	$ **474.027.302,00**		% EJECUTADO
VALOR ACTA 01		$ 270.711.590,00	57,11%
VALOR ACTA 02 Y FINAL		$ 203.177.788,00	42,86%
SALDO POR EJECUTAR		$ 137.924,00	0,03%
SUMAS IGUALES	$ **474.027.302,00**	$ **474.027.302,00**	**100,00%**

VALOR PRESENTE ACTA : DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONSORCIO USI IBAGUE
R/L MAGALI REYES PATIÑO
CONTRATISTA

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
P.U. APOYO HOSPITALARIO
SUPERVISOR

ING. CAROLINA ROMRO POLANCO
APOYO A SUPERVISION:

MEMORIA DE CALCULO SEDE USI GAITAN

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICION DE PAÑETES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada		14,40	3,90	56,16	1,00	56,16
	Fachada		11,30	4,20	47,46	1,00	47,46
	Fachada		8,50	4,30	36,55	1,00	36,55
	Fachada		2,80	2,23	6,24	1,00	6,24
	Fachada		2,00	1,40	2,80	1,00	2,80
	Baño discapacitado		5,04	2,74	13,81	1,00	13,81
	Ventana baño discapacitados		1,25	0,80	1,00	1,00	(1,00)
	Muros sala espera		1,40	5,15	7,21	1,00	7,21
	Muros sala espera		8,10	0,65	5,27	1,00	5,27
	Muros Hall pasillo entrada		4,23	1,45	6,13	1,00	6,13
	Muros Hall pasillo entrada		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	Muros Hall pasillo entrada		0,55	2,00	1,10	1,00	1,10
	Muros Hall pasillo entrada		1,45	4,23	6,13	1,00	6,13
	Muros Hall pasillo entrada		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	Muros Hall pasillo entrada		0,54	1,08	0,58	1,00	0,58
	Muros Hall pasillo entrada		0,18	0,92	0,17	1,00	0,17
	Descontar celocia		0,25	0,67	0,17	(1,00)	(0,17)
	zona facturacion		4,20	2,67	11,21	1,00	11,21
	Consultorio medico		17,02	1,30	22,13	1,00	22,13
	Consultorio medico 1		14,44	1,30	18,77	1,00	18,77
	baño		6,10	0,71	4,33	2,00	8,66
	Odontologia		7,15	1,30	9,30	1,00	9,30
	Esterilizacion		7,74	1,30	10,06	1,00	10,06
	Vacunacion		7,14	1,30	9,28	1,00	9,28
	Toma de muestras		7,25	1,30	9,43	1,00	9,43
	Zona Domo		8,62	1,89	16,29	1,00	16,29
	Zona Domo		3,05	1,40	4,27	1,00	4,27
	Zona Domo		2,33	0,79	1,84	1,00	1,84
	Zona hall alfrente de toma de muestras		0,41	1,72	0,71	1,00	0,71
	descuento ventanas de fachada						(21,69)
					SUBTOTAL		295,30
					PAGADO ACTA 01		139,76
					Presente acta		155,54

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño Discapacitados				-	1,00	1,00
	Baño consultorio 1				-	1,00	1,00
	Baño consultorio 2				-	1,00	1,00
	Baño funcionarios				-	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE TEJA DE ZINC (Aplica para plastica)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Domo	2,77	12,75		35,32	1,00	35,32
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,04	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE MARCO Y PUERTA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada principal				-	2,00	2,00
	Baño discapacitados				-	1,00	1,00
	Baño consultorio 1				-	1,00	1,00
	Puerta consultorio 2				-	1,00	1,00
	Puerta baño consultorio 2				-	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	6,00
Pagado en acta 01	6,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE VENTANAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño de discapacitados	0,80	1,25		1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M (Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa - Cubierta 1	9,30	11,63		108,16	1,00	108,16
	Placa - Cubierta 2	6,90	14,50		100,05	1,00	100,05
	Placa - Cubierta 2	2,40	2,60		6,24	1,00	6,24
	Baño Discapacitados - piso	2,07	0,90		1,86	1,00	1,86
	Baño Discapacitados -muro	5,04	2		10,08	1	10,08
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,07	**UNIDAD:** M3	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	area	ALTO			
	Demolicion de pañete		155,54	0,10	15,55	1,00	15,55
	Demolicion de enchape		226,39	0,10	22,64	1,00	22,64
	Retiro domo existente	3,00	11,67	0,30	10,50	1,00	10,50
	demolicion de anden	2,10	36,40	0,20	15,29	1,00	15,29
	Demolicion pañete placas		36,78	0,10	3,68	1,00	3,68
					-		-
					-		
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,03	**UNIDAD:** m2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Muro exterior contra bienestar		11,68	3,50	40,88	1,00	40,88
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-

SUBTOTAL	40,88
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	40,88

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	FILOS Y DILATACIONES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Hall (Domo)		11,67		11,67	1,00	11,67
	Hall (Domo)		2,75		2,75	2,00	2,75
	Hall (Domo)		1,80		1,80	1,00	1,80
	Hall (Domo)		2,17		2,17	1,00	2,17
	Hall (Domo)		0,90		0,90	2,00	0,90
	Hall (Domo)		0,75		0,75	2,00	1,50
	Hall (Domo)		2,90		2,90	1,00	2,90
	Hall (Domo)		2,90		2,90	1,00	2,90
	Hall (Sala de espera)		0,92		0,92	1,00	0,92
	Hall (Sala de espera)		1,30		1,30	1,00	1,30
	Hall (Sala de espera)		1,40		1,40	1,00	1,40
	Porton Principal		6,40		6,40	1,00	6,40
	Consultorio Medico		6,00		6,00	2,00	12,00
	Consultorio 1		3,50		3,50	1,00	3,50
	Enfermeria		2,20		2,20	1,00	2,20
	Odontologia		8,51		8,51	1,00	8,51
	Baños funcionarios		4,56		4,56	1,00	4,56
	Vacunacion		5,60		5,60	1,00	5,60
	Toma de muestras		3,20		3,20	1,00	3,20
	Cuarto de aseo		1,30		1,30	1,00	1,30
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		77,48
					Pagado en acta 01		36,69
					Presente acta		40,79

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada		14,40	3,90	56,16	1,00	56,16
	Fachada		11,30	4,20	47,46	1,00	47,46
	Fachada		8,50	4,30	36,55	1,00	36,55
	Fachada		2,80	2,23	6,24	1,00	6,24
	Fachada		2,00	1,40	2,80	1,00	2,80
	Baño discapacitado		5,04	2,74	13,81	1,00	13,81
	Ventana baño discapacitados		1,25	0,80	1,00	1,00	(1,00)
	Muros sala espera		1,40	5,15	7,21	1,00	7,21
	Muros sala espera		8,10	0,65	5,27	1,00	5,27
	Muros Hall pasillo entrada		4,23	1,45	6,13	1,00	6,13
	Muros Hall pasillo entrada		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	Muros Hall pasillo entrada		0,55	2,00	1,10	1,00	1,10
	Muros Hall pasillo entrada		1,45	4,23	6,13	1,00	6,13
	Muros Hall pasillo entrada		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	Muros Hall pasillo entrada		0,54	1,08	0,58	1,00	0,58
	Muros Hall pasillo entrada		0,18	0,92	0,17	1,00	0,17
	Descontar celocia		0,25	0,67	0,17	1,00	0,17
	Consultorio medico		17,02	1,30	22,13	1,00	22,13
	Consultorio medico 1		14,44	1,30	18,77	1,00	18,77
	Odontologia		7,15	1,30	9,30	1,00	9,30
	Esterilizacion		7,74	1,30	10,06	1,00	10,06
	Vacunacion		7,14	1,30	9,28	1,00	9,28
	Toma de muestras		7,25	1,30	9,43	1,00	9,43
	Zona Domo		8,62	1,89	16,29	1,00	16,29
	Zona Domo		3,05	1,40	4,27	1,00	4,27
	Zona Domo		2,33	0,79	1,84	1,00	1,84
	Zona hall alfrente de toma de muestras		0,41	1,72	0,71	1,00	0,71

SUBTOTAL	297,45
Pagado en acta 01	142,50
Presente acta	154,95

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P/U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Domo	2,77	12,75		35,32	1,00	35,32
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	35,32
Pagado en acta 01	38,70
Presente acta	-3,38

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para limpieza de canales)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Canal en la placa		25,70		-	1,00	25,70
	Canal fachada		8,50		-	1,00	8,50
	Debajo domo		12,60		-	1,00	12,60
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,03	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Cubierta en la placa				-	2,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa - Cubierta 1	9,30	11,63		108,16	1,00	108,16
	Placa - Cubierta 2	6,90	14,50		100,05	1,00	100,05
	Placa - Cubierta 2	2,40	2,60		6,24	1,00	6,24
					-		
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa - Cubierta 1	9,30	11,63		108,16	1,00	108,16
	Placa - Cubierta 2	6,90	14,50		100,05	1,00	100,05
	Placa - Cubierta 2	2,40	2,60		6,24	1,00	6,24
							-
							-
							-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada		14,40	3,90	56,16	1,00	56,16
	fachada		11,30	4,20	47,46	1,00	47,46
	fachada		8,50	4,30	36,55	1,00	36,55
	fachada		2,80	2,23	6,24	1,00	6,24
	Ventanas		3,00	1,25	3,75	(1,00)	(3,75)
	Porton		2,00	2,00	4,00	(1,00)	(4,00)
	Puerta shut basuras		0,89	1,20	1,07	(1,00)	(1,07)
	Ventana 1 Consultorio Medico		1,00	1,20	1,20	(1,00)	(1,20)
	Ventana 2 Consultorio Medico		0,80	1,20	0,96	(1,00)	(0,96)
	Ventana baño discapacitados		0,80	1,25	1,00	(1,00)	(1,00)
	Ventana Consultorio Medico 1		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	Ventana enfermeria		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	Ventana odontologia		2,50	0,83	2,08	(1,00)	(2,08)
	Ventana odontologia cuarto auxiliar		1,59	0,85	1,35	(1,00)	(1,35)
	Ventana toma de muestras		2,00	1,20	2,40	(1,00)	(2,40)
					-		-

SUBTOTAL	125,00
Pagado en acta 01	125,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO Nº:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO: 4	ITEM: 4,02	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados		5,07	0,74	3,75	1,00	3,75
	Consultorio Medico		17,02	2,68	45,61	1,00	45,61
	Consultorio Medico		0,62	1,90	1,18	1,00	1,18
	Consultorio Medico		1,04	1,02	1,06	1,00	1,06
	Baño consultorio medico		5,98	0,71	4,25	1,00	4,25
	descuento puerta acceso	0,82		2,01	1,65	(1,00)	(1,65)
	descuento ventana exterior		2,76	1,24	3,45	(1,00)	(3,45)
	descuento ventana interior		1,04	1,18	1,23	(1,00)	(1,23)
	Facturacion		15,78	2,67	42,13	1,00	42,13
	descuento puerta	0,89		2,21	1,97	(1,00)	(1,97)
	descuento ventana exterior		2,52	1,24	3,12	(1,00)	(9,76)
	descuentoventana interior	2,46		1,90	4,67	(1,00)	(4,67)
	area domo		11,80	1,89	22,30	1,00	22,30
	Consultorio Medico 2		14,30	2,67	38,18	1,00	38,18
	Baño Consultorio Medico 2		6,10	0,71	4,33	1,00	4,33
	descuento ventana externa		2,50	0,82	2,05	(1,00)	(2,05)
	descuento de puerta acceso		0,92	2,17	2,00	(1,00)	(2,00)
	Enfermeria		15,32	2,94	45,04	1,00	45,04
	descuento ventana externa		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento de ventana interna		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	descuento meson		3,10	0,50	1,55	(1,00)	(1,55)
	descuento meson		2,51	0,18	0,45	(1,00)	(0,45)
	tapas meson		0,56	0,80	0,45	2,00	0,90
	Odontologia y esterilizacion		21,57	3,00	64,70	1,00	64,70
	descuento ventana externa (2 caras)		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	descuento de puerta acceso		0,89	2,29	2,04	(1,00)	(2,04)
	descuento de ventana interna		2,50	0,87	2,18	(1,00)	(2,18)
	ventana esterilizacion		1,60	0,84	1,34	(1,00)	(1,34)
	puerta esterilizacion		0,76	2,24	1,70	(1,00)	(1,70)
	Baños Funcionarios		2,29	0,27	0,62	2,00	1,24
							-
							-
					SUBTOTAL		231,00
					VIENEN		
					TOTAL		231,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO Nº:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Vacunacion		10,98	2,32	25,47	1,00	25,47
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento ventana exterior		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	descuento puerta interna		0,77	2,00	1,54	(1,00)	(1,54)
	enchape existente		0,90	1,20	1,08	(1,00)	(1,08)
	Toma de muestras				-	1,00	-
	pared izq		4,22	1,07	4,52	1,00	4,52
	pared derecho		4,22	2,32	9,79	1,00	9,79
	pared fondo		2,40	2,32	5,57	2,00	11,14
	pared fondo		1,51	1,07	1,62	1,00	1,62
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento ventana exterior		1,98	1,24	2,46	(1,00)	(2,46)
	Cuarto desechos		5,88	0,59	3,47	1,00	3,47
	descuento ventana		0,83	1,20	1,00	(1,00)	(1,00)
	descuento puerta		2,00	0,72	1,44	(1,00)	(1,44)
							-
	Cuarto de aseo		8,60	2,33	20,04	1,00	20,04
	descuento ventana		1,20	1,28	1,54	(1,00)	(1,54)
	descuento puerta		0,76	2,20	1,67	(1,00)	(1,67)
	descuento meson		1,25	1,90	2,38	(1,00)	(2,38)
	Pintura exterior		1,10	2,33	2,56	1,00	2,56
			0,20	0,76	0,15	1,00	0,15
			0,20	5,04	1,01	1,00	1,01
			6,54	0,18	1,18	1,00	1,18
	Hall domo		2,75	1,32	3,63	1,00	3,63
	descontar ventana		2,25	1,19	2,68	(1,00)	(2,68)
	Hall domo		8,62	2,00	17,24	1,00	17,24
			3,05	1,40	4,27	1,00	4,27
			1,25	0,97	1,21	1,00	1,21
			2,33	0,79	1,84	1,00	1,84
			0,41	1,72	0,71	1,00	0,71
			3,94	0,50	1,97	1,00	1,97
			0,41	0,75	0,31	1,00	0,31
	placa hall		11,67	2,30	26,84	1,00	26,84
					-		-
							-
							-

SUBTOTAL	**117,00**
VIENEN	**231,00**
TOTAL	**348,00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
	Muros exteriores hall		9,00	0,67	6,03	1,00	6,03
			0,69	0,95	0,66	1,00	0,66
			0,95	0,10	0,10	1,00	0,10
			0,47	0,95	0,45	1,00	0,45
			0,60	0,95	0,57	1,00	0,57
			0,35	0,95	0,33	1,00	0,33
			2,70	0,20	0,54	1,00	0,54
			0,27	0,93	0,25	1,00	0,25
	Columnas		1,35	1,73	2,34	2,00	4,67
			0,27	0,80	0,22	2,00	0,43
			0,84	8,30	6,97	1,00	6,97
	Viga canal		13,67	0,27	3,69	1,00	3,69
	paredes pasillos		1,40	5,15	7,21	1,00	7,21
	paredes pasillos		0,65	8,10	5,27	1,00	5,27
	paredes pasillos		2,00	0,80	1,60	1,00	1,60
	paredes pasillos		0,55	2,00	1,10	1,00	1,10
	paredes pasillos		1,45	4,23	6,13	1,00	6,13
	paredes pasillos		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	paredes pasillos		0,54	1,08	0,58	1,00	0,58
	paredes pasillos		0,18	0,92	0,17	1,00	0,17
					-		-
	placa de entrada		4,00	2,00	8,00	1,00	8,00
	plca baño discapacitados		0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
	placa consultorio 1		5,60	4,05	22,68	1,00	22,68
	placa facturacion		5,80	4,00	23,20	1,00	23,20
	descontar archivo		3,71	1,20	4,45	(1,00)	(4,45)
	placa consultorio 2		4,10	3,12	12,79	1,00	12,79
	enfermeria		4,16	3,50	14,56	1,00	14,56
	odontologia		4,20	3,00	12,60	1,00	12,60
	esterilizaion		2,12	1,75	3,71	1,00	3,71
	baño de funcionarios		2,29	2,10	4,81	1,00	4,81
	vacunacion		2,62	2,76	7,23	1,00	7,23
			1,30	1,80	2,34	1,00	2,34
	toma de muestras		4,22	2,40	10,13	1,00	10,13
	cuarto desechos		1,09	1,85	2,02	1,00	2,02
	cuarto aseo		1,90	2,40	4,56	1,00	4,56

SUBTOTAL	176,00
VIENEN	348,00
TOTAL	524,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	524,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:**	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada		14,40	3,90	56,16	1,00	56,16
	fachada		11,30	4,20	47,46	1,00	47,46
	fachada		8,50	4,30	36,55	1,00	36,55
	fachada		2,80	2,23	6,24	1,00	6,24
	Ventanas		3,00	1,25	3,75	(1,00)	(3,75)
	Porton		2,00	2,00	4,00	(1,00)	(4,00)
	Puerta shut basuras		0,89	1,20	1,07	(1,00)	(1,07)
	Ventana 1 Consultorio Medico		1,00	1,20	1,20	(1,00)	(1,20)
	Ventana 2 Consultorio Medico		0,80	1,20	0,96	(1,00)	(0,96)
	Ventana baño discapacitados		0,80	1,25	1,00	(1,00)	(1,00)
	Ventana Consultorio Medico 1		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	Ventana enfermeria		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	Ventana odontologia		2,50	0,83	2,08	(1,00)	(2,08)
	Ventana odontologia cuarto auxiliar		1,59	0,85	1,35	(1,00)	(1,35)
	Ventana toma de muestras		2,00	1,20	2,40	(1,00)	(2,40)
					-		-

SUBTOTAL	125,00
Pagado en acta 01	125,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,04	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada		14,40	3,90	56,16	1,00	56,16
	fachada		11,30	4,20	47,46	1,00	47,46
	fachada		8,50	4,30	36,55	1,00	36,55
	fachada		2,80	2,23	6,24	1,00	6,24
	Ventanas		3,00	1,25	3,75	(1,00)	(3,75)
	Porton		2,00	2,00	4,00	(1,00)	(4,00)
	Puerta shut basuras		0,89	1,20	1,07	(1,00)	(1,07)
	Ventana 1 Consultorio Medico		1,00	1,20	1,20	(1,00)	(1,20)
	Ventana 2 Consultorio Medico		0,80	1,20	0,96	(1,00)	(0,96)
	Ventana baño discapacitados		0,80	1,25	1,00	(1,00)	(1,00)
	Ventana Consultorio Medico 1		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	Ventana enfermeria		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	Ventana odontologia		2,50	0,83	2,08	(1,00)	(2,08)
	Ventana odontologia cuarto auxiliar		1,59	0,85	1,35	(1,00)	(1,35)
	Ventana toma de muestras		2,00	1,20	2,40	(1,00)	(2,40)
					-		-

SUBTOTAL	125,00
agado en acta 01	125,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO: 4	ITEM: 4,05	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados		5,07	0,74	3,75	1,00	3,75
	Consultorio Medico		17,02	1,38	23,49	1,00	23,49
	Consultorio Medico		0,62	1,90	1,18	1,00	1,18
	Consultorio Medico		1,04	1,02	1,06	1,00	1,06
	Baño consultorio medico		5,98	0,71	4,25	1,00	4,25
	descuento puerta acceso	0,82		2,01	1,65	(1,00)	(1,65)
	descuento ventana exterior		2,78	1,24	3,45	(1,00)	(3,45)
	descuento ventana interior		1,04	1,18	1,23	(1,00)	(1,23)
	Facturacion		15,78	2,67	42,13	1,00	42,13
	descuento puerta	0,89		2,21	1,97	(1,00)	(1,97)
	descuento ventana exterior		2,52	1,24	3,12	(1,00)	(9,76)
	descuentoventana interior	2,46		1,90	4,67	(1,00)	(4,67)
	area domo		11,80	1,89	22,30	1,00	22,30
	Consultorio Medico 2		14,30	1,37	19,59	1,00	19,59
	Baño Consultorio Medico 2		6,10	0,71	4,33	1,00	4,33
	descuento ventana externa		2,50	0,82	2,05	(1,00)	(2,05)
	descuento de puerta acceso		0,92	2,17	2,00	(1,00)	(2,00)
	Enfermeria		15,32	2,94	45,04	1,00	45,04
	descuento ventana externa		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento de ventana interna		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	descuento meson		3,10	0,50	1,55	(1,00)	(1,55)
	descuento meson		2,51	0,18	0,45	(1,00)	(0,45)
	tapas meson		0,56	0,80	0,45	2,00	0,90
	Odontologia		14,40	1,70	24,48	1,00	24,48
	esterilizacion		7,17	3,00	21,50	1,00	21,50
	descuento ventana externa (2 caras)		2,50	0,85	2,13	(1,00)	(2,13)
	descuento de puerta acceso		0,89	2,29	2,04	(1,00)	(2,04)
	descuento de ventana interna		2,50	0,87	2,18	(1,00)	(2,18)
	ventana esterilizacion		1,60	0,84	1,34	(1,00)	(1,34)
	puerta esterilizacion		0,76	2,24	1,70	(1,00)	(1,70)
	Baños Funcionarios		2,29	0,27	0,62	2,00	1,24
							-

SUBTOTAL	171,00
VIENEN	
TOTAL	171,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Vacunacion		10,98	2,32	25,47	1,00	25,47
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento ventana exterior		1,48	1,19	1,76	(1,00)	(1,76)
	descuento puerta interna		0,77	2,00	1,54	(1,00)	(1,54)
	enchape existente		0,90	1,20	1,08	(1,00)	(1,08)
	Toma de muestras				-	1,00	-
	pared izq		4,22	1,07	4,52	1,00	4,52
	pared derecho		4,22	1,02	4,30	1,00	4,30
	pared fondo		2,40	1,02	2,45	2,00	4,90
	pared fondo		1,51	1,07	1,62	1,00	1,62
	descuento de puerta acceso		0,89	2,22	1,98	(1,00)	(1,98)
	descuento ventana exterior		1,98	1,24	2,46	(1,00)	(2,46)
	Cuarto desechos		5,88	0,59	3,47	1,00	3,47
	descuento ventana		0,83	1,20	1,00	(1,00)	(1,00)
	descuento puerta		2,00	0,72	1,44	(1,00)	(1,44)
							-
	Cuarto de aseo		8,60	2,33	20,04	1,00	20,04
	descuento ventana		1,20	1,28	1,54	(1,00)	(1,54)
	descuento puerta		0,76	2,20	1,67	(1,00)	(1,67)
	descuento meson		1,25	1,90	2,38	(1,00)	(2,38)
	Pintura exterior hall		1,10	2,33	2,56	1,00	2,56
	Pintura exterior hall		0,20	0,76	0,15	1,00	0,15
	Pintura exterior hall		0,20	5,04	1,01	1,00	1,01
	Pintura exterior hall		6,54	0,18	1,18	1,00	1,18
	Hall domo		2,75	1,32	3,63	1,00	3,63
	descontar ventana		2,25	1,19	2,68	(1,00)	(2,68)
	Hall domo		8,62	2,00	17,24	1,00	17,24
	Hall domo		3,05	1,40	4,27	1,00	4,27
	Hall domo		1,25	0,97	1,21	1,00	1,21
	Hall domo		2,33	0,79	1,84	1,00	1,84
	Hall domo		0,41	1,72	0,71	1,00	0,71
	Hall domo		3,94	0,50	1,97	1,00	1,97
	Hall domo		0,41	0,75	0,31	1,00	0,31
	placa hall		11,67	2,30	26,84	1,00	26,84
					-		-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	**106,00**
VIENEN	**171,00**
TOTAL	**277,00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
	Muros exteriores hall		9,00	0,67	6,03	1,00	6,03
			0,69	0,95	0,66	1,00	0,66
			0,95	0,10	0,10	1,00	0,10
			0,47	0,95	0,45	1,00	0,45
			0,60	0,95	0,57	1,00	0,57
			0,35	0,95	0,33	1,00	0,33
			2,70	0,20	0,54	1,00	0,54
			0,27	0,93	0,25	1,00	0,25
	Columnas		1,35	1,73	2,34	2,00	4,67
			0,27	0,80	0,22	2,00	0,43
			0,84	8,30	6,97	1,00	6,97
	Viga canal		13,67	0,27	3,69	1,00	3,69
	paredes pasillos		1,40	5,15	7,21	1,00	7,21
	paredes pasillos		0,65	8,10	5,27	1,00	5,27
	paredes pasillos		2,00	0,80	1,60	1,00	1,60
	paredes pasillos		0,55	2,00	1,10	1,00	1,10
	paredes pasillos		1,45	4,23	6,13	1,00	6,13
	paredes pasillos		2,26	1,46	3,30	1,00	3,30
	paredes pasillos		0,54	1,08	0,58	1,00	0,58
	paredes pasillos		0,18	0,92	0,17	1,00	0,17
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	50,00
VIENEN	277,00
TOTAL	327,00
Pagado en acta 01	273,38
Presente acta	53,62

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,06	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO (LINEAL)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Hall (Domo)		11,80			2,00	23,60
	Hall (Domo)		1,20			2,00	2,40
	Hall (Domo)		1,80			2,00	3,60
	Hall (Domo)		2,17			2,00	4,34
	Hall (Domo)		0,90			2,00	1,80
	Hall (Domo)		0,75			2,00	1,50
	Hall (Domo)		2,90			2,00	5,80
	Hall (Domo)		2,90			2,00	5,80
	Hall (Sala de espera)		0,92			1,00	0,92
	Hall (Sala de espera)		1,30			1,00	1,30
	Hall (Sala de espera)		1,40			1,00	1,40
	Porton Principal		4,20			2,00	8,40
	Consultorio 1 - BAÑO		4,67			2,00	9,34
	Baño doiscapacitados		4,90			2,00	9,80
	Puerta consultorio 2		4,89			2,00	9,78
	Ventana consultorio		0,80			1,00	0,80
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	90,58
Pagado en acta 01	33,74
Presente acta	56,84

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO: 4	ITEM: 4,07	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
puerta	Baño discapacitados	0,82	2,00		1,64	2,00	3,28
puerta	Baño consultorio medico	0,68	1,25		0,85	2,00	1,70
	Consultorio medico	0,89	2,16		1,92	2,00	3,84
puerta acceso pricipal	Hall entrada	2,20	2,20		4,84	2,00	9,68
0	Consultorio medico 2	0,84	2,00		1,68	2,00	3,36
puerta acceso baño	Baño consultorio medico 2	0,63	1,93		1,22	2,00	2,43
0	Enfermeria	0,83	2,00		1,66	2,00	3,32
0	Odontologia	0,73	2,01		1,47	2,00	2,93
puerta esteriliozacion	Odontologia	0,82	2,00		1,64	2,00	3,28
puerta	Baños funcionarios	0,63	2,02		1,27	2,00	2,55
puerta cuarto aseo	cuarto aseo	0,63	2,02		1,27	2,00	2,55
puerta	Vacunacion	1,66	2,10		3,49	4,00	13,94
puerta	Toma de muestras	0,89	2,22		1,98	2,00	3,95
puerta	Cuarto de desechos	0,72	2,00		1,44	2,00	2,88
puerta	Cuarto aseo	0,72	2,00		1,44	2,00	2,88
Ventana							
	Consultorio medico	2,86	1,10		3,15	2,00	6,29
	Consultorio medico	0,64	1,10		0,70	2,00	1,41
	baño discpacitado	0,71	1,11		0,79	2,00	1,58
ventana exterior	Consultorio medico 2	0,68	2,36		1,60	2,00	3,21
Ventana exterior	Enfermeria	0,71	2,36		1,68	2,00	3,35
ventana interior	Enfermeria	1,34	1,05		1,41	2,00	2,81
ventana exterior	Odontologia	0,69	2,36		1,63	2,00	3,26
Ventana interior	Odontologia	1,33	1,05		1,40	2,00	2,79
	Baño de funcionarios	0,16	1,06		0,17	2,00	0,34
ventana exterior	Vacunacion	1,36	1,06		1,44	2,00	2,88
	Toma de muetsras	1,06	1,86		1,97	2,00	3,94
	zona aseo	1,16	1,06		1,23	2,00	2,46
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	96,90
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	96,90

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,08	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
area domo	baranda frente facturacion		5,32			1,00	5,32
	baranda frente vacunacion		13,10			1,00	13,10
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	18,42
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	18,42

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,09	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada principal -puerta		6,00			2,00	12,00
	Baño discapacitados		6,32			2,00	12,64
	Baño consultorio 1		5,03			2,00	10,06
	Puerta consultorio 2		4,92			2,00	9,84
	Puerta baño consultorio 2		4,67			2,00	9,34
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	53,88
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	53,88

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Baño discapacitados			5,07	2,00	10,14	1,00	10,14
Consultorio medico			17,02	1,30	22,13	1,00	22,13
Consultorio medico 2			14,30	1,20	17,16	1,00	17,16
Odontologia			14,40	1,20	17,28	1,00	17,28
Vacunacion			10,98	1,20	13,18	1,00	13,18
Toma de muestras			7,17	1,20	8,60	1,00	8,60
piso baño discapacitados			2,10	0,90	1,89	1,00	1,89
					-		-

SUBTOTAL	90,38
Pagado en acta 01	37,31
Presente acta	53,07

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ALISTADO DE PISO E:4CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDID TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Baño discapacitados		2,10	0,90		1,89	1,00	1,

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Consultorio medico 2			12,95		12,95	1,00	12,95
Odontologia			16,38		16,38	1,00	16,38
Vacunacion			8,72		8,72	1,00	8,72
Toma de muestras			6,47		6,47	1,00	6,47
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	44,52
Pagado en acta 01	27,03
Presente acta	17,49

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Consultorio medico 2			12,95		12,95	1,00	12,95
Odontologia			16,38		16,38	1,00	16,38
Vacunacion			8,72		8,72	1,00	8,72
Toma de muestras			6,47		6,47	1,00	6,47
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	44,52
Pagado en acta 01	27,03
Presente acta	17,49

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada principal					2,00	2,00
	Baño discapacitados					1,00	1,00
	Baño consultorio 1					1,00	1,00
	Puerta consultorio 2					1,00	1,00
	Puerta baño consultorio 2					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	6,00
Pagado en acta 01	6,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados	0,80	1,25		1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
puerta	Baño discapacitados		4,82		4,82	1,00	4,82
					-		-
puerta	Consultorio medico 1		9,93		9,93	1,00	9,93
ventana	Consultorio medico 1		15,00		15,00	1,00	15,00
marco puerta entrada	Facturacion		4,89		4,89	1,00	4,89
marco ventanas	Facturacion		16,24		16,24	1,00	16,24
puera acceso a USI	puerta entrada		7,20		7,20	1,00	7,20
marco puerta entrada	Consultorio medico 2		9,99		9,99	1,00	9,99
marco ventanas	Consultorio medico 2		6,64		6,64	2,00	13,28
marco puerta entrada	Enfermeria		5,29		5,29	1,00	5,29
marco ventanas interior - exterior	Enfermeria		11,79		11,79	2,00	23,58
MARCO Puerta entrada y esterilizacion	Odontologia		20,95		20,95	1,00	20,95
marcos ventanas	Odontologia		16,98		16,98	2,00	33,96
puerta - marcos	Baño funcionarios y aseo		5,17		5,17	2,00	10,34
marcos ventanas	Baño funcionarios y aseo		2,98		2,98	2,00	5,96
marco puerta entrada	Vacunacion		4,77		4,77	1,00	4,77
marcos ventanas	Vacunacion		5,34		5,34	2,00	10,68
marco puerta entrada	Toma de muestras		5,34		5,34	1,00	5,34
marco ventana	Toma de muestras		6,44		6,44	2,00	12,88
marco puerta entrada	Cuarto de desechos		4,76		4,76	1,00	4,76
marco vantana	Cuarto de desechos		4,06		4,06	2,00	8,12
marco puerta entrada	Cuarto aseo		4,72		4,72	1,00	4,72
marco vantana	Cuarto aseo		4,96		4,96	1,00	4,96

SUBTOTAL	**237,66**
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	237,66

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,05	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	FLANCHE METALICO CAL 22				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Cubierta		7,10		7,10	2,00	14,20
	Cubierta		8,00		8,00	1,00	8,00
	Cubierta		2,10		2,10	1,00	2,10
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	24,30
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	24,30

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 7	**ITEM:** 7.01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1				-	1,00	1,00
	enfermeria					1,00	1,00
	odontologia					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	3,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	3,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 8	**ITEM:** 8,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados				1,00	1,00	1,00
	Baño consultorio medico 1				1,00	1,00	1,00
	Baño consultorio medico 2				1,00	1,00	1,00
	Baño funcionarios				1,00	2,00	2,00
					-		
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	5,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	5,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 8	**ITEM:** 8,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados				1,00	1,00	1,00
	Hall entrada				1,00	1,00	1,00
	Consultorio medico 1				1,00	1,00	1,00
	Consultorio medico 2				1,00	1,00	1,00
	baño empleados				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	5,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	5,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 9	**ITEM:** 9,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Hall entrada a facturacion					1,00	1,00
	afura consultorio 2					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		2,00
					Pagado en acta 01		0,00
					Presente acta		2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM (Aplica para cielo raso)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada hall	2,00	4,00		8,00	1,00	8,00
	Sala espera	5,33	5,40		28,78	1,00	28,78
	Baño Discapacitados	2,10	0,90		1,89	1,00	1,89
	Consultorio medico	5,60	6,95		38,92	1,00	38,92
	Consultorio 2	4,15	3,11		12,91	1,00	12,91
	Enfermeria	2,10	1,75		3,68	1,00	3,68
	Cuarto odontologia	1,50	1,60		2,40	1,00	2,40
	Vacunacion	1,20	1,10		1,32	1,00	1,32
	Toma de muestras	1,80	1,50		2,70	1,00	2,70
	Cuarto de aseo	1,40	1,60		2,24	1,00	2,24
	Hall pasillo	2,50	1,10		2,75	1,00	2,75
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	105,58
Pagado en acta 01	55,66
Presente acta	49,92

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada hall	2,00	4,00		8,00	1,00	8,00
	Sala espera	5,33	5,40		28,78	1,00	28,78
	Baño Discapacitados	2,10	0,90		1,89	1,00	1,89
	Consultorio medico	5,60	6,95		38,92	1,00	38,92
	Consultorio 1	4,15	3,11		12,91	1,00	12,91
	Enfermeria	2,10	1,75		3,68	1,00	3,68
	Cuarto odontologia	1,50	1,60		2,40	1,00	2,40
	Vacunacion	1,20	1,10		1,32	1,00	1,32
	Toma de muestras	1,80	1,50		2,70	1,00	2,70
	Cuarto de aseo	1,40	1,60		2,24	1,00	2,24
	Hall pasillo	2,50	1,10		2,75	1,00	2,75
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	105,58
Pagado en acta 01	55,66
Presente acta	49,92

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO: 11	ITEM: 11,02	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM (PARA BAÑOS)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 11	**ITEM:** 11,03	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de perchero para ginecología				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio medico					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,05	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Consultorio 1						1,00	1,00
Consultorio 2						1,00	1,00
Consultorio 3						1,00	1,00
Consultorio 4						1,00	1,00
Consultorio 5						1,00	1,00
Consultorio 6						1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	6,00
VIENEN	
TOTAL	6,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP01	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 DESARROLLO 60				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Domo		12,90				12,90
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	12,90
Pagado en acta 01	12,90
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE (INLUYE DISPOSICION FINAL)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		12,52				12,52
	Enfermeria		14,30				14,30
	Odontologia		13,30				13,30
	Cuarto auxiliar odontologia		6,88				6,88
	Vacunacion		9,76				9,76
	Toma de muestras		12,10				12,10
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	68,86
Pagado en acta 01	68,86
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP03	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE (INCLUYE DISPOSICION FINAL)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Tanque existente placa					2,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	2,00
Pagado en acta 01	2,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Consultorio medico 2			12,95		12,95	1,00	12,95
					-		-
Odontologia			16,38		16,38	1,00	16,38
Vacunacion			8,72		8,72	1,00	8,72
Toma de muestras			6,47		6,47	1,00	6,47
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	44,52
Pagado en acta 01	27,03
Presente acta	17,49

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP05	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	REPARACION DE MARCO METALICOS (incluye corte , retiro, reposicion y anticorrosivo de zona afectada hasta 50cm)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Enfermeria					2,00	2,00
	Odontologia					2,00	2,00
	Baños funionarios y cuarto aseo					2,00	2,00
	Vacunacion					2,00	2,00
	Toma de muestras					2,00	2,00
	Shut basura					2,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	12,00
Pagado en acta 01	10,00
Presente acta	2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

..

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO: NP	ITEM: NP09	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ADECUACION y MANTENIMIENTOS DE PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN ANTICORROSIVO , SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS , AJUSTE DE BISAGRAS , LUBRICACION Y PINTURA)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Puerta principal				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP13	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Puerta entrada				1,00	1,00	1,00
	Puerta shut basura				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	2,00
Pagado en acta 01	0,00
Presente acta	2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP14	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Domo 0.90*1.98 0.58*1.98				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
VIENEN	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP15	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados				1,00	1,00	1,00
	Consultorio medico				2,00	1,00	2,00
	Baño consultorio medico				1,00	1,00	1,00
	Sala de espera				2,00	1,00	2,00
	Consultorio medico 2				1,00	1,00	1,00
	Baño consultorio medico 1				1,00	1,00	1,00
	Hall				5,00	1,00	5,00
	Enfermeria				1,00	1,00	1,00
	Esterilizacion				1,00	1,00	1,00
	Odontologia				1,00	1,00	1,00
	Baños funcionarios				2,00	1,00	2,00
	Vacunacion				1,00	1,00	1,00
	Cuarto de aseo				1,00	1,00	1,00
	Cuarto de desechos				1,00	1,00	1,00
	Toma de muestras				1,00	1,00	1,00
	facturacion				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		23,00
					VIENEN		
					TOTAL		23,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP16	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio medico				5,00	1,00	5,00
	Sala de espera				2,00	1,00	2,00
	Consultorio medico 2				3,00	1,00	3,00
	Enfermeria				3,00	1,00	3,00
	Esterilizacion				2,00	1,00	2,00
	Odontologia				4,00	1,00	4,00
	Vacunacion				3,00	1,00	3,00
	Cuarto de aseo				1,00	1,00	1,00
	Cuarto de desechos				1,00	1,00	1,00
	Toma de muestras				2,00	1,00	2,00
	baño discapacitados				1,00	1,00	1,00
	facturacion				2,00	1,00	2,00
	baño de funcionarios				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		30,00
					VIENEN		
					TOTAL		30,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP17	**UNIDAD:** m2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	baño discapacitados	0,36	0,90		0,32	1,00	0,32
	baño discapacitados	0,92	0,34		0,31	1,00	0,31
	baño discapacitados	0,20	0,73		0,15	1,00	0,15
	puerta principal	0,75	0,80		0,60	2,00	1,20
	ventana fachada	0,965	1,20		1,16	1,00	1,16
	ventana facturacion	2,52	1,24		3,12	1,00	3,12
					-		-
					-		-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**6,27**
					VIENEN		
					TOTAL		**6,27**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP18	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Anden	1,95	17,90		34,91	1,00	34,91
	RAMPA	2,05	1,48		3,03	1,00	3,03
	Anden	6,40	1,65		10,56	1,00	10,56
	descuento placa movistar	0,95	0,55		0,52	(1,00)	(0,52)
	Anden	2,44	1,90		4,64	1,00	4,64
	Anden	1,05	1,80		1,89	1,00	1,89
	Anden	7,10	2,51		17,82	1,00	17,82
	Anden	7,30	0,89		6,50	1,00	6,50
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		78,82
					VIENEN		
					TOTAL		78,82

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUÉ; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP19	**UNIDAD:** M3	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Anden	1,95	17,90	0,10	3,49	1,00	3,49
	RAMPA	2,05	1,48	0,10	0,30	1,00	0,30
	Anden	6,40	1,65	0,10	1,06	1,00	1,06
	descuento placa movistar	0,95	0,55	0,10	0,05	(1,00)	(0,05)
	Anden	2,44	1,90	0,10	0,46	1,00	0,46
	Anden	1,05	1,80	0,10	0,19	1,00	0,19
	Anden	7,10	2,51	0,10	1,78	1,00	1,78
	Anden	7,30	0,89	0,10	0,65	1,00	0,65
							-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	7,88
						VIENEN	
						TOTAL	7,88

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUÉ; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP20	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Anden	1,95	17,90		34,91	1,00	34,91
	RAMPA	2,05	1,48		3,03	1,00	3,03
	Anden	6,40	1,65		10,56	1,00	10,56
	descuento placa movistar	0,95	0,55		0,52	(1,00)	(0,52)
	Anden	2,44	1,90		4,64	1,00	4,64
	Anden	1,05	1,80		1,89	1,00	1,89
	Anden	7,10	2,51		17,82	1,00	17,82
	Anden	7,30	0,89		6,50	1,00	6,50
		-	-				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		78,82
					VIENEN		
					TOTAL		78,82

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP21	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO PLASTICO PARA ADHERENCIA SOBRE BALDOSA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio Medico		17,02	1,50	25,53	1,00	25,53
	Consultorio Medico 2		14,30	1,50	21,45	1,00	21,45
	Odontologia y esterilizacion		14,40	1,50	21,60	1,00	21,60
	Vacunacion		10,98	1,50	16,47	1,00	16,47
	Toma de muestras		7,17	1,50	10,76	1,00	10,76
	Vacunacion		4,90	1,30	6,37	1,00	6,37

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO:	ITEM: NP22	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INATALACION DE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio Medico		2,16	1,80	3,89	1,00	3,89
	Consultorio Medico 2		2,60	1,80	3,96	1,00	3,96
	Odontologia		2,60	1,80	3,96	1,00	3,96
	esterilizacion		1,70	1,80	3,96	1,00	3,96
							-
	Toma de muestras		2,16	1,80	3,96	1,00	3,96
	FACTURACION		2,60	1,80	3,96	1,00	3,96
	ENFERMERIA		2,60	1,80	3,96	1,00	3,96
							-
							-

SUBTOTAL	28,00
VIENEN	
TOTAL	28,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP23	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAPLATOS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	ENFERMERIA						1,00
	odontologia						1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	2,00
VIENEN	
TOTAL	2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP24	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 1/2"				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Cuarto de aseo						1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	1,00
VIENEN	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP25	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR DE AGUA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Anden exterior						1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	1,00
VIENEN	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP26	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 52 X 42 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	toma de muestras						1,00
	cuarto de desechos						1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	2,00
VIENEN	
TOTAL	2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP27	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	RED SUMINISTRO PVC 1/2"				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Conexión entre tanques		18,00			1,00	18,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	18,00
VIENEN	
TOTAL	18,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP28	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	RED SANITARIA PVC-S 3" - BAJANTE				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Bajante calle		3,00			1,00	3,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	3,00
VIENEN	
TOTAL	3,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	**CAPITULO:**	**ITEM:** NP29	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	RESANE Y PERFILADO DE SARDINEL CON MORTERO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	sardinel exterior		17,90			1,00	17,90
	sardinel exterior		6,40			1,00	6,40
	sardinel exterior		2,44			1,00	2,44
	sardinel exterior		1,05			1,00	1,05
	sardinel exterior		7,10			1,00	7,10
	sardinel exterior		7,30			1,00	7,30
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	42,00
VIENEN	
TOTAL	42,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 - DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI GAITAN	CAPITULO:	ITEM: NP30	UNIDAD: und	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados				1,00	1,00	1,00
	Consultorio medico				2,00	1,00	2,00
	Baño consultorio medico				1,00	1,00	1,00
	Sala de espera				2,00	1,00	2,00
	Consultorio medico 2				1,00	1,00	1,00
	Baño consultorio medico 1				1,00	1,00	1,00
	Hall				5,00	1,00	5,00
	Enfermeria				1,00	1,00	1,00
	Esterilizacion				1,00	1,00	1,00
	Odontologia				1,00	1,00	1,00
	Baños funcionarios				2,00	1,00	2,00
	Vacunacion				1,00	1,00	1,00
	Cuarto de aseo				1,00	1,00	1,00
	Cuarto de desechos				1,00	1,00	1,00
	Toma de muestras				1,00	1,00	1,00
	facturacion				1,00	1,00	1,00
							-
							-
					SUBTOTAL		23,00
					VIENEN		
					TOTAL		23,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

MEMORIA DE CALCULO SEDE USI CIUDAD IBAGUE

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICION DE PAÑETES				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES






DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		19,58	1,10	21,54	1,00	21,54
	Carteras		0,33	1,10	0,36	2,00	0,73
	Carteras		0,61	1,10	0,67	1,00	0,67
	Carteras		0,48	1,10	0,53	1,00	0,53
	Carteras		0,33	1,10	0,36	2,00	0,73
	Carteras		0,75	1,10	0,83	1,00	0,83
	Consultorio 2		12,10	1,20	14,52	1,00	14,52
	Carteras		0,15	1,20	0,18	1,00	0,18
	Carteras		0,35	1,20	0,42	1,00	0,42
	Consultorio 3		9,27	1,15	10,66	1,00	10,66
	Carteras		0,34	1,15	0,39	1,00	0,39
	Carteras		0,18	1,15	0,21	1,00	0,21
	Carteras		0,50	1,15	0,58	1,00	0,58
	Carteras		0,35	1,15	0,40	1,00	0,40
							-
							-
	Consultorio 4		8,32	1,15	9,57	1,00	9,57
	Consultorio 5		22,46	1,15	25,83	1,00	25,83
	Carteras		6,70	1,00	6,70	1,00	6,70
	Consultorio 6		21,18	1,15	24,36	1,00	24,36
	Carteras		0,45	1,15	0,52	1,00	0,52
	Carteras		5,10	1,15	5,87	1,00	5,87
	Carteras		6,00	1,15	6,90	1,00	6,90
	Carteras		0,70	1,15	0,81	1,00	0,81
	Carteras		0,70	1,15	0,81	1,00	0,81
	Carteras		2,20	1,15	2,53	1,00	2,53
	Carteras		4,00	1,15	4,60	1,00	4,60
					SUBTOTAL		140,85
					VIENEN		
					TOTAL		140,85

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		35,40	1,15	40,71	1,00	40,71
	Exterior		306,81	0,93	285,33	1,00	285,33
	Facturacion - Piso 1		13,28	0,75	9,96	1,00	9,96
	Facturacion piso 1 - interno		15,20	0,70	10,64	1,00	10,64
	Piso 2- Muro		14,50	0,80	11,60	1,00	11,60
	Descuento de Puertas						-
Consultorio 1	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
Consultorio 1	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
Consultorio 1	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
							-
Consultorio 2	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
	Puertas		1,35	1,00	1,35	1,00	(1,35)
					-		-
Consultorio 3	Puertas		0,75	1,00	0,75	1,00	(0,75)
	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
					-		-
Consultorio 4	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
	Puertas		0,65	1,00	0,65	1,00	(0,65)
					-		-
Consultorio 5	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		1,00	1,00	1,00	13,00	(13,00)
					-		-
Consultorio 6	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
					-		-
Odontologia	Puertas		0,80	1,00	0,80	1,00	(0,80)
	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)

SUBTOTAL	331,69
VIENEN	140,85
TOTAL	472,54
Pagado acta 01	209,81
Presente acta	262,73

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	2da planta - incluye volado	9,20	13,40		123,28	1,00	123,28
	2da planta zona tanques	2,80	3,50		9,80	1,00	9,80
	2da planta volados de zona tanques	0,70	3,50		2,45	2,00	4,90
	1ra planta baño funcionarios	0,90	1,35		1,22	2,00	2,43
	1ra planta baño funcionarios	0,90	1,75		1,58	1,00	1,58
	1ra planta baño funcionarios	0,80	1,75		1,40	1,00	1,40
	1ra planta hall baño funcionarios	0,90	2,90		2,61	1,00	2,61
	consultorio 1	2,75	4,00		11,00	1,00	11,00
	consultorio 1	1,95	2,60		5,07	1,00	5,07
	aconsultorio 1	0,75	1,85		1,39	1,00	1,39
	consultorio 1 - baño	1,85	1,20		2,22	1,00	2,22
	1ra planta consultorio 2	4,80	2,95		14,16	1,00	14,16
	1ra planta consultorio 3	4,82	3,05		14,70	1,00	14,70
	baño discapacitado	1,80	2,80		5,04	1,00	5,04
	baño discapacitado - auxiliar	1,45	0,80		1,16	1,00	1,16
	consultorio 4	1,50	2,68		4,02	1,00	4,02
	consultorio 4	1,50	1,47		2,21	1,00	2,21
	consultorio 4	0,77			0,77	1,00	0,77
	consultorio 5	5,20	3,80		19,76	1,00	19,76
	consultorio 6	5,20	2,50		13,00	1,00	13,00
	1ra planta entrada costado derecho	2,00	8,50		17,00	1,00	17,00
	1ra planta entrada costado derecho	2,10	0,60		1,26	1,00	1,26
	1ra planta entrada costado derecho	1,10	0,60		0,66	1,00	0,66

SUBTOTAL	259,41
Pagado acta 01	256,82
Presente acta	2,59

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,05	**UNIDAD:** M3	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
					-		-
	Demolicion pañete	472,54	0,15				70,88
	Desmonte cielo raso	2,59	0,15				0,39
							-

SUBTOTAL	71,27
Pagado acta 01	23,15
Presente acta	48,12

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E. Nuestro servicio al Alcance de todos

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 2,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		19,58	1,10	21,54	1,00	21,54
	Carteras		0,33	1,10	0,36	1,00	0,36
	Carteras		0,61	1,10	0,67	1,00	0,67
	Carteras		0,48	1,10	0,53	1,00	0,53
	Carteras		0,33	1,10	0,36	1,00	0,36
	Carteras		0,75	1,10	0,83	1,00	0,83
	Consultorio 2		19,35	1,20	23,22	1,00	23,22
	Carteras		0,15	1,20	0,18	1,00	0,18
	Carteras		0,35	1,20	0,42	1,00	0,42
	Consultorio 3		9,27	1,15	10,66	1,00	10,66
	Carteras		0,34	1,15	0,39	1,00	0,39
	Carteras		0,18	1,15	0,21	1,00	0,21
	Carteras		0,50	1,15	0,58	1,00	0,58
	Carteras		0,35	1,15	0,40	1,00	0,40
	Consultorio 4		8,32	1,15	9,57	1,00	9,57
	Consultorio 5		22,46	1,15	25,83	1,00	25,83
	Carteras		6,70	1,00	6,70	1,00	6,70
	Consultorio 6		21,18	1,15	24,36	1,00	24,36
	Carteras		0,45	1,15	0,52	1,00	0,52
	Carteras		5,10	1,15	5,87	1,00	5,87
	Carteras		6,00	1,15	6,90	1,00	6,90
	Carteras		0,70	1,15	0,81	1,00	0,81
	Carteras		0,70	1,15	0,81	1,00	0,81
	Carteras		2,20	1,15	2,53	1,00	2,53
	Carteras		4,00	1,15	4,60	1,00	4,60
					SUBTOTAL		148,82
					VIENEN		
					TOTAL		148,82

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		35,40	1,00	35,40	1,00	35,40
	Exterior		306,81	0,93	285,33	1,00	285,33
	Facturacion - Piso 1		13,28	0,60	7,97	1,00	7,97
	Facturacion piso 1 - interno		15,20	0,70	10,64	1,00	10,64
	Piso 2- Muro		14,50	0,80	11,60	1,00	11,60
	Descuento de Puertas						-
Consultorio 1	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
Consultorio 1	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
Consultorio 1	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
							-
Consultorio 2	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
	Puertas		1,35	1,00	1,35	1,00	(1,35)
					-		-
Consultorio 3	Puertas		0,75	1,00	0,75	1,00	(0,75)
	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
					-		-
Consultorio 4	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
	Puertas		0,65	1,00	0,65	1,00	(0,65)
					-		-
Consultorio 5	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		1,00	1,00	1,00	13,00	(13,00)
					-		-
Consultorio 6	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
					-		-
Odontologia	Puertas		0,80	1,00	0,80	1,00	(0,80)
	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)

SUBTOTAL	324,39
VIENEN	148,82
TOTAL	473,21
Pagado acta 01	209,72
Presente acta	263,49

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

'NIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	FILOS Y DILATACIONES				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	PARCIAL		
	consultorio 1		11,30		11,30	1,00	11,30
	1ra planta consultorio cuarto izquierdo 1		3,50		3,50	1,00	3,50
	1ra planta consultorio cuarto izquierdo 1		0,92		0,92	1,00	0,92
	consultorio 2		15,20		15,20	1,00	15,20
	consultorio 2 cuarto izquierdo		11,50		11,50	1,00	11,50
	consultorio 3		13,60		13,60	1,00	13,60
	consultorio 4		12,05		12,05	1,00	12,05
	consultorio 5		19,65		19,65	1,00	19,65
	Exterior - enchapes		139,00		139,00	1,00	139,00
	Muros segunda planta		13,70		13,70	2,00	27,40
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		18,00	3,16	56,88	1,00	56,88
	baño consultorio 1		6,10	0,90	5,49	1,00	5,49
	Descuento puertas y ventanas				9,74	(1,00)	(9,74)
	pared divisoria		2,09	3,16	6,60	2,00	13,21
	Puertas y ventanas				10,45	1,00	(10,45)
	Carteras		0,33	2,20	0,73	2,00	1,45
	Carteras		0,61	1,20	0,73	1,00	0,73
	Carteras		0,48	1,18	0,57	1,00	0,57
	Carteras		0,33	3,05	1,01	2,00	2,01
	Carteras		0,75	1,18	0,89	1,00	0,89
	Consultorio 2		15,50	3,10	48,05	1,00	48,05
	Puertas y Ventanas				6,58	1,00	(6,58)
	descuento meson		2,00	0,60	1,20	(1,00)	(1,20)
	Consultorio 3		14,45	2,98	43,06	1,00	43,06
	Placa	4,85	3,05		14,79	1,00	14,79
	Puertas y ventanas				5,51	1,00	(5,51)
	Carteras				6,69	1,00	6,69
	Cuarto Moto bomba		6,40	3,25	20,80	1,00	20,80
	Placa	1,7	1,50		2,55	1,00	2,55
	Puertas				2,07	1,00	(2,07)
	Consultorio 4		15,94	2,70	43,04	1,00	
	Puertas y ventanas				6,73	1,00	(6,73)
	Consultorio 5		22,46	2,70	60,64	1,00	60,64
	Puertas y ventanas				8,94	1,00	(8,94)
	Baño discapacitados		1,70	1,35	2,30	1,00	2,30
	Baño discapacitados		1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
	Baño discapacitados		1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
	Baño discapacitados		1,00	0,85	0,85	1,00	0,85
	Baño discapacitados		2,10	0,85	1,79	1,00	1,79
	Baño discapacitados		0,80	2,65	2,12	1,00	2,12
	Baño discapacitados		1,50	2,65	3,98	1,00	3,98
	Baño discapacitados		1,50	2,65	3,98	1,00	3,98
	Baño discapacitados		0,80	2,65	2,12	1,00	2,12
	Puertas				4,55	1,00	(4,55)
	Carteras				4,59	1,00	4,59
					SUBTOTAL		**248,88**
					VIENEN		
					TOTAL		**248,88**

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 6		21,18	2,65	56,13	1,00	56,13
	Puertas y ventanas				6,13	1,00	(6,13)
	Carteras				4,47	1,00	4,47
	Cuarto de aseo		18,34	2,70	49,52	1,00	49,52
	Puertas				4,32	1,00	(4,32)
	Baños funcionarios		10,82	1,35	14,61	1,00	14,61
	Puertas				7,05	1,00	(7,05)
	Carteras				3,96	1,00	3,96
	Facturacion		33,40	3,25	108,55	1,00	108,55
	Placa	9,20	5,70		52,44	1,00	52,44
	Carteras		1,20	3,25	3,90	1,00	3,90
	Carteras		0,50	1,20	0,60	1,00	0,60
	Carteras		0,64	2,20	1,41	1,00	1,41
	Carteras		1,20	0,32	0,38	1,00	0,38
	Carteras		0,64	2,24	1,43	1,00	1,43
	Carteras		1,35	0,30	0,41	1,00	0,41
	Carteras		0,15	1,35	6,13	1,00	6,13
	Carteras		0,34	0,83	4,47	1,00	4,47
	Carteras		0,28	3,25	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,34	2,20	0,75	1,00	0,75
	Carteras		0,57	2,20	1,25	1,00	1,25
	Carteras		0,34	1,70	0,58	1,00	0,58
	Carteras		0,28	3,25	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,28	3,25	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,30	2,20	0,66	1,00	0,66
	Carteras		0,34	2,20	0,75	1,00	0,75
	Carteras		0,34	1,65	0,56	1,00	0,56
	Carteras		0,48	3,05	1,46	1,00	1,46
	Carteras		0,23	1,25	0,29	1,00	0,29
	Puertas y ventanas		1,20	3,00	3,60	1,00	(3,60)
	Puertas y ventanas		1,20	2,20	2,64	1,00	(2,64)
	Puertas y ventanas		1,35	2,24	4,32	1,00	(4,32)
	Puertas y ventanas		1,70	2,23	3,79	1,00	(3,79)
	Puertas y ventanas		1,65	2,23	3,68	1,00	(3,68)

SUBTOTAL	281,90
VIENEN	248,88
TOTAL	530,78

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		2,80	2,75	7,70	1,00	7,70
	Odontologia		1,80	2,10	3,78	1,00	3,78
	Odontologia		2,15	2,80	6,02	1,00	6,02
	Odontologia		2,10	1,40	2,94	1,00	2,94
	Odontologia		3,05	1,50	4,58	1,00	4,58
	Odontologia		12,00	2,80	33,60	1,00	33,60
	Odontologia		6,80	0,10	0,68	1,00	0,68
	Odontologia		0,30	3,00	0,90	1,00	0,90
	Odontologia		3,00	0,15	0,45	1,00	0,45
	Odontologia		0,40	1,00	0,40	1,00	0,40
	Odontologia		1,00	1,35	1,35	1,00	1,35
	Placa	5,60	3,20		17,92	1,00	17,92
	Puertas y ventanas				7,90	1,00	(7,90)
	Archivo		24,50	3,10	75,95	1,00	75,95
	Carteras		0,21	3,10	0,65	1,00	0,65
	Carteras		0,20	0,80	0,16	4,00	0,64
	Carteras		1,96	0,10	0,20	4,00	0,78
	Carteras		0,58	3,25	1,89	3,00	5,66
	Carteras		1,30	1,70	2,21	1,00	2,21
	Carteras		6,00	0,10	0,60	2,00	1,20
	Puertas y ventanas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas y ventanas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas y ventanas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas y ventanas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas y ventanas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas y ventanas		1,30	1,70	2,21	1,00	(2,21)
	Puertas y ventanas		1,30	1,70	2,21	1,00	(2,21)
	Puertas y ventanas		0,40	1,70	0,68	8,00	(5,44)
					SUBTOTAL		133,75
					VIENEN		530,78
					TOTAL		664,53

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Exterior		15,65	3,25	50,86	1,00	50,86
	Exterior		3,20	2,30	7,36	1,00	7,36
	Exterior		1,50	3,20	4,80	1,00	4,80
	Exterior		3,20	2,25	7,20	1,00	7,20
	Exterior		2,25	0,69	1,55	1,00	1,55
	Exterior		1,60	2,70	4,32	1,00	4,32
	Exterior		13,65	2,02	27,57	1,00	27,57
	Exterior		4,15	1,35	5,60	1,00	5,60
	Exterior		2,10	0,80	1,68	1,00	1,68
	Exterior		7,50	2,70	20,25	1,00	20,25
	Exterior		0,20	2,70	0,54	1,00	0,54
	Exterior		9,95	2,30	22,89	1,00	22,89
	Exterior		5,50	2,25	12,38	1,00	12,38
	Exterior		1,60	0,65	1,04	1,00	1,04
	Exterior		1,20	2,35	2,82	1,00	2,82
	Exterior		7,80	4,20	32,76	1,00	32,76
	Exterior		2,70	1,90	5,13	1,00	5,13
	Exterior		1,15	2,80	3,22	1,00	3,22
	Exterior		2,40	1,90	4,56	1,00	4,56
	Exterior		3,65	2,35	8,58	1,00	8,58
	Exterior		16,05	3,30	52,97	1,00	52,97
	Exterior		2,00	3,30	6,60	1,00	6,60
	Exterior		8,80	3,80	33,44	1,00	33,44
	Exterior		1,05	1,45	1,52	1,00	1,52
	Exterior		0,20	3,20	0,64	1,00	0,64
	Exterior		2,40	0,85	2,04	1,00	2,04
	Exterior		1,20	2,50	3,00	1,00	3,00
	Exterior		1,20	2,50	3,00	1,00	3,00
	Exterior		4,80	0,45	2,16	1,00	2,16
	Exterior		26,40	2,40	63,36	1,00	63,36
						SUBTOTAL	393,84
						VIENEN	664,53
						TOTAL	1058,37

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Exterior		1,20	2,40	2,88	1,00	2,88
	Exterior		1,20	2,40	2,88	1,00	2,88
	Exterior		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
	Exterior		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
	Exterior		4,30	0,17	0,73	1,00	0,73
	Exterior		3,60	0,08	0,29	1,00	0,29
	Exterior		1,95	3,10	6,05	1,00	6,05
	Exterior		1,80	0,45	0,81	1,00	0,81
	Exterior		0,30	3,00	0,90	1,00	0,90
	Exterior		0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
	Exterior		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00
	Exterior		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00
	Exterior		1,20	1,85	2,22	1,00	2,22
	Exterior		4,10	2,00	8,20	1,00	8,20
	Exterior		1,60	0,30	0,48	1,00	0,48
	Exterior		4,30	0,15	0,65	1,00	0,65
	Exterior		0,60	1,00	0,60	1,00	0,60
	Exterior		4,70	1,70	7,99	1,00	7,99
	Exterior		1,50	2,10	3,15	1,00	3,15
	Exterior		2,90	1,00	2,90	1,00	2,90
	Exterior		1,65	1,80	2,97	1,00	2,97
	Exterior		1,80	1,20	2,16	1,00	2,16
	Exterior		5,50	0,20	1,10	1,00	1,10
	Exterior		25,60	1,85	47,36	1,00	47,36
	Exterior		24,50	3,10	75,95	1,00	75,95
	Exterior		1,45	2,10	3,05	1,00	3,05
	Exterior		30,26	1,70	51,44	1,00	51,44

SUBTOTAL	242,64
VIENEN	1058,37
TOTAL	1301,01

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Puertas		1,33	3,35	4,46	1,00	(4,46)
	Puertas		1,45	3,35	4,86	1,00	(4,86)
	Puertas		1,20	2,60	3,12	1,00	(3,12)
	Puertas		1,15	2,60	2,99	1,00	(2,99)
	Puertas		1,20	2,55	3,06	1,00	(3,06)
	Puertas		0,90	2,30	2,07	1,00	(2,07)
	Puertas		1,05	2,60	2,73	1,00	(2,73)
	Puertas		1,20	2,60	3,12	1,00	(3,12)
	Puertas		1,00	2,60	2,60	1,00	(2,60)
	Puertas		0,90	1,80	1,62	1,00	(1,62)
	Puertas		0,90	2,50	2,25	1,00	(2,25)
	Puertas		0,80	2,60	2,08	1,00	(2,08)
	Puertas		0,80	2,35	1,88	1,00	(1,88)
	Puertas		0,70	2,35	1,65	1,00	(1,65)
	Puertas		1,20	2,65	3,18	1,00	(3,18)
	Puertas		4,80	2,60	12,48	1,00	(12,48)
	Puertas		1,20	3,00	3,60	1,00	(3,60)
	Ventanas		1,20	1,60	1,92	1,00	(1,92)
	Ventanas		1,20	1,60	1,92	1,00	(1,92)
	Ventanas		1,55	1,55	2,40	1,00	(2,40)
	Ventanas		0,70	0,50	0,35	1,00	(0,35)
	Ventanas		2,10	1,55	3,26	1,00	(3,26)
	Ventanas		1,20	2,20	2,64	1,00	(2,64)
	Ventanas		1,35	2,24	3,02	1,00	(3,02)
	Ventanas		1,70	2,23	3,79	1,00	(3,79)
	Ventanas		1,40	1,60	2,24	1,00	(2,24)
	Ventanas		2,01	1,60	3,22	1,00	(3,22)
	Ventanas		1,60	1,75	2,80	1,00	(2,80)
	Ventanas		2,00	1,60	3,20	1,00	(3,20)
	Ventanas		1,30	1,70	2,21	1,00	(2,21)
	Ventanas		1,30	1,70	2,21	1,00	(2,21)
	Ventanas		3,20	1,70	5,44	1,00	(5,44)

SUBTOTAL	1202,65
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	1202,65

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA










LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		18,00	2,16	38,88	1,00	38,88
						1,00	-
	Descuento puertas y ventanas				9,74	(1,00)	(9,74)
	pared divisoria		2,09	3,16	6,60	2,00	13,21
	Puertas y ventanas				10,45	1,00	(10,45)
	Carteras		0,33	1,20	0,40	2,00	0,79
	Carteras		0,61	0,20	0,12	1,00	0,12
	Carteras		0,48	1,18	0,57	1,00	0,57
	Carteras		0,33	2,05	0,68	2,00	1,35
	Carteras		0,75	1,18	0,89	1,00	0,89
	Consultorio 2		15,50	2,10	32,55	1,00	32,55
	Puertas y Ventanas				6,58	1,00	(6,58)
	descuento meson		2,00	0,60	1,20	(1,00)	(1,20)
	Consultorio 3		14,45	1,98	28,61	1,00	28,61
	Puertas y ventanas				5,51	1,00	(5,51)
	Carteras				6,69	1,00	6,69
	Consultorio 4		15,94	1,70	27,10	1,00	
	Puertas y ventanas				6,73	1,00	(6,73)
	Consultorio 5		22,46	1,70	38,18	1,00	38,18
	Puertas y ventanas				8,94	1,00	(8,94)
	Baño discapacitados		1,70	0,35	0,60	1,00	0,60
	Baño discapacitados		1,90	0,35	0,67	1,00	0,67
	Baño discapacitados		1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
	Baño discapacitados		1,00	0,85	0,85	1,00	0,85
	Baño discapacitados		2,10	0,85	1,79	1,00	1,79
	Baño discapacitados		0,80	1,65	1,32	1,00	1,32
	Baño discapacitados		1,50	1,65	2,48	1,00	2,48
	Baño discapacitados		1,50	1,65	2,48	1,00	2,48
	Baño discapacitados		0,80	1,65	1,32	1,00	1,32
	Puertas				4,55	1,00	(4,55)
	Carteras				4,59	1,00	4,59
						SUBTOTAL	126,78
						VIENEN	
						TOTAL	126,78

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 6		21,18	1,65	34,95	1,00	34,95
	Puertas y ventanas				6,13	1,00	(6,13)
	Carteras				4,47	1,00	4,47
	Cuarto de aseo		18,34	2,70	49,52	1,00	49,52
	Puertas				4,32	1,00	(4,32)
	Baños funcionarios		10,82	1,35	14,61	1,00	14,61
	Puertas				7,05	1,00	(7,05)
	Carteras				3,96	1,00	3,96
	Facturacion		33,40	1,20	40,08	1,00	40,08
	Placa	9,20	5,70		52,44	1,00	52,44
	Carteras		1,20	1,20	1,44	1,00	1,44
	Carteras		0,50	1,20	0,60	1,00	0,60
	Carteras		0,64	1,00	0,64	1,00	0,64
	Carteras		1,20	0,32	0,38	1,00	0,38
	Carteras		0,64	1,24	0,79	1,00	0,79
	Carteras		1,35	0,30	0,41	1,00	0,41
	Carteras		0,15	1,35	6,13	1,00	6,13
	Carteras		0,34	0,83	4,47	1,00	4,47
	Carteras		0,28	2,25	0,63	1,00	0,63
	Carteras		0,34	1,20	0,41	1,00	0,41
	Carteras		0,57	1,20	0,68	1,00	0,68
	Carteras		0,34	0,70	0,24	1,00	0,24
	Carteras		0,28	2,25	0,63	1,00	0,63
	Carteras		0,28	2,25	0,63	1,00	0,63
	Carteras		0,30	1,20	0,36	1,00	0,36
	Carteras		0,34	1,20	0,41	1,00	0,41
	Carteras		0,34	0,65	0,22	1,00	0,22
	Carteras		0,48	2,05	0,98	1,00	0,98
	Carteras		0,23	0,25	0,06	1,00	0,06
	Puertas y ventanas		1,20	3,00	3,60	1,00	(3,60)
	Puertas y ventanas		1,20	2,20	2,64	1,00	(2,64)
	Puertas y ventanas		1,35	2,24	4,32	1,00	(4,32)
	Puertas y ventanas		1,70	2,23	3,79	1,00	(3,79)
	Puertas y ventanas		1,65	2,23	3,68	1,00	(3,68)

SUBTOTAL	184,60
VIENEN	126,78
TOTAL	311,38

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA










LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		2,80	2,75	7,70	1,00	7,70
	Odontologia		1,80	2,10	3,78	1,00	3,78
	Odontologia		2,15	2,80	6,02	1,00	6,02
	Odontologia		2,10	1,40	2,94	1,00	2,94
	Odontologia		3,05	1,50	4,58	1,00	4,58
	Odontologia		12,00	2,80	33,60	1,00	33,60
	Odontologia		6,80	0,10	0,68	1,00	0,68
	Odontologia		0,30	3,00	0,90	1,00	0,90
	Odontologia		3,00	0,15	0,45	1,00	0,45
	Odontologia		0,40	1,00	0,40	1,00	0,40
	Odontologia		1,00	1,35	1,35	1,00	1,35
	Placa	5,60	3,20		17,92	1,00	17,92
	Puertas y ventanas				7,90	1,00	(7,90)
	Archivo		24,50	1,00	24,50	1,00	24,50
	Carteras		0,21	2,10	0,44	1,00	0,44
	Carteras		0,20	0,80	0,16	4,00	0,64
	Carteras		1,96	0,10	0,20	4,00	0,78
	Carteras		0,58	2,25	1,31	3,00	3,92
	Carteras		1,30	0,70	0,91	1,00	0,91
	Carteras		6,00	0,10	0,60	2,00	1,20
	Puertas y ventanas		1,20	1,65	1,98	1,00	(1,98)
	Puertas y ventanas		1,20	1,65	1,98	1,00	(1,98)
	Puertas y ventanas		1,20	1,65	1,98	1,00	(1,98)
	Puertas y ventanas		1,20	1,65	1,98	1,00	(1,98)
	Puertas y ventanas		1,20	1,65	1,98	1,00	(1,98)
	Puertas y ventanas		1,30	0,70	0,91	1,00	(0,91)
	Puertas y ventanas		1,30	0,70	0,91	1,00	(0,91)
	Puertas y ventanas		0,40	0,70	0,28	8,00	(2,24)
					SUBTOTAL		90,85
					VIENEN		311,38
					TOTAL		402,23

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Exterior		1,20	2,40	2,88	1,00	2,88
	Exterior		1,20	2,40	2,88	1,00	2,88
	Exterior		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
	Exterior		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
	Exterior		4,30	0,17	0,73	1,00	0,73
	Exterior		3,60	0,08	0,29	1,00	0,29
	Exterior		1,95	3,10	6,05	1,00	6,05
	Exterior		1,80	0,45	0,81	1,00	0,81
	Exterior		0,30	3,00	0,90	1,00	0,90
	Exterior		0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
	Exterior		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00
	Exterior		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00
	Exterior		1,20	1,85	2,22	1,00	2,22
	Exterior		4,10	2,00	8,20	1,00	8,20
	Exterior		1,60	0,30	0,48	1,00	0,48
	Exterior		4,30	0,15	0,65	1,00	0,65
	Exterior		0,60	1,00	0,60	1,00	0,60
	Exterior		4,70	1,70	7,99	1,00	7,99
	Exterior		1,50	2,10	3,15	1,00	3,15
	Exterior		2,90	1,00	2,90	1,00	2,90
	Exterior		1,65	1,80	2,97	1,00	2,97
	Exterior		1,80	1,20	2,16	1,00	2,16
	Exterior		5,50	0,20	1,10	1,00	1,10
	Exterior		25,60	1,85	47,36	1,00	47,36
	Exterior		24,50	3,10	75,95	1,00	75,95
	Exterior		1,45	2,10	3,05	1,00	3,05
	Exterior		30,26	1,70	51,44	1,00	51,44

SUBTOTAL	242,64
VIENEN	402,23
TOTAL	644,87
Pagado acta 01	208,21
Presente acta	436,66

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

D DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
puerta	Consultorio 1		1,20	2,60	3,12	2,00	6,24
puerta	Consultorio 1		0,70	2,60	1,82	2,00	3,64
puerta	Consultorio 1		1,15	2,60	2,99	2,00	5,98
pueta	Consultorio 2		1,35	2,60	3,51	2,00	7,02
puerta	Consultorio 3		0,75	1,95	1,46	2,00	2,93
puerta	Consultorio 3		1,20	2,55	3,06	2,00	6,12
	Cuarto moto bomba		0,9	2,3	2,07	2,00	4,14
puerta	Baño discapacitados		1,05	2,60	2,73	2,00	5,46
puerta	Baño discapacitados		0,70	2,60	1,82	2,00	3,64
pueta	Consultorio 4		1,20	2,60	3,12	2,00	6,24
puerta	Consultorio 4		0,65	2,60	1,69	2,00	3,38
	Consultorio 5		0,90	2,60	2,34	2,00	4,68
puerta	Consultorio 5		1,00	2,60	2,60	2,00	5,20
pueta	Consultorio 6		0,70	2,63	1,84	2,00	3,68
puerta	Cuarto de aseo		0,90	2,50	2,25	2,00	4,50
puerta	Cuarto de aseo		0,90	2,30	2,07	2,00	4,14
pueta	Baños funcionarios		0,70	2,35	1,65	2,00	3,29
puerta	Baños funcionarios		0,80	2,35	1,88	2,00	3,76
puerta	Baños funcionarios		0,70	2,35	1,65	2,00	3,29
pueta	Baños funcionarios		0,80	2,35	1,88	2,00	3,76
puerta	Facturacion		1,20	3,00	3,60	2,00	7,20
puerta	Odontologia		0,80	2,60	2,08	2,00	4,16
pueta	Odontologia		0,90	2,85	2,57	2,00	5,13
puerta	Archivo		1,20	2,65	3,18	2,00	6,36
					-		-

SUBTOTAL	**113,94**
Pagado acta 01	**0,00**
Presente acta	**113,94**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Archivo		1,20	2,65	3,18	10,00	31,80
	Entrada		1,33	3,35	4,46	2,00	8,91
	Entrada		1,45	3,35	4,86	2,00	9,72
							-

SUBTOTAL	50,43
VIENEN	113,94
TOTAL	164,37
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	164,37

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
							-
							-
ventana	consultorio 1		8,00		8,00	2,00	16,00
ventana	consultorio 1		5,80		5,80	2,00	11,60
ventana	Consultorio 3		5,30		5,30	2,00	10,60
ventana	Consultorio 4		5,92		5,92	2,00	11,84
ventana	Consultorio 5		11,52		11,52	2,00	23,04
ventana	Consultorio 6		7,60		7,60	2,00	15,20
ventana	Facturacion		27,40		27,40	2,00	54,80
ventana	Odontologia		7,30		7,30	2,00	14,60
marco puertas	Archivo		32,00		32,00	2,00	64,00
vantanas	Archivo		6,00		6,00	2,00	12,00
vantanas	Archivo		47,20		47,20	2,00	94,40
baranda	Exterior		1,80		1,80	1,00	1,80
baranda	Exterior		3,50		3,50	1,00	3,50
baranda	Exterior		1,60		1,60	1,00	1,60
baranda	Exterior		2,00		2,00	1,00	2,00
					SUBTOTAL		**336,98**
					Pagado acta 01		**0,00**
					Presente acta		**336,98**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

U)AD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


RATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
TO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
RIPCION ITEM	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: 4	ITEM: 4,01	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA










LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		25,90	1,00	25,90	1,00	25,90
	Carteras		0,68	1,00	0,68	1,00	0,68
	Carteras		0,95	1,00	0,95	1,00	0,95
	Carteras		0,55	1,00	0,55	1,00	0,55
	Carteras		0,68	1,00	0,68	1,00	0,68
	Carteras		0,90	1,00	0,90	1,00	0,90
	Consultorio 2		19,35	1,00	19,35	1,00	19,35
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		0,82	1,00	0,82	1,00	0,82
	Consultorio 3		14,45	1,00	14,45	1,00	14,45
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	Carteras		0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		1,20	1,00	1,20	1,00	1,20
	Consultorio 4		15,94	1,00	15,94	1,00	15,94
	Consultorio 5		22,46	1,00	22,46	1,00	22,46
	Carteras		6,70	1,00	6,70	1,00	6,70
	Consultorio 6		21,18	1,00	21,18	1,00	21,18
	Carteras		0,45	1,00	0,45	1,00	0,45
	Carteras		5,10	1,00	5,10	1,00	5,10
	Carteras		6,00	1,00	6,00	1,00	6,00
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
	Carteras		2,20	1,00	2,20	1,00	2,20
	Carteras		4,00	1,00	4,00	1,00	4,00
	Odontologia		35,40	1,00	35,40	1,00	35,40
							-
						SUBTOTAL	190,11
						TOTAL	190,11


CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
	Descuento de Puertas						-
Consultorio 1	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
Consultorio 1	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
Consultorio 1	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
							-
Consultorio 2	Puertas		1,15	1,00	1,15	1,00	(1,15)
	Puertas		1,35	1,00	1,35	1,00	(1,35)
					-		-
Consultorio 3	Puertas		0,75	1,00	0,75	1,00	(0,75)
	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
					-		-
Consultorio 4	Puertas		1,20	1,00	1,20	1,00	(1,20)
	Puertas		0,65	1,00	0,65	1,00	(0,65)
					-		-
Consultorio 5	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		1,00	1,00	1,00	1,00	(1,00)
					-		-
Consultorio 6	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
	Puertas		0,70	1,00	0,70	1,00	(0,70)
					-		-
Odontologia	Puertas		0,80	1,00	0,80	1,00	(0,80)
	Puertas		0,90	1,00	0,90	1,00	(0,90)
							-
							-
							-

SUBTOTAL	175,56
Pagado acta 01	147,00
Presente acta	28,56

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)				CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1				19,97	1,00	19,97
	Consultorio 2				13,93	1,00	13,93
	Consultorio 3						-
	Consultorio 4				14,09	1,00	14,09
	Consultorio 5				14,02	1,00	14,02
	Consultorio 6				15,10	1,00	15,10
	Cuarto de aseo				16,54	1,00	16,54
	Odontologia				26,40	1,00	26,40
							-
							-
							-

NIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CIELO RASO EN PVC				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES






LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1	4,70	4,05		19,04	1,00	19,04
	Consultorio 2	4,70	2,90		13,63	1,00	13,63
	Consultorio 3	1,45	1,55		2,25	1,00	2,25
	Consultorio 4	2,85	2,70		7,70	1,00	7,70
	Consultorio 5	5,15	3,80		19,57	1,00	19,57
	Consultorio 6	2,90	3,80		11,02	1,00	11,02
	Consultorio 6	1,40	0,90		1,26	1,00	1,26
	Consultorio 6	1,20	1,35		1,62	1,00	1,62
	Cuarto de aseo	3,00	2,65		7,95	1,00	7,95
	Cuarto de aseo	1,40	1,90		2,66	1,00	2,66
	Baños funcionarios	0,85	1,40		1,19	1,00	1,19
	Baños funcionarios	0,85	1,35		1,15	1,00	1,15
	Baños funcionarios	0,80	1,75		1,40	1,00	1,40
	Baños funcionarios	0,85	1,75		1,49	1,00	1,49
	Archivo	9,10	13,40		121,94	1,00	121,94
	Exterior hall 1	10,20	2,30		23,46	1,00	23,46
	Exterior hall 1	1,00	0,80		0,80	1,00	0,80
	Exterior hall 1	2,00	1,20		2,40	1,00	2,40
	Exterior hall 1	1,60	0,60		0,96	1,00	0,96
	Exterior hall 1	1,40	0,60		0,84	1,00	0,84
	Exterior hall 1	0,40	1,45		0,58	1,00	0,58
	Exterior hall 1	8,40	2,00		16,80	1,00	16,80
	Exterior hall 2	7,40	2,40		17,76	1,00	17,76
	Exterior hall 2	4,00	2,00		8,00	1,00	8,00
	Exterior hall 2	2,00	3,20		6,40	1,00	6,40
	Exterior hall 2	0,95	4,80		4,56	1,00	4,56
	Exterior hall 2	2,20	0,90		1,98	1,00	1,98
							-
					SUBTOTAL		**298,39**
					VIENEN		
					TOTAL		**298,39**

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Segunda planta	3,20	2,80		8,96	1,00	8,96
	Segunda planta	3,20	0,50		1,60	1,00	1,60
	Segunda planta	3,20	0,60		1,92	1,00	1,92
	Hall 2 tapas	7,40	0,50		3,70	1,00	3,70
	Hall 2 tapas	4,00	0,50		2,00	1,00	2,00
	Hall 2 tapas	2,00	0,50		1,00	1,00	1,00
	Hall 2 tapas	0,95	0,50		0,48	1,00	0,48
	Hall 2 tapas	2,20	0,50		1,10	1,00	1,10
	Hall 1 tapas	10,20	0,50		5,10	1,00	5,10
	Hall 1 tapas	1,00	0,50		0,50	1,00	0,50
	Hall 1 tapas	2,00	0,50		1,00	1,00	1,00
	Hall 1 tapas	1,60	0,50		0,80	1,00	0,80
	Hall 1 tapas	1,40	0,50		0,70	1,00	0,70
	Hall 1 tapas	0,40	0,50		0,20	1,00	0,20
	Hall 1 tapas	8,40	0,50		4,20	1,00	4,20
	Segunda planta tapas	3,20	0,50		1,60	1,00	1,60
	Segunda planta tapas	3,20	0,50		1,60	1,00	1,60
	Segunda planta tapas	3,20	0,50		1,60	1,00	1,60
	Segunda planta tapas	13,40	0,50		6,70	1,00	6,70
	Segunda planta tapas	9,40	0,50		4,70	1,00	4,70
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	347,85
Pagado acta 01	256,82
Presente acta	91,03

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE DE 2025 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 7	**ITEM:** 7,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:** CAROLINA ROMERO POLANCO
DESCRIPCION ITEM	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA				

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1					1,00	1,00
	Consultorio 2					1,00	1,00
	Consultorio 3					1,00	1,00
	Consultorio 4					1,00	1,00
	Consultorio 5					1,00	1,00
							-
						SUBTOTAL	**5,00**
						Pagado acta 01	**0,00**
						Presente acta	**5,00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO Nº:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: 8	ITEM: 8,02	UNIDAD: ML	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		5,30			2,00	10,60
	Consultorio 1		5,09			2,00	10,18
	Consultorio 1		5,40			2,00	10,80
	Consultorio 2		5,40			2,00	10,80
	Consultorio 2		5,75			2,00	11,50
	Consultorio 3		4,65			2,00	9,30
	Consultorio 3		5,60			2,00	11,20
	Consultorio 4		6,20			2,00	12,40
	Consultorio 4		5,25			2,00	10,50
	Consultorio 5		6,14			2,00	12,28
	Consultorio 6		12,00			2,00	24,00
	Cuarto aseo		10,80			2,00	21,60
	Baño funcionarios		5,40			2,00	10,80
	Facturacion		6,40			2,00	12,80
	Odontologia		12,50			2,00	25,00
	Archivo		6,40			2,00	12,80
							-
							-
							-


U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E. Nuestra vocación al Alcance de todos

DAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
EMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

NTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
JETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
DE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
SCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de perchero para ginecología				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	ginecologia					1,00	1,00

SUBTOTAL	1,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,03	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultotio 1					1,00	1,00
	Consultorio 2					1,00	1,00
	Consultorio 3					1,00	1,00
	Consultorio 4					1,00	1,00
	Consultorio 5					1,00	1,00
	Consultorio 6					1,00	1,00

DAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUEBIERTA EN ETERNIT				CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1 y 2	9,20	13,40		123,28	1,00	123,28
	Vacunacion	2,80	3,50		9,80	1,00	9,80
	zona baños	0,70	3,50		2,45	2,00	4,90
		0,90	1,35		1,22	2,00	2,43
	area consultorio 3,4, 5	0,90	1,75		1,58	1,00	1,58
	area consultorio 3,4, 5	0,80	1,75		1,40	1,00	1,40
	area consultorio 3,4, 5	0,90	2,90		2,61	1,00	2,61
	area consultorio 3,4, 5	2,97	2,70		8,02	1,00	8,02
	area consultorio 3,4, 5	1,90	1,50		2,85	1,00	2,85
	zona segundo piso	5,20	3,80		19,76	1,00	19,76
	zona segundo piso	5,20	2,40		12,48	1,00	12,48
	zona segundo piso	2,90	2,70		7,83	1,00	7,83
		1,10	1,50		1,65	1,00	1,65
	cuarto maquinas	1,50	0,88		1,32	1,00	1,32
	cuarto maquinas	1,75	1,60		2,80	1,00	2,80
	ododntologia	5,20	3,00		15,60	1,00	15,60
	ododntologia	4,90	4,00		19,60	1,00	19,60
		2,00	8,50		17,00	1,00	17,00
		2,10	0,60		1,26	1,00	1,26
		1,10	0,60		0,66	1,00	0,66
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**256,82**
					Pagado acta 01		**256,82**
					Presente acta		**0,00**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

IDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP07	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 60				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1,2 y 3		12,00		12,00	1,00	12,00
	Bienestar		13,00		13,00	1,00	13,00
	Perimetro cubierta		25,00		25,00	1,00	25,00
	Hall 2		14,70		14,70	1,00	14,70
	2da planta		15,00		15,00	1,00	15,00

SUBTOTAL	79,70
Pagado acta 01	64,70
Presente acta	15,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP08	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SALIDA SANITARIA PVC-S 3"				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Frente baños					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado acta 01	1,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP09	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ADECUACION y MANTENIMIENTOS DE PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN ANTICORROSIVO , SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS , AJUSTE DE BISAGRAS , LUBRICACION Y PINTURA)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
Acceso calle principal	Puerta enrrollable					1,00	1,00
acceso interno	porton acceso					1,00	1,00
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	2,00
Pagado acta 01	2,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP10	**UNIDAD:** m2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EXTERIOR PARED 30X60				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Exterior		15,65	0,93	14,55	1,00	14,55
	Exterior		3,20	0,93	2,98	1,00	2,98
	Exterior		1,50	0,93	1,40	1,00	1,40
	Exterior		3,20	0,93	2,98	1,00	2,98
	Exterior		2,25	0,93	2,09	1,00	2,09
	Exterior		1,60	0,93	1,49	1,00	1,49
	Exterior		13,65	0,93	12,69	1,00	12,69
	Exterior		4,15	0,93	3,86	1,00	3,86
	Exterior		2,10	0,93	1,95	1,00	1,95
	Exterior		7,50	0,93	6,98	1,00	6,98
	Exterior		0,20	0,93	0,19	1,00	0,19
	Exterior		9,95	0,93	9,25	1,00	9,25
	Exterior		5,50	0,93	5,12	1,00	5,12
	Exterior		1,60	0,93	1,49	1,00	1,49
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
	Exterior		7,80	0,93	7,25	1,00	7,25
	Exterior		2,70	0,93	2,51	1,00	2,51
	Exterior		1,15	0,93	1,07	1,00	1,07
	Exterior		2,40	0,93	2,23	1,00	2,23
	Exterior		3,65	0,93	3,39	1,00	3,39
	Exterior		16,05	0,93	14,93	1,00	14,93
	Exterior		2,00	0,93	1,86	1,00	1,86
	Exterior		8,80	0,93	8,18	1,00	8,18
	Exterior		1,05	0,93	0,98	1,00	0,98
	Exterior		0,20	0,93	0,19	1,00	0,19
	Exterior		2,40	0,93	2,23	1,00	2,23
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
	Exterior		4,80	0,93	4,46	1,00	4,46
	Exterior		26,40	0,93	24,55	1,00	24,55
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
					SUBTOTAL		146,43
					VIENEN		
					TOTAL		146,43

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES







DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
	Exterior		2,90	0,93	2,70	1,00	2,70
	Exterior		1,65	0,93	1,53	1,00	1,53
	Exterior		1,80	0,93	1,67	1,00	1,67
	Exterior		5,50	0,93	5,12	1,00	5,12
	Exterior		25,60	0,93	23,81	1,00	23,81
	Exterior		24,50	0,93	22,79	1,00	22,79
	Exterior		1,45	0,93	1,35	1,00	1,35
	Exterior		30,26	0,93	28,14	1,00	28,14
							-
			-				-
							-
	Exterior		2,00	0,93	1,86	1,00	1,86
	Exterior		2,00	0,93	1,86	1,00	1,86
	Exterior		4,30	0,93	4,00	1,00	4,00
	Exterior		3,60	0,93	3,35	1,00	3,35
	Exterior		1,95	0,93	1,81	1,00	1,81
	Exterior		1,80	0,93	1,67	1,00	1,67
	Exterior		0,30	0,93	0,28	1,00	0,28
	Exterior		0,90	0,93	0,84	1,00	0,84
	Exterior		6,00	0,93	5,58	1,00	5,58
	Exterior		6,00	0,93	5,58	1,00	5,58
	Exterior		1,20	0,93	1,12	1,00	1,12
	Exterior		4,10	0,93	3,81	1,00	3,81
	Exterior		1,60	0,93	1,49	1,00	1,49
	Exterior		4,30	0,93	4,00	1,00	4,00
	Exterior		0,60	0,93	0,56	1,00	0,56
	Exterior		4,70	0,93	4,37	1,00	4,37
	Exterior		1,50	0,93	1,40	1,00	1,40

SUBTOTAL	277,10
Pagado acta 01	154,22
Presente acta	122,88

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

U[illegible]DAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP04	UNIDAD: ML	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1				19,97	1,00	19,97
	Consultorio 2				13,93	1,00	13,93
	Consultorio 3					1,00	-
	Consultorio 4				14,09	1,00	14,09
	Consultorio 5				14,02	1,00	14,02
	Consultorio 6				15,10	1,00	15,10
	Cuarto de aseo				16,54	1,00	16,54
	Odontologia				26,40	1,00	26,40

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP11	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	REJILLA DE PISO DE 2"				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES

DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Frente baño					1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado acta 01	1,00
Presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP15	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1					2,00	2,00
	Enfermmeria					2,00	2,00
	Vacunacion					4,00	4,00
	Cuarto maquina					1,00	1,00
	Baños					3,00	3,00
	Consultorio4					3,00	3,00
	Consultorio 5					2,00	2,00
	Consultorio 6					3,00	3,00
	Cuarto aseo					3,00	3,00
	odontologia					3,00	3,00
	Baños					4,00	4,00
	Facturacion					4,00	4,00
	segundo piso hall					5,00	5,00
	archivo					4,00	4,00
	Hall piso 1					6,00	6,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	49,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	49,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP16	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Swicht					3,00	3,00
	Swichet sencillos					34,00	34,00
	Tomas dobles					34,00	34,00
	Switches dobles					4,00	4,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	75,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	75,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

DAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP21	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO PLASTICO PARA ADHERENCIA SOBRE BALDOSA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1		25,90	1,30	33,67	1,00	33,67
	Carteras		0,68	1,30	0,88	1,00	0,88
	Carteras		0,95	1,30	1,24	1,00	1,24
	Carteras		0,55	1,30	0,72	1,00	0,72
	Carteras		0,68	1,30	0,88	1,00	0,88
	Carteras		0,90	1,30	1,17	1,00	1,17
	Consultorio 2		19,35	1,30	25,16	1,00	25,16
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,82	1,30	1,07	1,00	1,07
	Consultorio 3		14,45	1,30	18,79	1,00	18,79
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
	Carteras		0,50	1,30	0,65	1,00	(0,65)
	Carteras		0,50	1,30	0,65	1,00	(0,65)
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	0,91
	Carteras		1,20	1,30	1,56	1,00	1,56
	Consultorio 4		15,94	1,30	20,72	1,00	20,72
	Consultorio 5		22,46	1,30	29,20	1,00	29,20
	Carteras		6,70	1,30	8,71	1,00	8,71
	Consultorio 6		21,18	1,30	27,53	1,00	27,53
	Carteras		0,45	1,30	0,59	1,00	0,59
	Carteras		5,10	1,30	6,63	1,00	6,63
	Carteras		6,00	1,30	7,80	1,00	7,80
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	0,91
	Carteras		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
	Carteras		2,20	1,30	2,86	1,00	(2,86)
	Carteras		4,00	1,30	5,20	1,00	5,20
							-
							-
							-
					SUBTOTAL		189,16
					VIENEN		
					TOTAL		189,16

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES








LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		19,85	1,30	25,81	1,00	25,81
	Descuento de Puertas						-
Consultorio 1	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
Consultorio 1	Puertas		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
Consultorio 1	Puertas		1,15	1,30	1,50	1,00	(1,50)
				1,30			-
Consultorio 2	Puertas		1,15	1,30	1,50	1,00	(1,50)
	Puertas		1,35	1,30	1,76	1,00	(1,76)
				1,30	-		-
Consultorio 3	Puertas		0,75	1,30	0,98	1,00	(0,98)
	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
				1,30	-		-
Consultorio 4	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
	Puertas		0,65	1,30	0,85	1,00	(0,85)
				1,30	-		-
Consultorio 5	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
	Puertas		1,00	1,30	1,30	13,00	(16,90)
				1,30	-		-
Consultorio 6	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
	Puertas		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
				1,30	-		-
Odontologia	Puertas		0,80	1,30	1,04	1,00	(1,04)
	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					SUBTOTAL		180,45
					Pagado acta 01		0,00
					Presente acta		180,45

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		19,85	1,30	25,81	1,00	25,81
	Descuento de Puertas						-
Consultorio 1	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
Consultorio 1	Puertas		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
Consultorio 1	Puertas		1,15	1,30	1,50	1,00	(1,50)
				1,30			-
Consultorio 2	Puertas		1,15	1,30	1,50	1,00	(1,50)
	Puertas		1,35	1,30	1,76	1,00	(1,76)
				1,30	-		-
Consultorio 3	Puertas		0,75	1,30	0,98	1,00	(0,98)
	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
				1,30	-		-
Consultorio 4	Puertas		1,20	1,30	1,56	1,00	(1,56)
	Puertas		0,65	1,30	0,85	1,00	(0,85)
				1,30	-		-
Consultorio 5	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
	Puertas		1,00	1,30	1,30	13,00	(16,90)
				1,30	-		-
Consultorio 6	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
	Puertas		0,70	1,30	0,91	1,00	(0,91)
				1,30	-		-
Odontologia	Puertas		0,80	1,30	1,04	1,00	(1,04)
	Puertas		0,90	1,30	1,17	1,00	(1,17)
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					SUBTOTAL		180,45
					Pagado acta 01		0,00
					Presente acta		180,45

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP31	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO (Incluye impermeabilizacion)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	2da planta canal derecha horizontal		5,00		5,00	1,00	5,00
	2da planta canal izquierda horizontal		5,00		5,00	1,00	5,00
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	10,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	10,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP28	UNIDAD: ML	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3"				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Hall primer piso - derecho					6,00	6,00
	hall primer piso - izquierdo					6,00	6,00
	Segunso piso placa tanque					6,00	6,00
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	18,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	18,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP32	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1					1,00	1,00
	Baño discapacitados					1,00	1,00
	Consultotio 4					1,00	1,00
	Baño funcionarios					2,00	2,00
	Odontologia					1,00	1,00
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		6,00
					Pagado acta 01		0,00
					Presente acta		6,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP26	UNIDAD: und	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 62 X 48 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio					1,00	1,00
	vacunacion					1,00	1,00
	cuarto aseo					1,00	1,00
	Consultorio					1,00	1,00
	Odontologia					1,00	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	5,00
Pagado acta 01	
Presente acta	5,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP33	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño discapacitados					2,00	2,00
	baño de empleados					2,00	2,00
	consultporio 1					1,00	1,00
	Consultorio					1,00	1,00
	Odontologia					1,00	1,00
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	7,00
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	7,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP30	UNIDAD: und	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1					2,00	2,00
	Enfermmeria					2,00	2,00
	Vacunacion					4,00	4,00
	Cuarto maquina					1,00	1,00
	Baños					3,00	3,00
	Consultorio4					3,00	3,00
	Consultorio 5					2,00	2,00
	Consultorio 6					3,00	3,00
	Cuarto aseo					3,00	3,00
	odontologia					3,00	3,00
	Baños					4,00	4,00
	Facturacion					4,00	4,00
	segundo piso hall					5,00	5,00
	archivo					4,00	4,00
	Hall piso 1					6,00	6,00
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		49,00
					Pagado acta 01		0,00
					Presente acta		49,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 Y DEL 10 AL 25 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI CIUDAD IBAGUE	CAPITULO: NP	ITEM: NP34	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACION DE PLACA				CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa baño discapacitado		1,80	3,00	5,40	1,00	5,40
	placa zona tanques		1,00	1,80	1,80	1,00	1,80
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	7,20
Pagado acta 01	0,00
Presente acta	7,20

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

MEMORIA DE CALCULO SEDE USI
AMBALA PARTE ALTA

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,02	**UNIDAD:** und	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Despues



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño					1,00	1,00
					-	-	-

SUBTOTAL	1,00
pagado en acta 01	0,00
presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,08	**UNIDAD:** M3	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Demolicion de pañetes	80,63		0,08	-	1,00	6,45
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	6,45
pagado en acta 01	3,72
presente acta	2,73

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,09	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ROCERIA Y LIMPIEZA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	LATERAL IZQUIERDO	2,00	10,70		21,40	1,00	21,40
	LATERAL DERECHO	1,30	10,70		13,91	1,00	13,91
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada derecha	6,74	2,50		16,85	1,00	16,85
	Fachada trasera	4,07	2,20		8,95	1,00	8,95
	Fachada trasera	0,88	2,85		2,51	1,00	2,51
	Fachada lateral izquierdo	6,49	2,65		17,18	1,00	17,18
	Fachada de frente	2,00	0,90		1,80	1,00	1,80
	Fachada de frente	1,00	1,50		1,50	1,00	1,50
	Fachada odontologia	4,20	1,50		6,30	1,00	6,30
	Fachada letrero	3,45	2,77		9,56	1,00	9,56
	Fachada letrero	2,90	0,25		0,73	1,00	0,73
	Consultorio 1	2,00	0,60		1,20	1,00	1,20
	Consultorio 2	1,50	0,70		1,05	1,00	1,05
	Consultorio 3	1,50	0,70		1,05	1,00	1,05
	Consultorio 3	2,40	0,90		2,16	1,00	2,16
	sala espera	1,30	1,20		1,56	1,00	1,56
	pared C.P	3,18	2,59		8,24	1,00	8,24
					SUBTOTAL		**80,63**
					pagado en acta 01		74,47
					presente acta		6,16

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	FILOS Y DILATACIONES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada de frente		1,00		1,00	1,00	1,00
	Fachada pared horizontal derecha placa		7,40		7,40	2,00	14,80
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para limpieza de canales)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada de frente		3,17		3,17	1,00	3,17
	Fachada de frente		3,00		3,00	1,00	3,00
	Fachada de atrás		6,52		6,52	1,00	1,00
	Fachada de atrás		3,00		3,00	1,00	1,00
	Letrero		2,00		2,00	1,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,08	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
		3,00	3,00			1,00	9,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	9,00
pagado en acta 01	0,00
presente acta	9,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	CAPITULO: 4	ITEM: 4,01	UNIDAD: M2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	pared lado izq		6,46	3,00		1,00	19,38
						1,00	-
						1,00	-
	Pared lado derecho		9,63	3,00	-	1,00	28,89
					-		-
	pared aviso		3,38	3,00	-	1,00	10,14
			4,15	3,00	-	1,00	12,45
			3,23	3,00	-	1,00	9,69
			6,63	3,00	-	1,00	19,89
	Descuento puertas		2,06	0,90		3,00	(5,56)
	Descuento ventanas		1,47	1,46		4,00	(8,58)
	ventana cocina		0,98	1,47		1,00	(1,44)
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		84,85
					pagado en acta 01		0,00
					presente acta		84,85

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Sala de espera	14,28		2,38	33,99	1,00	33,99
	Baño	5,88		0,55	3,23	1,00	3,23
	Cocina	7,72		2,55	19,69	1,00	19,69
	Odontologia	14,20		2,55	36,21	1,00	36,21
	Consultorio 1	12,08		2,55	30,80	1,00	30,80
	Consultorio 2	12,00		2,55	30,60	1,00	30,60
	Descuento puertas y ventanas				23,42	1,00	(23,42)
	descuento meson odontologia	2,01		0,57	1,15	(1,00)	(1,15)
	cartera baños	0,39	0,97		0,38	1,00	0,38
		0,10	0,97		0,10	1,00	0,10
		0,10	0,45		0,05	2,00	0,09
	cartera sala de espera	0,06	2,00		0,12	2,00	0,24
		0,06	1,47		0,09	2,00	0,18
	cartera consultoriao1	0,09	1,47		0,13	1,00	0,13
		0,09	1,48		0,13	1,00	0,13
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						SUBTOTAL	131,20
						pagado en acta 01	98,36
						presente acta	32,84

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME DIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	pared lado izq		6,46	3,00		1,00	19,38
							-
							-
	Pared lado derecho		9,63	3,00	-	1,00	28,89
					-		
	pared aviso		3,38	3,00	-	1,00	10,14
			4,15	3,00	-	1,00	12,45
			3,23	3,00	-	1,00	9,69
			6,63	3,00	-	1,00	19,89
	Descuento puertas		2,06	0,90		3,00	(5,56)
	Descuento ventanas		1,47	1,46		4,00	(8,58)
	ventana cocina		0,98	1,47		1,00	(1,44)
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**84,85**
					pagado en acta 01		**0,00**
					presente acta		**84,85**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR ~~Y/O APOYO A SUPERVISION~~:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,05	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada trasera	3,81	1,20		1,20	1,00	1,20
	Fachada trasera	13,50	2,20		2,20	1,00	2,20
	Fachada trasera	0,20	0,70		0,14	1,00	1,00
	Fachada lateral izquierdo	6,50	1,70		11,05	1,00	1,00
	Fachada de frente	2,00	0,90		1,80	1,00	1,00
	Fachada de frente	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	Fachada odontologia	4,31	2,00		8,62	1,00	1,00
	Fachada letrero	3,35	2,90		9,72	1,00	9,72
	Fachada letrero	2,90	0,25		0,73	1,00	0,73
	Fachada letrero	6,50	1,10		7,15	1,00	7,15
	Odontologia	3,15	1,40		4,41	1,00	4,41
	Odontologia	2,20	1,30		2,86	1,00	2,86
	Odontologia	2,00	1,40		2,80	1,00	2,80
	Odontologia	3,15	2,50		7,88	1,00	7,88
	Sala de espera	2,30	2,40		5,52	1,00	5,52
	Sala de espera	1,00	0,50		0,50	1,00	0,50
	Cocina	1,30	6,00		7,80	1,00	7,80
	Baño	5,20	0,60		3,12	1,00	3,12
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**60,88**
					pagado en acta 01		60,88
					presente acta		0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,07	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia	0,84	2,00		2,00	2,00	4,00
	Consultorio 1	0,84	2,01		2,01	2,00	4,02
	Consultorio 2	0,84	2,01		1,69	2,00	3,38
	Cocina	0,83	2,01		1,67	2,00	3,34
	Cocina	0,73	2,05		1,50	2,00	2,99
	Baño	0,96	2,01		1,93	2,00	3,86
	Sala de espera	0,87	2,47		2,15	2,00	4,30
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,08	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		5,86		5,86	2,00	11,72
	Consultorio 2		5,90		5,90	2,00	11,80
	Cocina		4,90		4,90	2,00	9,80
	Baño		2,84		2,84	2,00	5,68
	Sala de espera		6,94		6,94	2,00	13,88
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES

DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia		5,76		5,76	1,00	5,76
	Consultorio 2		5,02		5,02	1,00	5,02
	Cocina		4,92		4,92	1,00	4,92
	Baño		5,12		5,12	1,00	5,12
	Sala de espera		5,47		5,47	1,00	5,47
marco ventanas	Odontologia		7,01		7,01	1,00	7,01
	Consultorio 2		5,90		5,90	1,00	5,90
	Cocina		4,90		4,90	1,00	1,00
	Baño		2,84		2,84	1,00	2,84
	Sala de espera		6,94		6,94	1,00	6,94
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 8	**ITEM:** 8,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable. (Poliéster con sistema de colgado pasador) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES

DESPUES

LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Blackout	2,00	2,00		1,00	2,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE, NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de mueble auxiliar en plástico, madera RH y/o material resistente a la humedad y corrosión 60 x 60. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2023)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP15	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE SOBREPONER 24 W				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia				1,00	1,00	1,00
	Baño				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP12	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	MANTENIMIENTO , REPARACION Y ADEUACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Malla exterior		45,10	2,00	-	1,00	90,20
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** 6	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUBIERTA EN ETERNIT				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Cubierta	6,52	6,70		43,68	1,00	43,68
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de Febrero de 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI AMBALA PARTE ALTA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP20	**UNIDAD:** m2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CONTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE PERSONAL CON CONDICION DE DISCAPACIDAD ANCHO MIN 1.2				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada principal	0,90	4,10		3,69	1,00	3,69
					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIA DE CALCULO SEDE USI LLANOS DEL COMBEIMA

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICION DE PAÑETES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Zona residuos	0,80	0,96		0,77	1,00	0,77
	Zona residuos	0,80	0,96		0,77	1,00	0,77
	Zona residuos	1,02	0,56		0,57	1,00	0,57
	Zona residuos	1,50	1,02		1,53	1,00	1,53
	Zona lateral izquierda fachada	6,20	1,10		6,82	1,00	6,82
	Zona lateral izquierda fachada	1,00	1,50		1,50	1,00	1,50
	Entrada fachada	0,60	0,80		0,48	1,00	0,48
	Zona lateral derecha fachada	0,40	2,10		0,84	1,00	0,84
	Consultorio 3	2,85	2,20		6,27	1,00	6,27
	Consultorio 3	2,85	1,50		4,28	1,00	4,28
	Consultorio 2	0,33	1,20		0,40	1,00	0,40
	Consultorio 2	0,50	0,50		0,25	1,00	0,25
	Cocina	0,50	0,40		0,20	1,00	0,20
	Zona frente sobre via fachada	10,20	1,80		18,36	1,00	18,36

SUBTOTAL	43,03
Pagado en acta 01	43,03
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES

DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño sala de espera				1,00	1,00	1,00
					-		
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	1,00
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,05	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DESMONTE MARCO Y PUERTA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA	CANT	MEDIDA
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO	PARCIAL		TOTAL
	Entrada a sala de espera				1,00	1,00	1,00
	Enfermeria				1,00	1,00	1,00
	Cocina				1,00	2,00	2,00
	Consultorio 2				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M (Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 2	0,40	1,20		0,48	1,00	0,48
	Consultorio 2	0,60	0,60		0,36	1,00	0,36
	Consultorio 1	0,60	0,20		0,12	1,00	0,12
	Consultorio 1	3,00	0,10		0,30	1,00	0,30
	Cocina	1,60	0,20		0,32	1,00	0,32
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,07	**UNIDAD:** M3	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	demoliciones pañetes	43,03	0,06		2,58	1,00	2,58
	basura existente cubietas	2,30	0,03		0,07	1,00	0,07
	escombro existente tejado						3,20
							-
							-
							-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 1	**ITEM:** 1,08	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ROCERIA Y LIMPIEZA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
							-
							-
							-
							-
							-
	Exterior derecho	9,63	1,50		14,45	1,00	14,45
	Exterior izquierdo	6,46	1,50		9,69	1,00	9,69
							-
					-		-
						SUBTOTAL	24,14
						Pagado en acta 01	24,14
						presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Zona residuos	0,80	0,96		0,77	1,00	0,77
	Zona residuos	0,80	0,96		0,77	1,00	0,77
	Zona residuos	1,02	0,56		0,57	1,00	0,57
	Zona residuos	1,50	1,02		1,53	1,00	1,53
	Zona lateral izquierda fachada	6,20	1,10		6,82	1,00	6,82
	Zona lateral izquierda fachada	1,00	1,50		1,50	1,00	1,50
	Entrada fachada	0,60	0,80		0,48	1,00	0,48
	Zona lateral derecha fachada	0,40	2,10		0,84	1,00	0,84
	Consultorio 3	2,85	2,20		6,27	1,00	6,27
	Consultorio 3	2,85	1,50		4,28	1,00	4,28
	Consultorio 2	0,33	1,20		0,40	1,00	0,40
	Consultorio 2	0,50	0,50		0,25	1,00	0,25
	Cocina	0,50	0,40		0,20	1,00	0,20
	Zona frente sobre via fachada	10,20	1,80		18,36	1,00	18,36
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	43,03
Pagado en acta 01	43,03
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	FILOS Y DILATACIONES				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1		5,00		5,00	2,00	10,00
	consultorio 2		5,50		5,50	2,00	11,00
	conusultorio 3		5,34		5,34	2,00	10,68
	cocina		6,37		6,37	2,00	12,74
	sala espera		6,59		6,59	2,00	13,18
					-		-

SUBTOTAL	57,60
Pagado en acta 01	15,27
presente acta	42,33

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 2	**ITEM:** 2,06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Cuarto de aseo atrás	1,34	1,96		2,63	1,00	2,63
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	2,63
Pagado en acta 01	2,63
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,02	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL) (Aplica para limpieza de canales)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa cubierta 1	6,80	3,70		10,50	1,00	10,50
	Placa cubierta 2	7,00	3,50		10,50	1,00	10,50
	Placa	3,88	2,80		6,68	1,00	6,68
	Exterior derecho	1,50	9,63		11,13	1,00	11,13
	Exterior izquierdo	1,50	10,61		12,11	1,00	12,11
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA


CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	CAPITULO: 3	ITEM: 3,04	UNIDAD: UND	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Tanque plastico				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,07	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa cubierta	2,95	3,06		9,03	1,00	9,03
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,08	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA TOTALMENTE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES. (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado en contratos 2024)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Placa cubierta	2,95	3,06		9,03	1,00	9,03
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	9,03
Pagado en acta 01	9,03
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 3	**ITEM:** 3,09	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0.10 M				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1				-		-
	Consultorio 2				-		-
							-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	0,00
Pagado en acta 01	12,95
presente acta	-12,95

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,01	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Lado izquierdo	9,63	3,00		28,89	1,00	28,89
	Lado derecho	6,46	3,00		19,38	1,00	19,38
	frente	7,40	3,00		22,20	1,00	22,20
	descuento puerats	0,84	2,00		1,68	(2,00)	(3,36)
	descuento ventanas	1,57	1,28		2,01	(4,00)	(8,04)
							-
							-
							-
							-

SUBTOTAL	**59,07**
Pagado en acta 01	48,27
presente acta	10,80

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 3		12,02	1,70	20,43	1,00	20,43
	Consultorio 2		11,94	1,70	20,30	1,00	20,30
	Consultorio 1		11,90	2,26	26,89	1,00	26,89
	Cocina		8,10	1,70	13,77	1,00	13,77
	Baño		6,20	2,50	15,50	1,00	15,50
	Sala de espera		12,14	0,50	6,07	1,00	6,07
	Cuarto de aseo		3,62	2,30	8,33	1,00	8,33
	cartera de venta 2		0,06	1,47	0,09	2,00	0,18
	cartera venta 1		0,06	1,97	0,12	2,00	0,24
	puertas consultorio 1		0,80	2,14	1,71	(1,00)	(1,71)
	ventana consultorio 1		1,47	1,47	2,16	(1,00)	(2,16)
	puertas consultorio 2		0,90	2,30	2,07	(1,00)	(2,07)
	ventana consultorio 2		1,47	1,47	2,16	(1,00)	(2,16)
	puertas consultorio 3		0,78	2,28	1,78	(1,00)	(1,78)
	ventana consultorio 2		1,47	1,47	2,16	(1,00)	(2,16)
	puertas sala espera		0,89	2,27	2,02	(1,00)	(2,02)
	sala de espera		1,78	1,47	2,62	(1,00)	(2,62)
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**95,02**
					Pagado en acta 01		**157,13**
					presente acta		**-62,11**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PINTURA EXTERIOR (3 MANOS) (Histórico USI-ESE. Ítem aprobado ctos 2023)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada	3,38	3,00		10,14	1,00	10,14
	Fachada de frente	3,25	3,00		9,75	1,00	9,75
	Fachada pared derecha entrada	4,15	3,00		12,45	1,00	12,45
	Fachada lateral izquierda	6,46	3,00		19,38	1,00	19,38
	Fachada lateral derecha	9,63	3,00		28,89	1,00	28,89
	Fachada detrás	5,22	3,00		15,66	1,00	15,66
	Fachada detrás pared izquierda	0,96	3,00		2,88	1,00	2,88
	Fachada detrás cuarto de aseo	1,34	3,00		4,02	1,00	4,02
	Descuento puertas y ventanas				14,73	1,00	(14,73)
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	88,44
Pagado en acta 01	103,17
presente acta	-14,73

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S. ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE.	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,04	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 3	2,95	0,80		2,36	1,00	2,36
	Consultorio 2	3,02	1,76		5,32	1,00	5,32
	Consultorio 1	3,00	1,50		4,50	1,00	4,50
	Cocina	2,00	1,50		3,00	1,00	3,00
	Baño	0,94	2,16		2,03	1,00	2,03
	Sala de espera	2,99	1,70		5,08	1,00	5,08
	Cuarto de aseo	1,50	1,34		2,01	1,00	2,01
	Fachada de frente	3,38	3,00		10,14	1,00	10,14
	Fachada pared entrada	4,15	1,50		6,23	1,00	6,23
	Fachada pared entrada izquierda	3,25	1,50		4,88	1,00	4,88
	Fachada lateral derecha	9,63	3,50		33,71	1,00	33,71
	Fachada lateral izquierda	6,46	3,50		22,61	1,00	22,61
	Fachada detrás	5,22	3,50		18,27	1,00	18,27
	Fachada atrás pared izquierda	0,96	3,50		3,36	1,00	3,36
	Fachada cuarto de aseo	1,34	3,50		4,69	1,00	4,69
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		**128,17**
					Pagado en acta 01		**157,13**
					presente acta		**-28,96**

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,05	**UNIDAD:** MI	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESTUCO (LINEAL)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 3		2,50		-	1,00	2,50
	Consultorio 2		2,80		-	1,00	2,80
	Consultorio 1		2,30		-	1,00	2,30
	Cocina		2,00		-	1,00	2,00
	Baño		1,60		-	1,00	1,60
	Sala de espera		3,08		-	1,00	3,08
	Cuarto de aseo		1,34		-	1,00	1,34
					-		-
					-		-
					-		-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 4	**ITEM:** 4,06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1	0,74	1,92		1,42	2,00	2,84
	Consultorio 2	0,83	1,97		1,64	2,00	3,27
	Consultorio 3	0,78	2,28		1,78	2,00	3,56
	Baño	0,89	1,95		1,74	2,00	3,47
	Cocina	0,72	2,00		1,44	4,00	5,76
	Sala de espera	0,83	1,98		1,64	2,00	3,29
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	CAPITULO: 4	ITEM: 4,07	UNIDAD: ML	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
ventana + marco	Consultorio 1	1,77	1,47		2,60	4,00	10,41
ventana + marco	Consultorio 2	1,77	1,47		2,60	4,00	10,41
ventana + marco	Consultorio 3	1,60	1,30		2,08	4,00	8,32
ventana + marco	Baño	0,94	1,00		0,94	4,00	3,76
ventana + marco	Cocina	0,80	1,47		1,18	4,00	4,70
ventana + marco	Sala de espera	1,48	1,49		2,21	4,00	8,82
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	46,42
Pagado en acta 01	0,00
presente acta	46,42

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA			**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.						
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,01	**UNIDAD:** M2		**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**	
DESCRIPCION ITEM	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)					ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 2	2,80	2,40		6,72	1,00	6,72
	Consultorio 3	2,50	1,60		4,00	1,00	4,00
	Cocina	1,00	1,50		1,50	1,00	1,50
	Sala de espera	1,00	2,00		2,00	1,00	2,00
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	14,22
Pagado en acta 01	14,22
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ALISTADO DE PISO E:4CM				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	0,00
Pagado en acta 01	53,25
presente acta	-53,25

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 5	**ITEM:** 5,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO (Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el ambiente)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Sala de espera		11,40		11,40	1,00	11,40
	Consultorio 1		11,10		11,10	1,00	11,10
	Consultorio 2		11,04		11,04	1,00	11,04
	Consultorio 3		11,50		11,50	1,00	11,50
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	45,04
Pagado en acta 01	45,04
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada a sala de espera				1,00	1,00	1,00
	Enfermeria				1,00	1,00	1,00
	Cocina				1,00	2,00	2,00
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	4,00
Pagado en acta 01	4,00
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,03	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada	1,48	1,49		2,21	1,00	2,21
	Consultorio 2	1,77	1,47		2,60	1,00	2,60
	Consultorio 3	1,77	1,47		2,60	1,00	2,60
	Cocina	0,80	1,47		1,18	1,00	1,18
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	8,59
Pagado en acta 01	8,59
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 6	**ITEM:** 6,04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Entrada		2,98		2,98	1,00	2,98
	Consultorio 2		2,98		2,98	1,00	2,98
	Consultorio 3		5,34		5,34	1,00	5,34
	Cocina		6,19		6,19	1,00	6,19
	Consultorio 1		5,08		5,08	1,00	5,08
	Baño		4,93		4,93	1,00	4,93
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	27,50
Pagado en acta 01	0,00
presente acta	27,50

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 8	**ITEM:** 8,01	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño sala de espera				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	1,00
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 8	**ITEM:** 8,02	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES



LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Baño sala de espera				1,00	1,00	1,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	1,00
Pagado en acta 01	0,00
presente acta	1,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** 10	**ITEM:** 10,02	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM (Aplica para cielo raso)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1	3,06	2,95		9,03	1,00	9,03
	consultorio 1 - vigas	0,60	2,95		1,77	1,00	1,77
	Cuarto de aseo	1,34	1,50		2,01	1,00	2,01
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	12,81
Pagado en acta 01	12,81
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP12	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	MANTENIMIENTO , REPARACION Y ADEUACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	CERRAMIENTO		20,00	1,80			36,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-

SUBTOTAL	36,00
Pagado en acta 01	20,00
presente acta	16,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	Del 6 al 30 diciembre de 2025 y del 10 al 25 de febrero 2026
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP04	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CORTE DE BALDOSA PARA INSTALACION GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Sala de espera		11,40		11,40	1,00	11,40
	Consultorio 1		11,10		11,10	1,00	11,10
	Consultorio 2		11,04		11,04	1,00	11,04
	Consultorio 3		11,50		11,50	1,00	11,50
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	45,04
Pagado en acta 01	45,04
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP01	**UNIDAD:** ML	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 DESARROLLO 60				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Fachada de frente		3,25		3,25	1,00	3,25
	Fachada de frente		3,00		3,00	1,00	3,00
	Fachada de atrás		5,22		5,22	1,00	5,22
	Fachada de atrás		3,00		3,00	1,00	3,00
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	14,47
Pagado en acta 01	14,47
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP06	**UNIDAD:** M2	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	REVISION , AJUSTE Y MANTENIMEINTO DE CUEBIERTA EN ETERNIT				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Consultorio 1	2,95	3,06		9,03	1,00	9,03
	Consultorio 2	3,02	2,98		9,00	1,00	9,00
	Consultorio 3	3,00	2,95		8,85	1,00	8,85
	Cocina	2,00	2,05		4,10	1,00	4,10
	Baño	0,94	2,16		2,03	1,00	2,03
	Sala de espera	2,99	3,08		9,21	1,00	9,21
					-		-

SUBTOTAL	42,22
Pagado en acta 01	42,22
presente acta	0,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP15	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 24 WATTS DE ALTA FRECUENCIA				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	Odontologia				1,00	1,00	1,00
	Baño				1,00	1,00	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	2,00
Pagado en acta 01	0,00
presente acta	2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP16	**UNIDAD:** UND	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES, SWITCHES Y TOMAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1					2,00	2,00
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					SUBTOTAL		2,00
					Pagado en acta 01		
					presente acta		2,00

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	CONTRATISTA:	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	MES ACTA DE CORTE:	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	CAPITULO: NP	ITEM: NP17	UNIDAD: m2	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:
DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANAS				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	consultorio 1		0,63	0,84	0,53	1,00	0,53
			0,67	0,98	0,66	1,00	0,66
			0,37	1,41	0,52	2,00	1,04
			0,25	0,72	0,18	1,00	0,18
			0,37	0,72	0,27	1,00	0,27
			0,28	0,84	0,24	1,00	0,24
			0,32	0,98	0,31	1,00	0,31
			0,25	0,73	0,18	1,00	0,18
	consultorio 2		0,19	0,74	0,14	1,00	0,14
			0,27	0,84	0,23	1,00	0,23
			0,67	0,98	0,66	1,00	0,66
			0,37	1,41	0,52	1,00	0,52
			0,77	0,84	0,65	1,00	0,65
	sala espera		0,82	0,98	0,80	1,00	0,80
			0,38	1,71	0,65	1,00	0,65
			0,25	0,84	0,21	1,00	0,21
			0,47	1,20	0,56	1,00	0,56
			0,48	1,24	0,60	1,00	0,60
					-		-

SUBTOTAL	8,42
Pagado en acta 01	
presente acta	8,42

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA

CONTRATO N°:	1301 / (27 / OCT / 2025)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO U.S.I. IBAGUE; NIT. 901.994.551-1 / MAGALI REYES PATIÑO; C.C. 28'566.981 ALVARADO – TOLIMA	**MES ACTA DE CORTE:**	28 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2269 DE 2025 MAITE.				
SEDE:	USI LLANOS DEL COMBEIMA	**CAPITULO:** NP	**ITEM:** NP35	**UNIDAD:** ml	**INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:**
DESCRIPCION ITEM	BAJANTE CUADRADO TIPO AMAZONA (Incluye accesorios)				ING. CAROLINA ROMERO POLANCO

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	CANT	MEDIDA TOTAL
SERVICIO	AREA	ANCHO	LARGO	ALTO			
	bajante 1					3,00	3,00
	bajante 2					3,20	3,20
							-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

SUBTOTAL	6,20
Pagado en acta 01	0,00
presente acta	6,20

CONTRATISTA	RESIDENTE	INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:	SUPERVISOR:
CONSORCIO USI IBAGUE	ING. MAGALI REYES PATIÑO	ING. CAROLINA ROMERO POLANCO	JAIME ARIAS CAMPOS P.U. APOYO HOSPITALARIO