Factura de venta

OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA
NIT 900756144 -1
Dirección: CRA 55 # 100 - 51 OF. 712, Departamento: Atlantico, Ciudad: Barranquilla
Tel: 3352003
obypro.contabilidad@gmail.com

Factura de venta
No. 204
Responsable del IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 25G # 73B - 90, Colombia, Bogotá D.C., Bogotá, D.C.		21/12/2019
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3770600	**NIT** 800215807-2	20/01/2020

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Contrato No. 2033 de 2019 (Acta No. 2 de Entrega y Recibo Final cuyo objeto es HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA - PERIODO: DICIEMBRE 2019)	$29,680,481	1.00	0%	$29,680,481
Contrato No. 2033 de 2019 (Utilidad)	$1,187,219	1.00	0%	$1,187,219

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI 2513519
RADICACION 115233 23/12/2019 04:59:49 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR 380342
ORDEN DE PAGO NO 23737

Treinta y un millones noventa y tres mil doscientos setenta y dos pesos

Subtotal	$30,867,700
IVA (19.00%)	$225,572
Total	$31,093,272

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de Facturación N°18763002006486 de 2019/11/27 Rango del 201 al 250

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-4-FR-2
1
1 DE 1

FECHA | | DIC | 2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 30.867.700,00 — PERIODO MES Diciembre -2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	AZORIN GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	AZORIN GARCIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNOLDO A.O.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	F. Arango		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNOLDO A.O.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	23	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	F. Arango		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2033 DE 2019 NIT. 900.756.144-1

OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA - OBYPRO LTDA

De acuerdo con la facultad otorgada, **El DIRECTOR TERRITORIAL (e)** autoriza el pago a favor del contratista OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA - OBYPRO LTDA por valor de : $ 31.093.272,00 valor en Letras:

TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE Correspondiente al Acta N°2 del periodo Diciembre de 2019

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

firma.
EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor del Contrato interventoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

firma.
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matricula No. :13202-097750 BLV

firma.
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. : 13202-98954 BLV

Firma:
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matricula N°13202-097750 BLV
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2033 - 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	2	Diciembre de 2019
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

N° COMPROMISO	1096419	RUBRO N° C-2401-0600-139-0-2401026-02	RECURSO N° 21	VALOR AFECTADO	$ 31.093.272,00
N° COMPROMISO		RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
N° COMPROMISO		RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	**$ 31.093.272,00**

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
MP N° 13202-28954 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	OE

FECHA: 13 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION NACIONAL DE CARRETERA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA | ACTA Nº: 2 | ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 30.867.700 | MES: diciembre-2019

CONTRATO No: 2033 de 2019 (Indique número y año)

OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA".

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA - OBYPRO LTDA | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2701 Via Plato - Salamina (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1201 de 2019 | INTERVENTOR: CONSORCIO DIN ISUTECH

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/11/2019 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): 57.806.435 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 28.891.229

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 86.697.664

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1		201-13	311 1P	Demolición de Estructuras	m3	6,00	$ 80.000,00	$ 480.000,00	0,41	$ 32.800,00	0,41	$ 32.800,00	0,41	$ 32.800,00
2		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	15,00	$ 7.000,00	$ 105.000,00	280,00	$ 1.960.000,00	265,00	$ 1.855.000,00	280,00	$ 1.960.000,00
3		211-13		Remocion de Derrumbes	m3	15,00	$ 8.000,00	$ 120.000,00		$ -		$ -		$ -
4		220-13		Terraplen (sin Transporte)	m3	15,00	$ 12.000,00	$ 180.000,00	278,00	$ 3.336.000,00	-	$ -	278,00	$ 3.336.000,00
5		310-13		Conformacion de la Calzada existente	m2	16.200,00	$ 600,00	$ 9.720.000,00			-	$ -		$ -
6		311-13		Afirmado	m3	120,00	$ 40.000,00	$ 4.800.000,00	1.014,30	$ 40.572.000,00	444,30	$ 17.772.000,00	1.014,30	$ 40.572.000,00
7		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	35,001	$ 19.000,00	$ 665.000,00		$ -	-	$ -		$ -
8		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (material seleccionado)	m3	35,00	$ 50.000,00	$ 1.750.000,00	6,40	$ 320.000,00	1,40	$ 70.000,00	6,40	$ 320.000,00
9		630-13		Concreto Resistencia 28 MPA Φ	m3	10,00	$ 650.000,00	$ 6.500.000,00			-	$ -		$ -
10		630-13		Concreto Resistencia 14 MPA Φ	m3	3,00	$ 520.000,00	$ 1.560.000,00		$ -	-	$ -		$ -
11		630-13		Concreto Ciclópeo para muros y obras hidraulicas (60% concreto - 40% piedra)	m3	12,00	$ 400.000,00	$ 4.800.000,00		$ -	-	$ -		$ -
12		640-13		Acero de refuerzo Fy=4.20 Mpa	kg	1.172,00	$ 4.500,00	$ 5.274.000,00			-	$ -		$ -
13		661-13		Tuberia de Concreto Reforzado D= 900mm (36)"	m	14,00	$ 500.000,00	$ 7.000.000,00			-	$ -		$ -
14		673-13		Geotextil Tipo NT 2401	m2	10,00	$ 8.500,00	$ 85.000,00			-	$ -		$ -
15		681-13		Gaviones de Malla de alambre de acero entrelazado, Clase 1, recubrimiento de zinc galvanizado	m3	12,00	$ 280.000,00	$ 3.360.000,00			-	$ -		$ -
16		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores a mil metros(1 000 m)	m3-Km	300,00	$ 700,00	$ 210.000,00	1.656,00	$ 1.159.200,00	158,00	$ 109.200,00	1.656,00	$ 1.159.200,00
17		900-13		Transporte de materiales provenientes de los derrumbes,	m3-Km	150,00	$ 700,00	$ 105.000,00		$ -	-	$ -		$ -
18		900-13		Transporte de material tipo Afirmado para distancia mayores a 1000 mts	m3-Km	9.600,00	$ 700,00	$ 6.720.000,00	43.680,00	$ 30.576.000,00	10.680,00	$ 7.476.000,00	43.680,00	$ 30.576.000,00
19		900-13		Transporte Fluvial de Afirmado (Cruce del Rio Magdalena ida y regreso)	m3	120,00	$ 8.000,00	$ 960.000,00	1.014,09	$ 8.112.700,00	444,09	$ 3.552.700,00	1.014,09	$ 8.112.700,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 54.394.000,00		$ 86.068.700,00		$ 30.867.700,00		$ 86.068.700,00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 2.993.068,00						$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 57.387.068,00		$ 86.068.700,00		$ 30.867.700,00		$ 86.068.700,00
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 419.367,00		$ 628.964,00		$ 225.672,00		$ 628.964,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 57.806.435,00		$ 86.697.664,00		$ 31.093.272,00		$ 86.697.664,00
	VALOR TOTAL (F+I+J)							$ 57.806.435,00		$ 86.697.664,00		$ 31.093.272,00		$ 86.697.664,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU: 30 %
Utilidad: 5 %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presenta Acta: $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No. ____ de Fecha ____
Saldo del Registro: $ -
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 30.867.700,00	$ 225.672,00	$ 31.093.272,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 30.867.700,00	$ 225.672,00	$ 31.093.272,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA.
Matrícula No.: 08202 - 141927 ATL

Firma
Nombre: EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO DIN ISUTECH
Matrícula No.: 19202-21640 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Director Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA		DIC	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2033-2019

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA - OBYPRO LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PLATO - SALAMINA

SECTOR: PR00+0000 (PLATO) A PR 51+0000 (BAHIA HONDA)

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	Nº Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	Nº dias cotizados		Planilla	Nº dias cotizados	Planilla	Nº dias cotizados		
Andrade Jesus	Director	dic-19	30	72.273.220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8499050976	30		8499050976	30	8499050976	30	OBYPRO LTDA	Pago realizado el 27 NOVIEMBRE de 2019 de acuerdo con soportes entregados , anexos al
De Piñeres Betsy	Ingeniera	dic-19	30	26.657.308	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8499050976	30		8499050976	30	8499050976	30	OBYPRO LTDA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Representante Legal OBYPRO LTDA
Matricula No.: 08202 - 141927 ATL

Firma
Nombre : AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO
ING. Residente AMV 1201 de 2019
Matricula Nº 25202- 15860 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION NACIONAL DE CARRETERA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 2033DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA".

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA - OBYPRO LTDA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 2701 via Plato - Salamina
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 15/11/2019
(indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Diciembre de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 57.806.435,00

VALOR ACUMULADO: $ 86.697.664,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1201 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO DIN ISUTECH

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2033 DE 2019	12/11/2019	1 MES	$ 86.697.664,00	$ 86.697.664,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

EN LA RUTA 2701 VIA PLATO - SALAMINA, EL PRs 99+0700 , SE INTERVINO LA VIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA NORMALIDAD VIAL ENTRE LOS MUNICIPIO DE SALAMINA Y PIÑON, LA VIA SE ENCUENTRA AFECTADA POR PROCESO DE EROSION EL CUAL HA AFECTADO PARCIALMENTE LA NORMALIDAD EN LA VIA, SE REALIZA AMPLIACION DE LA VIA DE 4,2MTRS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

EN LA RUTA 2701 VIA PLATO - SALAMINA, EL PRs 99+0700 , SE INTERVINO LA VIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA NORMALIDAD VIAL ENTRE LOS MUNICIPIO DE SALAMINA Y PIÑON, LA VIA SE ENCUENTRA AFECTADA POR PROCESO DE EROSION EL CUAL HA AFECTADO PARCIALMENTE LA NORMALIDAD EN LA VIA, SE REALIZA AMPLIACION DE LA VIA DE 4,2MTRS.

ver anexo: Ubicación y cantidades

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

RUTA 2701 VIA PLATO - SALAMINA PRs 99+0700

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	86.068.700,00
Valor IVA :	$	628.964,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	86.697.664,00

AIU: % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	Demolición de Estructuras	m3	0,41	$ 80.000,00	$ 32.800,00
	Excavaciones en material común de la Explanacion y Canales	m3	280,00	$ 7.000,00	$ 1.960.000,00
	Remocion de Derrumbes	m3	0,00	$ 8.000,00	$ -
	Terraplen (sin Transporte)	m3	278,00	$ 12.000,00	$ 3.336.000,00
	Conformacion de la Calzada existente	m2	0,00	$ 600,00	$ -
	Afirmado	m3	1.014,30	$ 40.000,00	$ 40.572.000,00
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	$ 19.000,00	$ -
	Rellenos para Estructuras con suelo (material seleccionado)	m3	6,40	$ 50.000,00	$ 320.000,00
	Concreto Resistencia 28 MPA ©	m3	0,00	$ 650.000,00	$ -
	Concreto Resistencia 14 MPA ©	m3	0,00	$ 520.000,00	$ -
	Concreto Ciclòpeo para muros y obras hidraulicas (60% concreto - 40% piedra)	m3	0,00	$ 400.000,00	$ -
	Acero de refuerzo Fy=4,20 Mpa.	kg	0,00	$ 4.500,00	$ -
	Tubería de Concreto Reforzado D= 900mm (36)"	m	0,00	$ 500.000,00	$ -
	Geotextil Tipo NT 2401	m2	0,00	$ 8.500,00	$ -
	Gaviones de Mallade alambre de acero entrelazado, Clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	m3	0,00	$ 280.000,00	$ -
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores a mil metros(1.000 m).	m3-Km	1.656,00	$ 700,00	$ 1.159.200,00
	Transporte de materiales provenientes de los derrumbes.	m3-Km	0,00	$ 700,00	$ -
	Transporte de material tipo Afirmado para distancia mayores a 1000 mts.	m3-Km	43.680,00	$ 700,00	$ 30.576.000,00
	Transporte Fluvial de Afirmado (Cruce del Rio Magdalena ida y regreso)	m3	1.014,09	$ 8.000,00	$ 8.112.700,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 86.068.700,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 86.068.700,00
VALOR IVA (OBRA)					$ 628.964,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 86.697.664,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 86.697.664,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	nov-19	$ 55.201.000			$ 403.392	$ 55.604.392,00
2	dic-19	$ 30.867.700,00			$ 225.572,00	$ 31.093.272,00
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES		$ 86.068.700			$ 628.964	$ 86.697.664,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: BETSSY DE PIÑERES ALGARIN
Representante legal o apoderado
Contratista: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA.
Matricula No.: 08202 - 141927 ATL

Firma
Nombre EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
Representante legal Consorcio Din Isutech
Interventoría
Matrícula No. 19202-21640 CAU

Firma
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No.

Firma
Nombre AZORIN GARCIA PARDO
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. 25202-15860 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓ	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	10	12	2019

UNIDAD EJECUTORA: PREVENCION Y ATENCION DE MERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2033 DE 2019

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LIMITADA-OBYPRO LTDA LOCALIZACIÓN (RUT 2701

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1201-2019 INTERVENT CONSORCIO DIN - ISUTECH

PLAZO INICIAL: UNO Y MEDIO (1,5) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONT: 15/11/2019

FECHA DE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 57.806.435,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 86.697.664,00

PLAZO ACUMULADO UNO Y MEDIO (1,5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 31/2019

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 28.891.229,00

No.DE ORDEN		ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																		
3	6	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6,00	$ 80.000,00	$ 480.000,00	6,00	$ 480.000,00	-	(5,59)	-$ 447.200,00			0,41	$ 32.800,00
4	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	15,00	$ 7.000,00	$ 105.000,00	15,00	$ 105.000,00		265,00	$ 1.855.000,00			280,00	$ 1.960.000,00
5	1	E	211-13		Remocion de Derrumbes	m3	15,00	$ 8.000,00	$ 120.000,00	15,00	$ 120.000,00	-	(15,00)	-$ 120.000,00			0,00	$ -
6	1	E	220-13		Terraplen (sin Transporte)	m3	15,00	$ 12.000,00	$ 180.000,00	15,00	$ 180.000,00		263,00	$ 3.156.000,00			278,00	$ 3.336.000,00
Subtotal									**$ 885.000,00**		**$ 885.000,00**			**$ 4.443.800,00**				**$ 5.328.800,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
13	2	SB	310-13		Conformacion de la Calzada existente	m2	16.200,00	$ 600,00	$ 9.720.000,00	16.200,00	$ 9.720.000,00	-	(16.200,000)	-$ 9.720.000,00			0,00	$ -
14	2	B	311-13		Afirmado	m3	120,00	$ 40.000,00	$ 4.800.000,00	120,00	$ 4.800.000,00		894	$ 35.772.000,00			1.014,30	$ 40.572.000,00
Subtotal									**$ 14.520.000,00**		**$ 14.520.000,00**			**$ 26.052.000,00**				**$ 40.572.000,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
19	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	35,00	$ 19.000,00	$ 665.000,00	35,00	$ 665.000,00	-	(35,00)	-$ 665.000,00			0,00	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (material seleccionado)	m3	35,00	$ 50.000,00	$ 1.750.000,00	35,00	$ 1.750.000,00	-	(28,60)	-$ 1.430.000,00			6,40	$ 320.000,00
35	6	OA	630-13		Concreto Resistencia 28 MPA ©	m3	10,00	$ 650.000,00	$ 6.500.000,00	10,00	$ 6.500.000,00	-	(10,00)	-$ 6.500.000,00			0,00	$ -
36	6	OA	630-13		Concreto Resistencia 14 MPA ©	m3	3,00	$ 520.000,00	$ 1.560.000,00	3,00	$ 1.560.000,00	-	(3,00)	-$ 1.560.000,00			0,00	$ -
37	6	OA	630-13		Concreto Ciclópeo para muros y obras hidraulicas (60% concreto - 40% piedra)	m3	12,00	$ 400.000,00	$ 4.800.000,00	12,00	$ 4.800.000,00	-	(12,00)	-$ 4.800.000,00			0,00	$ -
39	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=4,20 Mpa.	kg	1.172,00	$ 4.500,00	$ 5.274.000,00	1.172,00	$ 5.274.000,00	-	(1.172,00)	-$ 5.274.000,00			0,00	$ -
47	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado D= 900mm (36)"	m	14,00	$ 500.000,00	$ 7.000.000,00	14,00	$ 7.000.000,00	-	(14,00)	-$ 7.000.000,00			0,00	$ -
48	6	OA	673-13		Geotextil Tipo NT 2401	m2	10,00	$ 8.500,00	$ 85.000,00	10,00	$ 85.000,00	-	(10,00)	-$ 85.000,00			0,00	$ -
49	6	OA	681-13		Gaviones de Mallade alambre de acero entrelazado. Clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	m3	12,00	$ 280.000,00	$ 3.360.000,00	12,00	$ 3.360.000,00	-	(12,00)	-$ 3.360.000,00			0,00	$ -
Subtotal									**$ 30.994.000,00**		**$ 30.994.000,00**			**-$ 30.674.000,00**				**$ 320.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓ	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	10	12	2019

UNIDAD EJECUTORA: PREVENCION Y ATENCION DE MERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2033 DE 2019

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LIMITADA-OBYPRO LTDA LOCALIZACIÓN (RUT 2701

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1201-2019 INTERVENT CONSORCIO DIN - ISUTECH

PLAZO INICIAL: UNO Y MEDIO (1,5) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONT 15/11/2019

FECHA DE _____

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 57.806.435,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 86.697.664,00

PLAZO ACUMULADO UNO Y MEDIO (1,5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 31/2019

FECHA DE REANUDACIÓN: _____

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 28.891.229,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN PRESENTE ACTA CANTIDAD	EJECUCIÓN PRESENTE ACTA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
TRANSPORTES																	
64 3 T 64		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores a mil metros(1.000 m).	m3-Km	300,00	$ 700,00	$ 210.000,00	300,00	$ 210.000,00	-	1.356,00	$ 949.200,00			1.656,00	$ 1.159.200,00
64 3 T 64		900-13		Transporte de materiales provenientes de los derrumbes.	m3-Km	150,00	$ 700,00	$ 105.000,00	150,00	$ 105.000,00	-	(150,00)	-$ 105.000,00			0,00	$ -
64 3 T 64		900-13		Transporte de material tipo Afirmado para distancia mayores a 1000 mts.	m3-Km	9.600,00	$ 700,00	$ 6.720.000,00	9.600,00	$ 6.720.000,00		34.080,00	$ 23.856.000,00			43.680,00	$ 30.576.000,00
65 3 T 65		900-13		Transporte Fluvial de Afirmado (Cruce del Rio Magdalena ida y regreso)	m3	120,00	$ 8.000,00	$ 960.000,00	120,00	$ 960.000,00		894	$ 7.152.700,00			1.014,09	$ 8.112.700,00
Subtotal								**$ 7.995.000,00**		**$ 7.995.000,00**			**$ 31.852.900,00**				**$ 39.847.900,00**
Ajuste al peso																	$ -
				* SUBTOTAL OBRAS (A)				$ 54.394.000,00		$ 54.394.000,00			$ 31.674.700,00				$ 86.068.700,00
				* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA))				$ 2.993.068,00		$ 2.993.068,00							
				* VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS				$ 57.387.068,00		$ 57.387.068,00			$ 31.674.700,00				$ 86.068.700,00
				* VALOR IVA SOBRE EL SUMINISTRO (19%)				$ 419.367,00		$ 419.367,00			$ 231.469,00				$ 628.964,00
				* SUBTOTAL INCLUYENDO IVA				$ 57.806.435,00		$ 57.806.435,00			$ 31.906.169,00				$ 86.697.664,00
				* VALOR TOTAL				$ 57.806.435,00		$ 57.806.435,00			$ 31.906.169,00				$ 86.697.664,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN :

Se aumentan las cantidades de Obra de Afirmado para ampliar el ancho de la via en el punto criticoPr 99+0700 via Plato Salamina donde el Rio esta presentando una socavacion y erosion de la via.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: BETTSY CATHERINE PIÑERES ALGARIN
Representante Legal OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LIMITADA-OBYPRO LTDA
Contratista
Matricula No.: 08202 - 141927 ATL

Firma:
Nombre: EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
Representante Legal CONSORCIO DIN ISUTECH
Interventoría
Matricula No.: 19202-21640 CAU

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula N° 19202-19869 CAU

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA(E)
Matricula N° 19202-19869 CAU

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdireccion Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900756144	1	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA OBYPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBYPRO LTDA	CRA 55 # 100 - 51 OF. 712	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3355454	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520125519	8499050976	E	2019/11/14	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	$693,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBYPRO LTDA (3 Afiliados)																						$2,828,116	$452,500			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$15,000		$0	$0		$693,900
Centro de Trabajo: OBYPRO LTDA (3 Afiliados)																						$2,828,116	$452,500			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$15,000		$0	$0		$693,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						$2,828,116	$452,500			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$15,000		$0	$0		$693,900
1	CC	72273220	ANDRADE JESUS																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
2	CC	22657308	DE PIÑERES BETSSY																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC	23012104	MARQUEZ DUNIA		X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS041	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Total Afiliados(3)																						$2,828,116	$452,500			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$113,200			$2,828,116	$15,000		$0	$0		$693,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900756144	1	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES LTDA OBYPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBYPRO LTDA	CRA 55 # 100 - 51 OF. 712	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3355454	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520125519	8499050976	E	2019/11/14	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	$693,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV.	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$452,500	$0	$0	$452,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,000	$0	$0	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$113,200	$0	$0	$113,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	$113,200	$0	$0	$113,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$113,200	$0	$0	$113,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$693,900	$0	$0	$693,900