ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: R.E.D.P
DIRECCIÓN	: CRA 28 A No. 62-46, Bogotá.
LOCALIDAD	: CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA	: 26/05/2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA EMERGENCIA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO como director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – ALVARO JULIAN HERNANDEZ CONTRERAS, en su calidad de director de obra del Consorcio Obras M.G.

Por el R.E.D.P, MARIA FERNANDA GRISALES ROJAS, en representación y encargada del inmueble de la secretaria de Educación Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra de R.E.D.P, ubicado en la Localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Cra. 28 a # 62-46, Bogotá D.C.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	18 ml aprox.	Se ejecuta esta actividad con el fin de delimitar el espacio a intervenir y para garantizar la seguridad de los peatones del área circundante.
Exterior-acceso p/pal peatonal	Cárcamos acceso peatonal principal	1.01 m3 aprox.	Se realiza la actividad de demolición de cárcamos existentes, los cuales generan inundación a la edificación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	93.68 m2 aprox.	Se ejecuta la actividad de desmonte y desinstalación de loseta existente, para mejorar los niveles de la pendiente hacia la calzada y construcción de cárcamos nuevos, pozo eyector y tubería de descargue del pozo
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	7.45 m3 aprox.	Se realiza la excavación manual para el pozo eyector y los nuevos cárcamos.
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	4.55 ml aprox.	Se ejecuta la actividad de construcción de pozo eyector, donde se ubicará la bomba que realizará el desfogue mecánico de las aguas lluvias recolectada en los cárcamos nuevos.
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	12.00 ml aprox.	Se realiza el suministro e instalación de tubería 4" como rebose en la caja de paso de aguas lluvias existente hacia la calzada.
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	1 Und.	Se efectúa el suministro e instalación de pozo eyector, la cual recoge las aguas lluvias de los nuevos cárcamos y los expulsa hacia la calzada para evitar futuras inundaciones por causa de inserción de aguas lluvias.
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior-cajas de inspección existentes	3 Und.	Se comete la actividad de limpieza de cajas de inspección existentes, así como la fundición en concreto de las tapas de las cajas en mal estado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Exterior-acceso p/pal peatonal	Área de anden exterior	4.62	Después de la nivelación de la estructura del anden existente, se procede a restituir las losetas en mal estado.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] NO [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

BOMBA EYECTORA SUMERGIBLE DE 1 Y ½ HP, 1100 W - SALIDA DE 1-1/2" POZO EYECTOR- MARCA TRUPER

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI [ ] NO [ ] N.A. [x]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

se anexa manual de recomendaciones y mantenimiento

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

ALVARO JULIAN HERNANDEZ CONTRERAS
DIRECTOR CONSORCIO OBRAS LG
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA ROJAS G.
REPRESENTACION R.E.D.P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
FRENTE	: REDP (actualmente OTIC)
DIRECCIÓN	: Carrera 28 A No. 62-46
LOCALIDAD	: CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA	: 08/11/2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – ALVARO JULIAN HERNANDEZ CONTRERAS, director de obra del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL FRENTE REDP – ARQ. MARIA FERNANDA ROJAS, encargada de REDP

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el FRENTE DE OBRA REDP (actualmente OTIC), ubicado en la Localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Carrera 28 A No. 62-46.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Área de bombas	Área de Bombas	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO INCLUYE: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS (2), RESTITUCIOIN DE TUBERIA A EQUIPO HIDRONEUMATICO, RESTITUCION TUBERIA DE DESCARGA INC. ACCESORIOS, EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS A CUARTO DE BOMBAS (BOMBA SUMERGIBLE 0,5 HP, REEMPLAZO ACCESORIOS TANQUE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE TAPA PLASTICA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 59 X 59 CMS, TABLERO DE CONTROL TIPO HYDROSMART O SIMILAR; CONEXION DE BOMBAS A TABLERO DE CONTROL - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI	NO	N.A.
☐	☐	X

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se anexa manual de recomendaciones y mantenimiento.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

ALVARO JULIAN HERNANDEZ CONTRERAS
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA ROJAS
ENCARGADA
REDP (actualmente OTIC)