ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4087800-2022

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE B

DIRECCIÓN : CL 190 # 4 - 15

LOCALIDAD : USAQUEN

FECHA DE ENTREGA : 12/04/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE B – NUBIA MAGNOLIA CHINGATE rectora de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE B, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual CL 190 # 4 - 15

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque un piso	Batería de baños	99 m2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich, incluye estructura de cubierta e instalación de luminaria hermética (8 un), interruptor sencillo (5un).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque 2 primaria 2do piso	Aulas y hall	342 m2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich, incluye estructura de cubierta y persiana de ventilación e instalación de luminaria panel led (32un), interruptor sencillo (5un), tablero de 12 circuitos (1 un), tomacorriente doble (17un).
Bloque 2, primaria primer piso	Acceso aulas	57 m2	Se realizó demolición de piso existente y reemplazo por placa en concreto con acabado en pintura.
Bloque 1 primaria	Orientación	104 m2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich, incluye estructura de cubierta y columnas metálicas, aplicación de poliurea para impermeabilización de la superficie 62 m2, tomacorriente doble (3un).
Exteriores	Cancha múltiple	350,4 m2	Se realizó demolición de placa existente y construcción de cancha múltiple, incluida base, subbase, placa en concreto de 12 cms y pintura para revestimiento, suministro e instalación de cancha múltiple, cunetas prefabricadas.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI ☐ **NO** ☐ **N.A.** ☒ X

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se entrega tubería y malla de voleibol.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

P/P

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

NUBIA MAGNOLIA CHINGATE HORTUA.
RECTORA
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE B