ALCALDÍA MA[illegible]E BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE[illegible]ACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CON[illegible].CION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4087800-2022

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A

DIRECCIÓN : Carrera 8C No 163B – 20

LOCALIDAD : USAQUEN

FECHA DE ENTREGA : 22/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A – JORGE CARVAJAL rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Carrera 8C No 163B – 20.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TERCER PISO	TERRAZA	234,28 m2	- Se realizo demolición de acabado de piso existente. Se evidencio doble acabado de piso. - Se realizo Pendientado mediante la instalación de mortero con látex para adherencia con piso existente. - Se realizo impermeabilización de la terraza con membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e=2mm. - Se realizo el cambio de policarbonato en

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

			domos existentes en la terraza (46,82 m2)
SEGUNDO PISO	AULA DE INFORMATICA	UND	Se realiza la adecuación del aula de informática: - Instalación de (84 ml) de canaleta troquelada 4X8 cm - Instalación de (43 un) tomacorrientes dobles en canaleta.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ☒ X

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI ☐ **NO** ☐ **N.A.** ☒ X

IV. OBSERVACIONES GENERALES

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

P/P Yelma Zarate

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

P/P

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

JORGE CARVAJAL
RECTOR
COLEGIO DIVINO MAESTRO SEDE A