ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A
DIRECCIÓN	: KR 7 # 155 - 20
LOCALIDAD	: USAQUEN
FECHA DE ENTREGA	: 12/04/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO ASGSUTIN FERNANDEZ SEDE A – EDUARDO RAMIREZ OSORIO rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual KR 7 # 155 - 20.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BACHILERATO	AULAS SEGUNDO PISO	273 M2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich incluida estructura de cubierta , restitución de piso en tablón por grano de Mármol, pintura interior y corredores , puertas en lamina(6 UN), instalación de luminarias tipo LED (45 UN), tomacorriente doble (25 UN) e interruptor sencillo (8 UN) ,interruptor doble (2 UN) , tablero de 12 ctos.(1 UN)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PRIMARIA	AULAS PRIMARIA (1 PISO)	224 M2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich incluida estructura de cubierta , restitución de piso en tablón por grano de Mármol, restitución de ventanería en lamina por ventanería en aluminio con persiana (h = 1.20m) pintura interior y exterior , puertas en lamina(4 UN) instalación de luminarias tipo LED (30 UN), Luminaria panel circular (4 UN) tomacorriente doble (18 UN) e interruptor sencillo (5 UN) , tablero de 12 ctos. (1 UN)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SI [X] NO [ ] N.A. [ ]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

EDUARDO RAMIREZ OSORIO.
RECTOR
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A