OBRA: PARQUEADERO PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD

ACERO: COLUMNAS 23/ABRIL/2026

ELEMENTO POR ELEMENTO

COLUMNA C-1 (Son 9) Peso/Elemento= 62.90Kg Peso 9 elementos=566.14Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	NOTAS
0.20 — 3.00	4	#4	3.20	(Total =36)
0.20 — 4.35 — 0.20	4	#4	4.75	(Total =36)
0.20 — 2.20	4	#4	2.40	(Total =36)
 b=0.15 h=0.15 g=0.10	48	#3	0.80	(Total =432)