	CONSORCIO MYE BOGOTÁ	Cod: FO-EO-MYE-001
	ACTA DE COSTOS	Fecha: 29/07/2025
		Version 001

ACTA DE COSTOS No. 09 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/03/2026 **AL** 20/04/2026

CONTRATO No. 1380 - 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.

CONTRATISTA CONSORCIO MYE BOGOTÁ **NIT** 901.958.489

INTERVENTORIA CONSORCIO ALIANZA XXI **NIT** 901.956.216

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ

A. DATOS ESPECIFICOS

Las partes representadas por: HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS representante Legal o

Delegado del contratista y JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia del recibo de obra correspondiente según las condiciones Contractuales y de la presentación del Formato de *MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA* , para los Ítems Ejecutados en este periodo, de la siguiente manera:

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			OBRA EJECUCTADA PRESENTE ACTA						
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO	ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DIAS DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA	DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA
MET-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	$ 792,742.00	1380-L1-043	NQS SUR	PORTAL SUR	249.57	$ 197,844,621.00		
MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	$ 844,311.00	1380-L1-043	NQS SUR	PORTAL SUR	273.20	$ 230,665,765.00		
MET-07	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN	M2	$ 964,955.00	1380-L1-037	CALLE 26	PORTAL EL DORADO	272.60	$ 263,046,733.00		

SUBTOTAL COSTO DIRECTO VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION		$ 691,557,119.00
DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA		$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCLUIDO DESCUENTO POR ATRASO		$ 691,557,119.00
VALOR DEL AU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	23.33%	$ 161,340,276.00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 852,897,395.00**

OBSERVACIONES

Nota:
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

ACTA DE COSTOS No. 09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/03/2026 AL 20/04/2026

B. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

ACTA	ACTAS DE COSTOS							
No.	MES DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACIÓN	No. FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA	VALOR AU (23.33%)	VALOR NETO A PAGAR
01	JULIO - AGOSTO	1/09/2025	MYEF1	$ 271,808,284.00	$ 271,808,284.00	$ -	$ 63,412,873.00	$ 335,221,157.00
02	AGOSTO - SEPTIEMBRE	1/10/2025	MYEF2	$ 2,339,570,229.00	$ 2,611,378,513.00	$ -	$ 545,821,734.00	$ 2,885,391,963.00
03	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	1/11/2025	MYEF3	$ 1,085,135,658.00	$ 3,696,514,171.00	$ -	$ 253,162,149.00	$ 1,338,297,807.00
04	OCTUBRE-NOVIMEBRE	1/12/2025	MYEF4	$ 2,563,273,730.00	$ 6,259,787,901.00	$ -	$ 598,011,761.00	$ 3,161,285,491.00
05	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	1/01/2026	MYEF5	$ 491,428,596.00	$ 6,751,216,497.00	$ -	$ 114,650,291.00	$ 606,078,887.00
06	DICIEMBRE-ENERO	1/02/2026	MYEF6	$ 714,135,609.00	$ 7,465,352,106.00	$ -	$ 166,607,838.00	$ 880,743,447.00
07	ENERO-FEBRERO	2/03/2026	MYEF7	$ 462,995,059.00	$ 7,928,347,165.00	$ -	$ 108,016,747.00	$ 571,011,806.00
08	FEBRERO-MARZO	1/04/2026	MYEF8	$ 910,684,476.00	$ 8,839,031,641.00	$ -	$ 212,462,688.00	$ 1,123,147,164.00
09	MARZO-ABRIL	4/05/2026	MYEF9	$ 691,557,119.00	$ 9,530,588,760.00	$ -	$ 161,340,276.00	$ 852,897,395.00
			TOTAL FACTURADO	$ 9,530,588,760.00	$ 9,530,588,760.00	$ -	$ 2,223,486,357.00	$ 11,754,075,117.00

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICION (SI aplica)	VALOR ACTUAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					%	VALOR EJECUTADO	%	VALOR PENDIENTE
VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN		$ 11,059,277,729.00	$ 5,367,050,144.00	$ 16,426,327,873.00	58.02%	$ 9,530,588,760.00	41.98%	$ 6,895,739,113.00
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION	24.33%	$ 2,690,722,271.00	$ 1,305,803,300.00	$ 3,996,525,571.00	55.64%	$ 2,223,486,357.00	44.36%	$ 1,773,039,214.00
VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN - INCLUIDO EL AIU:		$ 13,750,000,000.00	$ 6,672,853,444.00	$ 20,422,853,444.00	57.55%	$ 11,754,075,117.00	42.45%	$ 8,668,778,327.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) 4 (Día en números) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
JENY ANGELICA SIERRA MAYORGA
DIRECTOR (A) DE OBRA
CONSORCIO MYE BOGOTA

(Firma)
HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MYE BOGOTA

(Firma)
EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA XXI

(Firma)
JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA XXI