DEPARTAMENTO DEL HUILA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA
MUNICIPIO DE YAGUARA

OBRA:	CONTRATAR A TODO COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELORASO EN PVC DE LA SALA DE SISTEMAS-2 DE LA SEDE ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUA
CONTRATO No.:	008- 2026
CONTRATISTA:	INGECUANTICA SAS
R. LEGAL:	DANIEL AUGUSTO VELASQUEZ MENDEZ
VALOR:	$ 5.975.284,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL:	$ 5.975.284,00
ANTICIPO INICIAL:	$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Treinta (30) dias apartir de la fecha de suscripion del contrato
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	
ACTA DE INICIO:	lunes, 2 de marzo de 2026
SUSPENSIÓN 01:	
REINICIACIÓN 01:	
SUSPENSION 02:	
REINICIACIÓN 02:	
SUSPENSION 03:	
REINICIACIÓN 03:	
FECHA TERMINACIÓN:	Lunes ,23 de Marzo de 2026
FECHA DE APROB DE PÓLIZA:	

AC
LIQU
FINAL

FECHA PR

23/

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES VIGENTES			ACTAS ANTERIORES (ACTA PARCIAL No. 1)		PRESENTE ACTA		ACUMULA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	
ITEM	DETALLES													
1	**PRELIMINARES**	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VA
1	Suministro e instalación de cielorraso en PVC sala de sistemas-2 Incluye: mano de obra, perfiles, lámina, tornillería, rinconeras, etc	M2	68,22	40.000	2.728.800			$ -		$ -	68,22	$ 2.728.800	68,22	$
2	Suministro e instalación de lámpara LED. Panel (60x60cm o similar, 40W). Incluye: mano de obra, cableado y conexión.	Uni.	9	115.000	1.035.000			$ -		$ -	9,00	$ 1.035.000	9,00	$
3	Mano de obra eléctrica (cableado y conexión)	Uni.	1	350.000	350.000			$ -		$ -	1,00	$ 350.000	1,00	
4	Suministro e instalación de vidrio para ventana 1,64 x 0,55 vidrio templado 6mm, empaques y silicona.	Uni	1	450.000	450.000	(-)	-1,00	$ (450.000)		$ -	-	$ -	-	
5	Sellado anti fauna para murciélagos, cierre lateral en lámina rígida (Corte según forma de teja/cubierta), Sello con Pegacor y yeso (Para fisuras y crestas de teja), Mano de obra especializada (Trabajo en altura y sellado técnico).	Gl	1	500.000	500.000			$ -		$ -	1,00	$ 500.000	1,00	
	SUBTOTAL				**$ 5.063.800**			**$ (450.000)**		$ -		**$ 4.613.800**	-	
	ADMINISTRACION			10,00%	$ 506.380,00			-$ 45.000,00		$ 0,00		$ 461.380,00		
	IMPREVISTOS			5,00%	$ 253.190,00			-$ 22.500,00		$ 0,00		$ 230.690,00		
	UTILIDADES			3,00%	$ 151.914,00			-$ 13.500,00		$ 0,00		$ 138.414,00		
	VALOR TOTAL				**$ 5.975.284**			**$ (531.000)**		**$ -**		**$ 5.444.284**		

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES VIGENTES			ACTAS ANTERIORES (ACTA PARCIAL No. 1)		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	
ITEM NUEVO													
Suministro e instalación de estructura metálica de anclaje y soporte de cielo raso. Incluye suministro e instalación de 5 perfiles metálicos rígidos distribuidos uniformemente entre cerchas principales, anclajes y mano de obra especializada.	Uni	1	450.000			1,00	$ 450.000		$ -	1,00	$ 450.000	1,00	$
ADMINISTRACION			10,00%	$ 0,00			$ 45.000,00		$ 0,00		$ 45.000,00		
IMPREVISTOS			5,00%	$ 0,00			$ 22.500,00		$ 0,00		$ 22.500,00		
UTILIDADES			3,00%	$ 0,00			$ 13.500,00		$ 0,00		$ 13.500,00		
VALOR TOTAL				**$ -**			**$ 531.000**		**$ -**		**$ 531.000**		**$**
VALOR TOTAL				**$ 5.975.284**			**$ -**		**$ -**		**$ 5.975.284**		**$**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 5.975.284) M/CTE

S: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		5.975.284,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO		-
VALOR TOTAL CONTRATADO		**5.975.284,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**5.975.284,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO		**5.975.284,00**

		SALDO POR EJECUTAR	**0**

INGECUANTICA SAS
Rep.Legal DANIEL AUGUSTO VELASQUEZ MENDEZ - CONTRATISTA

JORGE LUIS POLANIA VARGAS
Rector - Supervisor de Obra I.E. ANA ELISA CUEN
CONTRATANTE