| | | |
|---|---|---|
| | **INGENIEROS CONSULTORES S.A**<br>**INCOL S.A**<br><br>**ALCALDIA DE PEREIRA**<br>**Secretaría de Infraestructura**<br><br>**OFICIO** | |

Pereira, 03 de septiembre de 2025

**Ingeniero:**
**MARCO ANTONIO RENDON**
**Supervisor contrato de Interventoría**
**Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Pereira**

**REFERENCIA. INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACIÓN OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024**

**ASUNTO:** Paz y salvo parcial del pago de Seguridad Social.

Respetado Ingeniero, por medio de la presente la interventoría mediante el contrato Nº3433 de 2025 suscrito con la alcaldía de Pereira certifica que la empresa **ING CIVILES CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.S** se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones con la seguridad social de sus colaboradores para el contrato de obra Nº3432 de 2025, desde el inicio del mismo.

**ING. JORGE IVAN MARULANDA**
**Director de Interventoría INCOL S.A**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 593402

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25542 De 15/09/2025 Por 402.952.046,38**

PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 CONTRATO DE OBRA NRO 3432 DE 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO N°000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

**ACTA No.: 20565** **de 15/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO :** INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S **C.C o Nit** 900247545

**CONTRATO DE OBRA No 3432 de 07/05/2025 Por 428.156.834,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO N°000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

**VALOR A PAGAR** Cuatrocientos Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuarenta Y Seis Pesos Con Treinta Y Ocho Centavos M/Cte. **402.952.046,38**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV | | 428.156.834,00 | 1,50 | 6.422.353,00 | **60.393.858,00** |
| ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV | | 428.156.834,00 | 2,00 | 8.563.137,00 | |
| RETEFUENTE | 512 | 402.952.046,38 | 2,00 | 8.059.041,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3011 | 402.952.046,38 | 0,55 | 2.216.236,00 | |
| RET. IMPUESTO LEY 418/97 | | 402.952.046,38 | 5,00 | 20.147.602,00 | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 428.156.834,00 | 1,00 | 4.281.568,00 | |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 428.156.834,00 | 2,00 | 8.563.137,00 | |
| IMPUESTO DE TIMBRE | | 428.156.834,00 | 0,50 | 2.140.784,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **342.558.188,38**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 4823 **Fecha.** 07/05/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 2024660010070 | 2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 824 Recursos del Balance Fondos Comunes | 402.952.046,38 |

**Total obligación** **402.952.046,38**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550802001 | Obras de mitigación | 402.952.046,38 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 472454 CONTRATO DE OBRA |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 402.952.046,38 | Acta de recibo PARCIAL 472454 CONTRATO DE OBRA |
| Sumas Iguales | | **402.952.046,38** | **402.952.046,38** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV | 6.422.353,00 | 6.422.353,00 |
| 17 | ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV | 8.563.137,00 | 8.563.137,00 |
| 6 | RET. IMPUESTO LEY 418/97 | 21.407.842,00 | 20.147.602,00 |
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 4.281.568,00 | 4.281.568,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 8.563.137,00 | 8.563.137,00 |
| 31 | IMPUESTO DE TIMBRE | 2.140.784,00 | 2.140.784,00 |

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 593402

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25542 De 15/09/2025 Por 402.952.046,38**

PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 CONTRATO DE OBRA NRO 3432 DE 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO N°000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

**ACTA No.: 20565 de 15/09/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO ESTADO=PAGADA**

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**

---

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460937163801-4594903-009670125

Espacio para
Logo Corporativo

**ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS**
NIT 900.247.545-8
CR 10 42 85 SECTOR MARAYA
Tel: (606) 3401154
Pereira - Colombia
ingcivilesfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEG 77**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PEREIRA | | |
| **NIT** | 891.480.030-2 | **Teléfono** | (606) 3248230 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 7 18 55 P5 | **Ciudad** | Pereira - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 03/09/2025, 11:17 |
| **Expedición** | 03/09/2025, 11:17 |
| **Vencimiento** | 22/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 3432 DE 2025 CUYO OBJETO ES: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALIMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO No. 000883 DEL 08 DE MAYO DEL 2024. | 1.00 | 295,809,753.62 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos dos millones novecientos cincuenta y dos mil cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-22 por $ 402,952,046.38

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 295,809,753.62 |
| Administración 31.22% | 92,351,805.08 |
| Imprevistos 0.00% | 0.00 |
| Utilidad 5.00% | 14,790,487.68 |
| **Total a Pagar** | 402,952,046.38 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082706749 aprobado en 20241101 prefijo FEG desde el número 52 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 940874d1186f739dec7013c788d73bb8c823bdf5600b6c6b4c41dce4ab2ddd630eb69b372afb7a28fc76fe0e9973c401

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Alcaldía de PEREIRA

**CONTRATO DE OBRA 3432 DE 2025**

**OBJETO**

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO N°000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

**CONTRATISTA**

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

**INTERVENTOR**

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

| | |
|---|---|
| **Valor inicial:** | $ 428.156.834,00 |
| **Valor adición** | $ - |
| **Valor total:** | **$ 428.156.834,00** |
| **Plazo inicial:** | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) |
| **Fecha de Designación:** | 13/05/2025 |
| **Fecha de Inicio SECOP II:** | |
| **Fecha de terminación inicial** | 27/06/2025 |
| **Fecha Terminación con prorroga:** | |
| **Valor Anticipo:** | |
| **Fecha del acta** | 10/06/2025 |

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

**ACTA DE OBRA FINAL**

**VALOR PRESENTE ACTA**

**$ 402.952.046,38**

**SECTOR DE INTERVENCIÓN**

**OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA**

## OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA

| CONDICIONES GENERALES | | | | | | BALANCE: MODIFICACIONES ACTA DE MAYORES Y MENORES – OBRAS EN MAYOR CANTIDAD O NO PREVISTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL | | BALANCE: MODIFICACIONES ACTA DE MAYORES Y MENORES – OBRAS NO EJECUTADAS | | VALORES – ADICION | VALORES – REDUCCION | EJECUTADO – ACTA N°1 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** | **CANT (+)** | **VR. PARCIAL** | **CANT (-)** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **CANT** | **VR. PARCIAL** | **CANT FINAL** | **VR. TOTAL** |
| **1,00** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Trinchos en guadua h libre= 2m | m2 | 135,00 | $ 122.716,00 | $ 16.566.660,00 | | $ - | -44,2 | -$ 5.424.047,20 | $ - | -$ 5.424.047,20 | 90,80 | $ 11.142.612,80 | 90,80 | $ 11.142.612,80 |
| **2,0** | **OBRAS DE CIERRE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Canal en concreto champeado | m | 140,00 | $ 228.821,00 | $ 32.034.940,00 | | $ - | -68,00 | -$ 15.559.828,00 | $ - | -$ 15.559.828,00 | 72,00 | $ 16.475.112,00 | 72,00 | $ 16.475.112,00 |
| 2,02 | Canal disipador energia en concreto de 27,6 Mpa (4000 PSI) | m3 | 20,00 | $ 1.425.622,00 | $ 28.512.440,00 | | $ - | -6,14 | -$ 8.753.319,08 | $ - | -$ 8.753.319,08 | 13,86 | $ 19.759.120,92 | 13,86 | $ 19.759.120,92 |
| 2,03 | Micro pilotes para canal de disipador | m | 15,00 | $ 396.982,00 | $ 5.954.730,00 | 10,00 | $ 3.969.820,00 | | $ - | $ 3.969.820,00 | $ - | 25,00 | $ 9.924.550,00 | 25,00 | $ 9.924.550,00 |
| 2,04 | Camara de inspección CLL-01 | Und | 1,00 | $ 964.892,00 | $ 964.892,00 | | $ - | | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 964.892,00 | 1,00 | $ 964.892,00 |
| 2,05 | Camara de inspección CLL-02 | Und | 1,00 | $ 1.278.497,00 | $ 1.278.497,00 | | $ - | | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 1.278.497,00 | 1,00 | $ 1.278.497,00 |
| 2,06 | Estructura de entrega cabezal | m3 | 5,00 | $ 884.097,00 | $ 4.420.485,00 | | $ - | -2,19 | -$ 1.936.172,43 | $ - | -$ 1.936.172,43 | 2,81 | $ 2.484.312,57 | 2,81 | $ 2.484.312,57 |
| **NP. 0** | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |

## I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** | **CANT (+)** | **VR. PARCIAL** | **CANT (-)** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **CANT** | **VR. PARCIAL** | **CANT FINAL** | **VR. TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 | Box-Culvert C 20.7 MPa (m3) | m3 | 21,84 | $ 1.228.444,00 | $ 26.830.752,00 | - | $ - | -21,84 | -$ 26.830.752,00 | $ - | -$ 26.830.752,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,02 | Mejoramiento Superf. Apoyo en conc.ciclópeo (m3) | m3 | 2,48 | $ 733.031,00 | $ 1.817.919,00 | - | $ - | -2,48 | -$ 1.817.919,08 | $ - | -$ 1.817.919,08 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,03 | Subbase granular tipo INVIAS (m3) | m3 | 3,30 | $ 142.297,00 | $ 469.580,00 | - | $ - | -0,48 | -$ 68.302,56 | $ - | -$ 68.302,56 | 2,82 | $ 401.277,54 | 2,82 | $ 401.277,54 |
| 3,04 | Junta Dil/Exp cinta PVC V-22 (m) | m | 22,00 | $ 62.600,0 | $ 1.377.200,00 | - | $ - | -22,00 | -$ 1.377.200,00 | $ - | -$ 1.377.200,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,05 | Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) | kg | 3111,00 | $ 8.763,00 | $ 27.261.693,00 | - | $ - | -1064,31 | -$ 9.326.548,53 | $ - | -$ 9.326.548,53 | 2046,69 | $ 17.935.144,47 | 2046,69 | $ 17.935.144,47 |
| 3,06 | Señal vertical de transito tipo SP, SR de 75x75 con lámina retroreflectiva tipo diamante | und | 8,00 | $ 528.000,00 | $ 4.224.000,00 | - | $ - | -4,00 | -$ 2.112.000,00 | $ - | -$ 2.112.000,00 | 4,00 | $ 2.112.000,00 | 4,00 | $ 2.112.000,00 |
| 3,07 | Líneas de demarcación vial pintura en frío | m | 74,00 | $ 6.200,00 | $ 458.800,00 | - | $ - | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 74,00 | $ 458.800,00 | 74,00 | $ 458.800,00 |
| 3,08 | Tacha reflectiva bidireccional incluye suministro e instalación | und | 60,00 | $ 19.897,00 | $ 1.193.820,00 | - | $ - | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 60,00 | $ 1.193.820,00 | 60,00 | $ 1.193.820,00 |
| **NP.H** | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| NP.H 01 | Pasamanos en tubería de H. G. de 3 hilos 3" y 2 hilos 1 1/2", incluye accesorios | ml | 0,00 | $ 461.358,00 | $ - | 24,40 | 11.257.135,20 | | | $ 11.257.135,20 | $ - | 24,40 | $ 11.257.135,20 | 24,40 | $ 11.257.135,20 |
| NP.H 02 | Pavimento concreto asfaltico caliente MDC 19 | m3 | 0,00 | $ 1.171.274,00 | $ - | 24,00 | 28.110.576,00 | | | $ 28.110.576,00 | $ - | 24,00 | $ 28.110.576,00 | 24,00 | $ 28.110.576,00 |
| NP.H 03 | Excavación conglomerado seco H= 0-1.5 m manual | m3 | 0,00 | $ 40.497,00 | $ - | 43,24 | $ 1.751.090,28 | | $ - | $ 1.751.090,28 | $ - | 43,24 | $ 1.751.090,28 | 43,24 | $ 1.751.090,28 |
| NP.H 04 | Maquinaria para control/manejo aguas cauce (hr) | hr | 0,00 | $ 235.719,00 | $ - | 74,35 | $ 17.525.423,55 | | $ - | $ 17.525.423,55 | $ - | 74,35 | $ 17.525.707,65 | 74,35 | $ 17.525.707,65 |
| NP.H 05 | Tubería PVC Novaloc 36" | ml | 0,00 | $ 2.011.149,0 | $ - | 11,75 | $ 23.631.000,75 | | $ - | $ 23.631.000,75 | $ - | 11,75 | $ 23.631.000,75 | 11,75 | $ 23.631.000,75 |
| NP.H 06 | Afirmado suministro + transporte + riego +compactación manual | m3 | 0,00 | $ 142.360,00 | $ - | 29,49 | $ 4.198.196,40 | | $ - | $ 4.198.196,40 | $ - | 29,49 | $ 4.198.196,40 | 29,49 | $ 4.198.196,40 |
| NP.H 07 | Placa maciza concreto 27.6 Mpa E<=0.30m Losa de aproximacion puente | m3 | 0,00 | $ 939.715,00 | $ - | 10,50 | $ 9.867.007,50 | | $ - | $ 9.867.007,50 | $ - | 10,50 | $ 9.867.007,50 | 10,50 | $ 9.867.007,50 |
| NP.H 08 | Muro concreto reforzado C27.6 Mpa Impermeabilizado | m3 | 0,00 | $ 1.360.806,00 | $ - | 11,24 | $ 15.295.459,44 | | $ - | $ 15.295.459,44 | $ - | 11,24 | $ 15.295.459,44 | 11,24 | $ 15.295.459,44 |
| NP.H 09 | Anden C 20.7 Mpa E=0.10m | m2 | 0,00 | $ 81.066,00 | $ - | 39,00 | $ 3.161.574,00 | | $ - | $ 3.161.574,00 | $ - | 39,00 | $ 3.161.574,00 | 39,00 | $ 3.161.574,00 |
| NP.H 10 | Limpieza de obra | m2 | 0,00 | $ 1.500,00 | $ - | 1.873,24 | $ 2.809.860,00 | | $ - | $ 2.809.860,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP.H 11 | Entibado para excavaciones profundidad mayor a 1.5 m | m2 | 0,00 | $ 73.974,00 | $ - | 39,95 | $ 2.955.261,30 | | $ - | $ 2.955.261,30 | $ - | 39,95 | $ 2.955.261,30 | 39,95 | $ 2.955.261,30 |

## CAMINOS DE MARAYA

| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** | **CANT (+)** | **VR. PARCIAL** | **CANT (-)** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **VR. PARCIAL** | **CANT** | **VR. PARCIAL** | **CANT FINAL** | **VR. TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,00** | **MURO DE CONTENCION** | | | | | | | | | | | | | | |

# OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA

| CONDICIONES GENERALES | | | | | | BALANCE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MODIFICACIONES ACTA DE MAYORES Y MENORES | | | | VALORES | | EJECUTADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | | OBRAS EN MAYOR CANTIDAD O NO PREVISTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL | | OBRAS NO EJECUTADAS | | ADICION | REDUCCION | ACTA N°1 | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNIT | VR. PARCIAL | CANT (+) | VR. PARCIAL | CANT (-) | VR. PARCIAL | VR. PARCIAL | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT FINAL | VR. TOTAL |
| 4,01 | Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo | m3 | 40,00 | $ 657.420,00 | $ 26.296.800,00 | | $ - | -40,00 | -$ 26.296.800,00 | $ - | -$ 26.296.800,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | Canal en concreto champeado 0.30mx0.30m | m | 77,38 | $ 228.821,00 | $ 17.706.169,00 | 19,42 | $ 4.443.703,82 | | $ - | $ 4.443.703,82 | $ - | 96,80 | $ 22.149.872,80 | 96,80 | $ 22.149.872,80 |
| 4,03 | Fijación de Micro hexapodos mediante perforación con barreno de dren mecánico | m | 144,00 | $ 434.300,00 | $ 62.539.200,00 | | $ - | - | $ - | $ - | $ - | 124,00 | $ 53.853.200,00 | 124,00 | $ 53.853.200,00 |
| 4,04 | Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho del río | und | 67,00 | $ 228.083,00 | $ 15.281.561,00 | | $ - | - 28,00 | -$ 6.386.324,00 | $ - | -$ 6.386.324,00 | 39,00 | $ 8.895.237,00 | 39,00 | $ 8.895.237,00 |
| 4,05 | Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC | m | 156,00 | $ 190.147,00 | $ 29.662.932,00 | | $ - | - 120,00 | -$ 22.817.640,00 | $ - | -$ 22.817.640,00 | 36,00 | $ 6.845.292,00 | 36,00 | $ 6.845.292,00 |
| 4,06 | Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + | m | 156,00 | $ 60.639,00 | $ 9.459.684,00 | | $ - | - 120,00 | -$ 7.276.680,00 | $ - | -$ 7.276.680,00 | 36,00 | $ 2.183.004,00 | 36,00 | $ 2.183.004,00 |
| **NP. M** | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| NP. M 01 | Limpieza de obra | m2 | 0,00 | $ 1.500,00 | $ - | 2536,96 | $ 3.805.440,00 | | | $ 3.805.440,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | **$ 314.312.754,00** | | **$ 129.826.286,94** | | **$ (135.983.532,88)** | **$ 129.826.286,94** | **$ (135.983.532,88)** | | **$ 295.809.753,62** | | **$ 295.809.753,62** |
| **ADMINISTRACION** | | | | **31,22%** | **$ 98.128.442,00** | | **$ 40.531.766,78** | | **$ (42.454.058,97)** | **$ 40.531.766,78** | **$ (42.454.058,97)** | | **$ 92.351.805,08** | | **$ 92.351.805,08** |
| **UTILIDAD** | | | | **5,00%** | **$ 15.715.638,00** | | **$ 6.491.314,35** | | **$ (6.799.176,64)** | **$ 6.491.314,35** | **$ (6.799.176,64)** | | **$ 14.790.487,68** | | **$ 14.790.487,68** |
| **VALOR OBRAS + AU** | | | | **36,22%** | **$ 428.156.834,00** | | **$ 176.849.368,06** | | **$ (185.236.768,49)** | **$ 176.849.368,06** | **$ (185.236.768,49)** | | **$ 402.952.046,38** | | **$ 402.952.046,38** |

| VALOR TOTAL OBRAS | $ 428.156.834,00 |
|---|---|

| EJECUTADO ACTA No.1 | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 402.952.046,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | | | | | $ 428.156.834,00 |
| VALOR ADICIÓN | | | | | | $ - |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | | | | $ - | | |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | $ 402.952.046,38 | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | $ 25.204.787,62 | | |
| SUMAS IGUALES | | | | $ 428.156.834,00 | | $ 428.156.834,00 |

**JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA**
Rereresentante legal
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

**EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA**
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.
Interventor

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CAJAS DE COMPENSACION**

**ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Yo, JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA, identificada con cédula de ciudadanía No.**1.088.348.665** de Pereira, en mi condición de Representante Legal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit **900.247.545-8** certifico que durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y cajas de compensación exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los diez (10) días del mes de Junio de 2025.

**FIRMA**_____
**JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA**
**CC. 1.088.348.665**

Yo, AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO identificado con cédula de ciudadanía No. **15.918.635**, y con Tarjeta Profesional No. **42604-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisor fiscal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT.**900.247.545-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y caja de compensación, exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los diez (10) días del mes de Junio de 2025.

**FIRMA**_____
**AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO**
**CC. 15.918.635**



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42604-T
AURENTINO ANTONIO
MOLINA SOTO
C.C. 15918635
RESOLUCION INSCRIPCION 017 FECHA 20/04/1995
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 50529



70774
FIRMA DEL TITULAR
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.918.635
MOLINA SOTO
APELLIDOS
AURENTINO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1969
AMAGA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO
14-SEP-1987 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00176915-M-0015918635-20090911 0015939539A 1 30466068







PARA USO EXCLUSIVO CONTRATO DE OBRA 3432 DE 2025