ACTA No. 4133.030.14.12 - 19	FECHA:	13/mar/2026
	HORA INICIAL:	10:30 a.m
OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento y evaluación convenio interadministrativo 4133.010.27.1.054- 2025.	HORA FINAL:	11:30 a.m
	LUGAR: Sala de juntas - despacho DAGMA	

ASISTENTES: Sharon Nicole Aguirre Posada - Subdirectora de Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA Juan Diego Arias - Contratista, (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: Eliana Arboleda - COMPRESAR, Leonardo Delprado – COEMPRESAR. (Ver listado de asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quorum.
2. Seguimiento convenio 4133.010.27.1.054-2025
3. Cierre de reunión y levantamiento de acta.

DESARROLLO:

1. Verificación de quórum: Se constató la presencia de los asistentes requeridos, verificándose el quórum necesario para desarrollar los temas establecidos en el orden del día.

2. En el marco del seguimiento a la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.054-2025, se llevó a cabo Comité Técnico con el fin de verificar el estado de avance en la subsanación de las observaciones técnicas identificadas previamente.

Durante la sesión, la supervisión expuso de manera detallada el estado actual de los componentes objeto de revisión, evidenciándose que persisten aspectos técnicos sin cierre definitivo, entre los cuales se destacan:

- Actividades preliminares: inconsistencias entre las cantidades estimadas y las condiciones reales de campo, particularmente en excavaciones, rellenos y localización de puntos de intervención.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Componentes estructurales y metálicos: necesidad de validación de diseños asociados a anclajes, placas base, tubería galvanizada y su interacción con pedestales en concreto, con el fin de garantizar estabilidad estructural y durabilidad.

- Tratamientos anticorrosivos y aislantes térmicos: ausencia de definición técnica final respecto a especificaciones de materiales, vida útil esperada y comportamiento frente a condiciones climáticas locales.

- Análisis de precios unitarios (APU): diferencias entre valores inicialmente proyectados y condiciones actuales de mercado, lo que requiere actualización y soporte mediante cotizaciones vigentes.

- Adecuación paisajística: necesidad de ajustar especificaciones relacionadas con sustratos, especies vegetales, requerimientos hídricos y condiciones de prendimiento.

En atención a lo anterior, la supervisión dejó constancia de que dichas observaciones no han sido subsanadas de manera integral, manteniéndose la necesidad de contar con soportes técnicos definitivos que respalden la viabilidad del proyecto.

Por su parte, el contratista informó que actualmente se encuentra adelantando las siguientes acciones:

- Levantamiento y validación de información en campo para ajuste de cantidades de obra.

- Solicitud de cotizaciones a proveedores para materiales estructurales, recubrimientos anticorrosivos y soluciones de aislamiento térmico.

- Revisión y actualización de los análisis de precios unitarios (APU).

- Evaluación técnica de alternativas constructivas.

El contratista precisó que estas actividades se encuentran en desarrollo y son necesarias para garantizar la coherencia entre diseño, presupuesto y condiciones reales de ejecución.

Finalmente, las partes coincidieron en que la reanudación de la ejecución sin contar con estos insumos técnicos debidamente validados podría generar riesgos asociados a

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

deficiencias estructurales, sobrecostos, ineficiencia en el uso de recursos públicos y afectación en la sostenibilidad del proyecto.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

Acervo fotográfico:




TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Se entregará el componente técnico definitivo con los ajustes y evaluaciones pertinentes para el desarrollo correcto de la actividad contractual.	Eliana Arboleda	26/ mar/2026
Realizar comité técnico de seguimiento y verificación para evaluación de la propuesta.	Juan Diego Arias	27/mar/2026


3. Cierre de reunión en el sitio y levantamiento de acta, siendo las 11:30 a.m

Firmas (responsables)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA
SUBDIRECTORA GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS Y UMATA



ELIANA ARBOLEDA
COEMPRESAR



JUAN DIEGO ARIAS
CONTRATISTA

Laura Michelle Uribe Marulanda

LAURA MICHELLE URIBE MARULANDA
CONTRATISTA
REDACTOR DEL ACTA

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folio(s).

Elaboró: Laura Michelle Uribe Marulanda – Contratista LMU
Revisó: Juan Diego Arias Ramírez - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 13 / 03 / 26
HORA INICIAL: 10:30 am
HORA FINAL: 11:30 am
LUGAR: Sala de Juntas - Despacho DAGMA

OBJETIVO: Reunión de seguimiento y evaluación convenio interadministrativo 4133.010.29.1.054-2025

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juan Diego Arros	DAGMA	3127815410	diegoarposromirez88@gmail.com	
2	Dana Cardna Calvo	DAGMA	3152516201	Cardinacalvotu@gmail.com	Cardine
3	David L. Deprado Pérez	Contratista	3148731363	david.delprado36@outlook.com	
4	Eliana Libadida	Coempresa	3001719220	direccion tecnica.coempresa@gmail.com	
5	Luisa María Muñoz C.	DAGMA	3177719733	luisa.mariamc@gmail.com	
6	Valentina García Gutiérrez	DAGMA	3058576245	garciagutierrezvalentina@gmail.com	
7	Sharon Aguirre Posada	DAGMA	3145546609	sharon.aguirre@cali.gov.co	
8	Laura Michelle Uribe	DAGMA	3186501544	ulaura163@gmail.com	Laura Uribe.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ocumento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner