NOMBRE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (DÍAS)	dia1	dia2	dia3	dia4	dia5	dia6	dia7	dia8	dia9	dia10	dia11	dia12	dia13	dia14	dia15	dia16	dia17	dia18	dia19	dia20	dia21	dia22	dia23	dia24	dia25	dia26	dia27	dia28	dia29	dia30
FECHA DE INICIO	**2/06/2026**	**2/07/2026**	**30**	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DEL DESPACHO REGIONAL Y LA SEDE INDUSTRIAL																															
MANTENIMIENTO SEDE PRINCIAL																																	
Mantenimiento Preventivo de motobomba centrifuga modelo 15A-3TW motor electrico de 3 HP marca Barnes incluye: cambio de rodamiento, tornilleria, empele, empaques, embobinado, sello mecanico, impulsor y demas elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas.	2/06/2026	11/06/2026	10																														
SEDE MINERCOL																																	
Mantenimiento correctivo de motobomba sumergible de 1 hp, 110v marca Pedrollo incluye: Cuando se conecta pasa corriente a las personas que la manipulan	13/06/2026	20/06/2026	8																														
Mantenimiento correctivo de motobomba sumergible de 2 hp, 220v marca Barnes incluye: cambio de rodamiento, tornilleria, empele, empaques, embobinado, sellos y demas elementos que garanticen el buen funcionamiento de la motobombas.	21/06/2026	25/06/2026	10																														

DARLING YOANY PEREA CONTRERAS
M.P A32162015-1077436729