INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 140-MC-10-2026

CONTRATANTE: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Garzón – CPMSGAZ
CONTRATISTA: FUMIGAR DS SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"Prestar el servicio de fumigación general, desratización, prueba de agua, limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable y tratamiento y control de calidad de agua, para garantizar el buen funcionamiento de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Garzón CPMSGAZ – INPEC, en la vigencia 2026".

PERIODO REPORTADO: MAYO DE 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LUIS ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ
Dragoneante

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del Contrato No. 140-MC-10-2026, cuyo objeto consiste en prestar los servicios de fumigación general, desratización, prueba de agua, limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable y tratamiento y control de calidad del agua para la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Garzón – CPMSGAZ, se realizaron las siguientes actividades durante el periodo reportado:

1. SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL

Se efectuó fumigación general en las diferentes áreas de la institución, incluyendo zonas administrativas, patios, celdas, cocina, comedor, áreas comunes, bodegas, pasillos y demás espacios requeridos, con el fin de prevenir y controlar la proliferación de insectos rastreros y voladores.

Las actividades fueron ejecutadas utilizando productos autorizados y equipos especializados, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y minimizando riesgos para la población privada de la libertad, funcionarios y visitantes.

2. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN

Se realizó inspección y control de roedores mediante la instalación y revisión de estaciones cebaderas y aplicación de productos rodenticidas en puntos estratégicos previamente identificados.

Durante la actividad se verificaron posibles focos de infestación y se implementaron medidas preventivas orientadas a disminuir la presencia de roedores dentro de las instalaciones del establecimiento penitenciario.

Puede agregarlo así dentro del punto de Limpieza y Desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable:

3. **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**

Se ejecutó el proceso de lavado, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable de la institución, realizando las siguientes actividades:

- **Vaciado y retiro de sedimentos.**
- **Cepillado y limpieza interna de superficies.**
- **Aplicación de desinfectante.**
- **Enjuague y puesta en funcionamiento del sistema.**
- **Verificación de condiciones sanitarias del tanque.**

Durante la ejecución de las actividades se evidenció que el tanque subterráneo se encuentra construido en material de cemento, condición que favorece la acumulación de sedimentos y residuos en sus superficies internas. Por lo anterior, se recomienda realizar revestimiento interno en baldosa o material sanitario adecuado, con el fin de mejorar las condiciones de limpieza, funcionalidad e higiene del tanque.

Así mismo, se observó la presencia de una grieta en uno de los costados del tanque subterráneo, por donde se presenta filtración de agua externa hacia el interior del tanque, situación que incrementa el riesgo de contaminación del agua almacenada y puede afectar las condiciones de potabilidad. Por tal motivo, se recomienda realizar la reparación y sellamiento correspondiente a la mayor brevedad posible.

Respecto al tanque aéreo, se evidenció que este cuenta con revestimiento en baldosa; sin embargo, debido a la calidad del agua que ingresa y a la acumulación constante de minerales y residuos, las baldosas presentan manchas y apariencia curtida. Se aclara que durante el proceso realizado se efectuó el lavado y limpieza correspondiente, logrando retirar el sedimento y suciedad acumulada; no obstante, el cambio de coloración de las baldosas permanece debido al desgaste y condiciones propias del material.

4. **PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA**

Se realizó toma de muestras de agua para análisis físico, químico y microbiológico, con el propósito de verificar las condiciones de potabilidad y calidad del agua suministrada en el establecimiento.

Igualmente, se efectuó tratamiento y control de calidad del agua mediante la aplicación y verificación de parámetros requeridos, buscando asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas para consumo humano.

5. CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS

Las actividades contratadas fueron ejecutadas conforme a las obligaciones establecidas en el contrato, cumpliendo los protocolos técnicos y de bioseguridad requeridos.

Con la ejecución de estas labores se contribuyó a:

- Mantener condiciones adecuadas de salubridad e higiene.
- Prevenir la proliferación de plagas y vectores.
- Garantizar mejores condiciones sanitarias dentro del establecimiento.
- Contribuir al adecuado funcionamiento institucional.
- Garantizar la calidad del agua para consumo humano.

CONCLUSIÓN

Se cumplió satisfactoriamente con las actividades programadas durante el periodo reportado, dando ejecución al objeto contractual del Contrato No. 140-MC-10-2026, suscrito con la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Garzón – CPMSGAZ – INPEC.

ELABORÓ:
LINA SOFIA GOMEZ UNI
CC. 1.083.920.107
Representante Legal

FIRMA: Lina Sofia Gomez Uni
FECHA: 19 / 05 / 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTROL DE PLAGAS



Fumigards.sas@gmail.com
Teléfono 3204212931




ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
ARCHIVO
STIHL


FELIZ NAVIDAD
PROSPERO AÑO
2024
STIHL



TANQUES AEREO Y SUBTERRANEO

Fumigards.sas@gmail.com
Teléfono 3204212931



FUMIGAR DS SAS
Expertos Erradicando Plagas
Calidad y Garantia a tu Servicio