ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONVENIO	No. 012-2025
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS
NIT	901.068.307-7
REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO CARTAGENA SILVA
C.C	3.391.359
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR	El valor del presente Convenio es de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($31.568.624), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a VEINTINUE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 29.893.500) II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 1.675.124).
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	UN (1) MES (desde el 22 de julio de 2025 y hasta el 21 de agosto de 2025)
DURACIÓN DESPUES DE LA PRORROGA	CINCO (5) MESES
SUSPENCIÓN No. 1.	12 DE JUNIO DE 2025 AL 22 DE JULIO DE 2025
REANUDACIÓN	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION	21 DE AGOSTO DE 2025

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 21 de agosto de 2025, se reunieron ROLANDO CARTAGENA SILVA como representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO como Secretario de Infraestructura en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

EL Objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio solidario No. 012-2025 según visita técnica de evaluación al sitio realizada el 21 de agosto de 2025 y las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo al periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 13 de febrero de 2025 y el 21 de agosto de 2025.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de la obra y bienes suministrados, dejando las siguientes constancias:

Que el convenio No. 012-2025 fue suscrito entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CARLOS del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Convenio que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".

El convenio No. 012-2025 cuenta con un valor total de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($31.568.624), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a VEINTINUE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 29.893.500)
II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 1.675.124).

1. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

PAGO/DESEMBOLSO No.	**COMPROBANTE DE EGRESO**			**VALOR ($)**
	No.	**Egreso #**	**Fecha**	
No. 001	CUENTA DE COBRO 001	CE Nº 02513	26/09/2025	$29.893.500
		ORDEN DE PAGO # Nº 0002307		**$ 29.893.500**

2. RESUMEN FINANCIERO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO (SOLO RECURSOS)	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$31.568.628**
Valor aportes iniciales MUNICIPIO	**$29.893.500**
Valor aportes iniciales CONVENIANTE	**$ 1.116.752**
Valor adiciones (otrosí No.-)	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$31.568.628**
Valor pagado a la fecha	**$29.893.500**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**

3. De acuerdo con lo anterior, las partes:

Cantidades ejecutadas durante el desarrollo físico del proyecto

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

CONVENIO SOLIDARIO 012 de 2025		CONTRATANTE			
FECHA : 31 de julio de 2025		CONTRATISTA			
ACTIVIDADES Y CANTIDADES ACUMULADAS EN LAS ACTA DE OBRA 1 y FINAL					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	m	150,00	$ 616,87	92.530,35
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	190,00	$23.227	4.413.076,80
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	600,00	$2.819	1.691.388,90
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	4.729,78	$803	3.797.065,89
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	150,00	$62.766	9.414.849,00
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	19,00	$126.665	2.406.641,08
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	245,00	$29.152	7.142.340,57

ACUERDAN

Las actividades y el recurso objeto del convenio solidario No. 012-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" son recibidos a conformidad, en evidencia de las actividades realizadas a la fecha.

1. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de hacerle seguimiento a las obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas (si aplica) de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el convenio.
2. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta del convenio para tal fin.
3. Los conveniantes se comprometen a solicitar la modificación de las garantías, que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el periodo de liquidación. (si aplica).
4. Dar por terminado a partir de la fecha del presente documento el Convenio Solidario No. 012-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA", y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

ROLANDO CARTAGENA SILVA
Representante legal
JAC Vereda San Carlos
Municipio de Santa Fe de Antioquia

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/