SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 04

CONTRATO N° 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.28	Desmonte de todo tipo de electrodomesticos de cocina (campana extractora, horno, estufa)	UN	1.00	1.00	$ 61,105	$ 61,105	$ 61,105	0.00	$0
6	**REDES ELECTRICAS**								
6.3	Construcción de salida de iluminación en techo. Incluye caja, accesorios, ducteria PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, roseta, doble y triple, elementos de soporte y fijación).	UN	4.00	4.00	$ 142,761	$ 571,044	$ 571,044	0.00	$0
6.10	Suministro e instalación de luminaria LED de 18 W redonda. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación.	UN	1.00	1.00	$ 128,813	$ 128,813	$ 128,813	0.00	$0
6.11	Suministro e instalación de bala 15/20W diámetro 8cm, incluye ojo de buey dirigible de 8 cm y toda la herramienta necesaria para la instalación, elementos de soporte y fijación.	UN	3.00	3.00	$ 94,462	$ 283,386	$ 283,386	0.00	$0
6.28	Suministro e instalacion de estufa de 60x40 cm de empotrar a gas	UN	1.00	1.00	$ 1,612,038	$ 1,612,038	$ 1,612,038	0.00	$0
14	**APARATOS Y ACCESORIOS**								
14.5	Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación	UN	1.00	1.00	$ 209,339	$ 209,339	$ 209,339	0.00	$0
		TOTAL				**$ 2,865,725**	**$ 2,865,725**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 401,202	$ 401,202		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 14,329	$ 14,329		$0
UTILIDAD	3%					$ 85,972	$ 85,972		$0
IVA	19%					$ 16,335	$ 16,335		$0
					VALOR TOTAL	**$ 3,383,562**	**$ 3,383,562**		**$0**

ELABORA

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:29:53 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA