SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 16

CONTRATO Nc 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.22	Desmonte de piso en madera laminada. Incluye retiro, disposición final de residuos y limpieza de las areas afectadas	M2	21.70	24.60	$ 15,034	$ 326,238	$ 369,836	2.90	$43,599
13	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**								
13.50	Suministro e instalación de guardaescobas en MDF 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas.	Ml	16.95	19.76	$ 23,056	$ 390,799	$ 455,587	2.81	$64,787
13.30	Suministro e instalación de piso laminado en madera 8mm	M2	21.70	25.94	$ 217,126	$ 4,711,634	$ 5,632,248	4.24	$920,614
		TOTAL				**$ 5,428,671**	**$ 6,457,671**		**$1,029,000**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 760,014	$ 904,074		$144,060
IMPREVISTOS	0.5%					$ 27,143	$ 32,288		$5,145
UTILIDAD	3%					$ 162,860	$ 193,730		$30,870
IVA	19%					$ 30,943	$ 36,809		$5,865
					VALOR TOTAL	**$ 6,409,632**	**$ 7,624,573**		**$1,214,941**

ELABORA

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:31:05 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA