SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 21

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
1.4	Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m- 3hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	ML	47.00	47.00	$ 33,469	$ 1,573,043	$ 1,573,043	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.18	Retiro material sobrante viaje de 14 m3	VJ	11.00	9.00	$ 1,334,002	$ 14,674,022	$ 12,006,018	-2.00	-$2,668,004
	ITEM NO PREVISTOS								
NP 002	Desmonte y demolicion integral total (estructura + mamposteria+ acabados +carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion	M3	264.47	264.47	$ 196,540	$ 51,978,934	$ 51,978,934	0.00	$0
		TOTAL				**$ 68,225,999**	**$ 65,557,995**		**-$2,668,004**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 9,551,640	$ 9,178,119		-$373,521
IMPREVISTOS	0.5%					$ 341,130	$ 327,790		-$13,340
UTILIDAD	3%					$ 2,046,780	$ 1,966,740		-$80,040
IVA	19%					$ 388,888	$ 373,681		-$15,208
INCREMENTO	6%	Anexo 3.2, Cobertura Geográfica - Leticia, urbano				$ 4,093,560	$ 3,933,480		-$160,080
					VALOR TOTAL	**$ 84,647,997**	**$ 81,337,804**		**-$3,310,193**

ELABORA

REVISA

LEON VELASCO BLANCA CECILIA

Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.03.19 14:03:23 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA