SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 32

CONTRATO No. 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.16	Suministro e instalación de bajante de agua negras PVC 4".	Ml	0.00	8.20	$ 98,217	$ -	$ 805,379	8.20	$805,379
5.45	Mantenimiento de bajantes.	Ml	26.60	26.60	$ 16,622	$ 442,145	$ 442,145	0.00	$0
5.47	Sondeo de sifones con sonda y agua a presion, hasta 6".	Un	0.00	2.00	$ 115,350	$ -	$ 230,700	2.00	$230,700
5.52	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc cuadrada,	Ml	8.20	0.00	$ 89,742	$ 735,884	$ -	-8.20	-$735,884
10	**CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**								
10.6	Reparación de puerta de entrada principal existente, que permita garantizar la seguridad del inmueble. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, anticorrosivo, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	M2	2.88	2.88	$ 246,772	$ 710,703	$ 710,703	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.7	Limpieza de canal en concreto o metalica altura superior a 6 m	Ml	15.00	15.00	$ 42,229	$ 633,435	$ 633,435	0.00	$0
11.50	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	5.00	5.00	$ 76,864	$ 384,320	$ 384,320	0.00	$0
		TOTAL				**$ 2,906,488**	**$ 3,206,683**		**$300,195**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 406,908	$ 448,936		$42,027
IMPREVISTOS	0.5%					$ 14,532	$ 16,033		$1,501
UTILIDAD	3%					$ 87,195	$ 96,200		$9,006
IVA	19%					$ 16,567	$ 18,278		$1,711
					VALOR TOTAL	**$ 3,431,690**	**$ 3,786,131**		**$ 354,441**

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA