ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - S.I.F

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Jose Antonio Rodriguez

OBJETO DEL CONTRATO	PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
INTERVENTOR	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC	NIT O C.C.	901,256,066-3
CONTRATISTA	ALIANZA MUNDIAL S.A.S	NIT O C.C.	900.153.859-0

CAPÍTULO	3	ITEM	3.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	UNID.	m3	UBICACIÓN	POBLADO

Detalles y/o Registro Fotográfico	FRENTE/ABSCISA	Dimensiones			Medida Total
		Area		Espesor	
    	Parque Recreativo Pasivo Urb Parques de Villa Carlota - CL 16A # 43B - 162	49,6		0,2	9,92
		22,4		0,25	5,60
		117,6		0,25	29,40
					44,92
	Parque Recreativo Pasivo Malawi - CL 16 x CR 42	16,1		0,25	4,03
		16		0,25	4,00
		27,1		0,25	6,78
					14,80
	Parque Santa María de los Ángeles - CL 17A SUR # 47A-49	329,7		0,20	65,94
		5,6	7	0,25	9,8
					75,74
	Parque Recreativo Pasivo Los Naranjos - CRA 21 # 5 SUR - 19	37,2		0,15	5,58
		45,8		0,15	6,87
		33,8		0,15	5,07
		44,93		0,15	6,74
					24,26
		Total			159,72

Residente de Obra: Jose Antonio Rodriguez G.
ALIANZA MUNDIAL SAS

Residente de Interventoría: Diego Mauricio Cortés O
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. BIC.