PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN - ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025

CONTRATO	**ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025**
CONTRATISTA	**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA**
OBJETO	**PA06-3202032-1-028 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS EMBARCACIONES Y MOTORES DEL PNN LOS KATÍOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS AP ADMINISTRADAS PNNC.**
VALOR TOTAL	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)**
PLAZO	**HASTA EL CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Y PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEFINITIVO.**

1. Obligaciones del contratista

Bote Doncella, Placa Inv. 66704		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	**X**	
Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	**X**	
Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	**X**	
Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	**X**	
Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	**X**	
Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	**X**	
Instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.	**X**	
Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	**X**	
Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	**X**	

Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	**X**	
Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	**X**	
Suministro e instalación de batería de 12V 90A	**X**	
Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	**X**	
Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	**X**	

Bote Canaa, Placa Inv. 36746		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	**X**	
Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	**X**	
Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	**X**	
Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	**X**	
Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	**X**	
Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	**X**	
Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	**X**	
Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	**X**	
Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	**X**	
Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	**X**	
Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	**X**	

Bote Bocachico, Placa Inv. 69880		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	**X**	
Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	**X**	
Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	**X**	

Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	**X**	
Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino	**X**	
Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	**X**	
Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	**X**	
Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	**X**	
Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	**X**	
Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	**X**	
Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	**X**	
Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	**X**	

Bote Jaguar, Placa Inv. 53857		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	**X**	
Suministro de chalecos salvavidas adulto	**X**	
Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	**X**	

Bote Perancho Placa Inv. 58276		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	**X**	
Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	**X**	

Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	**X**	
Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	**X**	

Cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor con 6/4 de Lubricantes Motul 4T SAE 20W-50.	**X**	
Mantenimiento y limpieza de inyectores	**X**	
Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	**X**	
Mantenimiento del sistema de transmisión (cambio de aceite, revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	**X**	
Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	**X**	
Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	**X**	
Cambio de aceite con 4/4 de Lubricantes Supra 4T SAE 20W-50 y mano de obra en cabeza de fuerza del motor.	**X**	
Cambio de aceite de transmisión	**X**	
Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	**X**	
Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	**X**	
Limpieza de inyectores	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14	**X**	
Reparación piñón de motor de arranque	**X**	
Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv.53856		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	**X**	
Cambio de aceite de transmisión.	**X**	

Mantenimiento y limpieza de carburador	**X**	
Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	**X**	
Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	**X**	
Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	**X**	
Cambio de aceite de transmisión.	**X**	
Mantenimiento y limpieza de carburador	**X**	
Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	**X**	
Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	**X**	
Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T	**X**	
Cambio de aceite de transmisión.	**X**	
Mantenimiento y limpieza de carburador	**X**	
Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	**X**	
Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	**X**	

Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T Placas Inv. 69887		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de aceite con 5/4 de Lubricantes Motul 4T 10W-40 en cabeza de fuerza del motor.	**X**	
Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	**X**	
Cambio de Bujías originales para motor Fuera de borda Suzuki 115HP 4T	**X**	
Mantenimiento y limpieza de inyectores	**X**	
Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	**X**	
Mantenimiento del sistema de transmisión (cambio de aceite, revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	**X**	
Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	**X**	
Alineación del Motor Fuera de Borda en el casco del bote para sincronización con el segundo motor FB	**X**	
Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	**X**	
Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, Meje corto)	**X**	

Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa: 56756		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	**X**	
Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	**X**	
Mantenimiento y limpieza de carburador	**X**	
Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	**X**	
Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	**X**	
Asentamiento de culata en base del bloque del motor	**X**	
Cambio de empaque de culata del motor	**X**	

Bote Tilupo, Placa Inv. 459943		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**

Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación	**X**	
Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	**X**	
Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente	**X**	
Suministro de chalecos salvavidas adulto	**X**	
Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	**X**	

Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa: 76581		
OBLIGACIONES	**CUMPLIDO**	**NO CUMPLIDO**
Mantenimiento y limpieza de carburador	**X**	
Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	**X**	
Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	**X**	
Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	**X**	
Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	**X**	
Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	**X**	
Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio	**X**	

2. Facturación de los servicios prestados

Factura electrónica de venta	*Valor*	*Fecha*	*Concepto*
FECG39809	**$25.000.000,oo**	**2025-11-26**	**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA, FACT. NO. FECG39809 ORF 20257570011032**
VALOR TOTAL FACTURADO	**$25.000.000,oo**		
VALOR TOTAL CONTRATO	**$25.000.000,oo**		
SALDO LIBERADO	**$0**		

3. Modificaciones

Durante el término de ejecución del contrato No se realizaron modificaciones.

4. Liberaciones

Teniendo en cuenta que el contrato inicial fue suscrito por **$25.000.000,oo** y el total de facturas es de **$25.000.000,oo**, no procede la liberación de saldo.

5. Logros

La ejecución de este contrato permitió la ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos para los vehículos fluviales asignados al área protegida, Los cual, permite el desarrollo de actividades operativas y administrativas de manera eficiente y segura; y prolonga la vida útil de los vehículos.

6. Certificación de cumplimiento

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor, hago constar que, durante el periodo comprendido entre el 09 de septiembre al 05 de diciembre de 2025, el contratista ha cumplido a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas, porcentaje de Ejecución **100 %.**

Observación:

En la plataforma SECOP, específicamente en el numeral 7 correspondiente a “Ejecución del Contrato”, dentro del plan de pagos, se registran tres líneas de pago con estado rechazado y una línea enviada al proveedor por un valor digitado de $6.250.000. Sin embargo, dicha línea corresponde a una factura por valor de $25.000.000, lo que demuestra que el valor total del contrato ha sido pagado en su totalidad, conforme a la relación de pagos registrada.


7. Registros fotográficos




CANAA







Nelson De La Rosa Manjares
Supervisor del contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA FONAM 051 DE 2025
Jefe del Parque Nacional Natural Los Katíos
Dirección Territorial Pacifico