ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
09	24 Mar / 26	09+15		Edificio FZS Piso 16 Ibg.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar aspectos previos al reinicio contratos.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Maria Fernanda Leal	Supervisor - Ing. Civil - (Contratante).

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edwin Riaño	Rep. Legal Entidad Ctrtda	✓			
Liliana Morales	Abogada - Contratante	✓			
Maria Camila Rojas.	Abogada - Contratante	✓			
Martin Trujillo	Abogado - Contratante	✓			
Gildardo Vargas.	Contratista. - R.L.	✓			
Nelson E. Sánchez	Interventoría - Ing. Obra.	✓			
Brayan Gutierrez	Contratista. - Dir. ejecutiv	✓			

Powered by CamScanner

para los contratos, principal y de interventoría.

7. El contratista solicita información con respecto al pago de la factura parcial 1.

La Entidad informa que el contratista debe de entregar nuevamente los documentos de la factura parcial 1. por medio de SECOP II, con la aprobación previa de la interventoría y supervisión. Ya que fue emitida a interventoría un día antes, es decir, el 27 de enero de 2026.

8. Se solicita la entrega de los estudios de suelos de parte de la entidad, manifiesta el supervisor que ya están listos y serán entregados el día de hoy y a mas tardar mañana.

9. La interventoría sugiere el desenglobe de las obras civiles por sede, con sus soportes del mercado, presupuesto, Análisis de precios unitarios, cotizaciones y demás para iniciar trámite de revisión y posible aprobación o requerimiento de glosas.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Entrega de estudios de suelos	Contratante.	24 ó 25 de Marzo/2026.
2.	Revisar y entregar desenglobe claro	Contratista	25 marzo/26.
3	Formalizar reinicio y prórroga	Contratante.	27 marzo/26.
4	Posible reinicio	Contratante.	24 ó 25/26 marzo.

En Constancia firman,

Anexos: SI(X) NO ()
Elaboró: ARE
Revisó: WES

Nelson Sánchez
Interventoría.

TRANSF. GVR ENERGY.

Powered by CamScanner

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Programación entrega planas.		Contratista.	
Posible reinicio.		Contratante.	
Aspectos varios			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Jueves 3am se descarga en honda el equipo. Presencia Contatista interventoria.. Equipo brazo grúa. (Honda). 26 Marzo.

2. Jueves 10.00 am. Fresno. Se requiere cerrar vía, El mismo equipo de descarga (planchón grua). Desalojar carros policía y bomberos. Se descarga en el garaje de acceso zona izquierda donde se parquean las motos. 26 Marzo.

3. Jueves 3:00 pm Líbano. No se requiere cierre de vía. Se utilizará el mismo equipo. Si no es posible descargar por retasos o imprevistos, se entregaría el viernes, 8:00 a.m. Marzo 26.

4. Lunes 30 marzo, se descarga y entegaría 3:00 a.m. en la sede Melgar. Se ubicaría debajo de la escalera en el primer piso.

5. Purificación 11:00 am. No se requiere

6. A más tardar mañana se deben tener los documentos del reinicio y prórroga y adición,

Powered by CamScanner