ACTA DE REINICIO 01

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	LP SVIV 001 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8359207) del 3 de octubre de 2025
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONSORCIO ALCANTARILLADO NIT 901992571-8 R/L RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA C.C. 1.091.668.854
OBJETO:	Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos-Belén Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander
VALOR INICIAL:	Mil doscientos noventa y un millones setenta y dos mil trescientos diecinueve pesos con cuarenta y tres centavos MCTE ($1.291.072.319,43)
VALOR ADICIONAL:	No Aplica
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0613 (7 de mayo de 2025)
RUBRO	2.3.2.02.02.005.40.012 245.0-1.3.3.10.00 - R.B. SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1282 (15 de octubre de 2025)
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses
PRÓRROGA:	No Aplica
FECHA DE INICIO:	15 de octubre de 2025
MODIFICACIONES	Acta de suspensión 01 (29 de diciembre de 2025) Prórroga a Acta de Suspensión 01 (13 de enero de 2026)
SUPERVISOR	GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda

En las oficinas de la secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda del Municipio de Ocaña, se reunieron, el señor RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA, representante legal de CONSORCIO ALCANTARILLADO NIT 901992571-8 como contratista, el ingeniero CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO representante legal de la interventoría BUSBANZA INGENIERIA SAS NIT 901185879-9, y el supervisor GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda para suscribir la presente acta de reinicio.

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Ocaña suscribió con CONSORCIO ALCANTARILLADO NIT 901992571-8 el contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025 de fecha 3 de octubre de 2025, con objeto "Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander" el cual tuvo inicio el día 15 de octubre de 2025.

Que el plazo contractual es de tres (3) meses, es decir, con fecha prevista de terminación para el día catorce (14) de enero de 2026.

Que el 29 de diciembre de 2025 se suscribió Acta de Suspensión 01 del contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025. El acta suspendió el contrato en las fechas del 29 de diciembre de 2026 al 13 de enero de 2026.

Que, el 13 de enero de 2026 se prorrogó el Acta de Suspensión 01 del contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025, por no haberse superado la totalidad de los motivos que llevaron a la suspensión del contrato de obra. La prórroga se estableció desde el 13 de enero de 2026 hasta el 19 de enero de 2026.

Que la suspensión fue motivada por dos razones, la primera de ella se relaciona con la temporada de fin de año y principio de enero en la cual se desarrollan las festividades, incluyendo el popular Carnaval de Ocaña, generando alta afluencia de público, donde se aplican restricciones en la movilidad y se disminuye la disponibilidad de la mano de obra por priorizaciones de actividades culturales por parte de la población; a la fecha de la presente acta esta motivación se da por superada.

La segunda motivación a la suspensión fue la necesidad de tramitar la adición de recursos al contrato, que por motivos de cierre presupuestal del 2025 no se había podido realizar, este hecho ha sido superado, el día 15 de enero de 2026 fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CD0218 por valor Ciento sesenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos con veintinueve centavos ($162.664.569,29).

ACUERDAN:

Reiniciar el contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025, con objeto "Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander" el día 19 de enero de 2026.

Establecer como nueva fecha de terminación prevista el día 4 de febrero de 2026.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda

RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
R.L CONSORCIO ALCANTARILLADO
Contratista

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R/L BUSBANZA INGENIERIA SAS
Interventor