ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No. 001
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-602-2025

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
NÚMERO DE CONTRATO	COP-602-2025		
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER		
CONTRATISTA DE OBRA	**UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10** Nit No. 902.021.193-5 Dirección: Calle 9 No 3-70 San Vicente de Chucurí Correo electrónico: uturbanos@gmail.com Teléfono: 320 826 4539		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA	**VILNER JOHANY MURILLO DELGADO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.631.861 expedida en Bucaramanga, Santander.		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**DINAMICK S.A.S** Nit. No. 901.851.289-0 Dirección: Calle 52 No 18-68 Piso 1, Barrio Colombia, Barrancabermeja, Santander. Correo electrónico: dinamick2024@hotmail.com Teléfono: 310 572 4045		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÓN** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.967.294 expedida en Magangué, Bolívar.		
VALOR INICIAL	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 523.069.359,00).		
VALOR ADICIÓN	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 39.120.607,00) M/CTE		
VALOR TOTAL	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 562.189.966,00) M/CTE		
C.D.P INICIAL	No 25-01458 del 09 de diciembre 2025	**R.P INICIAL**	No 25-02587 del 31 de diciembre 2025
C.D.P ADICIÓN	No 26-00607 del 14 de mayo 2026	**R.P ADICIÓN**	No 26-00887 del de mayo 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	TRES (03) MESES		
PRORROGA	DOS (02) MESES		
PLAZO DE EJECUCION FINAL	CINCO (05) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA DE REINICIO			

ACTA DE COMITÉ TECNICO	No.01	No.02	No.03	No.04
	06/04/2026	N/A	N/A	N/A
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01	No.01	No.02	No.03	No.04
	16/04/2026	N/A	N/A	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL	No.01	No.02	No.03	No.04
	N/A	N/A	N/A	N/A
SUPERVISORA	DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ			
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			
FECHA PRESENTA ACTA	25 DE MAYO DEL 2026			

Entre los suscritos a saber, DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.561.989 expedida en Bucaramanga, Santander, en calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura de San Vicente de Chucurí, Santander, debidamente delegada para contratar según Resolución No 0196 del 16 de marzo de 2021, quien para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, VILNER JOHANY MURILLO DELGADO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.631.861 expedida en Bucaramanga, Santander, actuando en representación legal de UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10 identificado con NIT. 902.021.193-5, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, y TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÓN identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.967.294 expedida en Magangué, Bolívar, actuando en representación legal de DINAMICK S.A.S. identificada con NIT. 901.851.289-0, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INTERVENTORÍA, hemos convenido celebrar la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No 01, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDOS

1. Que el día treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se suscribió entre el municipio de SAN VICENTE DE CHUCURI y UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10 el Contrato de Obra Pública No. COP-602-2025 cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER." por un valor correspondiente a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 523.069.359,00) y un plazo de TRES (03) MESES.

2. Que el día diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiséis (2026), se suscribió acta de inicio de las actividades contempladas en el contrato de obra pública No. COP-602-2025, previo cumplimiento de los requisitos de orden legal, técnico, jurídico y financiero.

3. Que el día quince (15) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se suscribió adicional y prorroga No 01 donde se establece un valor adicional de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 39.120.607,00) M/CTE y una prórroga por DOS (02) MESES.

4. Que el día veinte (20) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), el contratista presenta a la entidad informe técnico de ejecución y desarrollo parcial de actividades, comprendidas entre el diecisiete (17) de febrero y el dieciséis (16) de mayo del 2025, el cual contiene las actividades ejecutadas, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social del contratista y de los trabajadores, registro fotográfico, cálculo de cantidades de obra, anexo de cuadro de presupuesto y cantidades de obra ejecutadas, con un porcentaje de ejecución acumulado del 76,84%.

5. Que la empresa DINAMICK S.A.S. funge como interventoría del presente contrato y manifiesta haber revisado y aprobado los documentos presentados por el contratista de obra relacionados al acta de Entrega y Recibo Parcial No 01, motivo por el cual da aval para dar trámite ante la entidad contratante.

6. Que el balance financiero corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	VALORES CONTRACTUALES	VALORES A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 523.069.359,00	
VALOR ADICIONAL	$ 39.120.607,00	
VALOR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No. 01		$ 432.010.720,00
VALOR PENDIENTE POR COBRAR		$ 130.179.246,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 562.189.966,00**	**$ 562.189.966,00**

7. Que, una vez revisadas las cantidades ejecutadas por el contratista, se pudo constatar que se han ejecutado en cumplimiento del objeto contratado y corresponden al cuadro anexo con sus respectivos valores unitarios el cual hace parte integral de la presente acta.

8. Que el contratista de obra manifiesta haber cumplido los requerimientos de la ley en lo relacionado a la afiliación y pagos del sistema de seguridad social a los trabajadores vinculados en la ejecución del contrato, por lo cual, presentó certificación de paz y salvo en aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y adicionalmente las planillas de seguridad social del personal utilizado en la ejecución del proyecto.

9. Que la obra se está ejecutando de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas previstas para el desarrollo del objeto del contrato.

10. Que el valor de la presente acta es la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 432.010.720,00) M/CTE, representando aproximadamente el 40,71% del valor del contrato.

11. Que el saldo pendiente por cobrar es de CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 130.179.246,00) M/CTE.

En mérito de lo anterior las partes de conformidad con las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir parcialmente a satisfacción las obras ejecutadas por el contratista en el desarrollo del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-602-2025

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar el pago de acuerdo con el cuadro anexo el cual hace parte integral de la presente acta.

ARTÍCULO TERCERO. Reconocer a favor del contratista la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 432.010.720,00) M/CTE

ARTÍCULO CUARTO. Gestionar el pago de la presente acta en la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público del Municipio.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) por quienes intervienen.

Por el Municipio:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

Por el Contratista:

VILNER JOHANY MURILLO DELGADO
R.L UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS
CARRERA 10

Por el Interventor:

TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÓN
R.L DINAMICK S.A.S.

Proyectó: Ing. Libardo Martínez - Profesional Secretaria de Planeación e infraestructura.
Revisó: Ing. Daniel Álvarez – Profesional Secretaria de Planeación e infraestructura.
Aprobó: Ing. Diana Corzo – Secretaria de Planeación e infraestructura.

SVCH

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA — FECHA: 25/05/2026 — ACTA No: 1

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	FECHA ACTA DE INICIO:	17/02/2026
NÚMERO DE CONTRATO:	COP-602-2025	PLAZO INICIAL:	3 MESES
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER	PLAZO ADICIONAL:	2 MESES
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10	PLAZO TOTAL:	5 MESES
CONTRATO INTERVENTORÍ/	CONTRATO DE INTERVENTORIA No CINT-113-2026	VALOR INICIAL:	$ 523.069.359,00
INTERVENTOR:	DINAMICK S.A.S	VALOR ADICIONAL:	$ 39.120.607,00
SUPERVISOR:	DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ	VALOR TOTAL:	$ 562.189.966,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CANTIDADES AJUSTADAS AL BALANCE No 01		% AVANCE	76,84%	%PENDIENTE	23,16%
						ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No 01		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
1,01	Localización y replanteo	m²	$ 5.577,00	337,000	$ 1.879.449,00	337,00	$ 1.879.449,00	0,00	$ 0,00
1,02	Demolicion de estructura de pavimentos existente	m²	$ 76.791,00	281,000	$ 21.578.271,00	281,00	$ 21.578.271,00	0,00	$ 0,00
1,03	Demolicion de andenes	m²	$ 53.754,00	73,000	$ 3.924.042,00	73,00	$ 3.924.042,00	0,00	$ 0,00
1,04	Demolicion de coronas de pozos	Und	$ 430.029,00	1,000	$ 430.029,00	1,00	$ 430.029,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL		$ 27.811.791,00		$ 27.811.791,00		$ 0,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA								
2,01	Conformacion de la calzada existente	m²	$ 9.069,00	337,000	$ 3.056.253,00	337,00	$ 3.056.253,00	0,00	$ 0,00
2,02	Excavación mecanica en material comun	m³	$ 68.727,00	139,690	$ 9.600.474,63	139,69	$ 9.600.474,63	0,00	$ 0,00
2,03	Excavaciones manuales	m³	$ 117.298,00	37,930	$ 4.449.113,14	35,29	$ 4.139.446,42	2,64	$ 309.666,72
2,04	Suministro e instalacion de afirmado compactado	m³	$ 211.600,00	169,380	$ 35.840.808,00	169,38	$ 35.840.808,00	0,00	$ 0,00
2,05	Sub base granular clase C (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	$ 391.485,00	74,070	$ 28.997.293,95	74,07	$ 28.997.293,95	0,00	$ 0,00
2,06	Retiro de material sobrante	m³	$ 21.175,00	656,830	$ 13.908.375,25	652,54	$ 13.817.534,50	4,29	$ 90.840,75
			SUB TOTAL		$ 95.852.317,97		$ 95.451.810,50		$ 400.507,47
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3,01	Concreto Resistencia 21 MPa (D) (vigas de confinamiento y otros)	m³	$ 1.738.439,00	19,480	$ 33.864.791,72	15,59	$ 27.102.264,01	3,89	$ 6.762.527,71
3,02	Suministro e instalación de Bordillo en concreto prefabricado 3000 psi	m	$ 209.057,00	54,720	$ 11.439.599,04	54,72	$ 11.439.599,04	0,00	$ 0,00
3,03	Acero de refuerzo fy 420 MPa	kg	$ 13.724,00	785,980	$ 10.786.789,52	606,78	$ 8.327.448,72	179,20	$ 2.459.340,80
3,04	Suministro e instalacion de adoquin vehicular multicolor según diseño en mortero 1:3	m²	$ 472.870,00	142,090	$ 67.190.098,30	108,11	$ 51.121.975,70	33,98	$ 16.068.122,60
			SUB TOTAL		$ 123.281.278,58		$ 97.991.287,47		$ 25.289.991,11
4	SISTEMA SANTIARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO.								
4,01	Excavaciones varias sin clasificar	m³	$ 126.185,00	132,920	$ 16.772.510,20	132,27	$ 16.690.489,95	0,65	$ 82.020,25
4,02	Suministro e intalación de tuberia PVC 10"(Incluye hidrosellos y lubricante)	m	$ 214.912,00	54,640	$ 11.742.791,68	54,64	$ 11.742.791,68	0,00	$ 0,00
4,03	Relleno compactado para estructuras	m³	$ 249.985,00	63,360	$ 15.839.049,60	63,06	$ 15.764.054,10	0,30	$ 74.995,50
4,04	Cama de arena para tuberia	m³	$ 402.486,00	66,660	$ 26.829.716,76	66,66	$ 26.829.716,76	0,00	$ 0,00
4,05	Adecuación y emboquillado de cilindro y cono de pozos existentes y adecuacion de coronas	Und	$ 3.867.783,00	1,000	$ 3.867.783,00	1,00	$ 3.867.783,00	0,00	$ 0,00
4,06	Canal de drenaje pluvial en polyconcreto incluye rejilla 100x21x38 cm	m	$ 1.136.274,00	47,000	$ 53.404.878,00	47,00	$ 53.404.878,00	0,00	$ 0,00
4,07	Caja de inspección de 0,6 m X 0,6 m x 0,8 a 1,00 m en mamposteria incluye friso interno	Und	$ 1.349.588,00	6,000	$ 8.097.528,00	6,00	$ 8.097.528,00	0,00	$ 0,00
4,08	Suministro e instalacion silla yee 10X6"	Und	$ 611.912,00	5,000	$ 3.059.560,00	5,00	$ 3.059.560,00	0,00	$ 0,00
4,09	Suministro e intalacion de tuberia de 6"	m	$ 161.223,00	24,000	$ 3.869.352,00	24,00	$ 3.869.352,00	0,00	$ 0,00
4,1	Suministro e instalacion de tuberia de 3" RDE 21 (incluye accesorios)	m	$ 64.735,00	54,840	$ 3.550.067,40	54,84	$ 3.550.067,40	0,00	$ 0,00
4,11	Acometidas hidraulicas en tuberia de 3/4" RDE 21 (incuye accesorios y caja prefabricada)	Und	$ 468.224,00	11,000	$ 5.150.464,00	11,00	$ 5.150.464,00	0,00	$ 0,00

SVCH

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA — FECHA: 25/05/2026 — ACTA No: 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO: COP-602-2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10
CONTRATO INTERVENTORÍ: CONTRATO DE INTERVENTORIA No CINT-113-2026
INTERVENTOR: DINAMICK S.A.S
SUPERVISOR: DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ

FECHA ACTA DE INICIO: 17/02/2026
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ADICIONAL: 2 MESES
PLAZO TOTAL: 5 MESES
VALOR INICIAL: $ 523.069.359,00
VALOR ADICIONAL: $ 39.120.607,00
VALOR TOTAL: $ 562.189.966,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CANTIDADES AJUSTADAS AL BALANCE No 01		% AVANCE 76,84% ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No 01		%PENDIENTE 23,16% CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			SUB TOTAL		$ 152.183.700,64		$ 152.026.684,89		$ 157.015,75
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
5,01	Suministro e instalacion de adoquin peatonal tipo deck	m²	$ 438.904,00	70,850	$ 31.096.348,40	0,00	$ 0,00	70,85	$ 31.096.348,40
5,02	Suministro e instalacion de adoquin peatonal multicolor en concreto (incluye areas de gramoquin según diseño)	m²	$ 354.315,00	62,920	$ 22.293.499,80	62,92	$ 22.293.499,80	0,00	$ 0,00
5,03	Suministro e instalación de loseta táctil prefabricada en concreto	m	$ 98.325,00	104,300	$ 10.255.297,50	104,30	$ 10.255.297,50	0,00	$ 0,00
5,04	Suministro e instalacion de prado	m²	$ 66.746,00	26,940	$ 1.798.137,24	0,00	$ 0,00	26,94	$ 1.798.137,24
5,05	Suministro e instalaicon de arboles foraneos ornamentales	Und	$ 1.829.165,00	6,000	$ 10.974.990,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 10.974.990,00
5,06	Suministro e instalacion de bolardos en concreto	Und	$ 373.996,00	4,000	$ 1.495.984,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.495.984,00
5,07	Suministro e instalacion de banca en concreto (según diseño)	Und	$ 6.093.934,00	5,000	$ 30.469.670,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 30.469.670,00
5,08	Suministro e instalacion de kit de punto ecologico	Und	$ 1.248.072,00	3,000	$ 3.744.216,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.744.216,00
			SUB TOTAL		$ 112.128.142,94		$ 32.548.797,30		$ 79.579.345,64
6	ITEM NO PREVISTOS								
6,01	Demolición de roca mediante medios mecánicos y/o manuales	m3	$ 480.930,00	16,290	$ 7.834.349,70	16,29	$ 7.834.349,70	0,00	$ 0,00
6,02	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, incluye anclajes y accesorios de fijación	ml	$ 1.230.054,35	7,000	$ 8.610.380,45	0,00	$ 0,00	7,00	$ 8.610.380,45
6,03	Suministro e instalación de accesorios para el empalme entre la red hidrahulica principal con el hidrante y empalme con la red hidrahulica de calle 12 mediante la instalacion de (tee hd, codo hd, buje hd, pasantes de 3 y 2 pulgadas,collarin)	und	$ 2.944.534,15	1,000	$ 2.944.534,15	1,00	$ 2.944.534,15	0,00	$ 0,00
6,04	Suministro e instalación de portón metálico	m2	$ 725.230,00	8,100	$ 5.874.363,00	0,00	$ 0,00	8,10	$ 5.874.363,00
			SUB TOTAL		$ 25.263.627,30		$ 10.778.883,85		$ 14.484.743,45
VALOR TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL					$ 536.520.858,00		$ 416.609.255,00		$ 119.911.603,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					$ 10.775.525,00		$ 6.465.315,00		$ 4.310.210,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					$ 14.893.583,00		$ 8.936.150,00		$ 5.957.433,00
VALOR CONTRATO DE OBRA					$ 562.189.966,00		$ 432.010.720,00		$ 130.179.246,00

Elaboró:
VILNER JOHANY MURILLO DELGADO
RL CONTRATISTA DE OBRA

Revisó:
TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÓN
RL INTERVENTORIA

Aprobó:
DIANA M. CORZO S.
DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA